


Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungstermin	Sachstand März 2021
1	Generalsanierung Schlackstraße	Keine Planung erforderlich, da im Bestand saniert wird.	II/2020	IV/2020	Baumaßnahme wurde im November 2020 abgeschlossen.
2	Neugestaltung Kreuzungsbereich Amsterdamer Straße/Xantener Straße	IV/2021	III/2022	IV/2022	Die Bezirksvertretung Nippes hat in der Sitzung am 03.12.2020 die Vorlage mit Ergänzungen beschlossen. Die bisherige Planung wird derzeit überarbeitet.
3	Generalsanierung Neue Kempener Straße	IV/2022	III/2023	III/2024	Die weitere Planungsbearbeitung erfolgt ab 2022.
4	Umgestaltung Neusser Straße von Kempener Straße bis Niehler Kirchweg	IV/2023	IV/2024	IV/2026	Bei den Abstimmungen zwischen der Bezirksvertretung Nippes und der Verwaltung in der aktuellen Legislaturperiode zeigte sich, dass der bisherige Vorentwurf zur Umgestaltung der Neusser Straße nicht mehrheitsfähig ist. Daher wird eine Neuausrichtung der Planungsgrundsätze erforderlich. Der weitere Projektlauf ist u. a. davon abhängig, zu welchem Ergebnis die weiteren politischen und verwaltungsinternen Abstimmungen führen werden und wann dies geschieht. Darauf aufbauend wird die Verwaltung einen Zeitplan erarbeiten.
5	Niehler Straße von Innere Kanalstraße bis Friedrich-Karl-Straße	1. Abschnitt: derzeit nicht bezifferbar 2. Abschnitt: I/2024 3. Abschnitt: I/2024 4. Abschnitt: III/2021	1. Abschnitt: Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe. 2. Abschnitt: Baubeginn frühestens IV/2024 3. Abschnitt: Baubeginn frühestens IV/2024 4. Abschnitt: Baubeginn frühestens ein Jahr nach Planübergabe.	1. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr 2. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr 3. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr 4. Abschnitt: Bauzeit ca. ein Jahr	1. Abschnitt: Kein neuer Sachstand. 2. Abschnitt und 3. Abschnitt: Bei dem Fachgespräch am 12.02.2021 wurde mit der Bezirksvertretung Nippes vereinbart, die Planungen zur Niehler Straße zugunsten der Neusser Straße zurückzustellen. Diese Planungen werden wieder aufgenommen, sobald die Planungen zur Neusser Straße beendet sind. 4. Abschnitt: Fahrradschutzstreifen-Planung im Abschnitt Nesselrodestr. - Scheibenstraße abgeschlossen und im Anordnungsverfahren.
6	LSA Amsterdamer Straße/ Friedrich-Karl-Straße	IV/2020	II/2021	III/2021	Die Planung ist für 2021 vorgesehen; die Umsetzung soll in 2022 erfolgen.
7	Umgestaltung Kempener Straße	I/2026	I/2027	III/2028	Bei dem Fachgespräch am 12.02.2021 wurde mit der Bezirksvertretung Nippes vereinbart, dass die weitere konkrete Bearbeitung für die Kempener Straße nach Abschluss der Ausführungsplanungen zur Neusser Straße und zur Niehler Straße erfolgt.
8	Hartwichstraße, Generalinstandsetzung der Fahrbahn und Parkstreifen zwischen Escher Straße und Merheimer Straße	Keine Planung erforderlich, da im Bestand saniert wird.	IV 2020	II 2022	Die Maßnahme wurde zurück gestellt.
9	Longericher Straße von Ossietzky-Straße bis Johannes-Rings-Straße	II/2021	II/2022	III/2022	Die Grundlagenermittlung wird derzeit bearbeitet.

Legende:

	Maßnahme ist ausgebaut
	Maßnahme wird ausgebaut
	Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
	Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange