

Entwicklung MPS: 2017 (0864/2017) + 2019 (1503/2019) + 2021 (1656/-2021)

Stand: 04/2021

Anlage 4

Legende:

Dauerhaft	
Interim/Temporär	
Keine Zuordnung	

Nr	Standorte	Schülerzahlen (Anzahl Personen)			Flächen (m <sup>2</sup> ) BGF			Flächen (m <sup>2</sup> ) Außenanlagen			Budget Brutto (€ Mio.) Forecast		
		2017	2019	2021	2017	2019	2021	2017	2019	2021	2017	2019	2021
1	ALTE WALLGASSE // GI (Denkmalschutz)	740	740	740	7.055	7.055	7.141	0	100	5.400	17,00	19,50	32,00
	ALTE WALLGASSE // Interim	0	360	360	0	1.022	1.022	0	0	0	0,00	3,00	2,20
	PALMSTRASSE // Neubau	195	195	195	3.635	5.200	5.678	300	1.100	1.060	18,00	19,50	24,80
		Ursprünglich kein Interim			40 Keine Bedarfsplanung			40 Keine Bedarfsplanung					
2	FRANKSTRASSE // Neubau (Denkmalschutz)	0	0	0	2.800	2.800	2.800	700	3.045	3.045	9,00	16,00	40,80
					40 Keine Bedarfsplanung			40 Keine Bedarfsplanung					
3	SEVERINSWALL // Neubau	240	240	240	5.004	5.500	5.592	4.300	6.000	5.150	25,00	26,00	36,20
	UBIERRING RJM // Interim (Denkmalschutz)	240	240	240	1.931	4.566	4.960	100	1.570	1.570	5,00	10,00	17,80
		Ursprünglich Container			Studie 08/2018 RJM ohne 2. TH und MZR								
4	SÜRTHNER FELD // Neubau	200	200	200	10.226	10.226	10.226	10.650	12.150	12.150	30,00	39,00	45,20
5	LEYBERGSTRASSE // Neubau	195	195	195	10.814	10.814	10.814	7.920	7.920	6.470	27,00	44,00	50,40
	LEYBERGSTRASSE // Sanierung (Denkmalschutz)	0	0	0	0	1.324	1.324	100	4.839	6.143	0,00	4,00	10,40
6	ZUSESTRASSE // Neubau	705	780	780	13.210	15.200	17.740	13.500	15.500	15.000	45,00	57,00	69,10
					40 Keine Bedarfsplanung			40 Keine Bedarfsplanung					
7	NEUE SANDKAUL // Neubau	324	779	779	3.003	4.000	3.831	100	1.300	1.020	10,00	16,00	26,20
		Ursprünglich Interim ZUSE; 4x81 Schüler ab SJ 18/19			40 Keine Bedarfsplanung			40 Keine Bedarfsplanung					
8	ESCHER STRASSE // Neubau+GI	705	805	805	11.565	13.740	15.049	9.660	13.000	13.000	34,00	64,00	75,40
	ESCHER STRASSE // Interim (LSG)	350	705	705	5.000	8.153	8.153	100	12.200	12.850	9,00	25,00	27,70
		Ursprünglich 2 BA geplant			1/2 Interim 1 Interim + G9 GI								
9	KRETZERSTRASSE // Neubau+GI	100	100	100	2.152	3.000	2.992	2.150	3.250	3.260	15,00	16,00	21,10
					40 Keine Bedarfsplanung			Inkl. Schulhofinterim					
10	NIEHLER KIRCHWEG // BK Neubau	3.130	3.130	3.130	6.141	7.093	7.310	7.363	7.363	6.500	25,00	35,00	39,90
	NIEHLER KIRCHWEG // RS Neubau+GI	486	486	486	10.276	13.094	19.997	6.193	6.193	6.270	35,00	68,00	91,70
	NIEHLER KIRCHWEG // Interim BK Neubau (LSG)	200	810	810	2.000	5.104	5.060	100	2.725	2.750	6,00	10,00	15,00
	NIEHLER KIRCHWEG // Interim RS Neubau+GI (LSG)	200	486	486	2.000	4.500	4.500	100	3.000	3.000	6,00	10,00	14,00
		Ursprünglich kein Interim beschlossen			40 Keine Bedarfsplanung			Interim ohne BK					
11	SIEGBURGER STRASSE // Neubau	200	200	200	3.845	4.800	4.736	1.150	2.100	1.830	15,00	19,00	23,40
	AUF DEM SANDBERG // Neubau	0	100	100	2.802	4.215	4.175	8.650	8.650	8.400	0,00	18,00	22,40
					40 Keine Bedarfsplanung + Schule Neu								
N	Übergreifend	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1,00	1,00	1,00
Σ	GESAMT	8.210	10.551	10.551	103.459	131.406	143.100	73.136	112.005	114.868	332,00	520,00	686,70
		100,00%	128,51%	128,51%	100,00%	127,01%	138,32%	100,00%	153,15%	157,06%	100,00%	156,63%	206,84%
	GESAMT	<b>Schülerplätze dauerhaft</b>			<b>Fläche Gebäude/BGF dauerhaft</b>			<b>Fläche Außenanlagen dauerhaft</b>			<b>Kosten Schule dauerhaft</b>		
	Aufteilung in Dauerhaft und Interim	6.896	8.190	8.190	89.525	112.627	124.365	72.636	94.080	96.268	295,00	471,00	626,80
		100,00%	118,76%	118,76%	100,00%	125,81%	138,92%	100,00%	129,52%	132,53%	100,00%	159,66%	212,47%
		<b>Schülerplätze Interim (temporär)</b>			<b>Fläche Gebäude/BGF Interim (temporär)</b>			<b>Fläche Außenanlagen Interim (temporär)</b>			<b>Kosten Interim (temporär)</b>		
		1.314	2.361	2.361	13.934	18.779	18.735	500	17.925	18.600	36,00	48,00	58,90
	100,00%	179,68%	179,68%	100,00%	134,77%	134,46%	100,00%	3585,00%	3720,00%	100,00%	133,33%	163,61%	
	8.210	10.551	10.551	103.459	131.406	143.100	73.136	112.005	114.868	+ 10%	+ 10%	+ € Reserve	
										365,00	572,00	745,00	

7.950 gem. aktueller Maßnahmenliste  
+240 im RJM = 8.190