

Mitteilung

öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|-------------------------------------|------------|
| Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft | 07.03.2022 |

Terminverschiebungen beim Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Aktualisierung zu 0036/2022, Sachstandsbericht

Die Verwaltung teilt mit, dass es gegenüber dem im Sachstandsbericht 0036/2022 genannten Zeitplan zu Verzögerungen kommt:

Aufgrund von coronabedingten Lieferschwierigkeiten bei den Gewerken Elektro, Mess-Steuer-Regeltechnik (MSR) und Heizung können verschiedene technische Einbauteile voraussichtlich erst Ende März geliefert werden. Diese Komponenten sind für den technischen Betrieb des Schaugewächshauses erforderlich. Die technische Prüfung, Inbetriebnahme und der Probebetrieb können daher nicht wie zeitlich geplant stattfinden.

Dies führt zu einer Verzögerung der Fertigstellung.

Der Meilenstein 01.06.2022 zum Beginn der Pflanzungen kann nicht eingehalten werden.

Die Auswirkungen auf den Terminplan im Hinblick auf einen neuen Fertigstellungstermin werden zurzeit geprüft, da bestimmte Pflanzzeiten beachtet werden müssen.

Gez. Greitemann