

Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2008 Stand 31.01.2008

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführungs- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführungs- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	GS	Balthasarstraße	Aufstockung Dachgeschoß/Umbau	3.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12	Blumenthalstr.10-12; Generalinstandsetzung	1.022.583,76 EUR	X				0	NN	NN			Voruntersuchung
1	GS	Gilbachstr.	Neubau	6.500.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Voruntersuchung
1	SOS	Judenkirchhofsweg 6	Judenkirchhofsweg Neubau	7.601.000,00 EUR	X	X	X		55	Jul. 06	Jul. 08			
1	SOS	Judenkirchhofsweg 6	Neubau Sporthalle Köln-Kolleg	2.470.000,00 EUR	X	X	X		45	Jul. 06	Jul. 08			
1	BK	Richard-Wagner-Str. 47	Rich.Wagner Str. - Erweit./Neubau BK3	9.300.000,00 EUR	X	X	X		20	Aug. 06	Mrz. 09			
1	GYMN	Schaurttestr. 1	Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG	7.649.709,01 EUR	X	X	X		10	Jul. 07	Dez. 08			
1	GYMN	Schaurttestr. 1	Schaurttestr. 1 Umbauten in Folge Neubau	4.046.940,39 EUR	X				0	Jan. 09	Dez. 09			
2	BK	Brüggener Str. 1	Brüggener Str.Erweiterung 49 KI	12.370.000,00 EUR	X	X	X		60	Jun. 06	Mai. 08			
2	BK	Brüggener Str. 1	Neubau einer Turnhalle	1.187.000,00 EUR	X	X			0	Feb. 08	Mrz. 09			
2	GS	Cäsarstr.	Neubau OGTS und MZR	4.600.000,00 EUR	X	X			0	Mrz. 08	Dez. 08		Jul. 09	Terminanpassung nach Klärung architektonischer und vergabetechnischer Detailfragen
2	IGS	Sürther Str.191	Neubau (Investorenprojekt-PPP)	45.599.689,00 EUR	X				0	Mrz. 09	Okt. 10			
2	GYMN	Sürther Str.55	Neubau Klassentrakt Gym. Sürther Str. 55	7.450.341,89 EUR	X	X	X		80	Jan. 06	Aug. 08			
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m	7.900.000,00 EUR	X	X	X		5	Okt. 07	Mrz. 10			
3	GS	Kirchweg 138	Erweiterung Schulgebäude	3.975.000,00 EUR	X	X	X		40	Feb. 07	Aug. 08			
3	GS	Schulstr. 2	Generalsanierung	3.774.216,00 EUR	X	X	X		75	Jan. 07	Mrz. 08			
3	GS	Stenzelbergstr.	Neubau OGTS	1.300.000,00 EUR	X				0	Okt. 08	Dez. 09			
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K	5.920.381,73 EUR	X	X			0	Aug. 08	Jul. 09	Apr. 08		vorgezogener Baubeginn
4	SOS	Leyendeckerstr.	Neubau	2.500.000,00 EUR	X									Voruntersuchung
4	GS	Lindenbornstraße	GI Turnhalle	1.200.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	9.375.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
4	GYMN	Ottostraße	GI Turnhalle	1.200.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
4	GS	Platenstr.	Neubau Turnhalle	2.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
5	HS/GS	Bülowstr.	GI	2.700.000,00 EUR	X					NN	NN			
5	GS	Garthestr.	Erweiterung	4.250.000,00 EUR	X	X			0	Jun. 08	Jul. 09			
5	GS	Gellertstr. 4-6	Generalsanierung PPP	3.705.249,00 EUR	X	X	X		90	Dez. 06	Feb. 08			
5	GS	Halfengasse	Neubau OGTS	1.500.000,00 EUR	X	X	X		0	Jan. 08	Okt. 08		Dez. 08	unerwartete Schwierigkeiten bei der Gründung
5	GS	Neusser Str. 605	Neubau von 4 Schulersatzklassen	6.700.000,00 EUR	X	X	X		40	Dez. 06	Aug. 08			
5	HS	Niehler Kirchweg	GI und Erweiterung	3.500.000,00 EUR										noch kein Auftrag / In Überprüfung bei 40
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Neubau PZ	2.340.000,00 EUR	X	X			80	Sep. 05	Mrz. 08			
7	HS	Bonnerstr.	Neubau	18.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Voruntersuchung
7	GS	Hauptstr.	Abriss u. Neubau	3.700.000,00 EUR	X									Voruntersuchung
7	HS	Heerstr.	Neubau Sanierung (VU)	45.000.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
7	GS	Hohestr. 77-79	Erweiterungsbau	4.503.148,36 EUR	X	X			20	Aug. 06	Jul. 08			
7	SOS	Mörikeweg 2-6	Neubau einer Turnhalle	1.525.000,00 EUR	X	X			8	Dez. 07	Nov. 08			
7	GYMN	Nachtigallenstr. 19-21	Außensportanlage am Gym. Nachtigallenstr	1.425.000,00 EUR	X				0	NN	NN			
7	GS	Neue Heide 25-27	Erweiterungsbau (Neubau)	6.241.650,00 EUR	X	X			85	Okt. 06	Mrz. 08			
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Neubau Turnhalle Edisonstr.	2.600.000,00 EUR	X	X			0	Jan. 08	Jun. 09			
8	HS	Helene-Weber-Platz	GTS	1.500.000,00 EUR	X				0	Okt. 08	Dez. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführungs- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführungs- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.	5.000.000,00 EUR	X				0	Jul. 08	Mrz. 10	Jan. 09	Apr. 10	Terminplanänderung
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Neubau Schulgebäude als Erweiterung	4.945.000,00 EUR	X	X	X		60	Jun. 06	Jul. 08		Dez. 08	allg. Bauverzögerungen
8 RS		Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69	Turnhallenerweiterung	2.445.000,00 EUR	X	X	X		60	Jun. 06	Jul. 08		Dez. 08	allg. Bauverzögerungen
9 GS		Am Rosenmaar	Abriss u. Neubau, Erweiterung	2.000.000,00 EUR	X					NN	NN			Planungsgespräche
9 GS		Dellbrücker Hauptstr	Erweiterung OGTS	4.399.426,73 EUR	X	X	X	X	95	Aug. 06	Dez. 07			Verzögerung bei den Restarbeiten
9 GS		Ferdinandstr. 43	Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle	9.180.000,00 EUR	X				0	Jul. 08	Okt. 09			
9 HS		Rendsburger Platz 1	Errichtung Erweiterungsbau, TH und Kita	6.500.000,00 EUR	X				0	Aug. 08	Jul. 10			
9 FöS		Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau	7.600.000,00 EUR	X				0	NN	NN			Entwurf Montagsstiftung
9 GS		Volberger Weg	Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle	700.000,00 EUR	X				0	Jun. 08	Jul. 09			
9 HS		Wuppertaler Straße	Neubau	3.500.000,00 EUR	X	X			0	Mai. 08	Dez. 09	NN	NN	Ausschreibung verzögert sich
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
Keine														