



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	11.08.2008	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	18.08.2008	
Rechnungsprüfungsausschuss	26.08.2008	

Anlass:



Mitteilung der Verwaltung



Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen



Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung



Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Baumaßnahmen Offene Ganztagsschule im Primarbereich, Ganztagshauptschulen, Übermittagbetreuung Gymnasien Planungs-/Ausbaustand 31.07.2008

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagsschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung nun auch zu den Ganztagshauptschulen und den Gymnasien mit Übermittagsbetreuung.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
2	Mainstr. 75	31.05.2008	31.10.2008	Wasserschäden durch Unwetter, Durchfeuchtung des Bodens und innenliegender Wände
2	Mainstr. 75	31.07.2008	31.08.2008	Liefer- und Montageprobleme
2	Sürther Hauptstr. 149	31.05.2008		fertig gestellt

3	Kirchweg 138	31.07.2008		fertig gestellt
5	Neusser Str. 605	30.04.2008	31.12.2008	Bauverzögerungen durch Maßtoleranzen im Rohbau
7	Hohestr. 77-79	31.07.2008	13.10.2008	Fertigstellung Gesamtmaßnahme Oktober 2008
8	Kantstr. 3	08.08.2008		fertig gestellt
9	Langemass 21	31.07.2008	13.10.2008	Gründungsschwierigkeiten

Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage