

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2008 Stand 20.11.2008

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1a	GYMN	Alte Wallgasse 10	Brandschutz Flur Wandnischen schliessen	26.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mai. 09			
1a	GYMN	Alte Wallgasse 10	Erneuerung Rauchschutztüren	270.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mai. 09			
1a	BK	Eumeniusstr. 4	Ern. Brandschutztüren	60.000,00 €	X	X	X		40	Jun. 08	Dez. 08			
1a	RS	Frankstr. 26	Dachsanierung Bildstelle u. HG Altbau	600.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 06	Dez. 08	Jul. 08	Mrz. 09	Zusätzlich Errichtung 2. Rettungsweg durch Aufstockung des bauseits vorhandenen Treppenhauses- Planung und zusätzliche Baugenehmigungs- und Vergabeverfahren.
1a	RS	Frankstr. 26	Ern. d. Elektrol. Bildstell	100.000,00 €	X				0	Dez. 08	Aug. 09			(Neuaufnahme: zusätzlich CAS im Auftrag von 40).
1a	HS	Gereonswall 57	Flurabschlusstüren	45.000,00 €	X	X	X		40	Jun. 08	Dez. 08	Jan. 09	Mrz. 09	Auflagen Denkmalschutz, Wiedereinbau von Vitrinen in die Türanlage. Hierdurch Produktionsverzögerungen.
1b	HS	Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		30	Jun. 08	Apr. 09			
1b	HS	Großer Griechenmarkt 76	WW-Bereiter TH	50.000,00 €	X	X	X		20	Okt. 08	Dez. 08		Mai. 09	Verzögerung bei der Vergabe
1a	GYMN	Hansaring 56	Flurabschlusddoppeltüren (10)	150.000,00 €	X	X	X		5	Jun. 08	Dez. 08	Apr. 09	Apr. 09	Änderungen nach aktuellen Brandschutzgutachten erforderlich geworden.
1b	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	1.200.000,00 €	X	X	X		60	Aug. 07	Apr. 09			
1a	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €	X	X	X		2	Jun. 08	Aug. 09			
1b	BK	Kartäuserwall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		1	Jun. 08	Jun. 09			
1b	GYMN	Kartäuserwall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X	X	X		1	Jun. 08	Jun. 09			
1b	GYMN	Kartäuserwall 40	Nottreppenhaus, Fluchtweg: Verglasu	500.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 08	Nov. 08		Apr. 09	Verzögerung im Bauablauf
1b	BK	Lindenstr. 78	Ern. der Heizkessel	150.000,00 €	X	X	X		5	Nov. 08	Mai. 09			
1a	GS	Loreleystr. 3-5	Fenster HG+TH+WC, Flachdach TH WC	600.000,00 €	X	X	X		95	Dez. 07	Apr. 09			
1b	GS	Loreleystr. 3-5	Rauchschutztüren	26.000,00 €	X	X	X		40	Jun. 08	Sep. 09			
1b	BK	Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	832.420,00 €	X	X	X		5	Jun. 08	Apr. 09			
1b	BK	Perlengraben 101	Ern. Holzkopfplaster - PAK	100.000,00 €	X				0					
1b	BK	Perlengraben 101	WW-Bereitung / Armaturen TH erneuern	50.000,00 €	X	X	X		10	Okt. 08	Dez. 08		Feb. 09	Verzögerung im Bauablauf
1b	GYMN	Severinstr.241	Fenstersanierung	2.500.000,00 €	X	X	X		30	Jun. 08	Okt. 09			
1a	GYMN	Thusneldastr.15-17	2.Rettungsweg	120.000,00 €	X	X			0	Okt. 08	Dez. 08	Jun. 08	Mrz. 09	Das Baugenehmigungsverfahren konnte erst nach umfangreichen Baugrunduntersuchungen und nachfolgender Erstellung der erforderlichen Prüfstatik mit Genehmigung vom 11.11.2008 abgeschlossen werden. Parallel wurde die erforderlichen öffentlichen Ausschreibungsverfahren eingeleitet.
1b	GS	Trierer Str. 8	Heizungsanlage TH	153.387,56 €	X	X	X		85	Apr. 04	Sep. 09			
1b	BK	Ulrichgasse 1-3	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		75	Jul. 08	Feb. 09			
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	24.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08		Sep. 09	verschoben auf 2009
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Rauchschutztüren Treppenhaus	65.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08		Dez. 09	verschoben auf 2009
2	GS	Annastr. 63	Sanierung der Duschanlagen Th/Gymnastikh	65.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08		Dez. 09	verschoben auf 2009
2	GS	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	500.000,00 €	X				0					
2	GS	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00 €	X				0					
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €	X				0					
2	GS	Kuckucksweg	Erneuerung Notbeleuchtung Aula	25.000,00 €	X				0	Okt. 08	Nov. 08		Dez. 09	verschoben auf 2009
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Erneuerung Bodenbelag Theatersaal	70.000,00 €	X	X	X		50	Jul. 06	Dez. 08		Apr. 09	Verzögerung im Bauablauf

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Erneuerung Fliesenbeläge Turnhalle	75.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Notstromladegerät erneuern	100.000,00 €	X				0					
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Sanierung Brunnen	60.000,00 €	X				0	Okt. 08	Dez. 08		Sep. 09	verschoben auf 2009
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Toilettenumbau	200.000,00 €	X	X	X		30	Aug. 08	Dez. 08		Apr. 09	Verzögerung im Bauablauf
2	SOS	Rosenzweigweg 3	Sanierung Dach Schulgebäude und WC-Gebäude	265.000,00 €	X	X	X		90	Okt. 08	Dez. 08			
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Heizungsregelung und Duschanlagen	25.000,00 €	X	X	X		80	Okt. 08	Dez. 08			
2	GS	Zum Hedelsberg 13	Sanierung Toilettenanlagen	42.000,00 €					0				Dez. 09	verschoben auf 2009
3	GS	Bachemer Str. 69	Bodenbeläge und Pausengangsanierung	200.000,00 €								Aug. 09	Dez. 09	Ausführung 2009
3	RS	Berrenratherstr. 488	Fenster und Fassaden erneuerung	300.000,00 €	X				0	Aug. 09	Dez. 09			
3	GS	Freiligrathstr. 60	TH Sanierung des Duschbereiches	150.000,00 €	X	X			0		Mrz. 09			
3		Leybergstr 1	Wasserverteiler und Abwasserleitung	20.000,00 €	X	X	X	X	90	Jul. 08	Dez. 08			
3		Leybergstr.	Bodenbeläge	80.000,00 €	X	X	X		10	Aug. 08	Feb. 09	Jun. 09	Aug. 09	Arbeiten nur in Sommerferien möglich
3	GS	Lindenburger Allee 38	Erneuerung Heizungsregelung	50.000,00 €	X	X	X		20	Nov. 08	Dez. 08		Apr. 09	Verzögerungen im Bauablauf
3	GS	Lindenburger Allee 38	Fenster- und Fassadensanierung Rektorenhaus.	160.000,00 €	X	X	X		50	Apr. 07	Jan. 09			
3	GS	Stenzelbergstr.	Sanierung Treppenhaus Betonwabenfenster	150.000,00 €	X	X				Nov. 08	Apr. 09	Jun. 09	Aug. 09	Arbeiten nur in Sommerferien möglich
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Sanitäranlagen Erneuerun	50.000,00 €					0					Maßnahme verschoben bis OGTS Umbau abgeschlossen
4	RS	Kolkrahenweg 65	WC-Anl Trakt D	135.000,00 €	X	X	X		25	Aug. 08	Dez. 08		Apr. 09	Vergabeverzögerungen
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Fenstersanierung Trakt A + B	1.810.000,00 €	X	X	X		60	Jun. 08	Dez. 09			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Sanierung Elektrik, Fenster, Fassade	500.000,00 €	X				0					
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Beseitigung brandschutztechnische Mängel	50.000,00 €	X				0					
5	HS	Brehmstr. 2	Schulhofsanierung	250.000,00 €					0					
5	GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanieierung Turnhalle, Verschiebung we	220.000,00 €	X	X			0	Okt 08	Apr 09	Mai. 09	Nov. 09	umfangreiche Planungsänderungen erforderlich
5	GYMN	Castroper Str. 7	Erneuerung ELA-Anlage und Austausch Holzdecken	130.000,00 €	X	X	X		70	Jul. 08	Dez. 08		Mrz. 09	Verzögerung im Bauablauf
5	GYMN	Escher Str. 245-247	Sanierungsarbeiten TH in Abstimmung Prallschutz	150.000,00 €					0					
5	GS	Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel	70.000,00 €	X				0	Feb. 09	Mrz. 09			
5	GS	Garthestr. 20-24	Umrüstung auf Fernwärme	170.000,00 €	X					Mai. 09	Nov. 09			
5	GS	Longericher Hauptstr.	Zweiter baulicher Rettungsweg	50.000,00 €	X				0	Okt 08	Dez 08	Mrz. 09	Mai. 09	Verzögerungen in der Planungsabstimmung
5	GS	Neusser Str. 605	Fenster/Fassade/Dach Kükenhaus	150.000,00 €	X					Jun. 09	Feb. 10			
5	GS	Nibelungenstr. 50a	Fenster/Fassade erneuern, ca. 2007	350.000,00 €	X	X			0	Dez. 08	Nov. 09			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Betonsanierung, Fenstersanierun	800.000,00 €	X	X	X		20	Apr. 08	Nov 09		Dez. 09	umfangreiche Planungsänderung während der Bauphase erforderlich geworden
5	HS	Reutlinger Str. 49	Dachsanieierung Gebäudeteil A	90.000,00 €	X				0					
6	GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH/Nebenräume	100.000,00 €	X				0	Jul. 09	Aug. 09			
6	GS	Balsaminenweg 52	Erneuerung Flachdächer und Blitzschutz	140.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Aug. 09			
6	GS	Balsaminenweg 52	Heizungsregelung / Verteiler erneuern	35.000,00 €	X	X	X	X	95	Okt. 08	Dez. 08			
6	GYMN	Fühlinger Weg 4	Sanierung TH Duschen / WCs	100.000,00 €	X	X	X	X	99	Jul. 08	Apr. 09			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Fenstererneuerung ,im Zusammenh. m.PCB-S	2.600.000,00 €	X	X	X		85	Jul. 06	Feb. 09			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Umsetzung Brandschutzanforderungen	100.000,00 €	X	X	X		30	Jan. 08	Dez. 08		Apr. 09	Verzögerung im Bauablauf
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Fenstererneuerung und Fassadensanierung	2.500.000,00 €	X				0	Apr. 09				
6	IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa	30.000,00 €	X	X			0	Sep 08	Dez 08	Jul. 09	Aug. 09	Arbeiten nur in Sommerferien möglich
6	IGS	Merianstr. 11	Installation von Rauchmeldern	150.000,00 €	X	X			0	Sep 08	Dez 08	Jul. 09	Aug. 09	Arbeiten nur in Sommerferien möglich
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalinstandsetzung	2.500.000,00 €	X				0					
6	GS	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Austausch Decken Flur (brennbare UK) und RST neu	70.000,00 €	X	X	X	X	99	Sep. 08	Dez. 08			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Heizungsverteiler SZ erneuern	60.000,00 €	X	X	X	X	99	Sep. 08	Dez. 08			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Rauchschutztüren erneuern	70.000,00 €	X	X	X	X	99	Jul. 08	Dez. 08			
6	GS	Spoerkelhof 7	Notausgang TH herstellen	10.000,00 €					0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
6 HS		Volkhovener Weg 140	Heizungsverteiler erneuern	25.000,00 €	X	X	X	X	95	Sep. 08	Dez. 08			
6 HS		Volkhovener Weg 140	Sanierung Aussen WC Anlage	20.000,00 €					0					wird nicht durchgeführt wegen Umbau der Verwaltung und wird zukünftig nicht mehr aufgeführt
7 RS		A.-Schweitzer-Str. 8	Fenstererneuerung Klassentrakt / Rauchschutztüren	1.300.000,00 €	X	X	X		35	Jul. 08	Dez. 08		Jul. 09	Verzögerungen im Bauablauf
7 RS		A.-Schweitzer-Str. 8	Sanierung TH Duschen u. WW-Bereitung, Decken Gymn. Hallen	300.000,00 €	X	X				Sep. 08	Dez. 08	Jun. 09	Dez. 09	Ausführungsbeginn auf Sommerferien verschoben
7 RS		A.-Schweitzer-Str. 8/Nacht	Mängelbeseitigung Provinzialbegehung	50.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 05	Dez. 08		Mrz. 09	Verzögerung im Bauablauf
7 KGS		Am Altenberger Kreuz 14	Dachsanierung TH, HG, und Verwaltung	380.000,00 €	X	X	X		5	Jul. 08	Dez. 08	Sep. 08	Mrz. 09	Verzögerungen im Baubeginn wegen aufwändiger Detailabstimmungen
7 GS		Hinter der Kirche 3-7	Erneuerung der Heizungsregelung	152.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 08	Dez. 08			Ausführungsbeginn auf Sommerferien verschoben
7 GS		Hinter der Kirche 3-7	Sanierung Fenster + Dach (feuchte Turnhallenwände)	770.000,00 €	X	X				Sep. 08	Dez. 08	Jun. 09	Dez. 09	
7 FöS		Mörlikeweg 2-6	Erneuerung der Klassenzimmertüren	30.000,00 €										
7 FöS		Mörlikeweg 2-6	Erneuerung/Sanierung Abhangdecken	32.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 08	Dez. 08			
7 GS		Poller Hauptstr. 61-65	Erneuerung Beleuchtung Flure u. Treppenhäuser	25.000,00 €	X				0	Jun. 08	Dez. 08	Jul. 09	Dez. 09	Ausführungsbeginn auf Sommerferien verschoben
7 GS		Schulstr. 23	Altbau, Fenstererneuerung und Fasadensanierung	1.000.000,00 €	X				0					
7 GS		Schulstr.23	Sanierung Sanitär Nassräume TH	50.000,00 €	X									
7 FÖS		Sportplatzstr.82	Dachsanierung Schulgebäude und TH	220.000,00 €	X	X			0	Jun. 08	Dez. 08	Mai. 09	Dez. 09	Verzögerungen durch aufwändige Detailabstimmungen
7 FöS		Sresemannstr. 15	Abhangdecken Flure, Brandschutz und Beleuchtung	270.000,00 €	X				0			Apr. 09	Dez. 09	
7 FöS		Sresemannstr. 15	Zaunanlage	40.000,00 €	X							Feb. 09	Mai. 09	
7 FöS		Stresemannstr. 15	Dachsanierung Haupt- und Nebengebäude	350.000,00 €	X	X	X		70	Apr. 07	Dez. 08		Apr. 09	Verzögerung im Bauablauf
7 IGS		Stresemannstr. 36	Außenanstrich Alufassade Bereich Mensa + Teestube	35.000,00 €	X	X						Mrz. 09	Jun. 09	Projekt neu terminiert
7 IGS		Stresemannstr. 36	Dachsanierung Pausengang, Stieflgang Sportbereich	540.000,00 €	X	X			0	Jul. 08	Dez. 08	Jul. 09	Dez. 09	Projekt neu terminiert
7 IGS		Stresemannstr. 36	Erneuerung Bodenbelag 5 Klassen 2007, 19 Klassen 2008; Zusätzliche Räume für 70.000 € genehmigt.	200.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 08	Dez. 08		Apr. 09	Nachtrag Mehrmassen in Planung
7 IGS		Stresemannstr. 36	Instandsetzung Außenjalousien	190.000,00 €	X	X	X		10			Sep. 08	Jun. 09	Projekt neu terminiert
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Erneuerung der Brandmeldeanlage	550.000,00 €	X	X	X		95	Aug. 06	Dez. 08			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlage erneuern	300.000,00 €	X	X	X		10	Aug. 07	Jul. 09			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Sanierung Baumeinfassungen	77.000,00 €	X	X			0	Sep. 08	Dez. 09			
7 IGS		Stresemannstr.30-40	Sanierung Tartanplatz	100.000,00 €	X	X	X		90	Sep. 08	Dez. 09			
8 GeS		Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensadachsanierung	140.000,00 €	X				0	Jan. 06	Dez. 08	Jun. 09	Dez. 09	Verzögerung Planungsänderung.+ Erweiterung der Mensa
8 GeS		Adalbertstr. 17/Lustheider	Sanierung Fassade/Fenster	80.000,00 €	X				0					
8 GS		Edisonstr/ Zehnthofstr.	Kesselregelung	40.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08	Jun. 09	Dez. 09	Verzögerung Planungsvorbereitung
8 GS		Forststr. 20	Erneuerung der Trinkwasserleitung	30.000,00 €	X	X			0	Sep. 08	Dez. 08	Jun. 09	Dez. 09	Verzögerung Planungsvorbereitung
8 GS		Forststr. 20	Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung	30.000,00 €	X	X	X		80	Okt. 08	Okt. 08		Jun. 09	Zusätzliche Maßnahmen Treppenhausabschlusstüren aufgenommen
8 HS		Hachenburgerstr. 11	Erneuerung Abhd Pausengang	165.000,00 €	X	X	X		50	Jan. 07	Dez. 08	Jul. 08	Feb. 09	Verzögerung Planungsvorbereitung
8 SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Außenplasterung Unfallgefahr	50.000,00 €	X				0					
8 SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Austausch Prallschutz in den TH	350.000,00 €	X	X	X		15	Sep. 08	Dez. 08	Okt. 08	Apr. 09	Verzögerung Bauausführungsbeginn
8 SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Energetische Sanierung Turnhalle	95.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08	Mai. 09	Aug. 09	Maßnahme neu terminiert
8 SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung Schwingboden in den TH	60.000,00 €	X	X	X		0	Sep. 08	Dez. 08	Feb. 09	Apr. 09	Ausführungsbeginn nach Fertigstellung große Halle

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000,00 €	X				0				Sep. 10	Verschiebung auf Sommer 2010 nach interner Abstimmung
8SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Installation Videoanlage /Fremdvergabe	49.000,00 €	X				0					
8SZ		Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Aussen-MW	24.500,00 €	X				0					
8HS		Helene Weber Platz 3	Zuluftöffnung Aula	20.000,00 €	X				0	Mrz. 09	Apr. 09			
8GS		Hesshofstr.45	Erneuer. Fensteranlage/RA-Anlage	50.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08	Jul. 09	Aug. 09	Verzögerung
8GS		Hesshofstr.45	Fenstererneuerung in Fluren	195.000,00 €	X	X	X		20	Dez. 08	Mrz. 09			
8GYMN		Kantstr. 3	Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung	45.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08	Jun. 09	Aug. 09	Projekt auf Sommerferien verschoben
8GS		Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Abhangdecke	100.000,00 €	X	X	X	X	80	Jun. 08	Okt. 09			
8GS		Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Kesselanlage	160.000,00 €	X				0	Sep. 08	Dez. 08	Jun. 09	Aug. 09	Arbeiten nur in Sommerferien möglich
8GS		Lohmarer Str. 11	Austausch vom Heizkessel	70.000,00 €	X				0					
8GS		Lohmarer Str. 11	Dachsanierung	200.000,00 €	X	X			0	Okt. 08	Apr. 09	Mrz. 09	Jun. 09	Arbeiten auf Frühjahr verschoben - witterungsbedingt
8SOS		Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC	10.000,00 €	X				0					Projekt wird im Rahmen des Sanierungsprogramms WC-Anlagen neu terminiert
8HS		Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Dachsan. Bad; Pauseng.; TH	80.000,00 €	X	X	X		20	Okt. 08	Dez. 08	Apr. 09	Mai. 09	Verzögerung Planungsvorbereitung, Auftr.Erw.
8HS		Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Therm. Desinfektion und Lüftung Schwimmbad	200.000,00 €	X	X			0	Okt. 08	Dez. 08	Jun. 09	Aug. 09	Verzögerung Planungsvorbereitung, Auftr.Erw.
8GS		Volberger Weg 17	Fenstererneuerung II. BA	700.000,00 €	X				0					
8GS		Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	55.000,00 €	X				0					
8GS		Weimarer Str. 28	Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung	50.000,00 €	X	X			0	Sep. 08	Dez. 08			2009 Mit GI wird zukünftig nicht mehr aufgeführt
8GS		Weimarer Str. 28	Pausengangsanieung	105.000,00 €	X					Sep. 08	Dez. 08	Sep. 09	Dez. 09	Verzögerung Planungsvorbereitung
9aGS		Alte Wipperfürther Str.49	Sanierung Toilettenanlage	350.000,00 €	X	X	X		60	Okt. 08	Dez. 08		Apr. 09	Verzögerung im Bauablauf
9GS		Am Portzenacker	Erneuerung Heizkessel	50.000,00 €	X	X			0	Mai. 09	Jul. 09			Projekt wurde jetzt terminiert
9GS		Am Rosenmaar 3	Fenstererneuerung Aula (Energiespar.)	450.000,00 €	X				0					
9aTH		Beuthener Str.	Sanierung Stiefelgang	50.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 08	Dez. 08		Feb. 09	Verzögerung im Bauablauf
9IGS		Burgwiesenstr. 125	Energetische Sanierung	472.000,00 €	X	X			0	Nov. 08	Aug. 09			
9GS		Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Fenstererneuerung u. Fassadendämmung	1.000.000,00 €	X	X	X		40	Jan. 08	Dez. 10			
9aGS		Diependahlstr. 12	Marode Balken sanieren EG u. OG	130.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mai. 09			verschoben wegen Schadstoffbefund
9aGYMN		Düsseldorfer Str. 13	Dach- / Terrassensanierung	500.000,00 €	X	X	X		90	Jun. 08	Dez. 08			
9aGYMN		Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung Neubau	300.000,00 €	X				0	Aug. 09	Dez. 09			
9aGS		Ferdinandstr. 43	Sanierung Mitteltrakt GS/HS	550.000,00 €	X	X	X		90	Apr. 08	Dez. 08			
9aGS		Ferdinandstr. 43	Sanierung Rauchschutztüren	550.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 08	Dez. 08		Apr. 09	Verzögerungen im Bauablauf
9aGYMN		Genoveastr. 58-62	2.BA Sanierung Fassade, Fenster, hinten (alt 1218626)	500.000,00 €	X	X	X	X	95	Apr. 08	Dez. 08			
9aGYMN		Genoveastr. 58-62	Rauchschutztüren	250.000,00 €	X	X	X	X	95	Sep. 08	Dez. 08			
9IGS		Im Weidenbruch 214	Brandmeldeanlage gesamte Schule	470.000,00 €	X	X	X		40	Jun. 08	Dez. 08		Apr. 09	Bauablaufverzögerung
9IGS		Im Weidenbruch 214	Sanierung HLS	200.000,00 €	X	X	X		20	Jan. 08	Dez. 08		Apr. 09	Bauablaufverzögerung
9aGYMN		Kattowitzer Str. 52	Kesselerneuerung Heizungs-Regelung	125.000,00 €	X				0					
9aBK		Modemannstr.25	Brandschutzmängel: Erneuerung Brandab	90.000,00 €	X	X	X	X	95	Jun. 08	Dez. 08			
9GS		Neufelder Str. 2-4	Dachsanierung Vordach Aussen-WC	60.000,00 €	X	X	X		20	Sep. 08	Feb. 09			
9aHS		Rendsburger Platz 1	Brandschutztüren	120.000,00 €	X				0					zurückgestellt wegen GI wird zukünftig nicht mehr aufgeführt
9aGS		Ricarda-Huch-Str. 60	Sanierung Fenster BK	850.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 08	Aug. 09			
9GS		Thurner Str. 23	Fassadensanierung Wohnhaus	45.000,00 €	X	X	X		80	Sep. 08	Dez. 08			
9SOS		Thymianweg 1a	III.BA Fenster-, PCB- u. Dachsanierung Verwaltung	100.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 07	Jun. 09			
9GS		V-Bodelschwingh-Str.24	Fenstererneuerung Lehrküche	50.000,00 €	X	X	X		90	Sep. 08	Dez. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
2	GS	Mainstr. 75	Erneuerung der Heizkörper	55.000,00 €	X	X	X	X	100		Nov. 08			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Erneuerung Grundleitung	200.000,00 €	X	X	X	X	100	Mai. 07	Okt. 08			
8	GS	Hesshofstr.45	PAK Sanierung Raum C002 und D002	70.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 08	Aug. 08			
8	HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Toilettensanierung	164.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 08	Dez. 08			
8	BK	Vietorstr. 38	Wiederkehrende Prüfung	90.000,00 €	X	X	X	X	100	Jun. 08	Aug. 08			
9a	HS	Rendsburger Platz 1	Umkleiden Turnhalle	62.000,00 €	X	X	X	X	100	Sep. 06	Okt. 08			
9a	GYMN	Genovevastr. 58-62	Sanierung der schadstoffbelasteten Deckenplatten	80.000,00 €	X	X	X	X	100	Jul. 08	Okt. 08			
9a	GS	Peter-Griess-Str. 5-7	Erneuerung von 4 Heizkesseln	80.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 08	Dez. 08			