



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	26.01.2009	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	02.02.2009	
Rechnungsprüfungsausschuss	05.02.2009	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Baumaßnahmen Offene Ganztagschule im Primarbereich, Ganztags Hauptschulen, Übermittagsbetreuung Gymnasien Planungs-/Ausbaustand 31.12.2008**

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung nun auch zu den Ganztags Hauptschulen und den Gymnasien mit Übermittagsbetreuung.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Bemerkung
1	Gym	Vogelsangerstr.	31.08.2009		Neuaufnahme
1	GS	Bernhard-Letterhausstr.			sofort nach Auszug des BK
1	Gym	Alte Wallgasse	31.01.2009	31.03.2009	Vergabeprobleme
5	GGs	Halfengasse 25	31.12.2008	15.02.2009	Witterungsbedingte Verzögerungen
5	GGs	Neusser Str. 605	31.12.2008	30.04.2009	Witterungsbedingte Verzögerungen z.B. bei den Fassadenarbeiten
7	GGs	Humboldtstr. 81	31.12.2008		Fertiggestellt

Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage