

**Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2009 Stand 27.02.2009**

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
<b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>														
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Austausch Leuchtmittel (Energiesparmaßnahme)	50.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Brandschutz Flur Wandnischen schliessen	26.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mai. 09			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Einrichtung Übermittagbetreuung	423.000,00 €	X	X	X		9	Jan. 09	Mrz. 09			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Ern. Rauchschutztüren+Brandschutz Flur	250.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Okt. 09			
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Sanierung Toilettenanlagen im A-Trakt	200.000,00 €	X				0	Jul. 09	Dez. 09			
1	GS	Balthasarstr. 87	Generalinstandsetzung	4.310.000,00 €					0					
1	BK	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Aulasanierung	75.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Dez. 09			
1	BK	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	Umzug KGS	812.000,00 €	X	X			40	Apr. 09	Aug. 09			
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12	Fenstererneuerung und Fassadensanierung	300.000,00 €	X				0	Jul. 09	Mrz. 10			
1	RS	Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	CAS Verkabelung 2008	64.766,00 €	X	X			0	Apr. 09	Aug. 09			
1	RS	Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	Dachsanierung Sporthalle; Erneuerung Deckenverkleidung	300.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09			
1	RS	Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	Fertigbaueinheiten umsetzen	600.000,00 €	X	X	X		75	Sep. 08	Dez. 08			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Dachsanierung Hauptgebäude und Fenstersanierung mit Sonnenschutz	2.000.000,00 €	X				0	Jul. 10	Okt. 11			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Einrichtung Kompetenzzentrum	437.610,00 €	X				0	Sep. 09	Mai. 10			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Erneuerung der Sporthallenbeleucht	175.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Klimatisierung Serverraum K	7.000,00 €	X				0	Apr. 09	Apr. 09			
1	BK	Eumeniusstr. 4	Alarmierung und Sicherheitsbeleuchtung	60.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09			
1	BK	Eumeniusstr. 4	Erneuerung Brandschutztüren	156.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 08	Mrz. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
1	RS	Frankstr. 24-26	Dachsanierung Bildste	851.000,00 €	X	X	X		80	Jul. 06	Mrz. 09			
1	RS	Frankstr. 24-26	Erneuerung der Elektrol. Bildstell	100.000,00 €	X	X			2	Apr. 09	Aug. 09			
1	RS	Frankstr. 24-26	PC-Fachraum und CAS	65.000,00 €	X	X			2	Dez. 08	Aug. 09			
1	GYMN	Georgsplatz 10	CAS Verkabelung 2008	75.148,80 €					0					
1	GYMN	Georgstr. 9-13	CAS Verkabelung 2008	52.678,86 €					0					
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Brandschutzmaßnahme Schule und Aula	320.000,00 €	X				0	Mrz. 10	Okt. 10			
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Sanierung Mädchen-und Jungen-WC-Anlagen	180.000,00 €	X				0	Jul. 09	Dez. 09			
1	HS	Gereonswall 57	Bildungslandschaft Nord	7.680.000,00 €					0					
1	HS	Gereonswall 57	Flurabschlusstüren	59.000,00 €	X	X	X		0	Apr. 09	Apr. 09			
1	HS	Gereonswall 57	Sanierung Toilettenanlage GS+HS Mädchen	90.000,00 €	X				0	Jul. 09	Dez. 09			
1	GS	Gilbachstr. 20	Brandschutz	335.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 07	Apr. 09			
1	GS	Gilbachstr. 20	Sanierung Toilettenanlagen Jungen und Mädchen	160.000,00 €					0	Okt. 09	Apr. 10			
1	GS	Gotenring 5	Elektro-, Fassaden- und WC-Sanierung	1.600.000,00 €					0	Jul. 09	Okt. 10			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Abbruch	40.000,00 €					95					
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X			30	Jun. 08	Apr. 09			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung	8.500,00 €					0					
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Erneuerung Lehrküche u. Lager	73.500,00 €					0					
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	WW-Bereiter TH	330.000,00 €	X				0	Apr. 09	Okt. 09			
1	GYMN	Hansaring 56	Flurabschlusddoppeltüren	200.000,00 €	X	X			0	Aug. 09	Okt. 09			
1	GYMN	Hansaring 56	Hansaring-Bildungslandschaft Nord	19.200.000,00 €					0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	1.400.000,00 €	X	X	X		60	Sep. 07	Apr. 09			
1	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	700.000,00 €	X	X			2	Jun. 08	Okt. 09			
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	Erneuerung der Dachkonstruktion Altbau	150.000,00 €					0	Apr. 10	Mai. 10			
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	Erneuerung der Fassade und Fenster	1.100.000,00 €					0	Okt. 09	Okt. 10			
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6	Sonnenschutz-Instandsetzung	51.000,00 €	X	X	X		99	Nov. 08	Feb. 09			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		50	Sep. 08				
1	BK	Kartäuser Wall 30	Dämmung Dächer	71.040,00 €	X	X			0					
1	BK	Kartäuser Wall 30	Digistorien und Gefahrstofflager	340.000,00 €					0					
1	BK	Kartäuser Wall 30	Erneuerung eines Chemielagerraum	127.000,00 €	X	X	X		50	Apr. 08				
1	BK	Kartäuser Wall 30	Sanierung Labortrakt	600.000,00 €					0					
1	GYMN	Kartäuser Wall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X				0					
1	BK	Lindenstr. 78	Erneuerung der Heizkessel	150.000,00 €	X	X			5	Nov. 08	Mai. 09			
1	GS	Loreleystr. 3-5	Dämmung Dächer	26.000,00 €					0					
1	GS	Loreleystr. 3-5	Fenster HG, TH und WC,	600.000,00 €	X	X	X		98	Dez. 08	Apr. 09			
1	SOS	Marienplatz 2	Dämmung Dächer	28.700,00 €					0					
1	GS	Palmstr. 1	Fassadenanstrich	35.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Apr. 09			
1	BK	Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	1.475.000,00 €	X	X			30	Jul. 08	Apr. 09			
1	BK	Perlengraben 101	Erneuerung Kopfholzpfaster	100.000,00 €					0					
1	BK	Perlengraben 101	WW-Bereitung / Armaturen TH	310.000,00 €	X	X	X		70	Okt. 08	Dez. 08			
1	GYMN	Schaurtestr. 1	Umbauten in Folge Neubau	4.510.000,00 €					2	Okt. 06	Dez. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
1	GYMN	Severinstr. 241	Fenstersanierung	2.500.000,00 €					10	Jun. 08	Okt. 09			
1	GYMN	Severinstr. 241	Sonnenschutz u. Verdunkelung	800.000,00 €					0					
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	Einbau Einbruchmeldeanlage	25.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
1	GYMN	Thusneldastr.15-17	Rauchschtztüren und Brandschutz	635.000,00 €	X	X	X	X	99	Jun. 07	Apr. 09			
1	BK	Ullrichgasse 1-3	Brandschutzsanierung	600.000,00 €	X	X	X		75	Jun. 08	Aug. 08			
1	BK	Ullrichgasse 1-3	Energieeinsparmaßnahmen	648.000,00 €					0					
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Einrichtung Übermittagbetreuung	100.000,00 €	X				0	Jul. 09	Okt. 09			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Energiesparmaß	665.000,00 €	X				0	Apr. 10	Okt. 10			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Erneuerung Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung	36.500,00 €	X				0	Jul. 09	Okt. 09			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Sanierung Lehrertoilette, Jungen und Mädchen	90.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Umbau Fahrradkeller	350.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Okt. 09			
1	GS	Zugweg 42-44	Prallschutz und Schwingtore	30.000,00 €					0					
1	GS	Zugweg 42-44	Sanierung WC-Anlage	250.000,00 €					0	Dez. 08	Apr. 09			
1	GS	Zwirnerstr. 15-17	Erneuerung Warmwasserspeicher	30.000,00 €					0					
2	GS	Annastr. 63	Abriß von 3 Pavillons	60.000,00 €					90	Jul. 08	Aug. 08			
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	25.000,00 €					0	Sep. 08	Dez. 08			
2	GS	Annastr. 63	Erneuerung Rauchschtztüren Treppenhaus	65.000,00 €					0	Sep. 08	Dez. 08			
2	GS	Annastr. 63	Herrichtung Schule für Europa	350.000,00 €					0	Mai. 08	Okt. 08			
2	GS	Annastr. 63	Sanierung der Duschanlagen Turnhalle	65.000,00 €					0	Sep. 08	Dez. 08			
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00 €					0	Mrz. 08	Dez. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Erneuerung der Deckenverkleidung	50.000,00 €					0	Jun. 09	Aug. 09			
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Turnhalle Erneuerg Dach Fenster Fassade	500.000,00 €					0	Jul. 08	Dez. 09			
2	BK	Brüggener Str. 1	Hauptwasserleitung erneuern	167.000,00 €					90	Jun. 08	Aug. 08			
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung Dach, Fenster, Fassade	1.000.000,00 €					0	Jul. 08	Dez. 10			
2	BK	Brüggener Str. 1	Umbau der Verwaltung	450.000,00 €					35	Jun. 08	Dez. 08			
2	GS	Ketteler Str. 14	Betonsanierung Turnhalle	35.000,00 €					0	Dez. 07	Jan. 08			
2	RS	Kuckucksweg 4	Erneuerung Notbeleuchtung Aula	25.000,00 €					0	Okt. 08	Nov. 08			
2	GS	Mainstr. 75	Einrichtung einer OGTS Küche, Speiseraum	160.000,00 €					85	Apr. 07	Aug. 08			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Brandschutz Mensa und Bibliothek erneuer						0	Jun. 09	Aug. 09			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Sanierung Brunnen im Kellerbereich (romisch)	60.000,00 €					0	Okt. 08	Dez. 08			
2	IGS	Raderthalgürtel 3	Umbau der Toilettenanlage 1. OG	200.000,00 €					40	Apr. 08	Dez. 08			
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	CAS-Verkabelung	44.012,00 €	X	X			0	Mrz. 09	Apr. 09			
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Beleuchtung	60.000,00 €					0	Jul. 08	Dez. 08			
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Heizungsregelung und Warmwasserversorgung	350.000,00 €					90	Jun. 08	Mrz. 09			
2	GYMN	Sürther Str.55	Einrichtung Mensaküche	502.000,00 €	X	X	X		15	Aug. 08	Dez. 08			
2	GYMN	Sürther Str.55	Erneuerung des Pausengangs	30.000,00 €	X				0	Okt. 08	Dez. 08			
2	GS	Zum Hedelsberg 13	Sanierung der Toilettenanlagen Hauptgebäude	42.000,00 €					0	Okt. 08	Dez. 08			
3	GS	Berrenrather Str. 352	Erneuerung Elektro	100.000,00 €	X	X	X		50	Aug. 08	Dez. 08			
3	GS	Berrenrather Str. 352	Lampen Turnhalle	10.000,00 €	X	X			0	Okt. 08	Jan. 09			
3	RS	Berrenrather Str. 488	Fenstererneuerung	800.000,00 €	X				0	Mrz. 09	Aug. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
3	RS	Berrenrather Str. 488	Klassenbeleuchtung	50.000,00 €	X	X	X		50	Aug. 08	Dez. 08			
3	GS	Breslauer Str. 11	CAS-Verkabelung	24.000,00 €					0	Jun. 07	Aug. 07			
3	GS	Freiligrathstr. 60	Beleuchtung	70.000,00 €	X	X	X		70	Sep. 08	Dez. 08			
3	GS	Freiligrathstr. 60	Dämmung Dächer	50.000,00 €	X	X	X		0	Dez. 08	Mrz. 09			
3	GS	Freiligrathstr. 60	Erneuerung Kesselhaus	250.000,00 €	X	X	X	X	90	Jul. 08	Dez. 08			
3	GS	Freiligrathstr. 60	TH-Dusche	50.000,00 €	X	X			0	Jan. 09	Jun. 09			
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Fenster Stahl/Flur	600.000,00 €	X				0	Apr. 09	Dez. 09			
3	GS	Im Kamp 14	Heizkörper						0					
3	GS	Kirchweg 138	Erneuerung Heizkessel						0					
3	GYMN	Leybergstr. 1	Bodenbeläge Trakt C Flurbereich	80.000,00 €	X	X			0	Nov. 08	Jun. 09			
3	GYMN	Leybergstr. 1	Trakt B	900.000,00 €	X				0	Mai. 09	Dez. 09			
3	GS	Lindenburger Allee 38	Heizungsregelung	30.000,00 €	X	X	X		20	Nov. 08	Dez. 08			
3	GS	Lohrbergstr. 46	Einzelbatterieleuchten	8.000,00 €	X	X			0	Jan. 09	Mrz. 09			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Beleuchtung	80.000,00 €	X	X			0	Jan. 09	Jun. 09			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	CAS-Verkabelung	58.220,00 €					0	Jun. 07	Aug. 07			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Fachraumerneuerung	190.000,00 €	X				0	Jul. 09	Dez. 09			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Rauchschutz/Decken	190.000,00 €					0	Jun. 09	Dez. 09			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Wasserleitung	12.000,00 €	X	X	X		40	Dez. 09	Jan. 09			
3	GYMN	Ostlandstr. 39	Neubau Fertigbaueinheit	850.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
3	GYMN	Ostlandstr. 39	Zaun Gemäß Auftrag	100.000,00 €	X	X	X		0	Okt. 08	Dez. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
3	SOS	Redwitzstr. 80	Dämmung Dächer	60.000,00 €	X	X			0	Jan. 09	Jun. 09			
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Dämmung Dächer	50.000,00 €	X	X			0	Jan. 09	Jun. 09			
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Stenzelbergstr.3-8	150.000,00 €	X	X			0	Jan. 09	Jun. 09			
3	GS	Wendelinstr. 64	Dämmung Dächer	40.000,00 €	X	X			0	Jan. 09	Jun. 09			
3	GS	Wendelinstr. 64	Heizung/MSR	50.000,00 €					0					
3	GS	Wendelinstr. 64	Heizung/MSR/Heizkörper/Wa	50.000,00 €	X	X			0	Feb. 09	Jun. 09			
3	GS	Wendelinstr. 64	Maler Klassen	35.000,00 €	X	X	X		0	Okt. 08	Mrz. 09			
3	BK	Zülpicher Str.194	Kesselerneuerung	80.000,00 €					0					
3	BK	Zülpicher Str.194	Verlagerung Sülzgürtel	500.000,00 €	X	X			0	Mrz. 09	Dez. 09			
4	HS	Borsigstr. 13	Dämmung Dächer Haupt- und Nebengebäude	99.500,00 €					0	Mrz. 09	Mai. 09			
4	GS	Erlenweg 16	Dämmung Hauptgeb Trakte A, B	60.500,00 €					95	Dez. 08	Jan. 09			
4	GS	Erlenweg 16	Generalinstandsetzung						0					
4	GS	Erlenweg 16	Sanierung TH Bau u Technik, Fenster	2.500,00 €					60	Sep. 08	Jun. 09			
4	GS	Everhardstr. 60	SpH Beseitigung Wasserschaden	200.000,00 €					0					
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	45-NW Kaufcontainer	452.200,00 €	X				0	Mai. 10	Jul. 10			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Entlüftung der Duschräume Turnhalle	15.000,00 €					0	Mai. 09	Okt. 09			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Generalinstandsetzung Trakt C und E	4.400.000,00 €	X				0	Sep. 10	Dez. 11			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Trakt H Dachsanierung	150.000,00 €	X				0	Jun. 10	Sep. 10			
4	RS	Gravenreuthstr. 10	CAS-Verkabelung	48.435,60 €					90					
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung Pavillon	100.000,00 €					0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Voruntersuchung Erweiterung						0					
4	RS	Kolkrabenweg 65	Sanierung WC-Anlage D und E	275.000,00 €					10	Sep. 08	Jan. 09			
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10	CAS-Verkabelung	51.126,40 €					20	Jan. 09	Mrz. 09			
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	Dämmung DG Gebäude A-B	42.000,00 €					0					
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	OGTS-Erweiterung	50.000,00 €					0					
4	GS	Lindenbornstr. 15-19	Generalinstandsetzung	1.322.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Mrz. 10			
4	GS	Mengenicher Str. 28	Dämmung DG Hauptgebäude	50.900,00 €					80	Sep. 08	Aug. 09			
4	GS	Nussbaumer Str. 254-256	Erweiterung OGTS	95.600,00 €					0	Jul. 08	Aug. 09			
4	GYMN	Ottostr.87	Generalinstandsetzung TH und Gymn.-Halle	1.300.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Jul. 10			
4	HS	Overbeckstr. 71-73	Dämmung DG Hauptgebäude	50.900,00 €					0	Sep. 08	Aug. 09			
4	HS	Overbeckstr. 71-73	Frei						0					
4	GS	Platenstr. 7-9	Dämmung Dächer	50.000,00 €					0					
4	SOS	Rochusstr.80	CAS-Verkabelung	74.072,00 €					95	Jun. 08				
4	SOS	Rochusstr.80	Erneuer NW-Fachräume	10.000,00 €					90	Dez. 07	Mai. 09			
4	SOS	Rochusstr.80	Erneuerung Heizung	234.000,00 €					90	Mrz. 08				
4	GS	Vogelsanger Str. 453	Dämmung Dächer	60.000,00 €					0					
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Fenster Trakte A und B	1.810.000,00 €					80	Jun. 08				
5	GS	Alzeyer Str. 12	Dämmung Dächer	135.000,00 €					0					
5	GS	Alzeyer Str. 12	Sanierung Fenster, Dach, Fassade	2.500.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 10			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Brandschutzmaßnahme	50.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	GI Kohlenkeller, WC-Anlage und Turnhalle	2.000.000,00 €					0	Jun. 10	Okt. 11			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Umbau Direktorenvilla	150.000,00 €					50	Jan. 07	Mai. 09			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Umbau Mittagsversorgung	500.000,00 €					0					
5	HS	Brehmstr. 2	Dachdämmung ungenutzter Dachboden	44.000,00 €					0					
5	HS	Brehmstr. 2	Schulhofsanierung	250.000,00 €					0	Jun. 09	Okt. 09			
5	GS	Bülowstr. 90	Auslagerung während der GI	750.000,00 €					0	Jan. 10				
5	GS	Bülowstr. 90	Generalinstandsetzung	8.929.343,00 €	X				0	Jan. 10	Dez. 11			
5	GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanieierung	950.000,00 €					0	Jun. 09	Dez. 09			
5	GYMN	Escher Str. 245-247	Chemieraum erneuern	70.000,00 €					0					
5	GYMN	Escher Str. 245-247	Sanierung Turnhalle	1.500.000,00 €					0	Okt. 09	Mai. 10			
5	GS	Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel	70.000,00 €					0	Mrz. 09	Jun. 09			
5	GS	Garthestr. 20-24	Toilettensanierung Aula	35.000,00 €					0					
5	GS	Garthestr. 20-24	Umrüstung Fernwärme	180.000,00 €					0	Mrz. 09	Jun. 09			
5	GS	Long.Hauptstr. 83-85	Dämmung Dächer	34.000,00 €					0					
5	RS	Neusser Str. 421	Aussenanlage nach GI	80.000,00 €	X	X	X		98					
5	RS	Neusser Str. 421	Turnhallendach, Sanierung gem. Anforderu						0	Aug. 09	Dez. 09			
5	GS	Neusser Str. 605	CAS-Verkabelung						0					
5	GS	Neusser Str. 605	Kükenhaus Sanierung	800.000,00 €					0	Aug. 09	Mrz. 10			
5	GS	Nibelungenstr. 50a	Fenster- und Fassadensanierung	1.100.000,00 €					0	Dez. 08	Nov. 09			
5	RS	Niehler Kirchweg 120	CAS-Verkabelung	56.000,00 €					0	Jun. 07	Aug. 07			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
5	GS	Osterather Str. 13	Abriss von 2 Fertigbaueinheiten	40.000,00 €					0					
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Beton- und Fassadensanierung	770.000,00 €					5	Jun. 08	Okt. 09			
5	HS	Reutlinger Str. 49	Dachsanieung Gebäude A	90.000,00 €					0	Mrz. 09	Mai. 09			
5	GS	Steinberger Str. 40	Dämmung Dächer	38.500,00 €					0					
6	GS	Amandusstr. 22	Fenster/Fassade	400.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
6	GS	An den Kaulen 62-64	CAS-Verkabelung						0					
6	GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH Nebenräume	100.000,00 €					0	Mrz. 09	Mai. 09			
6	GS	Balsaminenweg 52	Erneuerung Flachdächer und Blitzschutz	780.000,00 €	X	X			0	Apr. 09	Dez. 09			
6	GS	Balsaminenweg 52	Heizungsregelung / Verteiler erneuern	35.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 08	Nov. 08			
6	GS	Berrischstr. 132-136	Umbau eh.Schule in Kita	1.915.520,00 €					0					
6	GYMN	Fühlinger Weg 4	Kaufcontainer für Ganztagsgymn.	450.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
6	GS	Gutnickstr.	OGTS Container aufstellen	90.000,00 €	X	X			0	Dez. 08	Mai. 09			
6	HS	Holzheimer Weg 34	Fachraumerneuerung	70.000,00 €	X	X	X		70	Jan. 08	Dez. 08			
6	HS	Holzheimer Weg 34	Generalinstandsetzung	2.500.000,00 €					0					
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	PS für PCB, Fenster, Fassade Kama 3	2.000.000,00 €	X	X	X		99	Jul. 06	Feb. 09			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	Umsetzung Brandschutzanforderungen	100.000,00 €	X	X	X		20	Jan. 08	Aug. 09			
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Fenster- Fassadensanierung	2.500.000,00 €					0					
6	GS	Lebensbaumweg 51	Erneuerung Decken Aula und TH	80.000,00 €	X	X	X		35	Nov. 08	Jan. 09			
6	IGS	Merianstr. 11	Erneuerung Heizung Mensa	30.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
6	IGS	Merianstr. 11	Installation von Rauchmeldern	20.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
6	IGS	Merianstr. 11	Instandsetzung Lehrküche	26.700,00 €	X	X	X		20	Okt. 08	Dez. 08			
6	GS	Riphahnstr. 40a	Generalinstandsetzung	2.500.000,00 €					0					
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Abriss Fertigbaueinheiten	150.000,00 €	X	X			0	Mrz. 09	Apr. 09			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Brandschutzklappen erneuern	40.000,00 €	X	X	X		10	Nov. 08	Mai. 09			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	CAS Verkabelung		X	X	X		95		Feb. 09			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Dachsanierung Hauptgebäude und THgang						0					
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Erneuerung NW Räume	140.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Mensaeinrichtung für GTS	200.000,00 €	X	X			0	Okt. 08	Apr. 09			
6	HS	Volkhovener Weg 140	Fenster/Fassade	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 09	Dez. 09			
7	GS	Adolph-Kolping-Str. 41	CAS-Verkabelung						0					
7	GS	Adolph-Kolping-Str. 41	CAS-Verkabelung						0					
7	GS	Adolph-Kolping-Str. 41	Dachsanierung Altbau	200.000,00 €					0	Mrz. 09	Aug. 09			
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	Anstrich Unterrichtsräume	30.000,00 €					0	Mrz. 09	Jul. 09			
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	Fenster, Fassade, Brandschutz						0					
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	TH-Decken, Umkleid	500.000,00 €					0	Jun. 09	Dez. 09			
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14	CAS-Verkabelung	32.000,00 €					0					
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14	Dachsanierung und	380.000,00 €					5	Sep. 08	Mrz. 09			
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Brandschutzsanierung	200.000,00 €					0	Mrz. 09	Jun. 09			
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Umbau WC-Anlage	65.000,00 €					0	Feb. 09	Jun. 09			
7	HS	Bonnerstr. 40	Abriss Fertigbaueinheit II	85.000,00 €					0	Apr. 09	Mai. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
7	HS	Bonnerstr. 40	Fertigbaueinheit	1.200.000,00 €					0					
7	GS	Breitenbachstr. 2	Dämmung Dächer	45.000,00 €					0					
7	GS	Friedensstr. 41-45	Dämmung Dächer	41.000,00 €					0					
7	BK	Hauptstr. 426-428	Erneuerung Blitzschutz	55.000,00 €					0	Nov. 08	Mrz. 09			
7	GS	Hauptstr. 432	Erneuerung Blitzschutz	17.000,00 €					0	Nov. 08	Mrz. 09			
7	GYMN	Heerstr. 7	Untersuchung Abwasserkanalsystem	20.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 08	Jul. 08			
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Dach und Fassade	770.000,00 €					0	Jun. 09	Dez. 09			
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	Sonnenschutz	32.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8	Dämmung Dächer	135.000,00 €	X	X			0					
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8	Fachraumerneuerung	155.000,00 €	X	X			0	Dez. 08	Jun. 09			
7	GS	Konrad-Adenauer-Str. 20	CAS-Verkabelung						0					
7	SOS	Mörikeweg 2-6	4 Containereinheiten	500.000,00 €					0					
7	SOS	Mörikeweg 2-6	Klassenzimmertüren	30.000,00 €					0	Okt. 08	Dez. 08			
7	SOS	Mörikeweg 2-6	OGTS	200.000,00 €					0	Mrz. 09	Jul. 09			
7	GS	Neue Heide 25-27	Sanierung TH WWB		X	X	X	X	85	Jun. 07	Dez. 07			
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Beleuchtung Treppenh.	25.000,00 €					0	Aug. 08	Dez. 08			
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	CAS-Verkabelung	27.060,00 €					0	Jun. 07	Aug. 07			
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Fassaden-Dachsanierung	1.300.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
7	GS	Schulstr. 23	Dach- und Fassadensanierung	1.000.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
7	GS	Schulstr. 23	Nebenräume Turnhalle	50.000,00 €					0	Sep. 08	Dez. 08			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dachsanierug	220.000,00 €					0	Mai. 09	Dez. 09			
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dämmung Dächer	35.000,00 €					0					
7	SOS	Stresemannstr.15	Abhangdecken Flure + Klassen inkl. Brandschuitz	270.000,00 €					0	Apr. 09	Dez. 09			
7	SOS	Stresemannstr.15	OGTS	280.000,00 €					0	Mrz. 09	Jul. 09			
7	SOS	Stresemannstr.15	Zaunanlage	40.000,00 €					0	Feb. 09	Mai. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Anstrich Mensa, Küche	35.000,00 €					0	Mrz. 09	Jun. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Außenjalousien	40.000,00 €					0	Sep. 08	Jun. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Baumbeeteinfassung	100.000,00 €					0	Jul. 08	Dez. 08			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Blitzschutz TH	60.000,00 €					0	Dez. 08	Mai. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Bodenbelgsarbeiten Klassen (Trakt A+C)	160.000,00 €					99	Feb. 08	Apr. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Dachsanierung Pausengang und Sportbereich	560.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Heizungsanlage	500.000,00 €					0	Jun. 09	Dez. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Regelung Lüftungsanlag	300.000,00 €					10	Aug. 07	Jul. 09			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Tartanplatzerneuerung	77.000,00 €					0	Jul. 08	Dez. 09			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensadachsanierung	140.000,00 €					10	Jan. 06	Dez. 09			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensaerweiterung	860.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Umzug Sekretariat	220.000,00 €	X	X			0	Nov. 08	Dez. 08			
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Fachraumerneuerung Werkräume	47.000,00 €					0	Okt. 09	Okt. 09			
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Generalinstandsetzung	2.500.000,00 €					0		Dez. 11			
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Kesselregelung	15.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8	GS	Europaring 51-53	Europaring-Wärmedämmung Heizkörpernischen	26.000,00 €					0					
8	HS	Falckensteinstr. 34/Albermannstr. 21	Generalinstandsetzung	2.800.000,00 €					0		Dez. 11			
8	GS	Forststr. 20	Erneuerung Trinkwasserleitu	30.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
8	GS	Forststr. 20	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	30.000,00 €	X	X	X		80					
8	GS	Fußballstr. 55	Flachdachsanierung	115.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
8	HS	Hachenburgerstr. 11	Eneuerung Abhangdecke	62.000,00 €	X	X	X		30	Jul. 08	Mrz. 09			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Abbruch v. 2 Pavillion	120.000,00 €	X	X	X	X	95					
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Brenneraustausch	13.685,00 €					0	Aug. 08	Aug. 08			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Einbruchprävention	37.000,00 €	X	X	X		5					
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Energetische Sanierung der TH'en	69.000,00 €	X				10	Jul. 09	Aug. 09			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000,00 €	X				0	Jul. 09	Aug. 10			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Mittagsversorgung	50.000,00 €	X	X			0	Feb. 09	Apr. 09			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Aussen-MW	27.000,00 €					0					
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Schwingboden /Wandverkleidung	350.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 08	Apr. 09			
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Aufzugerneuerung	130.000,00 €					0					
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	PI Zuluftöffnung Aula	20.000,00 €					0					
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Wärmeversorgung	116.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
8	GS	Hesshofstr.45	Fensteranlage RA Anlage	50.000,00 €					0					
8	GS	Hesshofstr.45	Fenstererneuerung Flure	27.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Aug. 09			
8	GYMN	Kantstr. 3	Maßnahmen Anmietung Hollwegst	80.000,00 €	X	X	X		80	Jan. 09	Jan. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8	GYMN	Kantstr. 3	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	45.000,00 €					0					
8	GYMN	Kantstr. 3	Zu- und Abluftanlage Aula	10.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahmen	10.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 08	Aug. 09			
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Abhangdecke	100.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 08	Jan. 09			
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Kesselanlage	160.000,00 €					0	Apr. 09	Mai. 09			
8	GS	Lohmarer Str. 11	Abbruch Kita/Pavillion	40.000,00 €	X	X	X	X	99					
8	GS	Lohmarer Str. 11	Dachsanierung	200.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Aug. 10			
8	GS	Lohmarer Str. 11	Heizkesselerneuerung	30.000,00 €					0	Apr. 09	Apr. 09			
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Generalinstandsetzung	2.800.000,00 €					0		Dez. 11			
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC	10.000,00 €					0	Apr. 09	Apr. 09			
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Abbruch versch. Gebäude	120.000,00 €	X				10					
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	CAS-Datenverkabelung	88.080,00 €	X	X	X		70	Jan. 08	Mrz. 09			
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Dachsanierung Bad, Pausengang, TH	80.000,00 €	X				0	Mai. 09	Aug. 09			
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Schwimmbad Desinfektion Lüftung	638.400,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
8	GS	Olpener Str. 930	Dämmung Dächer	50.000,00 €					0	Jan. 09	Jan. 09			
8	GS	Olpener Str. 930	Sanierung Fenster/Fassade	1.000.000,00 €					0	Jul. 09	Apr. 10			
8	RS	Petersenstr. 7	Container für Auslagerung	120.000,00 €	X	X			0	Jul. 09	Dez. 11			
8	RS	Petersenstr. 7	Generalinstandsetzung Altbau	3.465.000,00 €	X				0	Aug. 09	Nov. 11			
8	RS	Petersenstr. 7	Generalinstandsetzung Turnhalle	925.000,00 €	X				0	Aug. 09	Nov. 11			
8	BK	Usinger Str. 24	Keller-AW/Folgeschäden	146.000,00 €					1	Okt. 07				

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
8 BK		Vietorstr. 38	Betreuungsraum OGTS	70.000,00 €	X	X	X		80	Nov. 08	Jan. 09			
8 GS		Volberger Weg 17	Fenster-und Fassadensanierung Verw.-Trakt	700.000,00 €	X	X			0	Mai. 09	Jan. 10			
8 GS		Volberger Weg 17	Kesselanlagenerneuerung	120.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 09			
8 GS		Weimarer Str. 28	Generalinstandsetzung	3.000.000,00 €					0					
8 GS		Weimarer Str. 28	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	65.000,00 €	X	X			0					
8 GS		Westerwaldstr. 90	CAS-Datenverkabelung	37.700,00 €	X	X	X		70	Jan. 08	Feb. 09			
8 BK		Westerwaldstr. 92	Erneuerung Flurfußboden Verwaltung	50.000,00 €					0	Okt. 09	Okt. 09			
8 BK		Westerwaldstr. 92	Flurfußboden Mediengeräte	150.000,00 €					0	Okt. 09	Okt. 09			
9 GS		Alte Wipperfürther Str.49	Sanierung Toilettenanlage	150.000,00 €					75	Jun. 08	Mrz. 09			
9 GS		Am Portzenacker 1 b	Erneuerung Heizkessel	50.000,00 €	X				0	Apr. 09	Jul. 09			
9 GS		Am Rosenmaar 3	Erneuerung der Heizzentrale	200.000,00 €					0					
9 GS		Am Rosenmaar 3	Erneuerung Mensaküche	250.000,00 €					0					
9 GS		Am Rosenmaar 3	Fenster- u. Bodensanierung Aula	450.000,00 €	X				0	Jun. 09	Aug. 09			
9 GS		An St.Theresia 1	Umbau OGTS Küche	134.600,00 €					0	Nov. 08	Aug. 09			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	CAS-Datenverkabelung	154.980,00 €					0	Jun. 07	Aug. 07			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Dachsanieung Sporthalle	400.000,00 €					0	Apr. 09	Sep. 09			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Energetische Sanierung	705.000,00 €	X	X	X		5	Sep. 08	Mai. 09			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Sanierung Betonpfetten Sporthalle	150.000,00 €					0	Sep. 08	Okt. 08			
9 IGS		Burgwiesenstr. 125	Sanierung Toilettenanlagen	250.000,00 €					0					
9 GS		Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Betonsanieung überdachter Pausengang	60.000,00 €					0	Okt. 09	Dez. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Fenster und Fassadensanierung	2.900.000,00 €	X	X	X		40					
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Toilettensanierung	80.000,00 €					0					
9	GS	Diependahlstr. 12	CAS-Datenverkabelung	23.000,00 €					70					
9	GS	Diependahlstr. 12	GI und HM-Wohnung	2.500.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 10			
9	GS	Diependahlstr. 12	Marode Deckenbalken sanieren (EG + OG)	130.000,00 €					15	Apr. 09	Mai. 09			
9	GS	Diependahlstr. 12	Schadstoffsanierung / Rückbau Außenanlag	200.000,00 €					2	Dez. 08				
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung Trakt B	300.000,00 €					0	Jan. 09	Okt. 09			
9	GS	Ferdinandstr. 43	Altbau Herstellung 2. baul. Rettungsweg	250.000,00 €					0	Jul. 09	Dez. 09			
9	GS	Ferdinandstr. 43	Ankauf Containerklassen	176.171,05 €					0	Feb. 08	Jul. 08			
9	GS	Ferdinandstr. 43	CAS-Datenverkabelung	61.000,00 €					0					
9	GS	Ferdinandstr. 43	Geschossdämmarbeiten	50.000,00 €					65					
9	GS	Ferdinandstr. 43	Sanierung Mitteltrakt GS/HS	550.000,00 €					90	Apr. 08	Apr. 09			
9	GYMN	Genovevastr. 58-62	Rauchschutztüren erneuern	250.000,00 €					5	Okt. 08	Apr. 09			
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	Erneuerung RWA-Anlage	40.000,00 €					99					
9	SOS	Holweider Str. 2	Fenster u Fassadensanierung Werkräume	360.000,00 €					99					
9	GS	Honschaftstr. 312	CAS-Datenverkabelung	53.000,00 €	X	X	X		90	Jul. 08	Okt. 08			
9	GS	Horststr. 1	Energetische Erneuerung						0					
9	GS	Horststr. 1	Kieselrot- u. Bleisanierung Restfläche	100.000,00 €					0	Jul. 08	Apr. 09			
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52	Einrichtung Übermittagsbetreuung	136.000,00 €					5	Jun. 08	Aug. 09			
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52	Herstellung eines Volleyballfeldes	61.800,00 €					0	Apr. 09	Mai. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52	Kesselerneuerung & Regelung	125.000,00 €					5	Dez. 08	Jan. 09			
9	GS	Kopernikusstr. 40-42	Energetische Erneuerung						0					
9	GS	Kopernikusstr. 40-42	Geschossdämmarbeiten	57.000,00 €					0					
9	RS	Lasallestr.59/Fürstenbergstr.	Ankauf von vier Containerklassen	119.320,00 €					0					
9	BK	Modemannstr.25	Beseitigung der Brandschutzmängel	90.000,00 €					95	Jun. 08	Jan. 09			
9	BK	Modemannstr.25	Renovierung HMW	50.000,00 €					75	Sep. 08	Jan. 09			
9	BK	Modemannstr.25	Sanierung Stiefelgang	100.000,00 €					50	Sep. 08	Mrz. 09			
9	GS	Neufelder Str. 2-4	Dachsanierung Vordach Außen-WC	60.000,00 €	X	X	X	X	35	Aug. 08	Feb. 09			
9	GS	Neufelder Str. 2-4	Dämmung Dächer	25.000,00 €					90	Sep. 08	Dez. 08			
9	GS	Ricarda-Huch-Str. 60	Sanierung Hülle BK inkl. Toilette	850.000,00 €					70	Jul. 08	Aug. 09			
9	GS	Thurner Str. 23	Dämmung Dächer	25.000,00 €					90	Sep. 08	Dez. 08			
9	SOS	Thymianweg 1a	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	75.000,00 €					5	Sep. 08	Jun. 09			
9	SOS	Thymianweg 1a	Sanierung Turnhalle	975.000,00 €					0					
9	SOS	Thymianweg 1a	Umbau Trakt A u.C	2.533.000,00 €					0	Jan. 09	Dez. 10			
9	HS	Tiefentalstr. 66	Schwimmbadsanierung	600.000,00 €					0	Nov. 09	Jun. 70			
9	GS	Urnenstr. 7	Dämmung Dächer	32.000,00 €					90	Sep. 08	Dez. 08			
9	GS	Urnenstr. 7	Fassaden +Dachsanierung	500.000,00 €					0	Jul. 09	Aug. 10			
9	GS	Von-Bodelschwingh-Str.24	Brandschutztüren	130.000,00 €					0					
9	GS	Von-Bodelschwingh-Str.24	Erneuerung eines Heizkessels	60.000,00 €					0					
9	HS	Wuppertaler Str. 19	CAS-Datenverkabelung	80.000,00 €					0	Mrz. 09	Aug. 09			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9	HS	Wuppertaler Str. 19	Umbau Küche GTS	40.000,00 €					35	Sep. 08	Feb. 09			
9	HS	Wuppertaler Str. 19	Umbau Verwaltung	100.000,00 €					95	Jul. 08				
<b>Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum</b>														
1	GYMN	Severinstr. 241	Instandsetzung WC Duschen	202.000,00 €	X	X	X	X	100					
2	GS	Cäsarstr. 21	Erneuerung der Heizungsregelung	25.000,00 €					100	Okt. 07				
2	SOS	Rosenzweigweg 3	Dämmung Dächer	100.000,00 €					100					
4	GS	Everhardstr. 60	Dämmung DG Hauptgebäude	34.500,00 €					100	Dez. 08	Jan. 09			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Container als Erweiterung OGTS	200.000,00 €					100					
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Container	175.000,00 €					100					
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Dämmung Dächer	76.000,00 €	X		X	X	100					
8	HS	Falckensteinstr. 34/Albermannstr. 21	Kellerdeckenerneuerung	28.000,00 €	X	X	X		100					
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Pumpenerneuerung	21.000,00 €	X	X	X	X	100					
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Dämmung Dächer	33.000,00 €	X		X	X	100	Apr. 09	Apr. 09			
8	BK	Vietorstr. 38	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	75.000,00 €	X	X	X	X	100					
9	GS	Horststr. 1	Kessel und Regelungserneuerung	100.000,00 €					100					
9	GS	Ricarda-Huch-Str. 60	Fernwärme-Verteilung mit Regelung	80.000,00 €					100					
9	SOS	Thymianweg 1a	Aufstellen von 7 temp. Klassen	275.000,00 €					100					