



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	20.04.2009	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	27.04.2009	
Rechnungsprüfungsausschuss	27.04.2009	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Baumaßnahmen Offene Ganztagschule im Primarbereich, Ganztags Hauptschulen, Übermittagsbetreuung Gymnasien, Maßnahmen Sekundarstufe I Planungs-/Ausbaustand 31.03.2009

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung auch zu den Ganztags Hauptschulen und den Gymnasien mit Übermittagsbetreuung und inzwischen auch zu den Maßnahmen der Sekundarstufe I.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
1	Gym	Alte Wallgasse	31.03.2009		fertiggestellt; Brandschutzmaßnahmen in 07/09
2	Gym	Sürther Straße 55	28.02.2009	31.05.2009	Verzug durch Insolvenz
5	GGG+KGS	Garthestr. 20-24	31.07.2009	31.08.2010	Verzögerung wegen Grundwasserproblemen
5	GGG	Neusser Str. 605	30.04.2009	31.07.2009	witterungsbedingt; neuer Fertigstellungstermin gem. aktuellem Bauzeitenplan
6	Gym	Schulstr. 14-16	31.03.2009	17.08.2009	Verzögerungen in Ausschreibung und Vergabe
7	GGG	Hohestr. 77-79	31.03.2009		fertiggestellt

Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage

gez. Streitberger