

| Investiver Kita-Bau 2010 | | | | | | | | | | | Stand: | | | | 31.12.2009 | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|
| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme- Bezeichnung | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs- Beginn bisher | Bauausführung- Fertig bisher | Bauausführungs- Beginn aktuell | Bauausführung- Fertig aktuell | Änderungsgrund / Bemerkungen | | |
| Maßnahmen in Bearbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kita | Elzstr. 8 | Neubau | 1.450.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jun. 10 | Dez. 11 | | | z.Z. Entwurfsplanung | | |
| 3 | Kita | Im Kamp 18 | Neubau | 2.800.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Baubeschluss liegt vor. Zeitplan wird im 1. Quartal 2010 erstellt. | | |
| 3 | Kita | Wendelinstr | Neubau | 1.400.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | STATUS: ruhend | | |
| 4 | Kita | Ottostr./Overbeckstr. | Neubau GS und Kita | 9.375.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Optimierung Entwurfsplanung | | |
| 5 | Kita | Zonserstr. 1a (Merheimer Platz) | Neubau | 3.000.000,00 EUR | | | | | 0 | NN | NN | | | Voruntersuchung abgeschlossen; Entscheidung von 40 steht aus | | |
| 6 | Kita | Berrischstr | Generalsanierung + Erweiterung | 2.200.000,00 EUR | X | | | | 0 | Jul. 10 | Dez. 11 | | | | | |
| 6 | Kita | St. Tönnis Str. | Neubau | 3.270.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Voruntersuchung ist erfolgt; Expose liegt 40 zur Entscheidung vor. | | |
| 8 | Kita | Kalk-Mülheimer-Str. | Energetische Sanierung | 1.500.000,00 EUR | X | | | | 0 | | | | | Bewilligungsbescheid liegt vor. | | |
| 9 | Kita | Augsburger Str. 3 | Neubau | 2.100.000,00 EUR | X | | | | 0 | NN | NN | | | Kostenberechnung ist genehmigt | | |
| 9 | Kita | Dellbrücker Mauspfad | Neubau | 2.800.000,00 EUR | | | | | | NN | NN | | | NEU Ersatz für abgebranntes Gebäude | | |
| 9 | Kita | Europaring 59-61 | Neubau | 2.500.000,00 EUR | | | | | 0 | | | | | evtl. Investorenprojekt (noch in Klärung) | | |
| 9 | Kita | Rendsburger Platz 1 | HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH | 2.338.879,00 EUR | X | | | | 0 | Feb. 10 | Mrz. 12 | Apr. 10 | Aug. 12 | IVC-Verfahren erledigt, Baubeschluss in Vorbereitung | | |
| Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |