

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2010 Stand 10.04.2010
Änderungen gegenüber letztem Stand

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Beginn letzter Stand	Fertig letzter Stand	Baubausführungs-Beginn aktuell	Baubausführungs-Fertig aktuell	Änderungsgrund
1 BK	Kartäuser Wall 30	Sanierung Labortrakt	600.000,00 €	X					0	Jul. 09	Okt. 10	Sep. 10	Jul. 11	Projektverschiebung
1 GYMN	Kartäuser Wall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X	X	X			10	Jul. 09	Mai. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
3 GS	Wendelinstr. 64	Pavilion	50.000,00 €	X	X				0	Jan. 10	Apr. 10	Jul. 10	Okt. 10	Projektverschiebung
4 BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Fenster Trakte A und B	1.810.000,00 €	X	X	X			90	Jun. 08	Mrz. 10		Jul. 10	Bauverzögerung
6 RS	Karl-Marx-Allee 43	Decke TH erneuern	180.000,00 €	X	X	X			5	Feb. 10	Mrz. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
6 GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Err. Pausendächer	80.000,00 €	X	X	X			60	Dez. 09	Feb. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
7 SOS	Auf dem Sandberg 120	Umbau WC-Anlage	65.000,00 €	X					0	Mrz. 10	Jun. 10	Jul. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
7 GS	Breitenbachstr. 2	Hausanschlußkanal	60.000,00 €	X					0	Apr. 10	Aug. 10	Aug. 10	Okt. 10	Projektverschiebung
7 BK	Hauptstr. 426-428	Kesselerneuerung	180.000,00 €	X	X	X			90	Okt. 09	Mrz. 10		Mai. 10	Bauverzögerung
7 SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dachsanierug	220.000,00 €	X	X	X			85	Jul. 09	Mrz. 10		Mai. 10	Bauverzögerung
7 SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dämmung Dächer	35.000,00 €	X	X	X			50			Dez. 09	Jul. 10	Neu terminiert
7 IGS	Stresemannstr.30-40	Boden, Decke in den TH	190.000,00 €						0	Apr. 10	Sep. 10	Apr. 11	Dez. 11	Projektverschiebung
7 IGS	Stresemannstr.30-40	Dachsanierung Pausengang und Sportbereich	560.000,00 €	X					0	Jul. 10	Dez. 10	Okt. 10	Dez. 11	Projektverschiebung
7 IGS	Stresemannstr.30-40	Heizungsanlage	500.000,00 €	X	X	X			90	Jun. 09	Mrz. 10		Mai. 10	Bauverzögerung
8 GS	Fußfallstr. 55	Flachdachsanierung	115.000,00 €	X	X				0	Mrz. 10	Aug. 10	Jul. 10	Okt. 10	Projektverschiebung
8 GYMN	Kantstr. 3	Umbauten im Bestand	30.000,00 €	X					0			Jul. 10	Aug. 10	Neu terminiert
8 GS	Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahmen	10.000,00 €	X	X	X			20	Jul. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8 GS	Kapitelstr. 24-26	CAS Verkabelung	57.600,00 €	X	X				0	Mrz. 10	Apr. 10	Jul. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
8 HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Abbruch versch. Gebäude	120.000,00 €	X	X	X			10	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8 HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Betonsanierung SB	30.000,00 €	X	X	X			50	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8 HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Dachsanierung Bad, Pausengang, TH	80.000,00 €	X	X	X			80	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8 HS	Nürnberger Str. 10/Schulstr.	Schwimmbad Desinfektion Lüftung	638.400,00 €	X	X	X			40	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8 GS	Olpener Str. 930	Generalinstandsetzung Schul- und WC-Gebäude	400.000,00 €	X	X				0	Mrz. 10	Dez. 10	Jun. 10		Verzögerung Baubeginn
9 GS	An St. Theresia 1	Fenstersanierung	60.000,00 €	X	X	X			30	Jan. 10	Mrz. 10		Jun. 10	Bauverzögerung
9 GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	CAS Verkabelung	126.544,80 €	X	X	X			5	Mrz. 10	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
9 GS	Leuchterstr. 25	CAS Verkabelung	44.000,00 €	X	X	X			30	Dez. 09	Apr. 10		Jun. 10	Bauverzögerung

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2010 Stand 10.04.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	GYMN	Alte Wallgasse 10	Austausch Leuchtmittel (Energiesparmaßnahme)	50.000,00 €	X				0	Jul. 10	Aug. 10			
1	GS	Balthasarstr. 87	Renovierung und Herrichtung OGTS	150.000,00 €	X	X	X		8	Jul. 09	Sep. 10			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Dachsanierung Hauptgebäude und Fenstersanierung mit Sonnenschutz	2.000.000,00 €	X				0	Jul. 10	Okt. 11			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Einrichtung Kompetenzzentrum	437.610,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Aug. 10			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Erneuerung der Sporthallenbeleucht	175.000,00 €	X				0	Jun. 10	Jul. 10			
1	BK	Eitorfer Str. 16-24	Zentrale Impfstelle	305.000,00 €	X	X	X		0					
1	BK	Eumeniusstr. 4	Alarmierung und Sicherheitsbeleuchtung	60.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
1	GYMN	Georgsplatz 10	Betonsanierung Turnhalle	100.000,00 €	X	X			0	Dez. 09	Apr. 10			
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	Brandschutzmaßnahme Schule und Aula	320.000,00 €	X	X			0	Jul. 10	Apr. 11			
1	GS	Gotenring 5	Elektro-, Fassaden- und WC-Sanierung	1.600.000,00 €	X				0	Jul. 10	Nov. 11			
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung	8.500,00 €	X					Aug. 10	Aug. 10			
1	BK	Heinrichstr. 51	Brandschutzsanierung	1.400.000,00 €	X	X	X		95	Sep. 07	Aug. 10			
1	BK	Humboldtstr. 41	Brandschutzmaßnahmen	700.000,00 €	X	X	X		70	Jun. 08	Aug. 10			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Dämmung Dächer	71.040,00 €	X	X			0	Nov. 09	Dez. 09			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Erneuerung eines Chemielagererraum	127.000,00 €	X	X	X		50	Apr. 08	Okt. 10			
1	BK	Kartäuser Wall 30	Sanierung Labortrakt	600.000,00 €	X				0	Jul. 09	Okt. 10	Sep. 10	Jul. 11	Projektverschiebung
1	GYMN	Kartäuser Wall 40	Brandschutzsanierung Altbau und PZ	450.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 09	Mai. 10		Dez. 10	Bauverzögerung
1	BK	Lindenstr. 78	Erneuerung der Heizkessel	150.000,00 €	X	X			0					
1	BK	Perlengraben 101	Brandschutzsanierung	1.475.000,00 €	X	X	X		95	Jul. 08	Aug. 10			
1	GYMN	Severinstr. 241	Fenstersanierung	2.500.000,00 €	X	X	X		10	Jun. 08	Jun. 11			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Energiesparmaß	665.000,00 €	X				0	Okt. 10	Aug. 11			
1	GYMN	Vogelsanger Str.1	Erneuerung Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung	36.500,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
1	GS	Zugweg 42-44	Sanierung WC-Anlage	250.000,00 €	X	X	X		10	Feb. 10	Dez. 10			
2	GS	Adlerstr. 13	CAS Verkabelung	66.000,00 €	X	X	X		20	Dez. 09	Apr. 10			
2	GS	Bernkasteler Str. 1	Erneuerung der Beleuchtung	50.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
2	GS	Ketteler Str. 14	Sanierung TH und Solitärbau KP II	1.000.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 11			
2	GS	Mainstr. 75	Einrichtung einer OGTS Küche, Speiseraum	160.000,00 €	X	X	X		85	Jan. 09	Jul. 10			
2	GS	Mainstr. 75	Erneuerung Fußboden Turnhalle	170.000,00 €	X	X	X		60	Okt. 09	Jul. 10			
2	GS	Mainstr. 75	Herrichtung Schulgarten	50.000,00 €	X				0					
2	GS	Mainstr. 75	Sanierung Hausmeisterhaus	90.000,00 €	X	X	X		65	Dez. 09	Apr. 10			
2	GS	Sürther Hauptstr. 149	Erneuerung der Beleuchtung	60.000,00 €	X				0					
3	GS	Bachemer Str. 69	Sanierung Pausenhalle/Dach	150.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Dez. 10			
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Elektro (Lampen/Unterverteilung)	80.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Fenster Stahl/Flur	600.000,00 €	X	X	X		50	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Kirchweg 138	Austausch der Klassenbeleuchtung	40.000,00 €	X	X	X		10	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Kirchweg 138	Brandschutztüren/Paneldecken	300.000,00 €	X	X	X		90	Dez. 09	Aug. 10			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Beleuchtung	80.000,00 €	X	X	X		80	Jan. 09	Jun. 10			
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Rauchschutz/Decken	190.000,00 €	X	X	X		20	Jun. 09	Aug. 10			
3	SOS	Redwitzstr. 80	MSR/Heizung	100.000,00 €	X	X	X		5	Feb. 10	Apr. 10			
3	GS	Stenzelbergstr. 3-7	Unterverteilung etc.	80.000,00 €	X	X	X		30	Jan. 10	Apr. 10			
3	GS	Wendelinstr. 64	Pavilion	50.000,00 €	X	X			0	Jan. 10	Apr. 10	Jul. 10	Okt. 10	Projektverschiebung
3	BK	Zülpicher Str.194	Verlagerung Sülzgürtel	500.000,00 €	X	X	X		50	Mrz. 09	Apr. 10			
4	HS	Borsigstr. 13	Mittagsversorgung Sekundarstufe I	200.000,00 €	X				5					
4	HS	Borsigstr. 13	NW- Raum Neueinrichtung	100.000,00 €	X	X			0	Jul. 10	Dez. 10			
4	GS	Everhardstr. 60	SpH Beseitigung Wasserschaden	200.000,00 €	X	X	X		35	Nov. 09	Aug. 10			
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Entlüftung der Duschräume Turnhalle	15.000,00 €	X				0	Aug. 10	Dez. 10			

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
4	IGS	Görlinger Zentrum 45	Trakt H Dachsanierung	150.000,00 €	X				0	Jun. 10	Sep. 10			
4	RS	Gravenreuthstr. 10	Erneuerung Pavillon	100.000,00 €	X									
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10	Sanierung der innenliegenden WC's	250.000,00 €	X				0	Jun. 10	Okt. 10			
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	OGTS-Erweiterung	50.000,00 €					0					
4	GYMN	Ottostr.87	Erneuerung Kesselanlage	50.000,00 €	X	X	X		70	Dez. 09	Apr. 10			
4	GYMN	Rochusstr. 145-147	Energetische Sanierung Dach, Fenster	3.000.000,00 €	X				0	Jun. 10	Aug. 11			
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Fenster Trakte A und B	1.810.000,00 €	X	X	X		90	Jun. 08	Mrz. 10		Jul. 10	Bauverzögerung
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Erneuerung Heizung incl. MSR	350.000,00 €	X	X			0	Mai. 10				
4	GS	Altonaer Str. 32	CAS Verkabelung	50.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Sep. 10			
5	GS	Alzeyer Str. 12	Dämmung Dächer	135.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Apr. 11			
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Brandschutzmaßnahme	50.000,00 €										
5	GYMN	Blücher Str. 15-17	Umbau Mittagsversorgung	500.000,00 €										
5	GYMN	Castroper Str. 7	Dachsanierung	950.000,00 €	X	X	X		15	Okt. 09	Apr. 10			
5	GS	Garthestr. 20-24	Beseitigung Brandschutzmängel	70.000,00 €					0					
5	GS	Neusser Str. 605	Kükenhaus Sanierung	800.000,00 €	X	X	X		25	Mrz. 10	Dez. 10			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Beton- und Fassadensanierung	770.000,00 €	X	X	X		40	Jun. 08	Aug. 10			
5	HS	Paul-Humburg-Str. 13	Fachraumerneuerungen/Verwaltung	150.000,00 €	X	X	X		3	Jan. 10	Apr. 10			
5	HS	Reutlinger Str. 49	Dachsanierung Gebäude A	90.000,00 €	X	X	X		20	Mrz. 10	Jun. 10			
5	GS	Steinberger Str. 40	Dämmung Dächer	38.500,00 €	X	X	x		70	Dez. 09	Jan. 10			
5	GS	Steinberger Str. 40	Nutzungsänderung	35.000,00 €					0					
6	GS	Amandusstr. 22	Sanierung WC Anlagen	30.000,00 €	X				0	Jul. 10	Aug. 10			
6	GS	An den Kaulen 62-64	CAS-Verkabelung	50.000,00 €										
6	GS	An den Kaulen 62-64	Heizung erneuern	100.000,00 €	X				0					
6	GS	An den Kaulen 62-64	Sanierung TH Nebenräume	100.000,00 €	X	X	X		1	Mrz. 10	Aug. 10			
6	GS	Berrischstr. 132-136	Umbau eh.Schule in Kita	1.915.520,00 €	X				0	Jun. 10	Sep. 11			
6	GS	Karl-Marx-Allee 3	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle	25.000,00 €	X	X	X		10	Feb. 10	Jul. 10			
6	HS	Karl-Marx-Allee 3	WC Sanierung	200.000,00 €	X				0	Jul. 10	Okt. 10			
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	Decke TH erneuern	180.000,00 €	X	X	X		5	Feb. 10	Mrz. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
6	IGS	Merianstr. 11	Ern. Trennvorhänge	30.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			
6	IGS	Merianstr. 11	Fachraumerneuerung	100.000,00 €					0					
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Aussen WC Sanierung	40.000,00 €	X	X			0	Apr. 10	Jul. 10			
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Ern. Pausendächer	80.000,00 €	X	X	X		60	Dez. 09	Feb. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Instandsetzung Lüftung	800.000,00 €					0					
6	HS	Volkhovener Weg 140	Fenster/Fassade	1.000.000,00 €	X	X			0	Jul. 10	Apr. 11			
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	TH-Decken, Umkleid	500.000,00 €	X	X			0	Feb. 10	Dez. 10			
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8	Toilettensanierung	285.000,00 €	X				0	Okt. 10	Dez. 10			
7	SOS	Auf dem Sandberg 120	Umbau WC-Anlage	65.000,00 €	X				0	Mrz. 10	Jun. 10	Jul. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
7	GS	Breitenbachstr. 2	Dämmung Dächer	45.000,00 €										
7	GS	Breitenbachstr. 2	Hausanschlußkanal	60.000,00 €	X				0	Apr. 10	Aug. 10	Aug. 10	Okt. 10	Projektverschiebung
7	BK	Hauptstr. 426-428	Kesselerneuerung	180.000,00 €	X	X	X		90	Okt. 09	Mrz. 10		Mai. 10	Bauverzögerung
7	GYMN	Nachtigallenstr. 19-21	Sanierung Außen Wand	285.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10			
7	GS	Poller Hauptstr. 61/61-65	Fassaden-Dachsanierung	1.300.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Dez. 10			
7	GS	Schulstr. 23	Dach- und Fassadensanierung	1.000.000,00 €	X	X	X		10	Nov. 09	Aug. 10			
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dachsanierug	220.000,00 €	X	X	X		85	Jul. 09	Mrz. 10		Mai. 10	Bauverzögerung
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr.	Dämmung Dächer	35.000,00 €	X	X	X		50			Dez. 09	Jul. 10	Neu terminiert
7	SOS	Stresemannstr.15	OGTS	280.000,00 €					0					
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Beton, Fugensanierung	70.000,00 €					0	Jul. 10	Dez. 10			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Boden, Decke in den TH	190.000,00 €					0	Apr. 10	Sep. 10	Apr. 11	Dez. 11	Projektverschiebung
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Dachsanierung Pausengang und Sportbereich	560.000,00 €	X				0	Jul. 10	Dez. 10	Okt. 10	Dez. 11	Projektverschiebung

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Erneuerung RS-Türen	500.000,00 €					0	Jul. 10	Dez. 10			
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Heizungsanlage	500.000,00 €	X	X	X		90	Jun. 09	Mrz. 10		Mai. 10	Bauverzögerung
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Toilettensanierung	200.000,00 €					0	Jul. 10	Dez. 10			
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider	Mensaerweiterung	860.000,00 €	X	X			0	Mai. 10	Dez. 10			
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	Kesselregelung	15.000,00 €	X				0					
8	GS	Forststr. 20	Erneuerung Trinkwasserleitu	30.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			
8	GS	Fußballstr. 55	Flachdachsanierung	115.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Aug. 10	Jul. 10	Okt. 10	Projektverschiebung
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	CAS Verkabelung	193.300,00 €					0					
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.200.000,00 €	X	X	X		10	Jul. 09	Aug. 10			
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Sanierung Aussen-MW	27.000,00 €										
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	Fachraumerneuerung Werken/Kunst	98.000,00 €					0					
8	HS	Helene-Weber-Platz 3	PI Zuluftöffnung Aula	20.000,00 €										
8	GS	Hesshofstr.45	Fensteranlage RA Anlage	50.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			
8	GS	Hesshofstr.45	Fenstererneuerung Flure	27.000,00 €	X	X	X		60	Nov. 09	Apr. 10			
8	GYMN	Kantstr. 3	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	45.000,00 €					0					
8	GYMN	Kantstr. 3	Umbauten im Bestand	30.000,00 €	X				0			Jul. 10	Aug. 10	Neu terminiert
8	GYMN	Kantstr. 3	Zu- und Abluftanlage Aula	10.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Brandschutzmaßnahmen	10.000,00 €	X	X	X		20	Jul. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8	GS	Kapitelstr. 24-26	CAS Verkabelung	57.600,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Apr. 10	Jul. 10	Aug. 10	Projektverschiebung
8	GS	Kapitelstr. 24-26	Erneuerung Kesselanlage	160.000,00 €	X	X	X		90	Apr. 09	Mai. 10			
8	GS	Lohmarer Str. 11	DachSanierung II BA	350.000,00 €	X	X	X		95	Okt. 09	Apr. 10			
8	SOS	Martin-Köllen-Str. 1	Instandsetzung WC	10.000,00 €										
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Abbruch versch. Gebäude	120.000,00 €	X	X	X		10	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Betonsanierung SB	30.000,00 €	X	X	X		50	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Dachsanierung Bad, Pausengang, TH	80.000,00 €	X	X	X		80	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8	HS	Nürnbergger Str. 10/Schulstr.	Schwimmbad Desinfektion Lüftung	638.400,00 €	X	X	X		40	Okt. 09	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
8	GS	Olpener Str. 930	Generalinstandsetzung Schul- und WC-Gebäude	400.000,00 €	X	X			0	Mrz. 10	Dez. 10	Jun. 10		Verzögerung Baubeginn
8	GS	Olpener Str. 930	Sanierung Fenster/Fassade	1.000.000,00 €	X	X			0	Jul. 10	Dez. 10			
8	GS	Weimarer Str. 28	Maßnahmen wiederkehrende Prüfung	65.000,00 €					0					
8	BK	Westerwaldstr. 92	Erneuerung Flurfußboden Verwaltung	50.000,00 €					0					
8	BK	Westerwaldstr. 92	Flurfußboden Mediengeräte	150.000,00 €					0					
8	BK	Westerwaldstr. 92	Sonnenschutz / Fenster Trakt A	30.000,00 €					0	Jul. 10	Aug. 10			
9	GS	Am Feldrain 10	Fenster-,Fassade-,Dachsan., Heizungsrohr	2.100.000,00 €	X	X	X		15	Jul. 09	Dez. 10			
9	GS	Am Rosenmaar 3	Erneuerung der Heizzentrale	200.000,00 €	X				0					
9	GS	Am Rosenmaar 3	Fenster- u. Bodensanierung Aula	450.000,00 €	X	X	X		60	Nov. 09	Apr. 10			
9	GS	An St.Theresia 1	Fenstersanierung	60.000,00 €	X	X	X		30	Jan. 10	Mrz. 10		Jun. 10	Bauverzögerung
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Erneuerung der Abhangdecken Turnhalle	250.000,00 €	X	X	X		10	Okt. 09	Jun. 10			
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	San. Sanitäranlagen Sporthalle	300.000,00 €										
9	IGS	Burgwiesenstr. 125	Sanierung Toilettenanlagen	250.000,00 €	X				0	Jul. 10	Sep. 10			
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Toilettensanierung	80.000,00 €	X				0					
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13	Fenstererneuerung Trakt B	300.000,00 €	X	X			0	Jul. 10	Dez. 10			
9	GS	Ferdinandstr. 43	Altbau Herstellung 2. baul. Rettungsweg	250.000,00 €										
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59	CAS Verkabelung	126.544,80 €	X	X	X		5	Mrz. 10	Apr. 10		Aug. 10	Bauverzögerung
9	SOS	Holweider Str. 2	CAS Verkabelung	68.300,00 €	X	X	X		5	Mrz. 10	Apr. 10			
9	GS	Honschaftstr. 312	GI WC Anlagen	50.000,00 €	X				0	Sep. 10	Dez. 10			
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52	Einrichtung Übermittagsbetreuung	136.000,00 €	X	X	X		70	Jun. 08	Mai. 10			
9	RS	Lasallestr.59/Fürstenbergstr.	Ankauf von vier Containerklassen	119.320,00 €										
9	GS	Leuchterstr. 25	CAS Verkabelung	44.000,00 €	X	X	X		30	Dez. 09	Apr. 10		Jun. 10	Bauverzögerung
9	GS	Leuchterstr. 25	Umbau Feuerwehrs in OGTS	245.000,00 €					0					

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Strabe	Maßnahme	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
9	GS	Neufelder Str. 2-4	Dach+Bodensanierung Sporthalle	135.000,00 €	X	X	X		90	Dez. 09	Apr. 10			
9	GS	Thurner Str. 23	CAS Verkabelung	40.000,00 €	X	X	X		5	Apr. 10	Aug. 10			
9	SOS	Thymianweg 1a	Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus	75.000,00 €	X	X	X		80	Mai. 09	Mai. 10			
9	HS	Tiefentalstr. 66	Sanierung Dach Turnhalle	320.000,00 €	X				0					
9	HS	Tiefentalstr. 66	Schwimmbadsanierung	600.000,00 €	X	X			0	Mai. 10	Dez. 10			
9	GS	Urnenstr. 7	CAS Verkabelung	40.000,00 €	X	X	X		5	Mrz. 10	Apr. 10			
9	GS	Von-Bodelschwingh-Str.24	Brandschutztüren	130.000,00 €					0					
9	GS	Von-Bodelschwingh-Str.24	Erneuerung eines Heizkessels	60.000,00 €	X				0					
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12	Fenstererneuerung und Fassadensanierung	300.000,00 €	X	X	X	X	95	Jul. 09	Mrz. 10			Fertig
1	GYMN	Georgsplatz 10	CAS Verkabelung 2008	75.148,80 €	X	X	X		100	Jun. 08	Mrz. 10			Fertig
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	Instandsetzung Hausmeisterwohnung	30.000,00 €	X	X	X		95	Okt. 09	Mrz. 10			Fertig
1	HS	Großer Griechenmarkt 76	WW-Bereiter TH	330.000,00 €	X	X	X		95	Jun. 09	Mrz. 10			Fertig
2	GS	Cäsarstr. 21	Abbruch	70.000,00 €	X	X	X	X	100	Dez. 09	Jan. 10			Fertig
3	GYMN	Ostlandstr. 39	Neubau Fertigmaßeinheit	850.000,00 €	X	X	X		100	Sep. 09	Feb. 10			Fertig
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5	Betonsanierung überdachter Pausengang	60.000,00 €	X	X	X	X	100	Okt. 09	Jun. 10			Fertig