

Sachstand Baumaßnahmen an Sportstätten - Änderungen

31.05.2010

Seite 1 von 2

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
Bezirk 1												
1a	Berhard Letterhausstr. 17		Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt. Im Ergebnis weiterführender Bauwerksuntersuchungen hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit wurden Mängel festgestellt. Weiterführende statische Bauwerksuntersuchungen sind beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW zu rechnen.									
1b	Georgsplatz	GYMN	Betonsanierung (nur außen)	150.000 €	X	X	X		30	01.04.2010	18.06.2010	Verzögerungen beim Vergabeverfahren
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X				15.07.2010	31.12.2010	Neu terminiert auf Beginn Sommerferien 2010
1b	Trierer Str. 8	GGS	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X				01.08.2010	01.08.2011	
Bezirk 2												
2	Annastraße 63	GGS	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 €	X	X				12.07.2010	31.08.2010	Vergabeverzögerungen
Bezirk 4												
4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X		75	01.11.2009	31.07.2010	Verzögerungen in der Ausführung / Budget Unklarheiten Änderung ZV
Bezirk 5												
63	Blücher Str. 15,17	GYMN	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten zz. gesperrt.	2.000.000 €	X					01.03.2011	01.09.2011	Halle wurde aufgrund Statikgutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt.
5	Bülowstr. 90	HS + GS	Generalsanierung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 €	X	X				30.08.2010	15.05.2011	Terminplanung Stand 18.05.2010, noch unter Vorbehalt, entgültiger Terminplan liegt noch nicht vor
5	Nesselrodestr. 15	GS	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X					15.08.2010	27.02.2011	Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen
Bezirk 7												
7	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti	RS	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Umkleibereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen dann nicht möglich.	500.000 €	X	X				01.01.2011	31.12.2011	Auf Grund der Forderungen aus dem Brandschutzgutachten und den damit verbundenen zusätzlichen Planung und Ausschreibungen sowie der der Haushaltskonsolidierung wird der Baubeginn auf den 01.01.2011 verschoben. Die Hallen und die Umkleiden können weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden.
7	Poller Hauptstr. 61-65		Sanierung der Turnhalle Fenster Dach	200.000 €	X	X				15.07.2010	27.08.2010	Neuaufnahme: Die Planung und Vergabe ist so weit fortgeschritten das die Hallensanierung im Zuge der Gebäudesanierung mit erfolgen soll. Es ist geplant die Sommerferien für den Fensteraustausch in der Halle zu nutzen.
Bezirk 8												
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	Erneuerung TH-Fenster	1.460.000 €	X	X	X		15%	02.07.2009	29.10.2010	vorbereitende Maßnahmen ab 06.04.2010
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	SZ	2. Rettungsweg	135.000 €	X	X	X	X	99%	02.07.2009	22.02.2010	Restabwicklung
8	Lohmarer Str. 11	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - Turnhalle u.a.	300.000 €	X				0%	Voraussichtlich Herbst 2010	30.12.2010	Verzögerungen durch verspäteten Abschluss II. Bauabschnitt
8	Nürnberggerstr 10	GHS	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	1.250.000 €	X	X	X		60%	02.07.2009	21.08.2010	Die im Rahmen der TH Sanierung erforderliche Betonsanierung nimmt größere Ausmaße an, als zunächst angenommen. Dies führt zur Verzögerung der Fertigstellung.

Sachstand Baumaßnahmen an Sportstätten - Änderungen

31.05.2010

Seite 2 von 2

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
8	Olpener Str. 930	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	727.000 €	X	X				15.07.2010	30.12.2010	
Bezirk 9												
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X		90%	01.09.2008	31.08.2010	Verzögerung in der Ausführung, daher späterer Endtermin
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	220.000 €	X	X				01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X		50%	01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	X		50%	12.2009	31.07.2010	
9b	Honschaftsstr.	GS	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €						01.07.2011	31.12.2011	Aufgrund Haushaltskonsolidierung Durchführung in 2011
9b	Honschaftsstr.	GS	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €						01.08.2010	30.11.2010	Planungsverzögerungen
9b	Urnenstr.	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	200.000 €	X					01.06.2010	31.12.2010	Verzögerung wg. nicht geplanter Dacherneuerung
9a	Tiefentalstr. 66		Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X					01.09.2010	31.12.2010	Neuaufnahme
Fertig gestellte Maßnahmen												
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Turnhalle	Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games	50.000 €	X	X	X		100%	12.04.2010	20.05.2010	Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen.
2	Annastraße 63	GGs	Sanierung der Duschanlage in der Gymnastikhalle	65.000 €	X	X	X		100%	01.10.2009	17.05.2010	
9b	Neufelder Str.	GS	Dach- und Turnhallenbodensanierung	135.000 €	X	X	X	X	100%	01.02.2010	30.05.2010	Dachsanierung ist fertig, Sporthallenboden wird auf 2011 verschoben

Sachstand Baumaßnahmen an Sportstätten

31.05.2010

Seite 1 von 4

Bezirk	Objekt/Straße	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
Bezirk 1											
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Brandschutzsanierung Betonsanierung	300.000 € 50.000 €	X					2011	2011	
1a	Antwerpener Str 19-29	Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude Klärungsbedarf GI	1.000.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar		
1a	Antwerpener Str 19-29	Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle Klärungsbedarf GI	80.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar		
1a	Dagobertstr.79	GI Turnhalle 2.KP	1.200.000 €	X	X				2010	2011	
1a	Eitorfer Str.16-24	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 €	X					noch kein Zeitrahmen		
1a	Gereonsmühlengasse 4	Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG) in den Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich erforderlich, hierzu wurde die MANF 7000620 angelegt. Es besteht hier jedoch noch Klärungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C!	400.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar	noch kein Zeitrahmen absehbar	
1a	Gotenring 5	Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro	400.000 €	X					2010	2011	Hallenbodenerneuerung als zusätzliche Maßnahme aufgenommen. Baubeschlußverfahren ist vorbereitet
1a	Neuhöffer Str.12/Eitdor	Schwingboden Turnhalle erneuern	35.000,00						noch kein Zeitrahmen absehbar		
1a	Berhard Letterhausstr. 17	Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt. Im Ergebnis weiterführender Bauwerksuntersuchungen hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit wurden Mängel festgestellt. Weiterführende statische Bauwerksuntersuchungen sind beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW zu rechnen.									
1b	Frankstr. 26	Prallschutz und Schwingtore		X					2010		
1b	Frankstr. 26	Boden und Decke instandsetzen							2011		
1b	Georgsplatz	Betonsanierung (nur außen)	150.000 €	X	X	X		30	01.04.2010	18.06.2010	Verzögerungen beim Vergabeverfahren
1b	Kartäuserwall 40	Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X				15.07.2010	31.12.2010	Neu terminiert auf Beginn Sommerferien 2010
1b	Kartäuserwall 40	IH Prallschutz und Schwingtore	125.000 €						2011		
1b	Kartäuserwall 40	Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa	260.000 €						2012		
1b	Loreleystr. 3-5	Prallschutz, Erneuerung der Abhangdecke als Akustikdecke, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung, Instandsetzung der Deckenheizung, Alarmierungsanlage, Malerarbeiten	200.000 €						2010		
1b	Severinswall 40	Beleuchtungsanlage Turnhalle							2011		
1b	Zugweg 42-44	Prallschutz und Schwingtore		X					2010		
1b	Zwimer Str. 15-17	Erneuerung Fenster							2012		
1b	Pfälzer Str. 30-34	Generalsanierung	1.000.000 €	X					noch kein Zeitrahmen absehbar		
1b	Severinstr.241	Generalsanierung; kleine Turnhalle: Instandsetzung der Stahlglasfenster und -fassadenelemente, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens; große Turnhalle: Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 €	X	X				2010	2012	

Sachstand Baumaßnahmen an Sportstätten

31.05.2010

Seite 2 von 4

Bezirk	Objekt/Straße	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
1b	Trierer Str. 8	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X				01.08.2010	01.08.2011	
Bezirk 2											
2	Ketteler 14	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X				14.07.2010	31.01.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Mainstraße 75	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X					01.09.2010	06.09.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Bernkasteler Str. 9	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X					01.10.2010	31.04.2011	Planungsverzögerungen
2	Annastraße 63	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 €	X	X				12.07.2010	31.08.2010	Vergabeverzögerungen
Bezirk 3											
Bezirk 4											
4	Everhardstr. 60	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X		75	01.11.2009	31.07.2010	Verzögerungen in der Ausführung / Budget Unklarheiten Änderung ZV
4	Kolkrahenweg 8- 10	Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X					15.07.2010	31.08.2010	Planungsverzögerungen
4	Rochusstr. 145-147	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus (Wettbewerb läuft),									noch nicht bekannt
4	Kolkrahenweg 65	Generalinstandsetzung, bzw. Neubau im Zuge der Gesamtmaßnahme Schule									noch nicht bekannt
4	Everhardstr. 60	Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume (Vorplanung ist erfolgt)	3.500.000 €								noch nicht bekannt
Bezirk 5											
5	Escher Str. 245-247	Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	X	X	X			03.03.2010	15.03.2011	
63	Blücher Str. 15,17	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikutachten zz. gesperrt.	2.000.000 €	X					01.03.2011	01.09.2011	Halle wurde aufgrund Statikutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt.
5	Bülowstr. 90	Generalsanierung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 €	X	X				30.08.2010	15.05.2011	Terminplanung Stand 18.05.2010, noch unter Vorbehalt, entgeltiger Terminplan liegt noch nicht vor
5	Alzeyer Str. 12	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	800.000 €	X	X				01.02.2011	30.06.2011	
5	Castroper Str. 7	Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.			X						
5	Nesselrodestr. 15	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X					15.08.2010	27.02.2011	Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen
Bezirk 6											
6	Fühlinger Weg 4	Dachsanieung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X				15.07.2010	31.12.2010	
6	Merianstr. 11	Sanierung TH Nebenräume	600.000 €						01.10.2010	30.08.2011	
6	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Noch kein konkreter Termin geplant evtl. in 2011									
Bezirk 7											
7	Stresemannstr.30-40	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 €	X	X				11.10.2010	31.12.2011	Um die Hallenbelegung zu entspannen, beginnen die Arbeiten an der Dreifachhalle erst zum 1. Ferientag im Sommer 2011, dadurch verschiebt sich der Fertigstellungstermin

Sachstand Baumaßnahmen an Sportstätten

31.05.2010

Seite 3 von 4

Bezirk	Objekt/Straße	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
7	Heerstraße 7	Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden. Kein neuer Sachstand									
7	Humboldtstr.2-8	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.	4.700.000 €	X	X				15.07.2010	30.06.2011	Die ersten Vergabe liegen vor. Da die Vergabelaufzeit viel länger als geplant war, wird der Abriss auf den ersten Ferientag verschoben. Somit ergibt sich keine Einschränkung mehr im Schulbetrieb vor den Sommerferien.
7	A.-Schweitzer-Str. 8/Nachtli	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Umkleibereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen dann nicht möglich.	500.000 €	X	X				01.01.2011	31.12.2011	Auf Grund der Forderungen aus dem Brandschutzgutachten und den damit verbundenen zusätzlichen Planung und Ausschreibungen sowie der der Haushalts-konsolidierung wird der Baubeginn auf den 01.01.2011 verschoben. Die Hallen und die Umkleiden können weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden.
7	Friedenstr. 41-45	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X	X				15.07.2010	31.08.2010	Nach mehreren Wasserschäden muss der Boden erneuert werden.
7	Schulstr. 23	Sanierung der Turnhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Boden wird von einen Gutachter untersucht ob Erneuerung erforderlich ist. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	500.000 €	X	X				15.07.2010	31.12.2010	Neuaufnahme in der Liste da bisher nur die Fassade geplant war.
7	Hinter der Kirche 3-7	Sanierung der Turnhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung). Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH-Nebenräumen.	800.000 €	X					Sommer 2011	31.12.2011	Neuaufnahme
7	Polter Hauptstr. 61-65	Sanierung der Turnhalle Fenster Dach	200.000 €	X	X				15.07.2010	27.08.2010	Neuaufnahme: Die Planung und Vergabe ist so weit fortgeschritten das die Hallensanierung im Zuge der Gebäudesanierung mit erfolgen soll. Es ist geplant die Sommerferien für den Fensteraustausch in der Halle zu nutzen.
Bezirk 8											
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	Erneuerung TH-Fenster	1.460.000 €	X	X	X		15%	02.07.2009	29.10.2010	vorbereitende Maßnahmen ab 06.04.2010
8	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. Rettungsweg	135.000 €	X	X	X	X	99%	02.07.2009	22.02.2010	Restabwicklung
8	Lohmarer Str. 11	Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - Turnhalle u.a.	300.000 €	X				0%	Voraussichtlich Herbst 2010	30.12.2010	Verzögerungen durch verspäteten Abschluss II. Bauabschnitt
8	Nürnberggerstr 10	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	1.250.000 €	X	X	X		60%	02.07.2009	21.08.2010	Die im Rahmen der TH Sanierung erforderliche Betonsanierung nimmt größere Ausmaße an, als zunächst angenommen. Dies führt zur Verzögerung der Fertigstellung.
8	Olpener Str. 930	Fenster-Fassade- Dachsanierung	727.000 €	X	X				15.07.2010	30.12.2010	
8	Weimarer Straße 28	Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung	4.450.000 €	X					01.07.2008	30.12.2011	
Bezirk 9											
9b	Am Rosenmaar	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	800.000 €	X	X				01.02.2010	31.12.2010	
9b	Burgwiesenstr.	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X		90%	01.09.2008	31.08.2010	Verzögerung in der Ausführung, daher späterer Endtermin
9b	Burgwiesenstr.	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	220.000 €	X	X				01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X		50%	01.05.2010	31.10.2010	
9b	Burgwiesenstr.	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	X		50%	12.2009	31.07.2010	
9b	Urnenstr.	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	200.000 €	X					01.06.2010	31.12.2010	Verzögerung wg. nicht geplanter Dacherneuerung
9b	Honschaftsstr.	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €						01.08.2010	30.11.2010	Planungsverzögerungen
9b	Honschaftsstr.	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €						01.07.2011	31.12.2011	Aufgrund Haushaltskonsolidierung Durchführung in 2011
9b	Thurner Str.	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €						noch kein Zeitrahmen absehbar		
9a	Beuthener Str.	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €						ca. 2012	ca. 2012	

Sachstand Baumaßnahmen an Sportstätten

31.05.2010

Seite 4 von 4

Bezirk	Objekt/Straße	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In der Ausschreibung	In Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
9a	Bergischer Ring	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X		5%	10.12.2009	31.07.2011	
9a	Holweider Str.	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.300.000 €	X					01.07.2010	31.12.2010	
9a	Peter-Grieß-Straße 5-7	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €						ca. 2011	ca. 2011	
9a	Tiefentalstr. 66	Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X					01.09.2010	31.12.2010	Neuaufnahme
Fertig gestellte Maßnahmen											
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Baubegleitende Maßnahmen für die Gay Games	50.000 €	X	X	X		100%	12.04.2010	20.05.2010	Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen.
2	Annastraße 63	Sanierung der Duschanlage in der Gymnastikhalle	65.000 €	X	X	X		100%	01.10.2009	17.05.2010	
9b	Neufelder Str.	Dach- und Turnhallenbodensanierung	135.000 €	X	X	X	X	100%	01.02.2010	30.05.2010	Dachsanierung ist fertig, Sporthallenboden wird auf 2011 verschoben