


## Konjunkturpaket II



## Anlage 1


## Maßnahmen aus dem Bereich Bildung


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-III	23-98	Weberstr. 29-31, 50676 Köln, energetische Verbesserung/Sanierung. Das Objekt wird als Sehbehindertenschule genutzt. Die in dem Objekt verbauten Fenster waren über 30 Jahre alt und bereits seit vielen Jahren in einem mäßigen Zustand. Sie waren nicht mehr dicht, so dass neben einem hohen Energieverlust und eindringendem Regenwasser auch der Umweltlärm nahezu ungehindert eindringen konnte. Durch die Erneuerung der Fenster kann zukünftig in hohem Maße Energie eingespart werden.	321.000,00 EUR	321.000,00 EUR		28.07.2009	Aufträge erteilt	✓	02.01.2010		Der konkrete Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln erteilt. Wegen des laufenden Schulbetriebes ist der Einbau der Fenster für die Sommerferien 2010 geplant. Die Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros liegt vor, wird jedoch noch einmal überprüft. Eventuelle Kostensteigerungen sind nicht auszuschließen, weil bei ersten Untersuchungen eine Schadstoffbelastung der alten Fenster vorgefunden wurde. Die Kosten für die Fenstersanierung belaufen sich auf etwa € 321.000 brutto. Die Mittel wurden in entsprechender Höhe beim Land beantragt. Die Leistungsverzeichnisse für die Fenster und das Gerüst liegen vor. Der entsprechende Vergabevorgang für die Erneuerung der Fenster hatte seinen Submissionstermin am 26.06.2010.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-01	Objekt: Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln; Energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärmegeämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachflächen unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung, Erneuerung der Duschen mit Einrichtungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenzmeldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Stromverbrauchs.	1.200.000,00 EUR	1.175.000,00 EUR		18.06.2009	Maßnahme in Umsetzung		31.03.2010		Vorplanung abgeschlossen, Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 10.04.2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Bisher liegen folgende LV vor: Fenster, WDVS, Rohbau, Gerüst, Dachdeckerarbeiten


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-02	Objekt: Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang war die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erforderlich.	600.000,00 EUR	846.000,00 EUR		16.07.2009	Aufträge erteilt	✓	31.03.2010		Die Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung in Bearbeitung. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik bis Januar 2010. Alle LVs Bau und Technik werden Ende April bis Mitte Mai 10 submitted.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-03	Objekt: Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln; Denkmalgeschütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker-, teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik.	1.100.000,00 EUR	987.000,00 EUR	113.000,00 EUR	19.06.2009	Maßnahme in Umsetzung		31.03.2010		Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis Juni 2010.
DEZ-VI	26-04	Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln; Sanierung der Flachdachflächen des Altbaus unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEC 2007: Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	600.000,00 EUR	705.000,00 EUR	-105.000,00 EUR	19.06.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.03.2010		Vorplanung abgeschlossen im Oktober 2009. Vorlage beim Rechnungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-05	Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln; Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2007, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade, sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2007.	1.000.000,00 EUR	1.645.000,00 EUR	-645.000,00 EUR	19.06.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.03.2010		Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Vorlage Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Mai 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Sanitär. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-06	Objekt: Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgte aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	2.100.000,00 EUR	2.350.000,00 EUR	-250.000,00 EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.06.2010		Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im November 2009 erfolgt. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Januar 2010. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 2009 bis Februar 2010. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde begonnen. 80% der Leistungen wurden beauftragt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-07	Objekt: Sfl Leyendecker Str. 20, 50825 Köln; Energetische Sanierung durch Dach- und Fenstererneuerung gemäß Energiesparverordnung 2007. Die Fassadensanierung (Denkmalschutz) erfolgte durch Innendämmung, Erneuerung der Heizzentrale, ensl. MSR-Technik, Sanierung, bzw. Erneuerung der WC-Anlagen.	1.200.000,00 EUR	1.128.000,00 EUR	72.000,00 EUR	19.06.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.06.2010		Vorplanung abgeschlossen im November 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag eingereicht im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-08	Objekt: Gymnasium Escher Str. 245-247, 50739 Köln; Turnhallensanierung, Aussenhaut: Energetische Fassadensanierung gem. ENEV, Erneuerung der Fensteranlagen, ggf. der Warmdachaufbauten Innenraumsanierung: Behindertengerechter Ausbau, Demontage Umluftheizgeräte und Montage Paneeldeckenstrahlheizungen, Erneuerung schadstoffbelasteten Wandvorsatzschalen, Erneuerung Schwingboden, Elektroerneuerungen (u.a. ELA-Anlage, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausarmierung).	1.700.000,00 EUR	2.491.000,00 EUR	-791.000,00 EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		28.02.2009		Zur Zeit erfolgt das Ausschreibungsverfahren bis Dezember 2009. Geplanter Baubeginn März 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro.60% der Leistungen wurden beauftragt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.




DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-09	Objekt: Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln; Energetische Sanierung der alten Sichtbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. aussen liegendem Sonnenschutz. Betroffen war der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale, Erneuerung aller WC-Kabinen, Toilettöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung.	700.000,00 EUR	1.504.000,00 EUR	-804.000,00 EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.08.2010		Vorplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen, Entwurfsplanung wird bis März 2010 abgeschlossen. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Mai bis Juni 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-10	Objekt: Gymnasium Schulstr. 16-18, 50767 Köln; Es wurde eine Dachsanierung aller Gebäudetrakte unter Berücksichtigung und Unterschreitung der EnEV 2007 um ca. 20% durchgeführt. Die alten bekiesten Dachflächen wurden teilweise als Gründächer geplant und ausgeführt. Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	1.100.000,00 EUR	1.598.000,00 EUR	-498.000,00 EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	28.01.2009		Die Arbeiten für die Steuerung der Heizungsanlage wurden im September und Oktober 2009 ausgeführt. Der Baubeginn für die Dachsanierung erfolgte im Oktober 2009, voraussichtliches Bauende ist im Dezember 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-11	Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln; Sanierung Altbau: Dach, Fenster mit Isolierverglasung U-Wert 1,3 W/qm und Fassadensanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem des Hauptgebäudes nach EnEV 2009.	1.500.000,00 EUR	611.000,00 EUR	889.000,00 EUR	09.07.2009	in Planung	✓	28.01.2009		Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Vorlage der Kostenberechnung beim Rechnungsprüfungsamt ist für Februar 2010 vorgesehen. Genehmigungsplanung erforderlich, Abgabetermin für Bauantrag steht noch nicht fest. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juli 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von März bis Mai 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-14	Objekt: Föderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln; Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV wurden ebenfalls durchgeführt.	1.300.000,00 EUR	1.551.000,00 EUR	-251.000,00 EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.07.2009		Die Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar 2010 bis April 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-15	Objekt:Am Rosenmaar 3, 51061 Köln; Energetische Sanierung der Turnhalle: 1. Sanierung Flachdächer der Halle und der Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter und Türen 3. Dämmung der Fassade und Vorsatzschale oder geklebten Riemchen 4. Erneuerung des kompletten Heizsystem (ggf. Abkopplung der Turnhalle von der Wärmerversorgung der Schule) sowie ev. Erneuerung der Heizverteilung über Belüftung oder Deckenstrahlplatten 5. Erneuerung der sanitären Einrichtungen 6. Prüfung/ Erneuerung der Beleuchtung.	800.000,00 EUR	1.128.000,00 EUR	-328.000,00 EUR	19.06.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.04.2010		Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-16	Objekt: Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln; GI des denkmalgeschützten Altbaus. Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz.	3.000.000,00 EUR	3.572.000,00 EUR	-572.000,00 EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.06.2009		Durchführung der Schadstoffsanierung wurde aus Gründen der Gesundheitsvorsorge bereits vorab in den Sommerferien 2009 durchgeführt. Generalinstandsetzung in Ausführung. Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung wurde gestellt. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von September 2009 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Februar 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-17	Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der Energiesparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassandendämmung mit Wäremdämmverbundsystem und Außenputz. 2. Rettungsweg aus 1. OG.	870.000,00 EUR	940.000,00 EUR	-70.000,00 EUR	05.06.2009	Aufträge erteilt	✓	31.03.2010		Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Gesamtschule Zollstock.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-18	Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gem.-Energieeinsparverordnung 2007, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche.	470.000,00 EUR	1.316.000,00 EUR	-846.000,00 EUR	05.06.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	31.03.2010		Die Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Containern.
DEZ-VI	26-19	GS Trierer Str.8, 50676 Köln; Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu wurden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wurde durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000,00 EUR	714.400,00 EUR	785.600,00 EUR	30.07.2009	Aufträge erteilt	✓	02.01.2010		Bestandsaufnahme und Vorplanung wird bis 30.12.2009 abgeschlossen, Leistungsverzeichnisse für Bau und Technik werden bis Mai 2010 erstellt. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010. Fertigstellung März 2011.



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-20	GS Mainstraße 75, 50996 Köln; Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- und Nebenräume, Optimierung der Beleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich der Sanierung der Heizungsverteilung und der Warmwasserbereitung.	3.000.000,00 EUR	2.773.000,00 EUR	227.000,00 EUR	30.07.2009	in Planung	✓	02.01.2010		Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag ist eingereicht Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-21	GS Freiligrathstr. 60, 50935 Köln; Denkmalgeschütztes Objekt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wäremdämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	1.500.000,00 EUR	1.410.000,00 EUR	90.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		02.01.2010		Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt im Januar 2010. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Dezember 2009 bis Januar 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-22	Gymnasium Nikolausstr. 53-55, 50937 Köln; F-Trakt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2007 durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wäremdämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Gebäudes.	1.500.000,00 EUR	1.222.000,00 EUR	278.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		02.01.2010		Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Einreichung Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010 bis Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-23	GS Lindenbornstr. 15-19, 50823 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung beziehungsweise Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wämedämmung der Außenfassade entsprechend der Energiesparverordnung 2007.	2.000.000,00 EUR	1.175.000,00 EUR	825.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Entwurfsplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende November 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010.
DEZ-VI	26-24	BK Weinsbergstr. 72, 50823 Köln; Thermische Sanierung der Außenfassade gemäß der Energieeinsparverordnung 2007, d.h. Fenster- sowie Fassadendämmung mit WDVS und Außenputz am Gebäudetrakt P. Die Gebäudetrakte A und B wurden bereits nach dem gleichen Verfahren saniert.	1.000.000,00 EUR	940.000,00 EUR	60.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Entwurfsplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-25	GS Alzeyer Str. 12 , 50739 Köln; Energetische Fassaden- und Dachsanierungen sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischer Erfordernisse (z.B. Betonsanierung), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räume im Untergeschoss.	2.500.000,00 EUR	3.572.000,00 EUR	-1.072.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag im November 2009 eingereicht. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Oktober 2009 bis Februar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn April 2010, voraussichtliches Bauende 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik im Dezember 2009. 60% der Leistungen wurden beauftragt. Mit der Maßnahme wurde begonnen.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-26	GS Nesselrodestr. 15, 50735 Köln; Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischen Erfordernissen (z. B. Betonsanierungen), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räumen im Untergeschoss.	1.800.000,00 EUR	3.102.000,00 EUR	-1.302.000,00 EUR	30.07.2009	Aufträge erteilt	✓	02.01.2010		Vorplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro.
DEZ-VI	26-27	Gymnasium Fühlinger Weg 4, 50765 Köln: Gegenstand der Maßnahme ist die energetische Sanierung der Dächer der drei Trakte des Hauptgebäudes sowie der Turnhalle. Die energetische Sanierung erfolgt nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung 2009.	1.000.000,00 EUR	680.560,00 EUR	319.440,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.08.2009		Vorplanung abgeschlossen, Erstellung Leistungsverzeichnisse von Dezember 09 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 31.12.2010. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Blitzschutz. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 09 bis März 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-28	Gs Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln; Fenster und Fassadensanierung des Schulhauptgebäudes und der Turnhalle. Kelleraußenwandsanierung durch Isolierung und Perimeterdämmung Hauptgebäude. Die Dachsanierung beider Gebäude ist in 2009 erfolgt.	800.000,00 EUR	1.034.000,00 EUR	-234.000,00 EUR	30.07.2009	Aufträge erteilt	✓	01.08.2009		Entwurfsplanung wurde abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage im Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag soll im Januar 2010 eingereicht werden. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende November 2010.
DEZ-VI	26-29	IGS Stresemannstr. 36, 51149 Köln; Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in den 5 Turnhallen (eine 3fach und zwei einfach Hallen) gem. den Energieleitlinien der Stadt Köln, d.h. Einbau von Präsenzmeldern in den einzelnen Hallen zur Energieeinsparung.	100.000,00 EUR	94.000,00 EUR	6.000,00 EUR	30.07.2009	Aufträge erteilt	✓	01.08.2009		Vorplanung bis Februar 2010 abgeschlossen. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Mai bis Juni 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-30	GS Zehnthofstr. 22-24, 51107 Köln; FLE Edisonstr./ GS Zehnthofstr. Im Rahmen der OGTS-Erweiterung wurden in Teilbereichen der Schulen bereits die Fenster saniert und das Dach gedämmt. Nun sollen die restlichen Teilbereiche saniert werden Es handelt sich hierbei um den Austausch der einfachverglasten Fenster in Klassen- und Flurbereichen, Fassadendämmung durch Aufbringung eines Wärmeverbundsystems und der vollflächigen Dachdämmung.	1.500.000,00 EUR	1.786.000,00 EUR	-286.000,00 EUR	30.07.2009	Aufträge erteilt	✓	01.08.2009		Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Entwurfsplanung wird im Januar 2010 abgeschlossen. Genehmigungsplanung erforderlich. Abgabe Bauantrag noch nicht terminiert. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis Mai 2010.
DEZ-VI	26-32	HS Wuppertaler Str. 19, 51069 Köln; Die beiden Trakte der Schule (Hauptgebäude) wurden nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert. Dabei wurden die Dächer gedämmt und die vorhandenen Fenster und die Fassade erneuert.	1.300.000,00 EUR	1.673.200,00 EUR	-373.200,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Bestandsaufnahme einschließlich Planaufmaß erfolgten im Dezember 2009. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Abgabe aller Leistungsverzeichnisse Juni 2010.





DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-33	GS Urnenstr. 7, 51069 Köln; Das Hauptgebäude der Schule wurde nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert. Die Dächer wurden erneuert und die Fassade in Teilbereichen gedämmt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Energetische Sanierung der Turnhalle durch Erneuerung, bzw. Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wärmedämmung der Außenfassade entsprechend der Energieeinsparverordnung 2009.	700.000,00 EUR	611.000,00 EUR	89.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.12.2009		Die Gesamtmaßnahme besteht aus zwei Einzelmaßnahmen. 1. Dach- und Fassadendämmung Hauptgebäude. Maßnahme abgeschlossen. 2. Dach-, Fassade und Fenstersanierung Turnhalle. Hierzu wurde die Vorplanung im November 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung nicht erforderlich. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende April 2011


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-34	VHS Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln; Austausch der Fenster im gesamten Gebäude, Aluminiumfenster, vertikal verschiebbar, wärmedämmende Isolierverglasung, teilweise Sonnenschutzverglasung, teilweise Schallschutz. Austausch der Treppenhausfassaden (Einfachverglasung) in Wärmeschutzverglasung gemäß Standard der neuen EnEV 2009. Neben der VHS ist auch das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium im Gebäude untergebracht.	3.000.000,00 EUR	2.820.000,00 EUR	180.000,00 EUR	17.08.2009	Maßnahme in Umsetzung		02.01.2010		Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-35	KITA Abendrothstr. 9, 50769 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche (ca. 700 m²) sowie Wärmedämmung der Fassade nach der Energieeinsparverordnung 2007. Die Fensteranlagen wurden bereits 2008 erneuert.	500.000,00 EUR	658.000,00 EUR	-158.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis Mai 2010. Auslagerung erforderlich in Containern.
DEZ-VI	26-36	KITA Karl-Marx-Allee 5, 50769 Köln; Energetische Sanierung der Heizungsanlage durch die Erneuerung der Anlagentechnik und Übergabestation für die Fernwärme. Erneuerung der sanitären Anlagentechnik einschließlich der Warmwasserversorgung.	260.000,00 EUR	1.034.000,00 EUR	-774.000,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Zusätzlich zur Heizungserneuerung wird auch die energetische Sanierung der Außenhülle (Fenster, Fassade, Dach) durchgeführt. Ausschreibungen liegen bis Juni 2010 vor. Die Kostenschätzung wurde vom RPA geprüft. Auslagerung in Containern erforderlich. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliche Fertigstellung Juli 2011.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	26-37	KITA Neufelder Str. 35, 51067 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade entsprechend ENEV 2007. Energetische Sanierung der sanitären Anlagentechnik einschließlich Warmwasserversorgung und Elektroanlagen/ Beleuchtung .	974.465,00 EUR	1.598.000,00 EUR	-623.535,00 EUR	30.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung in Containern erforderlich.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-218	Zur Fortentwicklung der Medienkompetenz sollen bis zu 35 Schulen verkabelt werden (Liste der Schulen in Förderakte). Es werden Planungen, Baumaßnahmen, aktive Komponenten (Kommunikationssteuerung von Datennetzen) u. Firewalls (kontrollierte Verbindung zwischen Netzen u. Internet) benötigt, um ein funktionsfähiges Netz zu realisieren und den Anschluss an das vorh. Kölner Schulnetz und Verwaltungsnetz. Zusätzlich wird die Verwendung von elektr. Lautsprecheranlagen für Alarm-/Störfälle vorbereitet.		2.800.000,00 EUR	-2.800.000,00 EUR	28.09.2009	Maßnahme in Umsetzung		16.12.2009		Die Maßnahme wurde noch einmal neu als Ersatzmaßnahme im Bereich Bildungsinfrastruktur angelegt (bisher 40-208). Maßnahmentext entsprechend angepasst, Schulliste aktualisiert; VOL-Ausschreibung Hardware erfolgt und zur Zeit in Auswertung. VoL Projektleiter Tranche 1 beauftragt. VoL Projektleiter Tranche 2 in Auswertung. Istaufnahmen in den Schulen der Tranche 1 erfolgt. VoBs für Verkabelung der Schulen der Tranche 1 in Erstellung. Abstimmungen mit Schulleitungen und Gebäudewirtschaft erfolgt. Abstimmung mit Stadtkonservator läuft. Von 15 Schulen der 1. Tranche werden 12 bebaut. Entfallen sind Gym. Genoveastr. - bereits verkabelt in 1995, RS Severinswall - wegen Hochwasserproblematik KG und DG wegen Fluchtweg nicht nutzbar - Entscheid 26: nicht bebaubar, Gym. Kantstr. - wegen GI in 2017 nicht bebaubar. Wegen Projektumfangserweiterung um Strom für Klassenräume durch AL 40 mussten die VoB-Vergaben angehalten werden und das weitere Vorgehen der VoL-Ingenieur 2 neu bewertet

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-219	Ursulinenschule Machabäerstr. 49-51, 50668 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen als Ersatz für zwei energetisch und brandschutztechnisch unzulängliche Gebäude, realisiert wurden die selbständigen Abschnitte Abbruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau (Fassade), Erdwärmebohrung und Aufzug, Teil Innenausbau.		1.724.736,16 EUR	-1.724.736,16 EUR	28.10.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.01.2010		Bewilligungsbescheid erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-220	Waldorfschule Weichselring 6-8, 50765 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Energetische Sanierung durch Austausch der Fenster gemäß gültiger EnEV mit Wärmeschutzverglasung, Aufbringung eines Holzbelags und einer Gefälledämmung an einem Balkon und Aufstellung eines neuen Spielgeräts im Außenbereich (70.000 €), zudem Anlage eines Basketballplatzes (47.340 €) und Umbau und Einrichtung eines EDV-Raums (37.410 €).		115.555,56 EUR	-115.555,56 EUR	28.10.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.08.2009		Bewilligungsbescheid erteilt, Mittelabrufe laufen

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-221	Berufskolleg Michaelshoven (anerkannte Ersatzschule), Haus Andreas, Pfarrer-te-Reh-Str. 5, 50999 Köln * Im Rahmen des Konjunkturprogramms wird der erste Bauabschnitt einer energetischen Sanierungsmaßnahme als selbständiger Abschnitt gefördert werden, er umfasst die Erneuerung der Fenster und Außentüren, die Dachisolierung, die Abdichtung und Wärmendeämmung des Untergeschosses und die Fassadensanierung nach gültiger EnEV.		664.000,00 EUR	-664.000,00 EUR	03.02.2010	Maßnahme in Umsetzung		01.09.2009		Bewilligungsbescheid erteilt.




DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-223	Bayenthalgürtel 6-8, 50968 Köln * Es sollen 228 Fenster durch thermisch getrennte Aluminiumfenster mit schmaler Ansichtsbreite ersetzt werden, zudem werden die Glasfassade i(3,45mx7,75m) und die restliche Fassadenfläche mit 850qm gemäß gültiger EnEV saniert bzw. gedämmt. Zusätzlich erfolgt eine Dämmung des Daches und des Hörsaals.		548.040,46 EUR	-548.040,46 EUR	16.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.09.2009		Bewilligungsbescheid erteilt, Mittelabrufe laufen
DEZ-IV	40-224	Genoveastr. 72, 51063 Köln * Einrichtung eines neuen EDV-Raums mit 14 Rechnern inkl. Monitoren und Betriebssystem (Sachgesamtheit Kosten 9.314 €) und eines naturwissenschaftlichen Fachraums inkl. Versorgungseinheiten für Strom, Wasser und Gas sowie spezielle Fachraummöblierung (Sachgesamtheit Kosten 79.000 €).		78.501,00 EUR	-78.501,00 EUR	16.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	19.08.2009		erster Mittelabruf in Bearbeitung

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	40-227	Fachschule des Möbelhandels, Frangenheimstr. 6, 50931 Köln (anerkannte Ersatzschule) * Partielle Neuinstallation und Modernisierung einer Durchsage- und Alarmierungsanlage. Die Anlage kann alle vorhandenen Unterrichts- und Büroräume und auch die Verkehrsflächen beschallen, vorkonfektionierte Alarmierungstexte abspielen und ist über eine Ausbaustufe auch telefonisch fernsteuerbar.		13.997,00 EUR	-13.997,00 EUR	20.04.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.03.2010		Bescheid erteilt
DEZ-IV	42-141	VHS, im Mediapark 7, 50670 und andere Standorte der VHS im Stadtgebiet. Im Rahmen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wurden neben Möbeln auch benötigte technische Medien wie z. B. CD-Player, Videobeamer und PCs (gegebenenfalls incl. Softwarelizenzen) beschafft.	600.500,00 EUR	630.500,00 EUR	-30.000,00 EUR	17.08.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Die Maßnahmen 42-141 und 42-142 wurden per Ratsbeschluss vom 17.06.2010 in der Maßnahme 42-141 zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für verschiedene VHS-Standorte. Die Vorbereitungen für die Erteilung der entsprechenden Aufträge sind zum größten Teil abgeschlossen; ein Teil der Aufträge wurde bereits vergeben.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	42-143	VHS-Studienhaus, Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln * Es erfolgte Ausstattung von EDV - Unterrichtsräumen an verschiedenen Unterrichtsorten der Volkshochschule mit aktueller Medientechnik. Unter energiesparenden Gesichtspunkten wurden Röhrenmonitore gegen Flachbildmonitore ausgetauscht, sowie energiesparende Computer Hardware eingesetzt. Neben dem Hauptgebäude wurden auch Außenstellen ausgestattet. Eine Übersicht kann bei der Stadt Köln angefordert werden.	20.000,00 EUR	19.878,30 EUR	121,70 EUR	17.08.2009	Maßnahmen abgeschlossen	✓	02.09.2009	15.12.2009	Auftrag wurde am 21.09.09 per E-Ordering erteilt Beendigungsanzeige wurde erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	42-214	Berufsförderungswerk Köln gemeinnützige GmbH (anerkannter Weiterbildungsträger), Sürther Straße 171, 50999 Köln. Austausch von Fenstern und Außentüren in Gebäuden mit Tagungs- und Schulungsräumen, so wie im Schulsportbereich. Einbringen von Dachdämmung eines Wohn- und Bürogebäudes, sowie bei Gebäuden des Schulungsbereiches.		203.450,00 EUR	-203.450,00 EUR	10.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.11.2009		Bewilligungsbescheid wurde erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	42-215	Ökobau gGmbH (anerkannter Jugendhilfeträger) Niehler Str. 252-254, 50735 Köln, Energetische Sanierung des Daches Niehler Str. 254, bestehend aus zwei Sheddächern, 12cm Sparrenhöhe ohne Dämmung, mit Teerpappe-Abdichtung außen und einfacher Plattenverkleidung innen, Verglasung einfach mit Drahtglas. Die Dachdicke wurde erhöht, Balken und Sparren verstärkt, eine 18 cm dicke Isolationsschicht eingebaut, neue Isolierfenster und Dacheindeckung aus Ziegel montiert.		69.935,94 EUR	-69.935,94 EUR	13.07.2010	Maßnahme in Umsetzung		15.08.2009		Bewilligungsbescheid wurde erteilt.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	42-216	Verein für soziale Bildungsarbeit - Bildungswerk (anerkannter Weiterbildungsträger) Im Mediapark 7, 50670 Köln. Energetische Sanierung eines Multimedia-Schulungsraums. Im Multimedia-Schulungsraum des VSB-Bildungswerk wurden Computer, Monitore und Netzwerkkomponenten durch energiesparende Geräte ersetzt. In dem Schulungsraum finden die PC-Kurse des VSB-Bildungswerks statt. Durch den Einsatz energiesparender Technik wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt.		10.666,67 EUR	-10.666,67 EUR	30.09.2009	Maßnahmen abgeschlossen	✓	17.03.2010	19.04.2010	Beendigungsanzeige erstellt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	42-217	IN VIA Köln e.V., Stolzestr. 1a, 50674 Köln (anerkannter Weiterbildungsträger) * Energetische Sanierung erfolgte durch Erneuerung der Dacheindeckung einschl. Unterkonstruktion, Einbau vollflächige Dämmung; Einbau diffusionsoffener Unterspannbahn, Dachlattung und neuer Ziegeleindeckung; notwendige Nebenleistungen, Anschlüsse und Erneuerung der Entwässerungsrinnen, fachgerechte Verkleidung der Dachgauben und Kamine.		47.683,59 EUR	-47.683,59 EUR	11.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	10.08.2009	18.03.2010	Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	42-218	Cafe des Stammhauses der Gemeinschaft Unser Platz im Leben e.V. Aachener Straße 1413,50859 Köln (anerkannter Weiterbildungsträger) * Die im Rahmen der Maßnahme geplanten Arbeiten betreffen neben der Errichtung einer Zwischenwand (Brandschutzwand) insbesondere energetische Maßnahmen (neuer barrierefreier WC-Bereich und neue Fenster).		31.789,07 EUR	-31.789,07 EUR	30.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.04.2010		Der Bewilligungsbescheid wurde erteilt.



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	42-219	Bildungszentrum Butzweilerhof der HWK zu Köln, Hugo-Eckener-Straße 16, 50829 Köln. (anerkannter Weiterbildungsträger) Im Zuge der Maßnahme werden die Fenster im 1. OG und 2. OG des Hauptgebäudes an der Westfassade ausgetauscht. Die 30 Jahren alten Fenster werden durch Aluminiumfenster entsprechend der geltenden EnEV erneuert, eine energetische Verbesserung wird hierdurch langfristig erreicht.		209.807,81 EUR	-209.807,81 EUR	30.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.09.2009		Der Bewilligungsbescheid wurde erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-102	Jugendeinrichtung Abendrothstr.7 - 50769 Köln * Es erfolgten: Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der aktuellen EnEV entsprechenden Fenster inkl. Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringen von mineralischem Oberputz (alles inkl. Baunebenkosten).	200.000,00 EUR	280.000,00 EUR	-80.000,00 EUR	13.10.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.12.2009		Der Auftrag wurde am 16.03.10 mit dem Architekten geschlossen


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-213	Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln. Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs m. ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer Fenster (nach aktueller ENEV) mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	300.000,00 EUR	350.000,00 EUR	-50.000,00 EUR	19.05.2009	Aufträge erteilt	✓	01.12.2009		Der Auftrag an den Architekten ist am 16.03.2010 erteilt worden.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-214	Objekt: Kindertagesstätte Im Winkel 19, 51063 Köln, ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV . Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR	19.05.2009	Aufträge erteilt	✓	01.12.2009		Vergabe des Auftrages an Architekt erfolgt. Die Maßnahme wurde um ca. 80.000 € reduziert, gesonderte Mitteilung folgt noch.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-215	Objekt: Kindertagesstätte Mathias-Brüggen-Str. 29, 50827 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	0,00 EUR	19.05.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Der Auftrag an den Architekten ist am 16.03.10 erteilt worden

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-216	Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln: Es erfolgte ein (Teil-)abriss des alten Flachdachs im von der Kita genutzten Bauteil des Gebäudes mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültige EnEV. Die Heizungsanlage nach neuester Technik und der entsprechend der EnEV erneuern (inkl. Baunebenkosten).	100.000,00 EUR	250.000,00 EUR	-150.000,00 EUR	19.05.2009	Aufträge erteilt	✓	01.12.2009		Der Auftrag ist am 16.03.10 an den Architekten erteilt worden. Die Leistungsverzeinsisse sind gefertigt und an -27- am 09.06.10 zur Vergabe weitergeleitet worden.
DEZ-IV	51-217	Objekt: Kindertagesstätte Wittener Straße 19, 51065 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	19.05.2009	Aufträge erteilt	✓	01.12.2009		Auftragserteilung an Archtekt erfolgt. Die Maßnahme hat sich um ca. 220.000 € erhöht, da die schlechte Bausubstanz eine umfangreichere Sanierung erfordert. Höherer Mittelbedarf wird finanziert durch Zurückstellung der Maßnahmen 51-49 und 51-60 sowie Reduzierung der Maßnahme 51-214. Gesonderte Mitteilung erfolgt noch.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-218	Objekt: Kindertagesstätte und JE Gießener Str. 30, 50679 Köln: Entfernung der Dachziegel des Satteldaches. Prüfung des Dachstuhls mit evt. erforderlichen Folgearbeiten. Dachziegel erneuern, das Dach regen- und winddicht abschließen. Dämmende Ausführung der obersten Geschossdecke nach EnEv. Ausbau und Entsorgung der alten Fenster, Einbau neuer Fenster nach EnEV. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten)	130.000,00 EUR	160.000,00 EUR	-30.000,00 EUR	19.05.2009	Aufträge erteilt	✓	01.12.2009		Auftrag an Architekt wurde erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-219	Objekt: Kindertagesstätte und JE Frohnhofstr. 140, 50827 Köln: Es erfolgte: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsg. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsg. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach gültiger EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	120.000,00 EUR	240.000,00 EUR	-120.000,00 EUR	22.05.2009	Aufträge erteilt		01.12.2009		Auftrag an Architekt erteilt



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-221	Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln: Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der gültigen EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	200.000,00 EUR	400.000,00 EUR	-200.000,00 EUR	22.05.2009	Aufträge erteilt	✓	01.12.2009		Der Auftrag wurde am 16.03.10 an den Architekten erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-224	Kita Burgrunder Str. 26, 50677 Köln - Kindgerechte Raumgestaltung und -ausstattung in Form von mobiler Schalldämmung (ca. 11.000 €), Inneneinrichtung (Tischlerarbeiten, ca. 29.000 €), Ausstattung mit Spielgeräten/Möbeln und pädagogischem Lehr- und Spielmaterial (ca. 20.000 €).		53.333,33 EUR	-53.333,33 EUR	28.09.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	22.10.2009	23.03.2010	Beendigungsanzeige erstellt
DEZ-IV	51-225	Kita Eifelstr. 41, 50677 Köln - Eingangstür und Fenster stammen noch aus der Bauzeit des Gebäudes und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht - einschließlich Nebenarbeiten und Baunebenkosten.	0,00 EUR	73.777,78 EUR	-73.777,78 EUR	08.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.11.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-226	Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 cbm), Dach- und Außenwanddämmung, Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. Anpassung von Dusche, Schlaf- und Wickelraum an kindgerechte Anforderungen, einschl. Baunebenkosten.		342.222,22 EUR	-342.222,22 EUR	16.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.02.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-227	Kita Wilheil-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die derzeitige Heizungsanlage ist veraltet, häufig defekt und reparaturanfällig. Es erfolgt der Einbau einer neuen, energetisch optimierten Gas-Brennwert-Heizungsanlage.	0,00 EUR	18.133,33 EUR	-18.133,33 EUR	08.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.11.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-228	Kita Ölbergstraße 70, 50939 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen Gas-Brennwertkessel, ggf. mit Untersützung durch Solartechnik oder Erdwärme.		26.666,67 EUR	-26.666,67 EUR	02.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.09.2009		Bewilligungsbescheid erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-230	Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen, engergetisch vorteilhafteren Brennwertkessel, ggf. mit Unterstützung durch Solartechnik.		26.666,67 EUR	-26.666,67 EUR	08.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.11.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-231	Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Der Kindergartenbetrieb findet auf einem städtischen Waldgrundstück statt, auf dem 3 kita-eigene Bauwagen stehen. In einem der Bauwagen werden die alten Fenster gegen Kunststoff-Isolierfenster ausgetauscht, die Dämmung der alten Lichtkuppel verbessert sowie eine neue Gasheizung eingebaut, einschl. zweier neuer Gaslampen, Gasflaschenschrank und Leitungen/Zubehör.		4.444,44 EUR	-4.444,44 EUR	01.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.11.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-232	Kita Hans-Willy-Mertens-Str. 3, 50858 Köln - Dachsanierung des Flachdachs mit Wärmedämmung, Fenster- und Türsanierung (Austausch Fenster- und Türanlagen, Austausch Verglasung), Erneuerung Heizungsanlage (neues energiesparendes Heizsystem), Fußbodenerneuerung im Mehrzweck-Gymnastikraum mit zusätzlicher Wärmedämmung für therapeutische Arbeit mit Kindern, Sonnenschutzmarkisen zur Ausweitung der pädagogischen Angebote auf der Außenfläche.	0,00 EUR	195.555,56 EUR	-195.555,56 EUR	03.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.05.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-233	Kita Göringer-Zentrum 39, 50829 Köln - Sanierung und Neumöblierung der 20 J. alten, energetisch unzeitgemäßen Küche. Im Zuge dieser Maßnahme wurde die Küche neu gefliest und der Dunstabzug nach außen geführt. Anschließend erfolgte der Einbau einer modernen Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.	0,00 EUR	13.511,11 EUR	-13.511,11 EUR	10.09.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	01.04.2009	30.11.2009	Beendigungsanzeige erstellt
DEZ-IV	51-234	Kita Fröbelstraße 4, 50823 Köln - Austausch einer alten Öl-Heizungsanlage gegen eine energetisch vorteilhaftere Gas-Brennwert-Therme, Umbau mit Erneuerung der Nasszellen, der Außenfenster und -türen sowie der Innentüren.		41.778,60 EUR	-41.778,60 EUR	28.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.08.2009		Bewilligungsbescheid erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-235	Kita Kurt-Weill-Weg 4, 50829 Köln - Energetische Sanierung als Teilbauprojekt im Zusammenhang mit einer umfassenden Gesamtsanierung (rd. 392.000 Euro), hier: Austausch von Fenstern und Türen, Fassadendämmung, Einbau neuer Sonnenschutz-Außen-Jalousien, Austausch Beleuchtung gegen energiesparende Lampen.		45.333,33 EUR	-45.333,33 EUR	16.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.09.2009		Bewilligungsbescheid (19.10.2009)
DEZ-IV	51-236	Kita Obere Dorfstr. 85, 50829 Köln - Sanierung des Flachdachs gemäß Gutachten (Wassereintritt und infolge dessen Wärmedämmungsminderung, rd. 38.000 €), Austausch Holzfenster gegen Wärmeschutzfenster (rd. 10.000 €), Austausch Ölheizung (1973) gegen Brennwertanlage (rd. 14.000 €).		55.111,11 EUR	-55.111,11 EUR	13.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.10.2009		Bewilligungsbescheid (14.10.2009)

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-237	Kita "Die wilden Füchse", Schumacherring 65, 50829 Köln - a) Neuausstattung Außengelände durch "Matschanlage" u. Sandkastengerät (rd. 10.000 €) sowie Spielgeräte/Möbel (rd. 10.000) - b) Neumöblierung, Spiel- u. therapeutische Geräte, Ausstattung für neue integrative Gruppe (rd. 19.000 €) - c) Neumöblierung, Spielgeräte, Ausstattung einer Kita-Gruppe und übriger Gruppenräume bzw. Eingangs-/Flurbereich (rd. 16.000 €).		48.888,89 EUR	-48.888,89 EUR	22.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.08.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-239	Gustav-Nachtigal-Str. 32, 50733 Köln - Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1973) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).		56.180,52 EUR	-56.180,52 EUR	10.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.10.2009		Bewilligungsbescheid erteilt



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-240	Kita Werkstattstr. 7, 50733 Köln - Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1968) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).		40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	10.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.10.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-241	Kita Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln - Die bestehenden Fenster und die Eingangstür stammen aus der Bauzeit und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht. Auch die veraltete Heizungsanlage wird erneuert und eine energetisch optimierte Öl-Heizungsanlage eingebaut.	0,00 EUR	65.155,56 EUR	-65.155,56 EUR	08.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.11.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-242	Kita Nibelungestr. 60, 50739 Köln - a) Energ. Sanierung des Flachdaches (BJ 1966) mittels modernster Dämmstoffe unter Anwendung der EnergieeinsparVO 2009 - b) Sanierung + Neuböblerung der 24 Jahre alten Küche; Anstrich, Fliesen u. Einbau Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.	0,00 EUR	77.155,56 EUR	-77.155,56 EUR	10.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-243	Kita Ludwigsburger Str. 11, 50739 Köln - Das bestehende Flachdach ist flächendeckend sanierungsbedürftig (Blasen, Falten, Verwerfungen, Risse, Wasser auf Dampfsperre) und wird umfassend saniert, damit einhergehend neue Abdichtung und Dämmung nach aktuellem Stand der Technik.		40.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	02.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.10.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-244	Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 50739 Köln - Innenhofsanierung (u.a. Plattierung, Überdachung) zum Zwecke der ganzjährigen Nutzbarkeit und funktionalen Vernetzung durch einen geschützten Außenraum (gleichzeitig energetischer "Wintergarteneffekt"), einschließlich Errichtung Kletterburg (dient gleichzeitig als Kinderwagenparkplatz) - rd. 108.700 €; Anschaffung + Anschluss Großküchenherd - rd. 6.300 €.		102.222,22 EUR	-102.222,22 EUR	22.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.09.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-245	Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im Rahmen einer Gesamtsanierung des Objekts wird die energetische Sanierung gefördert, hier: Austausch Fenster- und Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, Dachdämmung, einschließlich Baunebenkosten für Planung und Überwachung.		304.888,89 EUR	-304.888,89 EUR	10.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	08.12.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-246	Kindergarten Regenbogen Pänz, Viktoriastr. 15-17, 51149 Köln - Das Flachdach ist 40 Jahre alt, ungedämmt und mit Flickstellen. Es erfolgt eine Erneuerung mit Wärmedämmung. Die bestehenden Fenster und Eingangstüren stammen aus der Bauzeit und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz erneuert.	0,00 EUR	313.600,00 EUR	-313.600,00 EUR	08.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.11.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-247	Kita Mühlenweg 54, 51145 Köln - Energetische Gebäudesanierung, u.a. in Form von Fassadendämmung, Miminierung von Wärmebrücken, Austausch von Fenstern und Türen, Dachsanierung mit -dämmung und Austausch der Heizungsanlage (Wärmepumpe).		226.666,67 EUR	-226.666,67 EUR	28.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.09.2009		Bewilligungsbescheid erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-248	Kita Moosweg 3, 51107 Köln - Energetische Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch gegen einen Brennwertkessel), Dämmung der Fassade und Einbau einer Dampfsperre im Deckenbereich zum Dachboden.	0,00 EUR	92.622,22 EUR	-92.622,22 EUR	10.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.11.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-249	Kita Burgstr. 20, 51103 Köln - Sanierung von Räumen u.a. mit engergetischer Verbesserung (Heizkörper, Fenster, Türen), brandschutzrechtlichen Fluchtwegen, Revovierung Sanitäranlagen, Eingangstreppe, Einrichtung Hauswirtschaftsraum, kindgerechter Raumgestaltung.	0,00 EUR	44.444,44 EUR	-44.444,44 EUR	10.09.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	30.04.2009	02.02.2010	Beendigungsanzeige ist testiert

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-252	Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln *Im Rahmen einer umfangreichen energetischen Sanierungsmaßnahme wird ein selbständiger Abschnitt gefördert, er umfasst im wesentlichen die Sanierung der gesamten Beleuchtungsanlagen und die Sanierung der Heizung und Warmwasserversorgung der Kita.	0,00 EUR	119.374,00 EUR	-119.374,00 EUR	03.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-253	Objekt: Jugendzentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energie-Richtlinien, es wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung benötigt. Zudem war dringend eine Betonsanierung, eine Sanierung der Dachterasse erforderlich und es wurden neue Rauchabzugsfenster entsprechend der heutigen Sicherheitsvorschriften benötigt.		237.825,00 EUR	-237.825,00 EUR	16.10.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-254	Objekt: Jugendzentrum Neubrück, Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Es wurde statt der bestehenden störanfälligen Nachtstromspeicherheizung eine neue Heizungsanlage mit kombinierter Wärmepumpen- und Solartechnik eingesetzt.		253.587,00 EUR	-253.587,00 EUR	16.10.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		
DEZ-IV	51-255	Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Außerdem wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingesetzt.	0,00 EUR	93.636,00 EUR	-93.636,00 EUR	16.10.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-256	Objekt: Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander, Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Zudem wurde eine barrierefreie neue Zuwegung von der öffentl. Verkehrsfläche geschaffen.		95.113,00 EUR	-95.113,00 EUR	16.10.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		
DEZ-IV	51-259	Beschaffung eines Kleinbusses inklusive der entsprechenden medientechnischen Ausstattung (15 UMTS Netbooks mit Software, Beamer usw.) für mobile Arbeit an Schulen. Beschaffung von hochwertiger Videotechnik (Camcorder, Audiomischer, Stative, Mikros).		87.111,11 EUR	-87.111,11 EUR		vom Rat beschlossen	✓	01.09.2009		Maßnahme muss hinsichtlich des Förderbereichs umgeschichtet werden, Vorlage hierzu ist in der Abstimmung



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-261	Weltmusik Klezmer und Ästhetik Akademie, Annostraße 27 - 33, 50678 Köln Integration- und Begegnungszentrum. Einbau von Schallschutzdecken, Spezialschallschutztüren und Fensterphonstop-Spezialverglasungen. Einbau einer Faltwandschiebeanlage zur flexibleren Nutzung der Räumlichkeiten.		86.222,22 EUR	-86.222,22 EUR		vom Rat beschlossen	✓	01.04.2010		Maßnahme muss hinsichtlich des Förderbereichs umgeschichtet werden, Vorlage hierzu ist in der Abstimmung
DEZ-IV	51-262	Objekt: Kath. Familienbildung Köln e.V., Arnold-von-Siegen-Str. 7, 50678 Köln (anerkannte Weiterbildungsträger nach WBG NW). Das in den 60er Jahren erbaute Gebäude muss hinsichtlich der energetischen und der zukünftigen Nutzung grundlegend saniert werden. Hierfür werden neue Fenster und Türen eingebaut, Wände versetzt, neue Elektroinstallationen verlegt, Estrich- und Bodenbeläge erneuert, sowie neue Sanitärbereiche und Umkleidemöglichkeiten geschaffen.		236.945,77 EUR	-236.945,77 EUR	10.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	30.10.2009		Mittelabruf

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-263	Jugendeinrichtung Elsaßstraße 43 der Katholischen Kirchengemeinde St. Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln. Wärmeverbundsystem für die Fassade des Gebäudes, begehbare Dämmung des Dachbodens, Wärmedämmung der Fenster und Außentüranlagen.		85.600,00 EUR	-85.600,00 EUR	30.04.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Bewilligungsbescheid ist erteilt.
DEZ-IV	51-264	Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln.(Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) In der OT für Behinderte und Nichtbehinderte Kinder und Jugendliche wurde der Brandschutz durch den Anbau einer Fluchttreppe, Einbau von Brandschutztüren, Fluchttüren bzw. Fenstern, Wand- und Deckenbeplankungen, Notstrombeleuchtung entsprechend der Brandschutzordnung verbessert.		58.666,67 EUR	-58.666,67 EUR	29.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.11.2009		Bewilligungsbescheid wurde am 03.11.2009 erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-266	Jugendheim Junkersdorf der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Weiden, Birkenallee 20, 50858 Köln. CO-2-Sanierung des Gebäudes durch Wärmedämmung des Daches und der Fassade; Einbau einer neuen Heizkesselanlage.		43.111,11 EUR	-43.111,11 EUR	30.04.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Bewilligungsbescheid ist erteilt.
DEZ-IV	51-268	Objekt: Jugendheim Lotharstraße, Lotharstraße 11, 50937 Köln (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). In dem Gebäude wurden die einfachverglasten Fenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht und eine effiziente Heizungsanlage mit Brennwertwandheizkessel eingebaut.		24.000,00 EUR	-24.000,00 EUR	10.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.08.2009		Bewilligungsbescheid am 16.11.2009 erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-269	Objekt: Jugendeinrichtung Werkstattstr. 7, 50733 Köln: (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energiestandards. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV erhielt die gesamte freistehende Fassade eine Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettsanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen; Umbau und Sanierung der Küche.		146.722,34 EUR	-146.722,34 EUR	29.10.2009	Maßnahme in Umsetzung		01.11.2009		Bewilligungsbescheid am 03.11.2009 erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-270	Objekt: Handwerkerinnenhaus Köln e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln (Anerkannte Träger der Jugendhilfe, Schwerpunkt Weiterbildung). Aus Platzgründen wird das Gebäude der Mädchenwerkstatt um ein Stockwerk aufgestockt und zusätzlich noch durch einen Anbau erweitert. Die neuen Räumlichkeiten werden zukünftig als Werk- , Unterrichts- und Beratungsräume genutzt. Zudem wird ein neuer Sanitärbereich geschaffen.		191.555,56 EUR	-191.555,56 EUR	02.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.03.2010		

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-271	Objekt: Jugendeinrichtung Seeberger Treff, Braunfelsweg 14, 50769 Köln (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Aus energetischen Gründen wurden die einfachverglasten und maroden Holzfenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht. Im gesamten Erdgeschoss und Teilen des Obergeschosses wurde der gesamte Fussbodenaufbau (inkl. Estrich) erneuert.		85.333,33 EUR	-85.333,33 EUR	01.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.05.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-272	Objekt: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Krombachweg 29, 50767 (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Die Circushalle des Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Baujahr 1960) erhielt eine komplette Fassaden- und Dachdämmung. Zudem wurden neue Fenster und Türen mit Wärmeschutzverglasung und eine energiesparende Heizungsanlage eingebaut.		304.355,56 EUR	-304.355,56 EUR	10.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	09.10.2009		Bewilligungsbescheid am 16.11.2009 erteilt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-273	Objekt: Jugendeinrichtung Teen-Town, Ulitzkastr. 34, 51063 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV wurden die Fassade wärmegeklämt, neue Fenster eingebaut und das Dach geklämt. Darüber hinaus wurde die vorhandene Öl-Heizungszentrale gegen einen Gasbrennwertkessel ausgetauscht.		230.400,00 EUR	-230.400,00 EUR	02.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		
DEZ-IV	51-274	Kita "Birkenbäumchen", Alteburger Str. 127, 50678 Köln - Beschaffung und Einbau einer Wasserspielstelle mit Pumpe und Matschtisch im Außenbereich der Kindertageseinrichtung für das Freispiel der Kindergartenkinder.		4.622,22 EUR	-4.622,22 EUR	02.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.11.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-276	Kinderladen Bernhardstraße, Bernhardstr. 9, 50968 Köln - Das Außengelände wurde neu gestaltet und mit neuen Spielgeräten bzw. Wasserspiellandschaft mit Baumstammrinnen, Trog, Flusskieseln, Holzhaus und Kuschelgrube versehen; einschließlich Abbau und Entsorgung der defekten Materialien		6.222,22 EUR	-6.222,22 EUR	30.12.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	23.01.2010		Beendigungsanzeige wird geprüft
DEZ-IV	51-277	Kita Kinderladen Räuberhöhle e.V., Aachener Str. 11, 50674 Köln - Die alte Küchenzeile (15 Jahre alt) wird durch eine neue Küche ersetzt, einschließlich neuer energiesparender Elektrogeräte, Demontage der alten Küche, Aufbau und Wasser-/Elektroinstallation sowie Renovierungsarbeiten und kleinerer baulicher Veränderungen.		6.222,00 EUR	-6.222,00 EUR	01.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Bewilligungsbescheid



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-278	Kita Orgelpfeifen, Brüsseler Str. 19, 50674 Köln - Für die kindgerechte Gestaltung des Außengeländes wird ein Spielturm mit Kletternetz und angebautem Podest, von dem eine Rutsche abgeht, errichtet. Das alte Klettergerüst (10 Jahre) ist morsch und trotz zahlreicher Ausbesserungsmaßnahmen nicht länger nutzbar.		4.666,67 EUR	-4.666,67 EUR	10.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.03.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-279	Kita Süstadt Kinder, Alteburger Str. 127a, 50678 Köln - a) Schallisolierung Mehrzweckhalle, diverser Räume u. Flure (rd. 13.200 EU) - b) neue Küche mit Elektrogeräten u. Kombidämpfer einschl. Entsorgung Altküche u. Montage (rd. 21.200 EU) - c) zwei Kinderküchen einschl. Aufbau (rd. 9.100 EU) - d) Neugestaltung des Außengeländes einschl. Spiel- und Sitzmöglichkeiten (rd. 10.500 EU).		48.000,00 EUR	-48.000,00 EUR	08.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Bewilligungsbescheid erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-280	Kinderladen Papperlapapp, Eifelstr. 66, 50677 Köln - a) Küchenerneuerung (einschl. Elektrogeräte, Ausstattung und Sitzmöbel) - b) Einbau zweite Spielebene (einschl. textiler Ausstattung) - c) Außenbereich (neues Spielehaus, Ersatz maroden Sandkastens mit Bodenumgebung, Malwand) - d) Einbau Bewegungslandschaft - e) Anschaffung/Anfertigung mobiler Schallschutzelemente		51.555,56 EUR	-51.555,56 EUR	30.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-281	Kindertreff Kunterbunt, Sürther Hauptstr. 149, 50999 Köln - Im Rahmen einer Umbaumaßnahme erhielt eine Betreuungseinheit eine neue Einbauküche einschl. Elektrogeräten. Zudem wurden in zwei Räumen Schallschutzelemente an Decken und Wandflächen montiert.		13.333,33 EUR	-13.333,33 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	20.10.2009		Beendigungsanzeige wird geprüft

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-282	Kita Lindenthalgürtel 28, 50935 Köln - Erneuerung der Fenster des zur Straßenseite gelegenen Gruppenraumes der Kindertagesstätte. Der Austausch ist sowohl aus energetischen Gründen als auch als Lärmschutzgründen sinnvoll.		4.444,44 EUR	-4.444,44 EUR	30.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.05.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-283	Kita Herbert-Lewin-Str 4, 50931 Köln - Energetische Sanierung - In der Kindertageseinrichtung werden die Fenster und Außentüren ausgetauscht, was eine deutliche energetische Verbesserung darstellt und langfristig zu Engergieeinsparung führt.		57.777,78 EUR	-57.777,78 EUR	30.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.05.2010		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-284	Kita Freiligrathstr. 30, 50935 Köln - Erweiterung und Modernisierung der Kita-Ausstattung durch neue Einbauküche, Errichtung u. Ausstattung zweiter Spielebene, Wickelbereich, demontablem Schallschutz, Kinderwagenstellplatz, Einrichtung u. Ausstattung Werkraum, Spielturm und Bewegungs- u. Wasserlandschaft Außengelände.		48.888,89 EUR	-48.888,89 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	27.11.2009		Beendigungsanzeige wird geprüft
DEZ-IV	51-285	Kita Hirschbergstr. 20, 50939 Köln - Neueinrichtung einer Küche mit Nebenraum durch Einbau einer neuen Küchenzeile einschl. Abbau alte Küche und Nebenarbeiten (bereits erfolgt aufgrund Rattenschaden mit dringendem Handlungsbedarf zum Kindergartenjahr 2009/10), Kinderküche einschl. Elektro- und Installationsarbeiten, Wäschetrockner, Waschmaschine, Möbel.		13.333,33 EUR	-13.333,33 EUR	10.09.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.08.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-286	Naturkindergarten Militärringstr. 50935 Köln - Ausstattung - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küchenzeile - b) Ersatz der bislang improvisierten Garderobe durch eine neue Garderobenzeile - c) Anschaffung und Aufstellung eines neuen Garten-/Gerätehauses zur Unterbringung von Werkzeug und Gerätschaften		23.111,11 EUR	-23.111,11 EUR	30.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	20.12.2009		Bewilligungsbescheid, Mittelabrufe laufen
DEZ-IV	51-287	Kita "Minijustiz", Blumenthalstr. 50, 50670 Köln - Neuanschaffung von Mobiliar für das Leiterbüro (zwei Regale/Büroschränke, Schreibtisch, Besprechungstisch, vier Besprechungstisch-Stühle, Bürodrehstuhl, Rollhocker, Schreibtisch-Metallcontainer).		8.583,41 EUR	-8.583,41 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	01.12.2009	26.02.2010	Beendigungsanzeige erstellt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-288	Naturkindergarten Militärringstr. 50935 Köln - Neuanschaffung Bauwagen. Der Kindergarten befindet sich in einem Gebäude auf einem ehemaligen städtischen Betriebshof im Stadtwald und wird mit zwei Gruppen betrieben. Der entsprechend ausgebaut Bauwagen wird als Ruhe- und Schlafrum für die U3-Gruppe genutzt werden.		10.666,67 EUR	-10.666,67 EUR	13.01.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	20.12.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-289	Kita Görlinger Zentrum, ev. KG Bickendorf, Görlinger Zentrum 39, 50829 Köln - Anbau eines Therapieraumes (ca. 79 cbm), um eine frühpädagogische Betreuung und therapeutische Unterstützung auch für Kinder zu ermöglichen, die behindert oder eingeschränkt lernfähig sind. Maßnahme wird von der Jugendhilfeplanung befürwortet.		27.516,44 EUR	-27.516,44 EUR	02.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.01.2010		Bewilligungsbescheid erteilt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-290	Kita Birkhuhnweg 4, ev. KG Bickendorf, 50829 Köln - Austausch der hölzernen Fenster- und Türanlagenkombination. Damit einhergehend konstruktive Anpassung an Flucht- und Rettungswegfunktion sowie energetische Verbesserung (20 Jahre alte Thermopanscheiben gegen moderne Wärmeschutzverglasung).		4.888,89 EUR	-4.888,89 EUR	02.10.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.10.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-291	Kita Mühlenweg 216, 50827 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).		8.844,44 EUR	-8.844,44 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	29.12.2009	12.03.2010	beendigungsanzeige erstellt
DEZ-IV	51-292	Kita Venloer Str. 425, 50825 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler).		5.200,00 EUR	-5.200,00 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	29.12.2009	12.03.2010	Beendigungsanzeige erstellt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-293	Kita Butterblume, Aachener Str. 681, 50933 Köln - Neugestaltung des Außenbereichs einschließlich Errichtung neuer Spielelandschaft/Klettergerüst (altes Klettergerüst nicht mehr sicher) und Einbindung einer neuen Sandspielfläche (alter Sandkasten marode).		17.777,78 EUR	-17.777,78 EUR	08.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Bewilligungsbescheid erteilt
DEZ-IV	51-294	Kita Platenstr. 32, 50825 Köln - Ein Gruppenraum wurde zu einem multifunktion. Schlaf- und Spielraum ausgebaut - Errichtung eines Spiel- und Schlafpodestes einschließlich Trockenbau-, Schreiner-, Maler- und Elektroarbeiten, Teppich- und Textilausstattung, Sonnenschutz-Rollos, Planungs- und Bauleitungskosten.		14.104,89 EUR	-14.104,89 EUR	08.02.2010	Maßnahme abgeschlossen	✓	15.03.2009		Beendigungsanzeige erstellt



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-295	Kita Venloer Wall 17, 50672 Köln - Anschaffung eines Kleinbusses zur Abholung und Rückbringung der Roma-Kinder, die die Kita besuchen, von und zu den Flüchtlingswohnheimen. Eltern sind aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, sich selbst um den Transport zu kümmern. Mit Hinzukommen von Kindern aus dem rechtsrheinischen Köln sind vorhandene Transportkapazitäten ausgeschöpft.		16.880,00 EUR	-16.880,00 EUR	11.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	15.09.2009	07.12.2009	Beendigungsanzeige erstellt
DEZ-IV	51-296	Kita Brunnenkinder, Venloer Str. 725, 50827 Köln - Für den neu gestalteten U3-Bereich wird im Gruppenraum eine Spiellandschaft über mehrere Ebenen (plus Dekckenlampe) eingebaut und mit entsprechenden Spiel-, Bastel- und Textilgegenständen ausgestattet.		5.333,33 EUR	-5.333,33 EUR	13.01.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.11.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-297	Kita Stehaufmännchen, Neusser Str. 618a, 50737 Köln - Im Rahmen der Kita-Erweiterung wird die Küche erneuert, Küchenzeile/-möbel incl. Waschbecken, Spülmaschine, Backofen, Herd, Dustabzug, Kühlschrank, incl. Wasser- und Elektroanschlüsse und Fliesenspiegel.		8.888,89 EUR	-8.888,89 EUR	17.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.03.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-298	Kita Merheimer Str. 202-204, 50733 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).		6.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	30.12.2009	12.03.2010	Beendigungsanzeige erstellt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-299	Kita Neusser Str. 385, 50733 Köln - Anschaffung Ausstattung: Raumbildende Einbauten (Spielepodeste), Spielgeräte, Möblierung, Therapieschienen für Motorikzentrum - neue Einbauküche einschl. Elektrogeräte - Wasser-, Bau- und Kletterbereich in Außenanlage		115.555,56 EUR	-115.555,56 EUR	31.05.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	15.06.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-300	Kita Sommersprossen e.V., Schützstr. 56, 50996 Köln - In vier Räumen der Kindertagesstätte wurden im Deckenbereich mobile Schallschutzplatten und 16 Deckenleuchten angebracht. Da das Gebäude ein aus Holz gefertigter Flachbau ist, war diese Maßnahme zur Lärmreduzierung eine Notwendigkeit.		6.933,33 EUR	-6.933,33 EUR	02.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	04.12.2009	07.12.2009	Beendigungsanzeige erstellt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-301	Kita Schmuddelkinder, Auf dem Wasserfeld 15, 51149 Köln - es erfolgte eine Modernisierung und Aufwertung des Außenspielgeländes durch Neuanschaffung und Aufstellung von diversen Spiel- und Klettergeräten zur Ausweitung des Betreuungsangebotes im Außenbereich unter Berücksichtigung geänderter Altersstrukturen (mehr U3-Kinder).		14.163,56 EUR	-14.163,56 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	04.12.2009	11.01.2010	Beendigungsanzeige erstellt, Testat ist erteilt
DEZ-IV	51-302	Kita Müllergasse 21, 51105 Köln - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küche einschließlich Elektrogeräten und Nebenarbeiten (Türversetzung) - b) Ausstattung der Außenanlage mit neuen Spielgeräten und Umzäunung - c) Ausstattung Gruppenraum mit neuen Spielgeräten, Bastelmaterial und Kindermöbeln.		27.128,89 EUR	-27.128,89 EUR	14.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.12.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-303	Kita Lütticher Str. 46, 50674 Köln - Einrichtung einer neuen Spielfläche auf dem Außengelände (ca. 30 qm) durch Entfernung alter Platten, Verlegung Fallschutzplatten, Errichtung Zaunanlage, Sandkasten, Klettergerüst und weiterer Spielgeräte.		10.524,65 EUR	-10.524,65 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	18.03.2010		Beendigungsanzeige wird geprüft
DEZ-IV	51-304	Kita Poller Hauptstr. 26, 51105 Köln - Im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme (rd. 865.000 Euro) wird der engergetische Sanierungsanteil gefördert, hier: Fassandendämmung, Dachdämmung, Fensteraustausch, energiesparendes Heizsystem einschließlich notwendiger Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei und Außenanlagen sowie anteiliger Baunebenkosten.		232.888,89 EUR	-232.888,89 EUR	10.11.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.01.2010		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-305	Kita Kunterbunt, Burgstraße 20, 51103 Köln - Errichtung einer Bewegungs- und Greiflandschaft auf zwei Ebenen sowie deren Einrichtung (Ausstattung) mit Spiel-, Gestaltungs- und Bewegungsgegenständen zum weiteren Ausbau von U3-Plätzen.		8.888,89 EUR	-8.888,89 EUR	16.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	01.12.2009		Beendigungsanzeige erstellt
DEZ-IV	51-306	Kita Keupstr. 116, 51063 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).		6.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	10.11.2009	Maßnahme abgeschlossen	✓	29.12.2009	12.03.2010	Beendigungsanzeige erstellt

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-307	Kita Schmetterlinge, Dellbrücker Mauspfad 345, 51069 Köln - Energetische Sanierung des Objekts (60er-Jahre, keine Dach- oder Fassadendämmung, Einfachverglasung) durch Fassadendämmung- und erneuerung, Austausch der Fenster und Eingangstüren und Dacherneuerung mit Wärmedämmverbundsystem.		100.177,78 EUR	-100.177,78 EUR	18.12.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	30.12.2009		Mittelabruf

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-308	Kita Eifelplatz 1, 50676 Köln - Ausstattungselemente für eine Bewegungslandschaft zur Wahrnehmungsförderung und für Bewegungstraining neue Beleuchtungsinstallation (unzureichende Tageslichtbeleuchtung wurde durch tageslichtabhängige Steuerung mit künstlicher Funktionbeleuchtung auf genormte Werte gesteigert; funktionsabhängige, diverse Beleuchtungselemente in den Gruppen- und Funktionsräumen).		23.040,00 EUR	-23.040,00 EUR	22.03.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.04.2010		Mittelabruf
DEZ-IV	51-309	Kita Ubierring 47, 50678 Köln - Die vorhandenen Möbel in der Einrichtung waren 19 Jahre alt und vollständig abgenutzt. Anschaffung neuen Mobiliars (Stühle, Tische, Schränke, Regale, Kinderspielküche, Kindergarderoben).		6.222,22 EUR	-6.222,22 EUR	12.03.2010	Maßnahme abgeschlossen	✓	31.05.2010		Beendigungsanzeige wird geprüft



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-310	Kita Vorgebirgswall 29, 50677 Köln - Die bestehende Küche stammte aus der Gründerzeit (1978), war abgenutzt und entsprach räumlich und sächlich lediglich einem damals üblichen Haushaltsstandard. Sie wurde (einschließlich Elektrogeräten) durch eine neue Edelstahl-Einbauküche ersetzt - zuzüglich notwendiger Nebenarbeiten bei Elektro/Beleuchtung, Fliesen, Boden, Wänden, Decken und im separaten Aufbewahrungsraum zur Erreichung aktueller Hygienestandards - einschl. Baunebenkosten		26.666,67 EUR	-26.666,67 EUR	22.06.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	15.02.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-311	Kita Lupusstr. 19-23, 50670 Köln - Im Küchenraum wurde eine neue Einbauküche eingerichtet (einschl. Elektrogeräte wie Herd/Kochfeld, Dunstabzug, Spülmaschine), einschl. Montage; außerdem Ausstattung mit einer Sitzgruppe für Kinder.		5.688,89 EUR	-5.688,89 EUR	05.05.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	05.03.2010		Bewilligungsbescheid


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-312	Kita Alte Kirchgasse 23, 50999 Köln - Kindgerechte Gestaltung/Ausstattung eines Hallenbereichs (Anschaffung und Einbau + textile Ausstattung eines Spielpodestes, Wandspiele, Geländerverkleidung, Malerarbeiten), Außengeländegestaltung (Zaunverkleidung, Sonnenschutz, Spiellandschaft, Spiel- und Klettergeräte).		22.222,22 EUR	-22.222,22 EUR	02.03.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.02.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-313	Kita Bunterkunt e.V., Wendelinstr. 90, 50933 Köln - Für das Außengelände der Kindertageseinrichtung wurde ein Rollenspielgerät/Spielhaus in Form eines Feuerwehrautos angeschafft, einschließlich Montagekosten.		6.600,89 EUR	-6.600,89 EUR	16.02.2010	Maßnahme abgeschlossen	✓	05.03.2010		Beendigungsanzeige erstellt


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-314	Kita Redwitzstr. 98, 50937 Köln - Der bestehende Küchenraum wurde umgebaut und aufgeteilt in einen Küchenraum und ein "Kinderrestaurant", in dem die Kinder essen und spielen können - Im Außengelände wurde das bestehende alte Holzhaus durch neue altersgerechte Spiel- und Klettermöglichkeiten ersetzt		18.222,22 EUR	-18.222,22 EUR	22.04.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.05.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-315	Kita Lindenthalgürtel 80, 50935 Köln - An den Decken in Flur, Essraum und Gruppenraum wurde ein mobiler Schallschutz installiert (einschließlich hierdurch erforderliche neue Beleuchtung), die 20 Jahre alte und abgenutzte Küche wurde durch eine neue Küche einschließlich Elektrogeräte ersetzt.		9.624,89 EUR	-9.624,89 EUR	03.02.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.06.2009		Bewilligungsbescheid

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-316	Kita Piusstraße 70 - 72, 50823 Köln - Die derzeitige Küche in der Einrichtung ist alt und nicht mehr voll funktionsfähig. Anschaffung einer neuen Küche einschließlich Elektrogeräte und Installation/Aufbau sowie in diesem Zusammenhang notwendige Vorbereitungsarbeiten (Verkofferungen, Spachtel-, Installationsarbeiten).		9.671,11 EUR	-9.671,11 EUR	22.03.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	15.03.2010		Bewilligungsbescheid
DEZ-IV	51-317	Kita Evinghover Weg 4, 50769 Köln - Die Kindertageseinrichtung wurde energetisch saniert gemäß EnEV 2009 - Fassade Außenwände, Dach, Heizungsanlage (Austausch Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizkörper), Fenster/Türen, einschl. Baunebenkosten.		200.660,44 EUR	-200.660,44 EUR	30.03.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.09.2009		Bewilligungsbescheid


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-319	Kita "Casa Italia", Christophstr. 1, 50670 Köln - Energetische Sanierung: Alte Fenster- und Türanlagen (BJ 1962, Stahl, Einfachverglasung) wurden gegen neue Anlagen ausgetauscht (Alu-Elemente, Doppelverglasung), alte Fassade (Schieferverkleidung und horizontale Betonriegel ohne Dämmung) wurde energetisch ertüchtigt (Wärmedämmverbundsystem mit Putz), Deckenuntersicht (überkragendes 1. OG) wurden energetisch saniert.		152.888,89 EUR	-152.888,89 EUR	11.06.2010	Maßnahme in Umsetzung	✓	01.05.2010		Bewilligungsbescheid


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-45	Objekt Kindertagesstätte Berliner Str. 20, 51063 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassung entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Aufträge erteilt	✓	04.01.2010		Vergabeverfahren Architekt läuft. Beauftragung Architekt ist erfolgt. Zurzeit wird der Plan erstellt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-48	Objekt Kindertagesstätte Gernsheimer Str.20, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Aufträge erteilt		04.01.2010		Vergabeverfahren Architekt läuft. Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-49	Objekt Kindertagesstätte Kalk Mülheimer Str. 278, 51065 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Maßnahme abgeschlossen		04.01.2010		Maßnahme wird zurückgezogen





DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-50	Objekt Kindertagesstätte Ludwig-Ronig- Str.12-16, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Maßnahme in Umsetzung		04.01.2010		Die Baumsetzung ist abgeschlossen. Bepflanzung erfolgt in Kürze.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-52	Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger Str. 2, 51103 Köln Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	19.05.2009	Aufträge erteilt		15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung ist abgeschlossen. Vergabeverfahren landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Angebote für Spielgeräte liegen vor. Submission erfolgt. Maßnahme wurde beauftragt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-53	Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 401, 50733 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	19.05.2009	Aufträge erteilt	✓	15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung ist abgeschlossen. Vergabeverfahren landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Angebote für Spielgeräte liegen vor. Submission erfolgt. Maßnahme wurde beauftragt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-58	Objekt: Kindertagesstätte Zonser Str. 1a, 50733 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	19.05.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung fertig und abgestimmt. Rodungsarbeiten sind bereits erfolgt. Vergabeverfahren für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten läuft. Submission erfolgt. Befindet sich in der Baumsetzung.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-60	Objekt Kindertagesstätte Marienstr.108, 50825 Köln Oberflächebeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Maßnahme abgeschlossen		04.01.2010		Maßnahme ist zurückgezogen


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-63	Objekt Kindertagesstätte Urrich-Brisch-Weg 1, 50858 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Maßnahme abgeschlossen		04.01.2010		Maßnahme ist zurückgezogen


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-65	Objekt: Kindertagesstätte Benfleetstr. 7, 50858 Köln, Alte Bodenbeläge abgetragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm zu ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	21.05.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung abgestimmt. Rodungsarbeiten sind erfolgt. Spielgeräte wurden bestellt und das Vergabeverfahren landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Submission erfolgt. Befindet sich im Bau.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-68	Objekt Kindertagesstätte Mertener Str.5, 50968 Köln, Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, waserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte pielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfrnen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Aufträge erteilt	✓	04.01.2010		Vergabeverfahren Architekt läuft. Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung.



DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-71	Objekt: Kindertagesstätte Rheinsteinstr. 4, 50967 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	21.05.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung fertig und abgestimmt. Vergabeverfahren für landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Submission erfolgt. Im Bau.


DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-73	Objekt: Kindertagesstätte Weidengasse 51, 50668 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	21.05.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung ist fertig und abgestimmt. Die Rodungsarbeiten sind erfolgt. Das Vergabeverfahren ist in Vorbereitung. Vergabeverfahren läuft. Im Bau.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-75	Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	21.05.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung fertig und abgestimmt. Vergabeverfahren für landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Submission erfolgt. Im Bau.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-80	Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 13, 50672 Köln Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	21.05.2009	Maßnahme in Umsetzung		15.10.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft. Planung fertig und abgestimmt. Vergabeverfahren für landschaftsgärtnerische Arbeiten läuft. Submission erfolgt. Im Bau.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-96	Objekt Kindertagesstätte Neißestr.2, 50765 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Aufträge erteilt	✓	02.01.2010		Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-98	Objekt Kindertagesstätte Paul- Löbe-Weg 36,50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Aufträge erteilt	✓	02.01.2010		Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit den Plan.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-99	Objekt Kindertagesstätte Josef- Boschbach-Weg,51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweerdurch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.08.2009	Aufträge erteilt		02.01.2010		Architekt erstellt die Planung.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-183	Neubau Sportinternat Sportpark Müngersdorf Olympiaweg/Jahnwiesenweg ohne Nr., 50933 Köln, Errichtung eines Sportinternats im Rahmen des Projekts "Verbund Sportbetonte Schulen" in Köln mit 40 Einzelzimmern, Gemeinschafts- und Verwaltungsbereichen.	3.850.000,00 EUR	3.850.000,00 EUR	0,00 EUR	28.08.2009	in Planung	✓	27.07.2009		Teilbewilligung für die Planung wurde erteilt. Z. Zt. laufen Verhandlungen zur Grundstücksbereitstellung
DEZ-V	5620-213	KiTa, Venloer Wall 17, 50672 Köln: Die Maßnahme umfasste umfangreiche energetische Baumaßnahmen: es wurde der Austausch der Einfachverglasung durch Doppelglasfenster vorgenommen, zudem erfolgte eine Dach- und Fassadendämmung. Es wurde eine geschlossene Pausenhofüberdachung errichtet.		315.999,00 EUR	-315.999,00 EUR		vom Rat beschlossen	✓	02.01.2010		Budgetumschichtung zur Durchführung der Reservemaßnahme "KiTa Venloer Wall" ( s. Ratsvorlage 4838/2009), Maßnahme war in der Zuständigkeit von Dezernat IV (Maßnahme 51-295) geplant und wird nun über Dezernat V/5620 ausgeführt.