

Liste Schulsporthallen  
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
<b>Bezirk 1</b>												
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X	X		40	15.07.2010	31.12.2010	
1b	Loreleystr. 3-5	GGG	Prallschutz, Erneuerung der Abhangdecke als Akustikdecke, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung, Instandsetzung der Deckenheizung, Alarmierungsanlage, Malerarbeiten	200.000 €						2011		Projektverschiebung Personalkapazität GW / an 262 zur Bearbeitung weitergegeben
1b	Zugweg 42-44	GS	Prallschutz und Schwingtore		X					Jun 11	01.12.2012	Projektverschiebung Personalkapazität GW
1b	Severinstr.241	GYMN	Generalsanierung: kleine Turnhalle: Instandsetzung der Stahlglasfenster und -fassadenelemente, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens; große Turnhalle: Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 €	X	X				2011	2012	an 262 zur Bearbeitung abgegeben
1b	Trierer Str. 8	GGG	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X	X		10	06.09.2010	01.08.2011	geänderter Planungsauftrag
<b>Bezirk 2</b>												
2	Ketteler 14	GGG	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X	X		15	14.07.2010	31.12.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Mainstraße 75	GGG	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X	X	X		10	01.09.2010	06.09.2011	
2	Bernkasteler Str. 9	GGG	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X					01.01.2011	30.06.2011	Planungsverzögerungen / Projektverschiebung Personalkapazität GW

Liste Schulsporthallen  
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
<b>Bezirk 3</b>												
<b>Bezirk 4</b>												
<b>Bezirk 5</b>												
5	Escher Str. 245-247	GYMN	Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	X	X	X		65	03.03.2010	15.03.2011	
5	Bülowstr. 90	HS + GS	Generalsanierung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 €	X	X				30.08.2010	15.05.2011	
5	Nesselrodestr. 15	GS	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X	X				01.12.2010	27.02.2011	an 262 zur Bearbeitung abgegeben Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen / <b>Bautechnische Abklärung erforderlich</b>
<b>Bezirk 6</b>												
6	Fühlinger Weg 4	GYMN	Dachsanierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X	X		45	15.07.2010	31.12.2010	
6	Merianstr. 11	IGS	Sanierung TH Nebenräume	600.000 €						01.01.2011	30.08.2011	Personalkapazität GW
<b>Bezirk 7</b>												
7	Stresemannstr.30-40	IGS	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 €	X	X				01.03.2011	31.12.2011	geänderter Planungsauftrag
7	Humboldtstr.2-8	GYMN	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.	4.700.000 €	X	X	X		40	15.07.2010	30.06.2011	

Liste Schulsporthallen  
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
7	Friedensstr. 41-45	GS	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X	X	X		95	15.07.2010	15.11.2010	Restarbeiten
7	Schulstr. 23	GS	Sanierung der Turnhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Boden wird von einen Gutachter untersucht ob Erneuerung erforderlich ist. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	500.000 €	X	X	X		5	15.07.2010	31.12.2010	Neuaufnahme in der Liste da bisher nur die Fassade geplant war. <b>Und Verzögerung durch Personalkapazität GW</b>
<b>Bezirk 8</b>												
8	Hardtgenbuscher Kirchweg	SZ	Erneuerung TH-Fenster / <b>Dachsanierung Nebenräume</b>	1.760.000 €	X	X	X		40	02.07.2009	31.07.2011	Halle ist in Nutzung; Bauteil 1 ist fertig;
8	Lohmarer Str. 11	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - Turnhalle u.a.	300.000 €	X				0	<b>Voraussichtlich Frühjahr 2011</b>	30.12.2011	Verzögerungen durch verspäteten Abschluss II. Bauabschnitt / <b>Personalkapazität GW</b>
8	Olpener Str. 930	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	727.000 €	X	X	X		15	15.07.2010	30.12.2010	
8	Weimarer Straße 28	GGS	Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung	4.450.000 €	X					<b>Voraussichtlich Frühjahr 2011</b>	30.12.2011	an 262 zur Bearbeitung abgegeben
<b>Bezirk 9</b>												
9b	Am Rosenmaar	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle <b>KP II</b>	800.000 €	X	X	X		10	12.07.2010	31.12.2010	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X		70	01.05.2010	28.02.2011	<b>Bauverzögerung durch Auflagen Brandschutz</b>
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	X		0	12.2009	30.07.2010	<b>Ist mit Projekt in Vorzeile verschmolzen; wird gelöscht</b>
9b	Urnenstr.	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle <b>KP II</b>	200.000 €	X					01.10.2010	30.04.2011	Verzögerung wg. nicht geplanter Dacherneuerung / <b>zus. Dämmung rückseitige Wand</b>
9b	Honschaftsstr.	GS	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €	X	X				01.04.2011	31.12.2011	Planungsverzögerungen / <b>Abstimmung wg. Denkmalschutz</b>
9a	Bergischer Ring	TH	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X		5	10.12.2009	31.07.2011	<b>Maßnahme wurde wg. Games Gay unterbrochen, wird jetzt weitergeführt</b>
9a	Holweider Str.	FL	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.650.000 €	X	X	X		30	01.07.2010	29.07.2011	
9a	Tiefentalstr. 66		Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X					01.03.2011	30.06.2012	Aufgrund Maßnahmenenerweiterung Neuaufnahme / <b>Planungsverzögerung wg. Abstimmung mit Denkmalschutz</b>

Liste Schulsporthallen  
Änderungen gegenüber dem letzten Berichtsstand

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung	Status / vor Ort	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
<b>Fertig gestellte Maßnahmen</b>												
	2 Annastraße 63	GGs	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 €	X	X	X		100	12.07.2010	31.08.2010	Fertig
	4 Everhardstr. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X		100	01.11.2009	30.09.2010	Fertig
	4 Kolkrabenweg 8- 10		Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X					15.07.2010	31.10.2010	Fertig
	8 Hardtgenbuscher Kirchweg	SZ	2. Rettungsweg	135.000 €	X	X	X	X	100	02.07.2009	22.02.2010	Fertig
	8 Nürnbergerstr 10	GHS	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	1.250.000 €	X	X	X		100	02.07.2009	21.08.2010	Fertig
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	220.000 €	X	X	X		100	01.05.2010	31.10.2010	Fertig

Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
<b>Bezirk 1</b>											
1a	Adolf-Fischer-Str.1	Turnhalle	Brandschutzsanierung Betonsanierung	300.000 € X 50.000 €					2011	2011	
1a	Antwerpener Str 19-29	GGs	Erneuerung Fenster+Sanierung Fassade d. Turnhalle und Schulgebäude Klärungsbedarf GI	1.000.000 €					noch kein Zeitraumen absehbar		
1a	Antwerpener Str 19-29	GGs	Sanierung Duschen und Umkleiden Turnhalle Klärungsbedarf GI	80.000 €					noch kein Zeitraumen absehbar		
1a	Dagobertstr.79	RS + GS	GI Turnhalle 2.KP	1.200.000 €	X	X			2010	2011	
1a	Eitorfer Str.16-24	BK	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	175.000 €	X				01.06.2011	24.07.2011	Wird in die Zielvereinbarung 2011 aufgenommen (war bisher noch nicht terminiert)
1a	Gereonsmühlengasse 4	Gym + BK	Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleiden, mit Einzel-Toiletten in den Umkleiden und im UG) in den Turnhallen im Bauteil C ist grundsätzlich erforderlich, hierzu wurde die MANF 7000620 angelegt. Es besteht hier jedoch noch Klärungsbedarf wegen der Bildungslandschaft Nord, hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Turnhallengebäudes bzw. Bauteil C!	400.000 €					noch kein Zeitraumen absehbar	noch kein Zeitraumen absehbar	
1a	Gotenring 5	GGs + KGS	Sanierung WC's, Duschen, Hallenbodenerneuerung, Dach, Fenster, Fassade und Elektro	400.000 €	X				2010	2011	
1a	Neuhöffer Str.12/Eitdor	BK	Schwingboden Turnhalle erneuern	35.000,00					noch kein Zeitraumen absehbar		

Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
1a	Berhard Letterhausstr. 17		Sporthalle seit 12.05.2010 gesperrt. Im Ergebnis weiterführender Bauwerksuntersuchungen hinsichtlich Carbonatisierungstiefe und Betondruckfestigkeit wurden Mängel festgestellt. Weiterführende statische Bauwerksuntersuchungen sind beauftragt. Mit einem Ergebnis ist ca. am Ende der 25. KW zu rechnen.	400.000,00	X				Jan 11	Dez 11	
1b	Frankstr. 26	RS	Prallschutz und Schwingtore		X				2010		noch kein Zeitrahmen absehbar
1b	Frankstr. 26	RS	Boden und Decke instandsetzen						2011		
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Brandschutzsanierung PZ	450.000 €	X	X	X	40	15.07.2010	31.12.2010	
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	IH Prallschutz und Schwingtore	125.000 €					2011		
1b	Kartäuserwall 40	GYMN	Sanierung des Sportbodens i.d. 3-fa	260.000 €					2012		
1b	Loreleystr. 3-5	GGs	Prallschutz, Erneuerung der Abhangdecke als Akustikdecke, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens, Erneuerung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung, Instandsetzung der Deckenheizung, Alarmierungsanlage, Malerarbeiten	200.000 €					2011		Projektverschiebung Personalkapazität GW / an 262 zur Bearbeitung weitergegeben
1b	Severinswall 40	RS	Beleuchtungsanlage Turnhalle						2011		
1b	Zugweg 42-44	GS	Prallschutz und Schwingtore		X				Jun 11	01.12.2012	Projektverschiebung Personalkapazität GW
1b	Zwirner Str. 15-17	GS	Erneuerung Fenster						2012		
1b	Pfälzer Str. 30-34	GS+SOS	Generalsanierung	1.000.000 €	X				noch kein Zeitrahmen absehbar		

Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung			Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
					In Planung	In Ausschreibung	Im Bau				
1b	Severinstr.241	GYMN	Generalsanierung: kleine Turnhalle: Instandsetzung der Stahlglasfenster und -fassadenelemente, Erneuerung der Oberfläche des Parkettsbodens; große Turnhalle: Erneuerung des Sportbodens, Einbau einer Akustikdecke, Erneuerung der Lüftungsanlage, Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen, Anstrich	1.000.000 €	X	X			2011	2012	an 262 zur Bearbeitung abgegeben
1b	Trierer Str. 8	GGS	Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu werden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wird durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.500.000 €	X	X	X	10	06.09.2010	01.08.2011	geänderter Planungsauftrag
<b>Bezirk 2</b>											
<b>Bauunterhaltung</b>											
2	Ketteler 14	GGS	Energetische Sanierung der Turnhalle im KP II	1.000.000 €	X	X	X	15	14.07.2010	31.12.2011	Planungsverzögerungen: Daten aktualisiert nach den vorliegenden Terminplänen
2	Mainstraße 75	GGS	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle im KP II	2.800.000 €	X	X	X	10	01.09.2010	06.09.2011	
2	Bernkasteler Str. 9	GGS	Erneuerung Dach-, Fenster- und Fassade	600.000 €	X				01.01.2011	30.06.2011	Planungsverzögerungen / <b>Projektverschiebung</b> <b>Personalkapazität GW</b>
<b>Bezirk 3</b>											
<b>Bezirk 4</b>											

Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung			Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
					In Planung	In Ausschreibung	Im Bau				
4	Rochusstr. 145-147	GYMN	Generalinstandsetzung, ggf. im Zuge des Neubaus ( Wettbewerb läuft ),							noch nicht bekannt	
4	Kolkrabenweg 65	RS	Generalinstandsetzung, bzw. Neubau im Zuge der Gesamtmaßnahme Schule							noch nicht bekannt	
4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume ( Vorplanung ist erfolgt )	3.500.000 €						noch nicht bekannt	
<b>Bezirk 5</b>											
5	Escher Str. 245-247	GYMN	Sanierung Fenster, Fassade; Innenbereich Boden, Tribüne und Sanitärräume	2.800.000 €	X	X	X	65	03.03.2010	15.03.2011	
5	Blücher Str. 15,17	GYMN	Generalsanierung, Halle ist aufgrund Statikgutachten zz. gesperrt.	2.000.000 €	X				01.03.2011	01.09.2011	Halle wurde aufgrund Statikgutachten ab 07.01.2010 gesperrt. Aufgrund des Schadensbildes ist damit zu rechnen, dass die Halle bis zur Sanierung gesperrt bleibt.
5	Bülowstr. 90	HS + GS	Generalsanierung, voraussichtlich 2011, zuständig Bauherrenvertretung	2.000.000 €	X	X			30.08.2010	15.05.2011	<b>an 262 zur Bearbeitung abgegeben</b>
5	Alzeyer Str. 12	GS	Sanierung Fenster/Fassade/Dach	800.000 €	X	X			01.02.2011	30.06.2011	
5	Castroper Str. 7	Gymn.	Halle wurde wieder freigegeben. Weiterhin mtl. Begehung eines Statikers erforderlich, voraussichtlich Abriss im Zusammenhang mit Erweiterungsbau, Schulverwaltungsamt leitet IVC-Verfahren ein.			X					
5	Nesselrodestr. 15	GS	Fenster/Fassade/Dach (KP II)	800.000 €	X	X			01.12.2010	27.02.2011	Sanierung wurde in den ersten Bauabschnitt vorgezogen / <b>Bautechnische Abklärung erforderlich</b>
<b>Bezirk 6</b>											
6	Fühlinger Weg 4	GYMN	Dachsanieierung ab Sommerferien 2010, keine Schließung geplant	500.000 €	X	X	X	45	15.07.2010	31.12.2010	



Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
6	Merianstr. 11	IGS	Sanierung TH Nebenräume	600.000 €					01.01.2011	30.08.2011	Personalkapazität GW
6	Schulstr. 16-18/Lärchenweg	GYMN	Noch kein konkreter Termin geplant evtl. in 2011								
<b>Bezirk 7</b>											
7	Stresemannstr.30-40	IGS	Neuer Boden in der 3fach Halle. Decke, Beleuchtung und Prallschutz in allen 5 Hallen. Alle 5 Hallen können dann nicht genutzt werden. Die Sperrung der beiden kleinen Hallen wird sich jedoch auf ca. 2 Monate beschränken. Der detaillierte Terminplan liegt erst dann vor, wenn die Firmen bekannt sind.	570.000 €	X	X			01.03.2011	31.12.2011	geänderter Planungsauftrag
7	Heerstraße 7	SZ	Eine Entscheidung, ob Sanierung oder Neubau ist noch nicht gefallen. Termine können noch nicht mitgeteilt werden. Kein neuer Sachstand								
7	Humboldtstr.2-8	GYMN	Generalinstandsetzung über das KP II. Ab April 2010 sollen die Nebenräume saniert werden. Bei der TH-Sanierung ab voraussichtlich April 2010 kann dann die TH bis März 2011 nicht mehr genutzt werden. Genauere Termine können nach Fertigstellung des Entwurfes gemacht werden.	4.700.000 €	X	X	X	40	15.07.2010	30.06.2011	
7	A.-Schweitzer-Str. 8/Nacht	RS	Die 3fach Halle kann während der gesamten Sanierung weiter genutzt werden. Bei der Sanierung der Umkleidebereiche der 2 kleinen Hallen sowie die Hallen selber ist eine Nutzung der beiden kleinen Hallen dann nicht möglich.	500.000 €	X	X			01.01.2011	31.12.2011	
7	Friedensstr. 41-45	GS	Erneuerung Hallenboden	100.000 €	X	X	X	95	15.07.2010	15.11.2010	Restarbeiten

Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/ Übergabe	Bemerkungen
7	Schulstr. 23	GS	Sanierung der Turhalle Fassade Fenster Decke Beleuchtung. Boden wird von einen Gutachter untersucht ob Erneuerung erforderlich ist. Sanierung und Umbau der Nebenräume.	500.000 €	X	X	X	5	15.07.2010	31.12.2010	Neuaufnahme in der Liste da bisher nur die Fassade geplant war. <b>Und Verzögerung durch Personalkapazität GW</b>
7	Hinter der Kirche 3-7	GS	Sanierung der Turhalle (Fassade, Fenster, Decke, Beleuchtung). Sanierung und Umbau der Nebenräume und Errichten von zusätzlichen TH-Nebenräumen.	800.000 €	X				Sommer 2011	31.12.2011	Neuaufnahme
7	Poller Hauptstr. 61-65	GS	Sanierung der Turnhalle Fenster Dach	200.000 €	X	X	X	20	15.07.2010	31.12.2010	Neuaufnahme: Die Planung und Vergabe ist so weit fortgeschritten das die Hallensanierung im Zuge der Gebäudesanierung mit erfolgen soll. Es ist geplant die Sommerferien für den Fensteraustausch in der Halle zu nutzen. / <b>Bauverzögerung</b>
<b>Bezirk 8</b>											
8	Hardtgenbuscher Kirchweg	SZ	Erneuerung TH-Fenster / <b>Dachsanierung Nebenräume</b>	1.760.000 €	X	X	X	40	02.07.2009	31.07.2011	<b>Halle ist in Nutzung; Bauteil 1 ist fertig;</b>
8	Lohmarer Str. 11	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung III BA - Turnhalle u.a.	300.000 €	X			0	<b>Voraussichtlich Frühjahr 2011</b>	30.12.2011	Verzögerungen durch verspäteten Abschluss II. Bauabschnitt / <b>Personalkapazität GW</b>
8	Olpener Str. 930	GS	Fenster-Fassade- Dachsanierung	727.000 €	X	X	X	15	15.07.2010	30.12.2010	
8	Weimarer Straße 28	GGs	Generalinstandsetzung durch Bauherrenvertretung	4.450.000 €	X				<b>Voraussichtlich Frühjahr 2011</b>	30.12.2011	<b>an 262 zur Bearbeitung abgegeben</b>
<b>Bezirk 9</b>											
9b	Am Rosenmaar	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle <b>KP II</b>	800.000 €	X	X	X	10	12.07.2010	31.12.2010	

Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Energetische Sanierung Turnhallen	1.700.000 €	X	X	X	95	01.09.2008	30.11.2010	EG Turnhallenbereich ist fertig, die Nebenräume im OG werden bis 30.11.2010 fertiggestellt, Verzögerung aufgrund zusätzlicher Anforderungen an RWA Anlagen.
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Abhangdecken in Gängen, Umkleide, Toiletten und Duschen Sporthallen	225.000 €	X	X	X	70	01.05.2010	28.02.2011	<b>Bauverzögerung durch Auflagen Brandschutz</b>
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle	300.000 €	X	X	X	0	12.2009	30.07.2010	<b>Ist mit Projekt in Vorzeile verschmolzen; wird gelöscht</b>
9b	Urnenstr.	GS	Sanierung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle <b>KP II</b>	200.000 €	X				01.10.2010	30.04.2011	Verzögerung wg. nicht geplanter Dacherneuerung / <b>zus. Dämmung rückseitige Wand</b>
9b	Honschaftsstr.	GS	Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges Turnhalle	350.000 €	X	X			01.04.2011	31.12.2011	Planungsverzögerungen / <b>Abstimmung wg. Denkmalschutz</b>
9b	Honschaftsstr.	GS	Abtrennung des Geräteraums der Turnhalle von der Halle durch Tore	50.000 €					01.07.2011	31.12.2011	Aufgrund Haushaltskonsolidierung Durchführung in 2011
9b	Thurner Str.	GS	Sanierung Duschen, Dach, Fenster, Fassade Turnhalle	350.000 €					noch kein Zeitrahmen absehbar		
9a	Beuthener Str.	TH	Erneuerung Hallenboden, Beleuchtung/Decke, Sanierung Duschräume	930.000 €					ca. 2012	ca. 2012	
9a	Bergischer Ring	TH	Erneuerung Hallenboden, Sanierung Duschräume, Erneuerung Heizung + Lüftung	ca. 1.100.000 €	X	X	X	5	10.12.2009	31.07.2011	<b>Maßnahme wurde wg. Games Gay unterbrochen, wird jetzt weitergeführt</b>
9a	Holweider Str.	FL	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Erneuerung Hallenboden, Sanierung Umkleide und Duschen	1.650.000 €	X	X	X	30	01.07.2010	29.07.2011	Aufgrund Maßnahmenenerweiterung
9a	Peter-Grieß-Straße 5-7	TH	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	800.000 €					ca. 2011	ca. 2011	
9a	Tiefentalstr. 66		Dachsanierung Sporthalle	320.000 €	X				01.03.2011	30.06.2012	Neuaufnahme / <b>Planungsverzögerung wg. Abstimmung mit Denkmalschutz</b>

Schulsporthallen  
Gesamtliste

Stand 20.10.2010

Bezirk	Objekt/Straße	Bezeichnung	Maßnahme / Bezeichnung	Kostenannahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restabrechnung Status / vor Ort in %	Geplante bzw. tats. Baubeginn	Geplante bzw. tats. Fertigstellung/Übergabe	Bemerkungen	
<b>Fertig gestellte Maßnahmen</b>												
2	Annastraße 63	GGS	Erneuerung Bodenbelag der Gymnastikhalle	25.000 €	X	X	X	100	12.07.2010	31.08.2010	Fertig	
4	Everhardstr. 60	GS	Sanierung des Untergeschosses, Trainings- u. Nebenräume	300.000 €	X	X	X	100	01.11.2009	30.09.2010	Fertig	
4	Kolkrabenweg 8- 10		Erneuerung der Abhangdecke im Zuge der Tragwerks- Überprüfung	100.000 €	X	X	X	100	15.07.2010	31.10.2010	Fertig	
8	Hardtgenbuscher Kirchweg	SZ	2. Rettungsweg	135.000 €	X	X	X	X	100	02.07.2009	22.02.2010	Fertig
8	Nürnberggerstr 10	GHS	San. Lüftung der darunterl. Schwimmhalle + TH	1.250.000 €	X	X	X	100	02.07.2009	21.08.2010	Fertig	
9b	Burgwiesenstr.	IGS	Dachsanierung Sporthalle Nebengebäude	220.000 €	X	X	X	100	01.05.2010	31.10.2010	Fertig	