



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	27.01.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretung Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 10.01.2011 hier: Neubau Brücke Aachener Weiher**

Zur Frage nach dem aktuellen Sachstand des o.g. Projektes nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die erste Ausschreibung im Sommer 2010 musste auf Grund fehlerhafter Angebote gemäß VOB aufgehoben werden. Im Anschluss fand eine erneute Ausschreibung statt. Nach Submission wurden dann die Bauaufträge im September 2010 erteilt.

Auf Grund der langen Lieferzeit des Eichenholzes war der geplante Baubeginn für die Baustelleneinrichtung, den Abriss der alten Brücke, die Sanierung der Bestandsstützen und den Einbau der neuen Längsträger für November/Dezember 2010 geplant.

Bedingt durch die extremen Winterverhältnisse musste der Baubeginn verschoben werden, da unter Frostbedingungen keine Betonsanierungen im Außenbereich vorgenommen werden können.

Der neue aktualisierte Terminplan sieht den Baubeginn im Januar und die Fertigstellung der neuen Brücke sowie den Abbau des Provisoriums voraussichtlich im Mai 2011 vor, vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse.