Übersicht der Baumaßnahmen im Sportbereich

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmen- bezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil der Stadt	Zuschusssumme Bund/Land	voraus. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
Konjunkturpaket II												
Stadteigene Maßnahmen												
Sport/Infrastruktur	52-148	Stadt Köln Sportamt	Höhenberger Sportpark (SCB Viktoria, TuS Köln rh.)	8	Kunstrasenplatz	1.022.909,48	127.863,69	895.045,80	2011	2011	05.05.2009	Die Sportplatzbauarbeiten sind vergeben. Der Baubeginn erfolgt Mitte März 2011.
Sport/Infrastruktur	52-149	Stadt Köln Sportamt	Apenrader Straße (SC West, Schule Baadenberger Str.)	4	Kunstrasen- u. Tenn	1.479.650,00	184.956,25	1.294.693,75	2011	2011	05.05.2009	Die Sportplatzbauarbeiten sind vergeben. Der Baubeginn erfolgt am 1. März 2011. Da das Submissionsergebnis für die Sportplatzbauarbeiten in der Apenrader Straße günstig ausgefallen ist, wird der Ausbau nicht so teuer wie geplant. Gemäß Mitteilung im Sportausschuss vom 11.01.2011 wurden die Mittel für die Maßnahme um 300.000,00 € reduziert und in die Maßnahme 52-153 Merheimer Straße verschoben.
Sport/Infrastruktur	52-151	Stadt Köln Sportamt	Roggendorfstraße	9	Kleinspielfeld	187.000,00	23.375,00	163.625,00	2010	2010	05.05.2009	Die Baumaßnahme ist, mit Ausnahme der Pflanzarbeiten (ökol. Ausgleichsmaßnahmen), fertig gestellt. Das Naturrasenkleinspielfeld wurde am 6. November dem Verein zur Nutzung übergeben.
Sport/Infrastruktur	52-153	Stadt Köln Sportamt	Sportanlage Merheimer Straße (Grün-Weiß Nippes, TFG Nippes 78, Schulen)	5	Kunstrasenplatz/ 400-Meter- Laufbahn	1.600.000,00	200.000,00	1.400.000,00	2011	2011	05.05.2009	Der Bauantrag wurde eingereicht. Parallel dazu wurden die Ausschreibungen versandt. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2011 geplant. Gemäß Mitteilung im Sportausschuss vom 11.01.2011 wurden 300.000,00 € an Mitteln von der Maßnahme 52-149 Apenrader Straße auf die Maßnahme 52-153 Merheimer Straße übertragen.
Bildung/Infrastruktur	52-163	Stadt Köln Sportamt	Burgwiesenstraße (IGS Holweide)	9	Kunstrasenplatz, 400-Meter- Laufbahn, Kleinspielfelder	1.679.650,00	209.956,25	1.469.693,75	2011	2011	05.05.2009	Die Genehmigungsplanung ist abgeschlossen und das Baugenehmigungsverfahren läuft. Die Ausschreibung und das Submissionsverfahren sind in Vorbereitung. Die Ausführungsplanung ist in Bearbeitung. Baubeginn ist für Frühjahr 2011 geplant.
Sport/Infrastruktur	52-168	Stadt Köln Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (diverse Schulen)	2	Kunstrasenplatz (ehemals Sporthalle, Sanierung von Lüftung und Heizung)	580.000,00	72.500,00	507.500,00	2011	2011	05.05.2009 und 23.03.2010 (Ersatzmaß- nahme)	Entwurf und Kostenberechnung sind abgeschlossen. Das Projekt befindet sich in der Genehmigungsplanung. Aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse (Altablagerungen) sind umfangreiche Abstimmungen mit den beteiligten Ämtern erforderlich. Bodengutachten und Lärmgutachten liegen in der Zwischenzeit ebenfalls vor. Mit Baubeginn ist im Frühjahr 2011 zu rechnen
Ersatzmaßnahmen gemäß Ratsbeschluss vom 05.05.2009												
Sport/Infrastruktur	52-152	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Dr. Simons-Straße	1	Kunstrasenplatz/Kleinspielfeld	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-158	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Everhardstraße (Eintracht Köln, Galanolekos Hellas)	4	2 Kunstrasenplätze	2.000.000	250.000,00	1.750.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-154	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Am Pescher Holz (FC Pesch)	6	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-156	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Pastor-Wolf-Straße (CFB Niehl)	5	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-150	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Heinrich-Rohlmann-Str. (div. Vereine und Schulen)	4	Sanierung 3-fach Ha	3.213.000	401.625,00	2.811.375,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-177	Stadt Köln, Sportamt	Vogelsanger Straße (Div. Vereine, Schulen)	1	Instandsetzung Umk	150.000	18.750,00	131.250,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-176	Stadt Köln, Sportamt	Rochusstraße (SC Germania Ossendorf)	4	Generalinstandsetz ung Umkleide	50.000	6.250,00	43.750,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-166	Stadt Köln, Sportamt	von Bodelschwingh-Straße (Vereine, GS+HS von Bodelschwingh-Str.)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-178	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Bocklemünd (GGG Görlinger Zentrum, Max-Ernst GS)	4	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			05.05.2009	
Sport/Infrastruktur	52-179	Stadt Köln, Sportamt	Herler Ring (GGG An St. Theresia)	9	Sanierung 3-f. Halle	1.500.000	187.500,00	1.312.500,00			05.05.2009	

Übersicht der Baumaßnahmen im Sportbereich

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmen-bezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil des Trägers	Zuschusssumme Bund/Land/Stadt	voraus. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
Sport/Infrastruktur	52-160	Stadt Köln, Sportamt	Bezirkssportanlage Stadion Süd (SC Fortuna Köln, div. Schulen)	2	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			30.06.2009	Siehe Maßnahme 52-168, da die Ersatzmaßnahme jetzt unter der Nummer 52-168 geführt wird.
Sport/Infrastruktur	52-155	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Roggendorfstraße (SPVGG Flittard)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			30.06.2009	
Sport/Infrastruktur	52-157	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Thurner Kamp (Adler Brück)	9	Kunstrasenplatz	980.000	122.500,00	857.500,00			30.06.2009	
Sport/Infrastruktur	52-159	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Eythstraße (Borussia Kalk, div. Schulen)	8	Kunstrasenplatz	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			30.06.2009	
Sport/Infrastruktur	52-167	Stadt Köln, Sportamt	Berliner Str. (div. Vereine)	9	Bau 1-fach Turnhalle	2.800.000	350.000,00	2.450.000,00			30.06.2009	
Sport/Infrastruktur	52-161	Stadt Köln, Sportamt	Fühlinger Weg (SC Weiler Volkshoven)	6	Kunstrasenplatz/2 Kleinspf.	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			30.06.2009	
Sport/Infrastruktur	52-162	Stadt Köln, Sportamt	Thuleweg (IGS Höhenhaus)	9	Kunstrasenplatz	1.000.000	125.000,00	875.000,00			30.06.2009	
Sport/Infrastruktur	52-164	Stadt Köln, Sportamt	Unterer Komarweg (DJK Südwest)	3	Kunstrasenplatz/Laufbahn	1.300.000	162.500,00	1.137.500,00			30.06.2009	
Sport/Infrastruktur	52-165	Stadt Köln, Sportamt	Merianstraße (IGS Chorweiler, Merianstr.)	6	Kunstrasenplatz/Kleinspf.	1.200.000	150.000,00	1.050.000,00			30.06.2009	
Maßnahmen freier Träger												
Bildung	52-183	1. FC Köln	Jahnwiesen/Olympiaweg	3	Bau Sportinternat	4.400.000,00	550.000,00	3.850.000,00	2010	2011	30.06.2009	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Sport/Infrastruktur	52-184	RSV Urbach	Brucknerstr.	7	Ersatz Duschen / Umkleiden	527.200,00	58.577,78	468.622,22	2010	2010	30.06.2009	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Sport/Infrastruktur	52-185	Sportvereinigung Porz	Brucknerstr.	7	Ersatzbau Duschen/Umkleiden	80.000,00	8.888,89	71.111,11	2010	2010	30.06.2009	Die Maßnahmen wurde abgeschlossen.
Sport/Infrastruktur	52-186	SC West 1900/11	Apenrader Str.	4	Errichtung eines Umkleidehauses	393.000,00	43.666,67	349.333,33	2011	2011	10.09.2009	Bewilligungsbescheid erteilt. Bauplatz wurde freigeräumt
Sport/Infrastruktur	52-188	Sportfreunde Köln 1893	Kuhweg	5	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	381.569,00	70.457,89	311.111,11	2010	2011	10.09.2009	Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung
Sport/Infrastruktur	52-190	SV Roggendorf/Thenhoven 1919	Sinnersdorfer Str.	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	362.000,00	40.223,00	321.777,00	2010	2011	10.09.2009	Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung
Sport/Infrastruktur	52-191	KSV Heimersdorf	Altenhofer Weg	6	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	200.000,00	22.222,22	177.777,78	2010	2011	10.09.2009	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Sport/Infrastruktur	52-192	SV Gremberg Humboldt 60/62 e. V.	An der Lenzwiese	8	Ersatz Duschen/Umkleiden Vereinsheim	600.000,00	66.666,67	533.333,33	2010	2011	10.09.2009	Baugenehmigung wurde erteilt. Bewilligungsbescheid wurde erteilt. Der Verein plant die kurzfristige Umsetzung der Maßnahme.
Sport/Infrastruktur	52-193	SC Köln 2000 e. V.	Hardtgenbuscher Kirchweg	8	Neubau eines Vereinsheims	130.000,00	14.444,44	115.555,56	2011	2011	10.09.2009	Es wurde nach verwaltungsinterner Abstimmung ein Standort gefunden. Der Verein hat die konkreten Planungen zu der Maßnahme aufgenommen. Bauantrag wurde gestellt.
Sport/Infrastruktur		DJK Südwest	Unterer Komarweg	3	Sanierung/Neubau Vereinsheim	666.400,00	88.622,23	577.777,77	2011	2011	07.10.2010	Entwurfsplanung wurde fertig gestellt. Verein wird nun den Bauantrag stellen. Bewilligungsbescheid wurde erteilt.
Ersatzmaßnahmen freier Träger												
Sport/Infrastruktur		Verein Dt. Sport- und Olympiamuseum	Sport- und Olympiamuseum	1	Energetische Sanierung der Ausstellungsräume	374.000,00	41.555,56	332.444,44			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot-Weiß	Olympiaweg	3	Sanierung der Wasserleitung	40.000,00	4.444,44	35.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		Sportvereinigung Wahn-Grenge	Am Bieselwald	7	Neubau eines Vereinsheims	714.000,00	79.333,33	634.666,67			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		TC Blau-Weiß Zündorf	Heerstr.	7	Errichtung Vereinsheim	400.000,00	44.444,44	355.555,56			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		KTHC Stadion Rot-Weiß	Olympiaweg	3	Erneuerung Hallenboden Hockeyhalle	93.600,00	10.400,00	83.200,00			10.09.2009	
Sport/Infrastruktur		SpVg Deutz 05	Dr.-Simons-Str.	1	Sanierung und Erweiterung des Vereinsheims	200.000,00	22.222,22	177.777,78			10.09.2009	

Übersicht der Baumaßnahmen im Sportbereich

Bereich	Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmen- bezeichnung	Kostenannahme	Eigenanteil des Trägers	Zuschusssumme Bund/Land/Stadt	voraus. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/SPA	Sachstand
4,5- Millionen € - Programm												
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Dr.-Simons-Straße (SV Deutz 05)	1	Kunstrasenplatz, Kleinspielfeld	1.148.000,00			2011	2011	SPA: 11.01.2011 FA 31.01.2011	Der Bau der Sportanlage wurde am 11.01.2011 im Sportausschuss und am 31.01.2011 im Finanzausschuss einstimmig beschlossen. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Baumaßnahme soll in 2011 durchgeführt werden.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Am Pescher Holz (FC Pesch 1956 e.V.)	6	Kunstrasenplatz	1.040.000,00			2011	2011	SPA: 11.01.2011 FA 31.01.2011	Der Bau der Sportanlage wurde am 11.01.2011 im Sportausschuss und am 31.01.2011 im Finanzausschuss einstimmig beschlossen. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Baumaßnahme soll in 2011 durchgeführt werden.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Roggendorfstraße (SpVG 1920 Flittard e.V.)	9	Kunstrasenplatz	868.700,00			2011	2011	SPA: 11.01.2011 FA 31.01.2011	Der Bau der Sportanlage wurde am 11.01.2011 im Sportausschuss und am 31.01.2011 im Finanzausschuss einstimmig beschlossen. Die Maßnahme befindet sich im Baugenehmigungsverfahren. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Baumaßnahme soll in 2011 durchgeführt werden.
Sonstige Baumaßnahmen												
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Sürther Feld	2	Kampfbahn und Kunstrasenplätze	6.673.000,00			2011	2011	24.04.2008 (Planungs- beschluss) 13.07.2010 (Baube- schluss)	Der Baubeschluss wurde am 13.07.2010 im Rat herbeigeführt. Das Baugenehmigungsverfahren steht vor Abschluss, und die Erteilung der Baugenehmigung wird kurzfristig erwartet. Derzeit läuft das Submissionsverfahren. Mit Ausnahme der Ausschreibung für den Lager und Sanitärcontainer, sind die Submissionstermine (Kreisverkehr, Elektro- und Sanitärarbeiten, Zaunbau, Sportplatzbauarbeiten) bereits erfolgt. Alle Submissionsergebnisse liegen im Kostenrahmen. Die Ergebnisse der Submission Sportplatzbauarbeiten werden derzeit geprüft. Die Arbeiten für den Kreisverkehr und für die Elektroarbeiten wurden bereits vergeben. Baubeginn für die Sportanlage Sürther Feld ist voraussichtlich Frühjahr 2011.
Sport		Stadt Köln, Sportamt	Halle Bocklemünd	4	Generalsanierung der Halle	3.300.000,00			2011	2012	23.03.2010 (Baube- schluss)	Es wurde ein externes Architekturbüro beauftragt, das derzeit die Ausführungsplanung bearbeitet. Es ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Sobald die Abstimmungen und Planungen abgeschlossen sind, wird die Ausschreibung vorbereitet. Es ist ein Baubeginn ab ca. Herbst 2011 geplant, die Fertigstellung zu Ende 2012.