

## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	28.03.2011	

Anlass:

 Mitteilung der Verwaltung

 Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

 Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

 Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Maßnahmen der Gebäudewirtschaft im Rahmen des Konjunkturprogramms II Sachstand 09.03.2011

Die Gebäudewirtschaft berichtet dem Betriebsausschuss seit August 2009 über den Sachstand der Maßnahmen des Konjunkturprogramms II. Die Gesamtkosten der ersten und zweiten Tranche des Konjunkturprogramms II belaufen sich für den Bereich der Gebäudewirtschaft aktualisiert auf 50.444.465 €. Die im Zuge der Bauausführung darüber hinausgehenden Kosten werden von der Gebäudewirtschaft über den Wirtschaftsplan eigenfinanziert.

Gegenüber dem letzten Berichtsstand haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben.

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	geplanter Baubeginn	Aktueller geplanter Baubeginn	Aktuelle geplante Fertigstellung	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	HS	Gereonswall 57 WE 21115	Aug. 10	Aug. 10	Jun. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
3	GS	Geilenkircher Str. 52 21110	Mrz. 10	Mrz. 10	Mrz. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung
9	GS	Urnenstr. 7 WE 21064	Okt. 10	Okt. 10	Aug. 11	geänderter Planungsauftrag
9	GS	Am Rosenmaar 3 21212	Aug. 10	Aug. 10	Mrz. 11	Witterungsbedingte Bauverzögerung

Die Gesamtübersicht nach dem Stand 09.03.2011 wird dem Ausschuss als Anlage zur Kenntnis gegeben.

Anlage

gez. Streitberger