

# **Maßnahmen im Bereich Bildung**

**Auflistung: Maßnahme wurde begonnen**

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-218	Zur Fortentwicklung der Medienkompetenz sollen bis zu 35 Schulen verkabelt werden (Liste der Schulen in Förderakte). Es werden Planungen, Baumaßnahmen, aktive Komponenten (Kommunikationssteuerung von Datennetzen) u.Firewalls (kontrollierte Verbindung zwischen Netzen u. Internet) benötigt, um ein funktionsfähiges Netz zu realisieren und den Anschluss an das vorh. Kölner Schulnetz und Verwaltungsnetz. Zusätzlich wird die Verwendung von elektr. Lautsprecheranlagen für Alarm-/Störfälle vorbereitet.	2.380.000,00 EUR	553.704,34 EUR	1.546.098,49 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.11.2010	Von 26 Schulen (23 Lokationen) sind: 2 komplett abgenommen; 14 mit Mängeln abgenommen; 3 technische Teilabnahmen mit offenen Restarbeiten; 3 Abnahmen 38. KW geplant; 1 Abnahmeabbruch mit neuer Terminfestlegung; 2 Schulen begonnen, Ende 31.10.11.; 8 Nachträge in 38. KW zur Prüfung an Vergabeamt, teilw. dann an das Rechnungsprüfungsamt; (Stand 19.09.11).
DEZ-IV	40-219	Ursulinenschule Machabäerstr. 49-51, 50668 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen als Ersatz für zwei energetisch und brandschutztechnisch unzulängliche Gebäude, realisiert wurden die selbständigen Abschnitte Abbruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau (Fassade), Erdwärmebohrung und Aufzug, Teil Innenausbau.	1.742.586,16 EUR	897.241,34 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.01.2010	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-221	Berufskolleg Michaelshoven (anerkannte Ersatzschule), Haus Andreas, Pfarrer-te-Reh-Str. 5, 50999 Köln * Im Rahmen des Konjunkturprogramms wurde der erste Bauabschnitt einer energetischen Sanierungsmaßnahme als selbständiger Abschnitt gefördert, er umfasste die Erneuerung der Fenster und Außentüren, die Dachisolierung, die Abdichtung und Wärmdeämmung des Untergeschosses und die Fassadensanierung nach gültiger EnEV.	669.950,00 EUR	384.254,45 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	
DEZ-IV	40-223	Bayenthalgürtel 6-8, 50968 Köln * Es sollen 228 Fenster durch thermisch getrennte Aluminiumfenster mit schmaler Ansichtsbreite ersetzt werden, zudem werden die Glasfassade i(3,45mx7,75m) und die restliche Fassadenfläche mit 850qm gemäß gültiger EnEV saniert bzw. gedämmt. Zusätzlich erfolgt eine Dämmung des Daches und des Hörsaals.	548.040,46 EUR	526.760,28 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2011	Maßnahme steht kurz vor Abschluss.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	42-215	Ökobau gGmbH (anerkannter Jugendhilfeträger) Niehler Str. 252-254, 50735 Köln, Energetische Sanierung des Daches Niehler Str. 254, bestehend aus zwei Sheddächern, 12cm Sparrenhöhe ohne Dämmung, mit Teerpappe-Abdichtung außen und einfacher Plattenverkleidung innen, Verglasung einfach mit Drahtglas. Die Dachdicke wurde erhöht, Balken und Sparren verstärkt, eine 18 cm dicke Isolationsschicht eingebaut, neue Isolierfenster und Dacheindeckung aus Ziegel montiert.	69.935,94 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.08.2010	Bewilligungsbescheid wurde erteilt.
DEZ-IV	42-218	Cafe des Stammhauses der Gemeinschaft Unser Platz im Leben e.V. Aachener Straße 1413,50859 Köln (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der ersten Bildungsphase) * Die im Rahmen der Maßnahme geplanten Arbeiten betreffen neben der Errichtung einer Zwischenwand (Brandschutzwand) insbesondere energetische Maßnahmen (neuer barrierefreier WC-Bereich und neue Fenster).	31.789,07 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.04.2010	Der Bewilligungsbescheid wurde erteilt. Architekt ist beauftragt. Die Erteilung der Baugenehmigung hat sich verzögert.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-102	Jugendeinrichtung Abendrothstr.7 - 50769 Köln * Es erfolgten: Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der aktuellen EnEV entsprechenden Fenster inkl. Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringen von mineralischem Oberputz (alles inkl. Baunebenkosten).	280.000,00 EUR	84.537,87 EUR	87.414,20 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.03.2010	
DEZ-IV	51-213	Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln. Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs m. ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer Fenster (nach aktueller ENEV) mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	350.000,00 EUR	35.950,15 EUR	388.064,60 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.3.2010	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-216	Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln: Es erfolgte ein Komplettabriss des alten Flachdachs des Gebäudes mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültige EnEV.	217.154,32 EUR	217.180,37 EUR	7.878,85 EUR	Maßnahme wurde begonnen	29.11.2010	Die Maßnahme wurde am 16.03.2010 begonnen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
DEZ-IV	51-217	Objekt: Kindertagesstätte Wittener Straße 19, 51065 Köln: Es erfolgte ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach gültiger EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	336.662,00 EUR	98.284,29 EUR	303.262,73 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.04.2010	
DEZ-IV	51-218	Objekt: Kindertagesstätte Gießener Str. 30, 50679 Köln: Es erfolgte der Ausbau und die Entsorgung der alten Fenster, der Einbau neuer Fenster nach EnEV mit Folgearbeiten, Malerarbeiten und Putzarbeiten.	160.000,00 EUR	26.588,48 EUR	20.260,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.06.2010	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-219	Objekt: Kindertagesstätte Frohnhofstr. 140, 50827 Köln: Es erfolgte: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsg. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsg. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	211.185,00 EUR	133.009,69 EUR	98.005,47 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.11.2010	
DEZ-IV	51-221	Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln: Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	400.000,00 EUR	72.275,77 EUR	551.245,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.03.2010	
DEZ-IV	51-225	Kita Eifelstr. 41, 50677 Köln - Eingangstür und Fenster stammen noch aus der Bauzeit des Gebäudes und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht - einschließlich Nebenarbeiten und Baunebenkosten.	73.777,78 EUR	23.860,44 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-226	Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 cbm), Dach- und Außenwanddämmung, Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. Anpassung von Dusche, Schlaf- und Wickelraum an kindgerechte Anforderungen, einschl. Baunebenkosten.	342.222,22 EUR	342.222,22 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2011	Maßnahme steht kurz vor Beendigung.
DEZ-IV	51-227	Kita Wilheil-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die derzeitige Heizungsanlage ist veraltet, häufig defekt und reparaturanfällig. Es erfolgt der Einbau einer neuen, energetisch optimierten Gas-Brennwert-Heizungsanlage.	18.133,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	Erster Auftrag wurde erteilt.
DEZ-IV	51-230	Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen, engergetisch vorteilhafteren Brennwertkessel, ggf. mit Unterstützung durch Solartechnik.	26.666,67 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	Erster Mittelabruf erfolgt.



## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-231	Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Der Kindergartenbetrieb findet auf einem städtischen Waldgrundstück statt, auf dem 3 kita-eigene Bauwagen stehen. In einem der Bauwagen werden die alten Fenster gegen Kunststoff-Isolierfenster ausgetauscht, die Dämmung der alten Lichtkuppel verbessert sowie eine neue Gasheizung eingebaut, einschl. zweier neuer Gaslampen, Gasflaschenschrank und Leitungen/Zubehör.	4.444,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	
DEZ-IV	51-235	Kita Kurt-Weill-Weg 4, 50829 Köln - Energetische Sanierung als Teilbauprojekt im Zusammenhang mit einer umfassenden Gesamtsanierung (rd. 392.000 Euro), hier: Austausch von Fenstern und Türen, Fassadendämmung, Einbau neuer Sonnenschutz-Außen-Jalousien, Austausch Beleuchtung gegen energiesparende Lampen.	45.333,33 EUR	45.333,33 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	Erster Mittelabruf erfolgt.
DEZ-IV	51-241	Kita Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln - Die bestehenden Fenster und die Eingangstür stammen aus der Bauzeit und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht. Auch die veraltete Heizungsanlage wird erneuert und eine energetisch optimierte Öl-Heizungsanlage eingebaut.	65.155,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-244	Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 50739 Köln - Innenhofsanierung (u.a. Plattierung, Überdachung) zum Zwecke der ganzjährigen Nutzbarkeit und funktionalen Vernetzung durch einen geschützten Außenraum (gleichzeitig energetischer "Wintergarteneffekt"), einschließlich Errichtung Kletterburg (dient gleichzeitig als Kinderwagenparkplatz) - rd. 108.700 €; Anschaffung + Anschluss Großküchenherd - rd. 6.300 €.	102.222,22 EUR	85.992,71 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2009	
DEZ-IV	51-245	Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im Rahmen einer Gesamtsanierung des Objekts wurde die energetische Sanierung gefördert, hier: Austausch Fenster- und Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, Dachdämmung, einschließlich Baunebenkosten für Planung und Überwachung.	306.673,89 EUR	1.071,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2010	
DEZ-IV	51-246	Kindergarten Regenbogen Pänz, Viktoriastr. 15-17, 51149 Köln - Das Flachdach ist 40 Jahre alt, ungedämmt und mit Flickstellen. Es erfolgt eine Erneuerung mit Wärmedämmung. Die bestehenden Fenster und Eingangstüren stammen aus der Bauzeit und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz erneuert.	313.600,00 EUR	293.628,10 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.11.2009	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-252	Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln *Im Rahmen einer umfangreichen energetischen Sanierungsmaßnahme wurde ein selbständiger Abschnitt gefördert, er umfasste im wesentlichen die Sanierung der gesamten Beleuchtungsanlagen und die Sanierung der Heizung und Warmwasserversorgung der Kita.	119.374,39 EUR	119.374,39 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	
DEZ-IV	51-253	Objekt: Jugendzentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energie-Richtlinien, es wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingebaut. Zudem wurde eine Betonsanierung, eine Sanierung der Dachterasse durchgeführt und es wurden neue Rauchabzugsfenster entsprechend der heutigen Sicherheitsvorschriften eingebaut.	227.400,00 EUR	39.614,05 EUR	130.008,06 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.01.2011	
DEZ-IV	51-254	Objekt: Jugendzentrum Neubrück, Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Es wurde statt der bestehenden störanfälligen Nachtstromspeicherheizung eine neue Heizungsanlage imit kombinierter Wärmepumpen- und Solartechnik eingesetzt.	307.000,00 EUR	214.063,89 EUR	112.705,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.12.2010	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-255	Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Außerdem wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingesetzt.	121.000,00 EUR	101.354,92 EUR	13.908,59 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.11.2010	
DEZ-IV	51-256	Objekt: Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander, Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Zudem wurde eine barrierefreie neue Zuwegung von der öffentl. Verkehrsfläche geschaffen.	138.000,00 EUR	89.113,02 EUR	22.548,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.11.2010	
DEZ-IV	51-259	JFC Medienzentrum, Hansaring 84-86, 50670 Köln, Beschaffung eines Kleinbusses inklusive der entsprechenden medientechnischen Ausstattung (15 UMTS Netbooks mit Software, Beamer usw.) für mobile Arbeit an Schulen. Beschaffung von hochwertiger Videotechnik (Camcorder, Audiomischer, Stative, Mikros).	87.111,11 EUR	48.457,38 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.12.2010	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-260	Objekt: DRK Schulungszentrum, An der Bottmühle 2+15, 50678 Köln (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der 1. Bildungsphase). Die Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes bestanden aus Einfachverglasung und waren zum Teil marode. Unter Einhaltung der Vorgaben des Denkmalschutzes wurden im Gebäude die einfachverglasten Fenster gegen Fenster mit entsprechender Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.	156.888,89 EUR	134.873,58 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.03.2009	
DEZ-IV	51-261	Weltmusik Klezmer und Ästhetik Akademie, Annostraße 27 - 33, 50678 Köln Integration- und Begegnungszentrum. Einbau von Schallschutzdecken, Spezialschallschutztüren und Fensterphonstop-Spezialverglasungen. Einbau einer Faltwandschiebeanlage zur flexibleren Nutzung der Räumlichkeiten.	86.222,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.12.2010	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-262	Objekt: Kath. Familienbildung Köln e.V., Arnold-von-Siegen-Str. 7, 50678 Köln (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der 1. Bildungsphase). Das in den 60er Jahren erbaute Gebäude wurde hinsichtlich der energetischen und der zukünftigen Nutzung grundlegend saniert. Hierfür wurden neue Fenster und Türen eingebaut, Wände versetzt, neue Elektroinstallationen verlegt, Estrich- und Bodenbeläge erneuert, sowie neue Sanitärbereiche und Umkleidemöglichkeiten geschaffen.	236.945,77 EUR	195.156,53 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.10.2009	
DEZ-IV	51-263	Jugendeinrichtung Elsaßstraße 43 der Katholischen Kirchengemeinde St. Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln. Wärmeverbundsystem für die Fassade des Gebäudes, begehbare Dämmung des Dachbodens, Wärmedämmung der Fenster und Außentüranlagen.	85.600,00 EUR	34.818,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.01.2011	
DEZ-IV	51-269	Objekt: Jugendeinrichtung Werkstattstr. 7, 50733 Köln: (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energiestandards. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV erhielt die gesamte freistehende Fassade eine Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettisanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen.	146.722,34 EUR	12.697,97 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	erster Mittelabruf erfolgt

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-272	Objekt: Soziales Zentrum Lino-Club e.V., Krombachweg 29, 50767 (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Die Circushalle des Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli (Baujahr 1960) erhielt eine komplette Fassaden- und Dachdämmung. Zudem wurden neue Fenster und Türen mit Wärmeschutzverglasung und eine energiesparende Heizungsanlage eingebaut.	306.735,56 EUR	1.428,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.10.2009	
DEZ-IV	51-273	Objekt: Jugendeinrichtung Teen-Town, Ullitzkastr. 34, 51063 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV wurden die Fassade wärmegeämmt, neue Fenster eingebaut und das Dach gedämmt. Darüber hinaus wurde die vorhandene Öl-Heizungszentrale gegen einen Gasbrennwertkessel ausgetauscht.	231.590,00 EUR	714,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	
DEZ-IV	51-282	Kita Lindenthalgürtel 28, 50935 Köln - Erneuerung der Fenster des zur Straßenseite gelegenen Gruppenraumes der Kindertagesstätte, der Fenster zum Innenhof und der Dachfenster. Der Austausch war sowohl aus energetischen Gründen als auch als Lärmschutzgründen sinnvoll. Zudem wurden die Dachbeläge saniert. (Erweiterung der Maßnahme gem. Änderungsbescheid vom 12.11.2010)	23.923,45 EUR	4.321,29 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Stand 15.9.2011: aufgrund erheblicher Verzögerungen muss die Maßnahme angepasst werden, zudem ist eine rechtzeitige Fertigstellung nicht mehr möglich, es wird ein selbständiger Abschnitt gebildet, es wird derzeit geprüft, in welcher Höhe eine Förderung noch erfolgen kann. Es erfolgt eine gesonderte Mitteilung an den FinA.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-286	Naturkindergarten Militärringstr. 50935 Köln - Ausstattung - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küchenzeile - b) Ersatz der bislang improvisierten Garderobe durch eine neue Garderobenzeile - c) Anschaffung und Aufstellung einer sog. Jurte u.a. als Geräte- und Gartenhaus zur Unterbringung von Werkzeug und Gerätschaften	23.111,11 EUR	21.711,66 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.11.2010	
DEZ-IV	51-289	Kita Görlinger Zentrum, ev. KG Bickendorf, Görlinger Zentrum 39, 50829 Köln - Anbau eines Therapieraumes (ca. 79 cbm), um eine frühpädagogische Betreuung und therapeutische Unterstützung auch für Kinder zu ermöglichen, die behindert oder eingeschränkt lernfähig sind. Maßnahme wird von der Jugendhilfeplanung befürwortet.	31.468,89 EUR	29.857,32 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	
DEZ-IV	51-296	Kita Brunnenkinder, Venloer Str. 725, 50827 Köln - Für den neu gestalteten U3-Bereich wurde im Gruppenraum eine Spiellandschaft über mehrere Ebenen (plus Dekckenlampe) eingebaut und mit entsprechenden Spiel-, Bastel- und Textilgegenständen ausgestattet.	5.333,33 EUR	3.888,84 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.11.2009	



## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-299	Kita Neusser Str. 385, 50733 Köln - Anschaffung Ausstattung: Raumbildende Einbauten (Spielepodeste), Spielgeräte, Möblierung, Therapieschienen für Motorikzentrum - neue Einbauküche einschl. Elektrogeräte - Wasser-, Bau- und Kletterbereich in Außenanlage	115.555,56 EUR	107.090,60 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.06.2010	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-302	Kita Müllergasse 21, 51105 Köln - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küche einschließlich Elektrogeräten und Nebenarbeiten (Türversetzung) - b) Ausstattung der Außenanlage mit neuen Spielgeräten und Umzäunung - c) Ausstattung Gruppenraum mit neuen Spielgeräten, Bastelmaterial und Kindermöbeln.	27.128,89 EUR	9.081,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	erster Mittelabruf erfolgt
DEZ-IV	51-304	Kita Poller Hauptstr. 26, 51105 Köln - Im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme (rd. 865.000 Euro) wird der engergetische Sanierungsanteil gefördert, hier: Fassandendämmung, Dachdämmung, Fensteraustausch, energiesparendes Heizsystem einschließlich notwendiger Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei und Außenanlagen sowie anteiliger Baunebenkosten.	232.888,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.01.2010	Stand 15.9.2011: Aufgrund erheblicher Kostenerhöhungen und Verzögerungen muss die Maßnahme angepasst werden, zudem ist eine rechtzeitige Fertigstellung nicht mehr möglich, es wird ein selbständiger Abschnitt gebildet, die Fördersumme bleibt aber voraussichtlich gleich. Es erfolgt eine gesonderte Mitteilung an den FinA.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-307	Kita Schmetterlinge, Dellbrücker Mauspfad 345, 51069 Köln - Energetische Sanierung des Objekts (60er-Jahre, keine Dach- oder Fassadendämmung, Einfachverglasung) durch Fassadendämmung- und erneuerung, Austausch der Fenster und Eingangstüren und Dacherneuerung mit Wärmedämmverbundsystem.	100.177,78 EUR	3.377,77 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.12.2009	Mittelabruf ist erfolgt
DEZ-IV	51-317	Kita Evinghover Weg 4, 50769 Köln - Die Kindertageseinrichtung wurde energetisch saniert gemäß EnEV 2009 - Fassade Außenwände, Dach, Heizungsanlage (Austausch Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizkörper), Fenster/Türen, einschl. Baunebenkosten.	201.850,44 EUR	155.754,69 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	
DEZ-IV	51-319	Kita "Casa Italia", Christophstr. 1, 50670 Köln - Energetische Sanierung: Alte Fenster- und Türanlagen (BJ 1962, Stahl, Einfachverglasung) wurden gegen neue Anlagen ausgetauscht (Alu-Elemente, Doppelverglasung), alte Fassade (Schieferverkleidung und horizontale Betonriegel ohne Dämmung) wurde energetisch ertüchtigt (Wärmedämmverbundsystem mit Putz), Deckenuntersicht (überkragendes 1. OG) wurden energetisch saniert.	207.412,22 EUR	206.936,22 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.05.2010	Erster Mittelabruf erfolgt, Anpassung der Maßnahme wird geprüft.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-320	OGS Poller Hauptstr. 65, Sanierung einer Außenanlage, die für Ballsportangebote im Rahmen des offenen Ganztagsangebot des freien Trägers genutzt wird, mit einem geeigneten Kunststoffbelag (ca. 150 qm). Hierzu musste die wassergebundene Wegedecke entfernt werden, zudem wurden Vorrichtungen für Volleyballpfosten und eine mobile Basketballanlage beschafft.	22.222,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.12.2010	Ersatzmaßnahme, erster Auftrag erfolgt.
DEZ-IV	51-45	Objekt Kindertagesstätte Berliner Str. 20, 51063 Köln Oberflächenbeläge wurden abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassung wurden entfernt und ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden ersetzt.	98.500,00 EUR	90.963,55 EUR	10.674,79 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-52	Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger Str. 2, 51103 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch neue nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	96.000,00 EUR	93.429,40 EUR	4.900,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2010	Fertigstellung September.
DEZ-IV	51-53	Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 401, 50733 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	87.600,00 EUR	71.144,77 EUR	2.331,45 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.09.2010	Baumaßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-68	Objekt Kindertagesstätte Mertener Str.5, 50968 Köln. Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	90.600,00 EUR	31.878,41 EUR	44.110,77 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.09.2010	Fertigstellung November
DEZ-IV	51-75	Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	81.200,00 EUR	103.639,13 EUR	3.189,99 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.08.2010	Baumaßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung steht aus.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-80	Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 13, 50672 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	92.000,00 EUR	90.382,44 EUR	5.641,06 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Baumaßnahme fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.
DEZ-IV	51-96	Objekt Kindertagesstätte Neißestr.2, 50765 Köln Oberflächenbeläge wurden abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen wurden entfernt und ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden ersetzt.	83.000,00 EUR	67.828,63 EUR	8.849,18 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.09.2010	Fertigstellung August.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-98	Objekt Kindertagesstätte Paul- Löbe-Weg 36,50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	81.500,00 EUR	11.242,01 EUR	47.671,59 EUR	Maßnahme wurde begonnen	10.09.2010	Fertigstellung November.
DEZ-IV	51-99	Objekt Kindertagesstätte Josef-Boschbach-Weg,51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen.Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweerdurch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	86.500,00 EUR	76.086,84 EUR	2.814,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.09.2010	Fertigstellung September.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-183	Neubau Sportinternat Sportpark Müngersdorf Olympiaweg/Jahnwiesenweg ohne Nr., 50933 Köln, Errichtung eines Sportinternats im Rahmen des Projekts "Verbund Sportbetonte Schulen" in Köln mit 40 Einzelzimmern, Gemeinschafts- und Verwaltungsbereichen.	3.877.370,00 EUR	2.438.026,39 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	21.07.2010	
DEZ-V	5620-213	KiTa, Venloer Wall 17, 50672 Köln: Die Maßnahme umfasste umfangreiche energetische Baumaßnahmen: Es wurde der Austausch der Einfachverglasung durch Doppelglasfenster vorgenommen, zudem erfolgte eine Dach- und Fassadendämmung. Es wurde eine geschlossene Pausenhofüberdachung errichtet.	315.999,98 EUR	115.606,30 EUR	181.117,78 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.09.2011	Budgetumschichtung zur Durchführung der Reservemaßnahme "KiTa Venloer Wall" ( s. Ratsvorlage 4838/2009), Maßnahme war in der Zuständigkeit von Dezernat IV (Maßnahme 51-295) geplant und wird nun über Dezernat V/5620 ausgeführt. Reservemittel 315.998,98 €. Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.



## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-01	Objekt: Grund- u- Realschule Dagobertstr. 79, 50668 Köln. Energetische Sanierung der Sporthalle mit einer wärme gedämmten Pfosten-Riegel-Konstruktion in Massivbauweise: Sanierung der Dachflächen unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung, Erneuerung der Duschen mit Einrichtungen zur Optimierung des Wasser- und Stromverbrauchs. Erneuerung der Elektrik sowie der Beleuchtung mit Präsenzmeldern unter Berücksichtigung der Optimierung des Stromverbrauchs.	1.207.000,00 EUR	791.851,74 EUR	582.056,62 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.07.2010	Vorplanung abgeschlossen, Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 10.04.2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Bisher liegen folgende LV vor: Fenster, WDVS, Rohbau, Gerüst, Dachdeckerarbeiten. Alle Gewerke wurden beauftragt.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-02	Objekt: Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang war die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erforderlich.	648.000,00 EUR	411.038,81 EUR	386.954,30 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.04.2011	Die Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung in Bearbeitung. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik bis Januar 2010. Alle LVs Bau und Technik werden Ende April bis Mitte Mai 10 submittiert.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-03	Objekt: Grundschule Gereonswall 57, 50670 Köln. Denkmalgeschütztes Grundschulgebäude mit Flachdach und teils Klinker-, teils Putzfassade. Wärmeschutzsanierung Fenster, Fassade und Dach mit Blitzschutz gem. EnEV 2007. Einhergehend mit dem Fensteraustausch: Erneuerung des Sonnenschutzes und Anpassung der Elektrik.	811.000,00 EUR	522.187,29 EUR	510.173,18 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.08.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-04	Objekt: Berufskolleg 1, Brüggener Str. 1, 50969 Köln. Sanierung der Flachdachflächen des Altbau unter Einhaltung der Energiesparverordnung ENEV 2007. Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen eine neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Heizzentrale komplett erneuert und die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	629.000,00 EUR	542.515,85 EUR	153.008,41 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.07.2010	Vorplanung abgeschlossen im Oktober 2009. Vorlage beim Rechnungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010 bis Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt.
DEZ-VI	26-05	Objekt: Grundschule Ketteler Str. 24, 50997 Köln. Einfachturnhalle: Sanierung der Flachdachfläche, Fenster und Fassade gem. ENEV 2009, Erneuerung des Turnhallenbodens und Sanierung der Dusch- und Umkleieräume einschließlich der Warmwasserbereitung. Erweiterungsbau (Solitärbau): Sanierung der Flachdachfläche und Wärmedämmputzfassade sowie Erneuerung der Fenster und Pfostenriegelkonstruktion gemäß ENEV 2009.	1.682.000,00 EUR	1.497.550,37 EUR	369.340,48 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Vorlage Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Mai 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Sanitär. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-06	Objekt: Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2009 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgte aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	2.323.000,00 EUR	2.238.099,07 EUR	158.074,81 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.06.2010	Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im November 2009 erfolgt. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Januar 2010. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 2009 bis Februar 2010. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde begonnen. 100% der Leistungen wurden beauftragt. Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-07	Objekt: Schule für Lernbehinderte Leyendecker Str. 20, 50825 Köln. Energetische Sanierung durch Dach- und Fenstererneuerung gemäß Energiesparverordnung 2009. Die Fassadensanierung (Denkmalschutz) erfolgte durch Innendämmung. Erneuerung der Heizzentrale einschl. MSR-Technik. Sanierung bzw. Erneuerung der WC-Anlagen.	1.333.517,81 EUR	1.214.372,02 EUR	200.682,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Vorplanung abgeschlossen im November 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag eingereicht im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt 1. BA wurde fertig gestellt.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-09	Objekt: Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln; Energetische Sanierung der alten Sichtbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. aussen liegendem Sonnenschutz. Betroffen war der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale , Erneuerung aller WC-Kabinen, Toilettentöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung.	1.580.000,00 EUR	1.540.819,59 EUR	34.171,80 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.08.2010	Vorplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen, Entwurfsplanung wird bis März 2010 abgeschlossen. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Mai bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt. 1.BA (Hauptgebäude) wurde fertig gestellt. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-11	Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln; Sanierung Altbau: Dach, Fenster mit Isolierverglasung U-Wert 1,3 W/qm und Fassadensanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem des Hauptgebäudes nach EnEV 2009.	493.000,00 EUR	95.339,63 EUR	516.619,12 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.10.2010	Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Vorlage der Kostenberechnung beim Rechnungsprüfungsamt ist für Februar 2010 vorgesehen. Genehmigungsplanung erforderlich, Abgabetermin für Bauantrag steht noch nicht fest. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juli 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von März bis Mai 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt.



## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-14	Objekt: Förderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln; Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV wurden ebenfalls durchgeführt.	1.318.000,00 EUR	1.236.272,48 EUR	193.249,80 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.07.2010	Die Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar 2010 bis April 2010. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-15	Objekt:Am Rosenmaar 3, 51061 Köln. Energetische Sanierung der Turnhalle: 1. Sanierung Flachdächer der Halle und der Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter und Türen 3. Dämmung der Fassade und Vorsatzschale oder geklebten Riemchen 4. Erneuerung des kompletten Heizsystem (ggf. Abkopplung der Turnhalle von der Wärmeversorgung der Schule) sowie Erneuerung der Heizverteilung über Belüftung oder Deckenstrahlplatten 5. Erneuerung der sanitären Einrichtungen 6. Prüfung/ Erneuerung der Beleuchtung.	1.355.000,00 EUR	1.294.287,95 EUR	164.277,48 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010. Bis auf Restarbeiten ist die Maßnahme abgeschlossen. Der Betrieb wurde wieder aufgenommen.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-16	Objekt: Grundschule Diependahlstr. 12, 51061 Köln; GI des denkmalgeschützten Altbaus. Erneuerung und Dämmung des Dachstuhls in Verbindung mit der Schaffung von neuen Räumen, Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Umsetzung des notwendigen Brandschutzkonzeptes. Innendämmung der Räume wegen Denkmalschutz.	5.022.926,86 EUR	3.825.958,46 EUR	1.243.961,39 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.06.2009	Durchführung der Schadstoffsanierung wurde aus Gründen der Gesundheitsvorsorge bereits vorab in den Sommerferien 2009 durchgeführt. Generalinstandsetzung in Ausführung. Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung wurde gestellt. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von September 2009 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Februar 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-17	Objekt: KITA Rheinaustr. 3-5, 50676 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gemäß der gültigen Energiesparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung einschließlich Attikaabdeckung sowie Fassandendämmung mit Wärmedämmverbundsystem und Außenputz. 2. Rettungsweg aus 1. OG.	1.061.000,00 EUR	373.286,23 EUR	568.627,86 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in Gesamtschule Zollstock.
DEZ-VI	26-18	Objekt: KITA Malteser Str. 20, 51065 Köln; Thermische Sanierung der Außenhaut gem. der gültigen Energieeinsparverordnung, d.h. Fenster- und Dacherneuerung sowie Fassadensanierung mit WDVS, Herstellung eines neuen Sonnenschutzes, Teilerneuerung der Sanitärbereiche.	1.159.000,00 EUR	428.448,42 EUR	658.072,57 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Die Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende September 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung erforderlich in

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-19	GS Trierer Str. 8, 50676 Köln. Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu wurden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wurde durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.043.000,00 EUR	854.429,16 EUR	188.570,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Bestandsaufnahme und Vorplanung wird bis 30.12.2009 abgeschlossen, Leistungsverzeichnisse für Bau und Technik werden bis Mai 2010 erstellt. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010. Fertigstellung März 2011.
DEZ-VI	26-20	GS Mainstraße 75, 50996 Köln; Dreifachsporthalle: Sanierung der Dusch- und Nebenräume, Optimierung der Beleuchtung und der Lüftungsanlage einschließlich der Sanierung der Heizungsunterverteilung und der Warmwasserbereitung.	2.945.000,00 EUR	2.324.890,77 EUR	1.109.636,65 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag ist eingereicht Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juni 2010.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-21	GS Freiligrathstr. 60, 50935 Köln. Denkmalgeschütztes Objekt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmredämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	1.379.000,00 EUR	1.321.532,23 EUR	55.932,31 EUR	Maßnahme wurde begonnen	19.07.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt im Januar 2010. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Dezember 2009 bis Januar 2010.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-22	Gymnasium Nikolausstr. 53-55, 50937 Köln. F-Trakt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2009 durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmedämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Gebäudes.	1.723.000,00 EUR	1.721.014,99 EUR	-24.936,20 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.06.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Einreichung Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010 bis Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-25	GS Alzeyer Str. 12 , 50739 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierungen sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischer Erfordernisse (z.B. Betonsanierung), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räume im Untergeschoss.	3.128.000,00 EUR	2.635.173,82 EUR	885.953,49 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.04.2010	Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag im November 2009 eingereicht. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Oktober 2009 bis Februar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn April 2010, voraussichtliches Bauende 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik im Dezember 2009. 60% der Leistungen wurden beauftragt. Mit der Maßnahme wurde begonnen. 1. BA wurde fertig gestellt.
DEZ-VI	26-26	GS Nesselrodestr. 15, 50735 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischen Erfordernissen (z. B. Betonsanierungen), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räumen im Untergeschoss.	2.669.000,00 EUR	1.676.291,31 EUR	1.579.849,05 EUR	Maßnahme wurde begonnen	04.10.2010	Vorplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro.



## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-28	Gs Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln. Fenster und Fassadensanierung des Schulhauptgebäudes. Kelleraußenwandsanierung durch Isolierung und Perimeterdämmung Hauptgebäude. Die Dachsanierung des Hauptgebäudes erfolgt nach den Vorgaben der EnEV 2009.	974.100,69 EUR	556.775,84 EUR	612.017,30 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.10.2010	Entwurfsplanung wurde abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage im Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag soll im Januar 2010 eingereicht werden. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende November 2010.
DEZ-VI	26-30	GS Zehnhofstr. 22-24, 51107 Köln. FLE Edisonstr./ GS Zehnhofstr. Im Rahmen der OGTS-Erweiterung wurden in Teilbereichen der Schulen bereits die Fenster saniert und das Dach gedämmt. Jetzt wurden die restlichen Teilbereiche saniert. Es handelte sich hierbei um den Austausch der einfachverglasten Fenster in Klassen- und Flurbereichen, Fassadendämmung durch Aufbringung eines Wärmeverbundsystems und der vollflächigen Dachdämmung.	1.599.000,00 EUR	1.316.574,03 EUR	407.010,86 EUR	Maßnahme wurde begonnen	22.11.2010	Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Entwurfsplanung wird im Januar 2010 abgeschlossen. Genehmigungsplanung erforderlich. Abgabe Bauantrag noch nicht terminiert. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis Mai 2010.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-32	HS Wuppertaler Str. 19, 51069 Köln. Die beiden Trakte der Schule (Hauptgebäude) wurden nach energetischen Vorgaben der EnEV 2009 saniert. Dabei wurden die Dächer gedämmt und die vorhandenen Fenster und die Fassade erneuert.	1.970.000,00 EUR	1.504.067,54 EUR	710.696,96 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Bestandsaufnahme einschließlich Planaufmaß erfolgten im Dezember 2009. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Abgabe aller Leistungsverzeichnisse Juni 2010.
DEZ-VI	26-33	GS Urnenstr. 7, 51069 Köln; Das Hauptgebäude der Schule wurde nach energetischen Vorgaben der EnEV 2007 saniert. Die Dächer wurden erneuert und die Fassade in Teilbereichen gedämmt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Energetische Sanierung der Turnhalle durch Erneuerung, bzw. Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wärmedämmung der Außenfassade entsprechend der Energieeinsparverordnung 2009.	837.000,00 EUR	753.140,36 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.12.2009	Die Gesamtmaßnahme besteht aus zwei Einzelmaßnahmen. 1. Dach- und Fassadendämmung Hauptgebäude. Maßnahme abgeschlossen. 2. Dach-, Fassade und Fenstersanierung Turnhalle. Hierzu wurde die Vorplanung im November 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt muss noch erfolgen. Genehmigungsplanung nicht erforderlich. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von März bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-34	VHS Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln; Austausch der Fenster im gesamten Gebäude, Aluminiumfenster, vertikal verschiebbar, wärmedämmende Isolierverglasung, teilweise Sonnenschutzverglasung, teilweise Schallschutz. Austausch der Treppenhausefassaden (Einfachverglasung) in Wärmeschutzverglasung gemäß der gültigen EnEV. Neben der VHS ist auch das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium im Gebäude untergebracht. Bei der VHS handelt es sich um eine Weiterbildungseinr. nach Durchlaufen der ersten Bildungsphase.	1.544.000,00 EUR	1.336.597,57 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	12.07.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. Bis auf Restarbeiten wurde die Maßnahme fertig gestellt.
DEZ-VI	26-35	KITA Abendrothstr. 9, 50769 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche (ca. 700 m²) sowie Wärmedämmung der Fassade nach der Energieeinsparverordnung 2007. Die Fensteranlagen wurden bereits 2008 erneuert.	581.000,00 EUR	459.384,54 EUR	159.057,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	20.09.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis Mai 2010. Auslagerung erforderlich in Containern.

## Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-36	KITA Karl-Marx-Allee 5, 50769 Köln; Energetische Sanierung der Heizungsanlage durch die Erneuerung der Anlagentechnik und Übergabestation für die Fernwärme. Erneuerung der sanitären Anlagentechnik einschließlich der Warmwasserversorgung. Energetische Sanierung des Daches, Fenster und Fassade mit WDVS.	845.000,00 EUR	494.532,85 EUR	-224.698,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	06.09.2010	Zusätzlich zur Heizungserneuerung wird auch die energetische Sanierung der Außenhülle (Fenster, Fassade, Dach) durchgeführt. Ausschreibungen liegen bis Juni 2010 vor. Die Kostenschätzung wurde vom RPA geprüft. Auslagerung in Containern erforderlich. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliche Fertigstellung Juli 2011.
DEZ-VI	26-37	KITA Neufelder Str. 35, 51067 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung der Dachfläche und Fensteranlagen einschließlich Wärmedämmung der Fassade entsprechend ENEC 2009. Energetische Sanierung der sanitären Anlagentechnik einschließlich Warmwasserversorgung und Elektroanlagen/ Beleuchtung . Generalinstandsetzung.	1.591.160,00 EUR	1.124.048,96 EUR	550.055,09 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.08.2010	Vorplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse erfolgt von Februar bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende Oktober 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Februar bis März 2010. Auslagerung in Containern erforderlich.