

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

Auflistung: Maßnahme wurde begonnen

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es wurde an vier Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie neue Fenster (alles gemäß gültiger EnEV).	1.265.000,00 EUR	93.445,87 EUR	29.610,60 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.12.2010	
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	550.000,00 EUR	400.191,80 EUR	16.628,92 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Drainage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000,00 EUR	4.264,96 EUR	27.427,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.09.2011	Die Maßnahme wird zurückgezogen aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Es erfolgt noch eine gesonderte Mitteilung an den FinA (wird in 2012 durch städtische HH-Mittel finanziert)
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	230.000,00 EUR	20.299,96 EUR	147.755,45 EUR	Maßnahme wurde begonnen	03.11.2010	Aus Kapazitätsgründen konnte die Maßnahme noch nicht fertiggestellt werden. Ein fristgerechte Fertigstellung erfolgt bis Dezember.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	720.000,00 EUR	656.726,67 EUR	100.377,92 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.04.2010	Baumaßnahme wurde fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper; Malerarbeiten.	250.000,00 EUR	149.301,08 EUR	32.069,80 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.09.2010	Fertigstellung Ende September.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	490.000,00 EUR	86.828,68 EUR	11.770,57 EUR	Maßnahme wurde begonnen	08.06.2010	Stand 15.9.2011: aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen bei der Ausschreibung ist keine rechtzeitige Fertigstellung mehr möglich, ein selbständiger Abschnitt ist zu bilden, derzeit wird geprüft, in welcher Höhe eine KPII-Förderung noch erfolgen kann. Es erfolgt eine gesonderte Mitteilung an den FinA.
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennenplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage errichtet. Der Platz wurde liniert, es wurden Wege mit Kantensteineinfassung erstellt und die Sportanlage mit mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc. ausgestattet.	922.909,00 EUR	619.786,96 EUR	157.276,24 EUR	Maßnahme wurde begonnen	03.08.2009	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße, Apenrader Straße 42 50825 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage erstellt und der Tennisplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage generalsaniert. Weitere bauliche Maßnahmen waren die Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.700.000,00 EUR	998.108,07 EUR	1.279.592,32 EUR	Maßnahme wurde begonnen	28.10.2009	
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 85 51061 Köln Es wurde ein ca. 2000 m² großes Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsaat bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	160.540,23 EUR	18.681,59 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2009	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz mit elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung errichtet sowie eine Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.600.000,00 EUR	300.147,32 EUR	1.210.924,27 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.07.2009	
DEZ-IV	52-163	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung herrgerichtet, eine Laufbahn mit Kunststoffbelag erstellt, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuert und die Sportanlage erschlossen. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere etc.	1.679.650,00 EUR	286.937,54 EUR	1.212.992,96 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.11.2009	
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Vorgebirgstor 50969 Köln Es wurde ein Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	640.000,00 EUR	30.115,45 EUR	604.604,42 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-184	Vereinsheim RSV Urbach, Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Neben dem alten Vereinsheim (Holzbaracke) hat der Verein ein neues Vereinsheim mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen errichtet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes bestand Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	471.597,22 EUR	464.504,05 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.07.2010	
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein hat auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind errichtet. Er beantragte lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Zuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	352.308,33 EUR	29.762,47 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Der Verein hat das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitert. Insgesamt wurden 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitärräume errichtet. Ferner wurde das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	313.491,11 EUR	257.348,24 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.08.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln-Roggendorf/Thenhoven, 50769 Köln. Der Verein hat ein ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidetrakt und Versammlungsraum errichtet. Das Gebäude beinhaltet 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen. Gleichzeitig wurde ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.	324.157,78 EUR	256.945,09 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.12.2010	
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-Heimersdorf, 50767 Köln. Der Verein hat auf der vorgenannten Sportanlage ein neues Vereinsheim errichtet. Das Vereinsheim umfasst neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörige Dusche.	178.967,78 EUR	168.954,92 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.05.2010	
DEZ-IV	52-192	Sportanlage Rolshover Str., Köln-Humboldt/Gremberg, 51105 Köln. Der SV Gremberg-Humboldt 60/62 hat ein Vereinsheim mit 4 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereich errichtet. Daneben umfasst das Gebäude einen Multifunktionsraum / Jugendraum sowie eine Schiedsrichterumkleide mit separater Duschgelegenheit.	528.144,00 EUR	191.842,99 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.02.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-193	Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg o. Nr. , 51107 Köln Der Verein hat in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sportanlage ein Vereinsheim errichtet. Dieses Vereinsheim umfasst einen Jugendraum, eine Geschäftsstelle sowie eine Schiedsrichterumkleide und Lagermöglichkeiten. Die Fördergegenstand ist die Errichtung des Baukörpers ohne Innenausbau.	115.555,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	28.06.2011	
DEZ-IV	52-194	Sportanlage Unterer Komarweg, DJK Südwest Köln 1920/27 e.V. Der DJK Südwest Köln sanierte und erweiterte ein Vereinsheim. Die energetische Sanierung umfasste die Dacherneuerung, die Heizungsanlage und Außenfassade sowie die Umkleide-, Dusch- und Sanitärbereiche. Der Verein errichtete zusätzlich 2 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereichen und einen Jugend-/Multifunktionsraum.	580.752,77 EUR			Maßnahme wurde begonnen	26.04.2010	
DEZ-V	50-109	Im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln, wurden aus energetischen Gründen neue moderne Wärmeschutz-Fenster eingebaut. Derartige moderne Fenster sind nachhaltig aufgrund des Energiesparpotentials. Im zweigeschossigen Gebäude A - Branddirektion - befanden sich noch Holzsprossenfenster mit Einfachverglasung.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	92.782,87 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Umsetzung der Maßnahme wird am 12.09.2011 begonnen. Die voraussichtliche Fertigstellung ist am 07.10.2011.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-120	Im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln, wurde durch die folgenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Elektrische Türöffner an Haupteingangstüren; Anbringen von fehlenden Handläufen an den Treppen; Einbau und Optimierung behindertengerechter Sanitäranlagen; Anbau Außenaufzug; Einbau eines zweiten Fluchtweges, Anhebung Gelände vor Haupteingang, erforderliche Folgemaßnahmen, Orientierungshilfen für Hör- u. Sehbehinderte.	422.900,00 EUR	116.375,21 EUR	277.296,82 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahmen zur Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's im Erdgeschoss mit Folgemaßnahmen sind fertiggestellt. Die Arbeiten zur Herstellung des Außenaufzugs laufen (Fundament ist fertiggestellt). Der bisherige Aufzug wird Anfang September ausgebaut.
DEZ-V	50-122	Im Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Anbringen von fehlenden Handläufen an den Treppen; Haupteingangstür erhält elektr.Drehflügelantrieb; Optimierung des Behinderten-WC's, Orientierungshilfen für Hör- und Sehbehinderte (u.a. Infotafeln), Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	30.700,00 EUR	14.629,18 EUR	14.329,08 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die baulichen Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Beschilderung zur Barrierefreiheit steht noch aus.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-123	Im Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Optimierung und Instandsetzung der Rampen und Treppenanlagen; mobile Rampe im KG; Aufzug Neubau-Modernisierung; autom. Türöffner/-schließer an Haupteingangstüren u.sonstigen Türen; Türverbreiterungen im Altbau; Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen, Orientierungshilfen für Hör- u. Sehbehinderte.	211.400,00 EUR	32.053,71 EUR	101.908,62 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.09.2010	Der Umbau des Behinderten-WC's im Untergeschoss ist abgeschlossen. Die weiteren Maßnahmen (Behinderten-WC im Erdgeschoss, barrierefreie Umrüstung des Aufzugs, Ertüchtigung des Haupteingangs) sind in der Umsetzung.
DEZ-V	50-124	Im Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Einrichtung von zwei Behindertenparkplätzen; Orientierungshilfen für Hör-Sehbehinderte.	289.700,00 EUR	192.939,17 EUR	74.238,48 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahmen Errichtung von zwei Behinderten-WC's mit Folgemaßnahmen sind abgeschlossen. Die barrierefreie Ertüchtigung der Haupteingangstür Herrenhaus (zum Innenhof) steht vor der Umsetzung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, wurden durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Aufzug zu Bürgersälen; automatische Türöffner an Haupteingängen; Anbringen zusätzlicher Handläufe; Einbau/Optimierung Sanitäreinrichtungen; barrierefreie Optimierung Rampen und Zugänge; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör- und Sehbehinderte.	345.300,00 EUR	163.013,50 EUR	217.401,72 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Das Bürgerzentrum Chorweiler ist Bestandteil eines Gebäudekomplexes mit mehreren unterschiedlichen Nutzungseinheiten (Verwaltungsdienststellen, Bezirkspolitik, Veranstaltungsräume, Gaststätte) und zum Teil auch mit außerstädtischen Mietern. Fertiggestellt sind die Rampe, die Verlegung und barrierefreie Herstellung der Geschäftsstelle und das angrenzende Behinderten-WC mit Folgemaßnahmen. Die weiteren Maßnahmen sind in der Umsetzung.
DEZ-V	50-126	Im BZ Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Einbau Rampen; behindertengerechte Zuwegung; An-/Einbau Aufzug Haus F mit Verstärkung Stromversorgung; barrierefreie Umrüstung Aufzug Haus D/E; Autom. Türöffner an Haupteingängen u. sonstigen Türen; zusätzl. Handläufe; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäreinrichtungen; barrierefreier Zugang Lokal; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	532.400,00 EUR	214.711,69 EUR	225.794,58 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Arbeiten an den Außenanlagen (Rampen) sind abgeschlossen. Die weiteren KP II-Maßnahmen (Neubau Behinderten-WC mit Folgemaßnahmen im Haus D-E, Neubau Aufzug mit Folgemaßnahmen im Haus F, Erneuerung Fenster-/Tür Erdschoss Haus E) sind in der Umsetzung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-135	Im Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Mobile Rampe Café-BZ; zusätzliche Handläufe; autom. Türöffner an Eingangstüren; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Optimierung Beleuchtung; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	185.700,00 EUR	65.088,12 EUR	76.191,45 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahmen Errichtung/Umbau von zwei Behinderten-WC's mit Folgemaßnahmen stehen vor dem Abschluss.
DEZ-V	50-136	Im Bürgerzentrum Nippes, Turmstr. 3-5, 50733 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Rampe zum Haupteingang; automatische Türöffner an Eingangstüren; zusätzliche Handläufe; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Seh-/ u. Hörbehinderte.	220.000,00 EUR	168.341,52 EUR	85.741,76 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.01.2010	Die Baumaßnahmen innen - Behinderten-WC mit Folgemaßnahmen - sind abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten für die Außenanlagen - Treppenanlage/Rampe - sind fertiggestellt. Mit der kompletten Fertigstellung ist voraussichtlich Mitte Oktober zu rechnen.
DEZ-V	50-137	Im Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Anpassung Bodenbeläge; UG: Herstellung eines neuen barrierefreien Eingangs; autom. Türöffner an Eingangstüren; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/u. Sehbehinderte.	335.800,00 EUR	171.888,60 EUR	233.990,81 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahmen im Erdgeschoss Einbau Behinderten-WC und Folgemaßnahmen werden Anfang September abgeschlossen. Die weiteren umfangreichen Maßnahmen im Untergeschoss befinden sich in der Umsetzung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-138	Im Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Zusätzliche/Optimierung Handläufe; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Optimierung Beleuchtung; automatische Türöffner an Eingangstüren; barrierefreie Umrüstung Aufzug; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	64.500,00 EUR	24.062,10 EUR	25.181,29 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahme Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's im Erdgeschoss ist abgeschlossen. Die Baumaßnahme Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's im 1. OG wird Anfang September fertiggestellt.
DEZ-V	50-139	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Einbau Aufzug; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte. Maßnahme befindet sich in einem Städtebauförderungsgebiet.	318.500,00 EUR	94.817,45 EUR	168.072,20 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahmen vor Ort - u.a. Bau eines Aufzugs - dauern an. Die erforderlichen Rohbauarbeiten sind abgeschlossen.
DEZ-V	50-140	Im Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauenheimer Str. 92, 50733 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: zusätzliche Handläufe; automatische Türöffner an Eingangstüren; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; barrierefreie Anpassung Zugänge; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen Hör- und Sehbehinderte.	51.900,00 EUR	36.055,86 EUR	39.669,49 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die verschiedenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit stehen vor dem Abschluss.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-143	Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln - Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangswurde die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) war und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkte, erfolgten die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	119.200,00 EUR	27.105,75 EUR	91.963,18 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Die Arbeiten zur Herstellung eines Behinderten-WC's mit Folgemaßnahmen laufen und die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich Mitte Oktober d.J. fertig gestellt. Die Verzögerungen sind bedingt auch durch einen Baustopp wegen Umplanung (es wurde ein unterirdischer nicht bekannter Keller gefunden).
DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es wurden zwei multifunktion. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen).	35.600,00 EUR	1.368,50 EUR	24.006,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Aufträge befindet sich in der Umsetzung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	36.400,00 EUR	32.096,68 EUR	3.678,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Nach Einbau der Decke im Saal steht die Maßnahme kurz vor der Fertigstellung.
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln wurden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	27.700,00 EUR	25.529,90 EUR	6.254,73 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die erforderlichen Geräte wurden geliefert.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	32.600,00 EUR	26.591,38 EUR	5.019,31 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Umsetzung der Aufträge steht vor dem Abschluss.
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	31.600,00 EUR	1.489,88 EUR	30.162,46 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die abschließende Umsetzung der Aufträge kann erst nach Abschluß der umfangreichen Arbeiten im großen Saal (Schallschutz, Lüftung) im Oktober/November d. J. erfolgen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	1.820,70 EUR	31.865,07 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der- Einbau einer Heizungsanlage Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	292.370,87 EUR	391.315,76 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.09.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	296.431,58 EUR	392.532,38 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.09.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	296.379,19 EUR	392.584,73 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.09.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem dem städt. Wohnheim (Obdachlosenunterkünfte) umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	292.210,89 EUR	398.291,61 EUR	Maßnahme wurde begonnen	09.09.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	1.700.000,00 EUR	1.650.411,40 EUR	22.763,43 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2011	Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 19.06.2010 in Fahrtrichtung stadtauswärts und am 31.07.2010 in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut. Lärmmessungen sind erfolgt. Nach Abrechnung der noch ausstehenden Schlussrechnungen wird die Maßnahme voraussichtlich Ende September 2011 abgeschlossen sein.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Dckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.615.500,00 EUR	2.443.678,37 EUR	168.776,62 EUR	Maßnahme wurde begonnen	24.08.2011	Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 wurden die Fahrbahnarbeiten zwischen An der Schanz und Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. Seit dem 08.11.2010 mit Fertigstellung Anfang Juli 2011 wurde der Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-Straße und Amsterdamer Straße hergestellt. Lärmmessungen für diesen Bereich wurden im Juli/ August 2011 durchgeführt. Nach Abrechnung der noch ausstehenden Schlussrechnungen wird die Maßnahme voraussichtlich Ende September 2011 abgeschlossen sein.
DEZ-VII	43-27	Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:□ 1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen)□ 2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik□ 3) Neumöblierung	306.700,00 EUR	294.955,86 EUR	26.141,83 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.09.2010	Die Schlussrechnungen der einzelnen Firmen stehen zum Teil noch aus.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-33	Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. Verbreiterung der Türen auf 90 cm, Innenausbau der Kabinen bzw. Erneuerung der Aufzugssteuerung. Anbringung von taktilen Bedienelementen und akustischen Informationselementen (Ansage des jeweiligen Geschosses). Insgesamt handelt es sich um 5 Aufzugsanlagen. Herstellung von Orientierungshilfen, barrierefreier Umbau WC-Anlage, Ertüchtigung Brandmeldeanlagen.	312.146,00 EUR	164.973,88 EUR	177.694,03 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	TÜV Abnahme erfolgt, Steuerblock neu eingedichtet, Erstellung der Sprachansagen fertiggestellt, Beiputzarbeiten abgeschlossen. Planungsaufträge erteilt. Ausführungsplanung abgeschlossen. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase 3 abgeschlossen. Planer wurden mit der Durchführung der Leistungsphasen 4-8 beauftragt. Umbau der Aufzugsanlage weitestgehend abgeschlossen. Restmängelarbeiten erfolgen derzeit. Umbau Behindertentoilettenanlage in der Ausschreibung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-35	Museum für angewandte Kunst - An der Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Errichtung eines barrierefreien Orientierungs- und Leitsystems 2) Umbau der Rampe im Eingangsbereich 3) Installation eines Treppenlifts zur Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung der Brandmeldeanlage durch optische Melder 5) barrierefreier Umbau der WC Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive externer Architektenleistungen	555.682,50 EUR	75.091,67 EUR	66.885,41 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vertragsverhandlungen mit Architekturbüro "plantteam megaron" zur Übernahme Koordination der Baumaßnahmen; Vertragsverhandlungen mit Ingenieurbür "pi-Passau Ingenieure" zur Übernahme Koordination der Ingenieurmaßnahmen. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase 3 abgeschlossen. Planer wurden mit der Durchführung der Leistungsphasen 4-8 beauftragt. Ausschreibungen laufen; Abbrucharbeiten im Innenbereich zur Herstellung des barrierefreien WC-Anlage laufen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-36	Museum für Ostasiatische Kunst-Universitätsstr. 100- 50674 Köln. Es wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Ersetzung eines defekten Behindertenaufzugs im Foyer durch eine behindertengerechte Rampe 2) Umbau der Behinderten-WC Anlage zur Herstellung der gesetzlichen Bestimmungen 3) Ertüchtigung des Bodenbelages in den Ausstellungräumen und im Eingangsbereich zur einwandfreien Befahrung durch Rollstuhlfahrer. Alle Maßnahmen inklusiver externer Architektenleistung.	713.280,00 EUR	78.458,90 EUR	42.047,17 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Lesitungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase 3 abgeschlossen. Planer wurden mit der Durchführung der Leistungsphase 4-8 beauftragt. Parallel wurde die Eintragung des Hauses in die Denkmalliste betrieben. Umfangreiche Dokumentation des Ist-Zustandes des Hauses begonnen. Planungen werden hinsichtlich des Denkmalschutzes mit der Bezirksregierung abzustimmen sein. Gesamte Dauerausstellung ist leer geräumt. Teppichboden wird entfernt und defekter Estrich erneuert. Bau der Rampe im Außenbereich wurde begonnen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-37	Römisch Germanisches Museum - Roncalliplatz 4 - 50667 Köln. Es wurde die Brandmeldeanlage durch den Einbau optischer Melder zur Warnung Gehörloser ertüchtigt. Die Maßnahme wurde mit externen Architekten realisiert.	109.450,00 EUR	20.005,00 EUR	33.300,57 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Leistungsverzeichnis vorbereitet; Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZulnvG nicht gefährdet. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase 3 abgeschlossen. Auf Grund der Abstimmung zur Gesamtsanierung des Gebäudes, die sich im politischen Beratungsgang befindet, werden die Planungen der Lph 1-3 dahingehend überarbeitet, dass die Maßnahmen auch über die Sanierungsphase hinaus genutzt werden können. Ausschreibung Brandmeldeanlage läuft.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-38	Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Anschaffung und Programmierung von akustischen und visuellem Führungssystem für Hörgeschädigte (z.B. mobile Ringschleife bzw Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser für die Treppen. Die Maßnahmen wurden mit externen Planungsbüros realisiert.	18.741,50 EUR	12.034,00 EUR	27.994,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Klärung urheberrechtlicher und denkmalschutzrechtlicher Probleme erfolgt, Erstellung Leistungsverzeichnis abgeschlossen. Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZulInvG ist nicht gefährdet. Vertragsverhandlung mitz Architekturbüro "planet megaron" zur Übernahme der Koordination Baumaßnahmen; Vertragsverhandlungen mit Ingeniuerbüro "pi-Passau-Ingenieure" zur Übernahme Koordination der Ingenieurleistungen, Verhandlungen mit Vergabeamt über Vergabefragen. Planungsauftrag erteilt. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsverzeichnisse für erste Maßnahmen abgeschlossen. Vergabe für Brandmelder und Radabweiser erfolgt. Leistungsphase 3 ist abgeschlossen. Ertüchtigung Behinderten-WC läuft.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-39	Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: Umbaumaßnahme Lastenaufzug in einen Behinderten gerechten Personenaufzug zur Erreichbarkeit aller Räume, Anbringung elektrischer Türöffner und Verbreiterung Türen zum eigenständigen Öffnen für Rollstuhlfahrer, barrierefreie Orientierungstafeln, Hubplattform im Ausstellungsbereich und Verbreiterung Durchgang, Umbau Behinderten-WC, Zugang Podest Stiftersaal.	920.500,00 EUR	43.833,65 EUR	100.551,83 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Die Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZulInvG ist nicht gefährdet. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Beauftragung erster kleinerer Maßnahmen. Leistungsphase 3 abgeschlossen. Planer wurden mit der Durchführung der Leistungsphasen 4-8 beauftragt. Die Herstellung der Barrierefreiheit gestaltet sich für das WRM schwierig, da ein Großteil der am Bau des Museums beteiligten Firmen zwischenzeitlich insolvent sind und keine Rechtsnachfolger haben. Zum Teil sind die verwendeten Materialien auch nicht mehr erhältlich. Ausschreibung Hublift läuft, Ausschreibung Aufzugsanlage abgeschlossen. Brandschutzgutachten für Türertüchtigungen wird erstellt.