

Investiver Kita-Bau 2011														Stand:		31.10.2011		Veränderungen gegenüber letzter Meldung
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Restarbeiten	Baustatus	Bauausführungs- Beginn bisher	Bauausführung- Fertig bisher	Bauausführungs- Beginn aktuell	Bauausführung- Fertig aktuell	Änderungsgrund / Bemerkungen				
Maßnahmen in Bearbeitung																		
3	Kita	Elzstr. 8	Neubau	2.500.000 EUR	X				0	Sep. 12	Nov. 13					x		
3	Kita	Im Kamp 18	Neubau	2.800.000 EUR	X	X	X		50	Feb. 11	Mrz. 12					x		
3	Kita	Wendelinstr	Neubau	2.500.000 EUR	X				0					Kosten entsprechen der akt. Kostenschätzung		x		
4	Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita	1.855.000 EUR	X	X			0	Nov. 11	Nov. 13			* Auslagerung in Container erfolgt im Nov. 11 * Ausschreibungen laufen		x		
5	Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz)	Neubau	3.250.000 EUR					0					* Planungsbeschluss noch nicht erfolgt		x		
6	Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung	2.900.000 EUR	X	X			0	Jul. 11	Jan. 13	Dez. 11	Mai. 13	Angepasster Bauzeitenplan aufgrund Verzögerungen bei der Vergabe		x		
6	Kita	St. Tönnis Str.	Neubau Gl / Umnutzung	2.080.000 EUR	X				0					* Keine Neubaumaßnahme am Standort St. Tönnis Str. / Kosten reduziert * Derzeit Klärung, ob Maßnahme evtl. an einem anderen Standort mit größerem Raumprogramm realisiert wird.		x		
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung	1.500.000 EUR	X				0									
9	Kita	Augsburger Str. 3	Neubau	2.740.000 EUR	X	X			0	Dez. 11	Feb. 13	Jan. 12		Ausschreibungen laufen		x		
9	Kita	Dellbrücker Mauspfad	Neubau	3.450.000 EUR	X					Aug. 12	Jan. 14			* Die neuen Kosten sind Ergebnis der geprüften Kostenberechnung.		x		
9	Kita	Europaring 59-61	Neubau	2.500.000 EUR					0									
9	Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / Kita / JE	2.273.964 EUR	X	X	X		35	Jul. 10	Dez. 13			Rohbau Kita / Jugendeinrichtung fast fertiggestellt.		x		

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum