

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

Auflistung: Maßnahme wurde begonnen

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es wurde an vier Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie neue Fenster (alles gemäß gültiger EnEV).	1.265.000,00 EUR	322.839,53 EUR	664.779,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.12.2010	
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	600.000,00 EUR	401.459,48 EUR	15.467,48 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000,00 EUR	34.831,34 EUR	148.297,23 EUR	Maßnahme wurde begonnen	03.11.2010	Aus Kapazitätsgründen konnte die Maßnahme noch nicht fertiggestellt werden. Ein fristgerechte Fertigstellung erfolgt bis Dezember.
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	700.000,00 EUR	673.789,88 EUR	85.282,72 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.04.2010	Baumaßnahme wurde fertiggestellt. Schlussrechnung steht noch aus.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper; Malerarbeiten.	250.000,00 EUR	149.301,08 EUR	32.315,42 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.09.2010	
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	490.000,00 EUR	91.710,96 EUR	10.413,11 EUR	Maßnahme wurde begonnen	8.6.2010	Stand 15.9.2011: aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen bei der Ausschreibung ist keine rechtzeitige Fertigstellung mehr möglich, ein selbständiger Abschnitt ist zu bilden, derzeit wird geprüft, in welcher Höhe eine KPII-Förderung noch erfolgen kann. Es erfolgt eine gesonderte Mitteilung an den FinA

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennenplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage errichtet. Der Platz wurde liniert, es wurden Wege mit Kantensteineinfassung erstellt und die Sportanlage mit mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc. ausgestattet.	1.022.909,00 EUR	623.655,59 EUR	153.407,61 EUR	Maßnahme wurde begonnen	03.08.2009	
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße, Apenrader Straße 42 50825 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage erstellt und der Tennenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage generalsaniert. Weitere bauliche Maßnahmen waren die Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.600.000,00 EUR	1.199.456,07 EUR	1.078.244,32 EUR	Maßnahme wurde begonnen	28.10.2009	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 85 51061 Köln Es wurde ein ca. 2000 m ² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsatz bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	160.540,23 EUR	18.681,59 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2009	
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz mit elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung errichtet sowie eine Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.600.000,00 EUR	1.070.721,50 EUR	440.350,09 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.07.2009	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-163	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung herrgerichtet, eine Laufbahn mit Kunststoffbelag erstellt, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuert und die Sportanlage erschlossen. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere etc.	1.679.650,00 EUR	1.207.117,19 EUR	298.661,33 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.11.2009	
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Vorgebirgstor 50969 Köln Es wurde ein Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	580.000,00 EUR	238.174,00 EUR	396.545,87 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	468.622,22 EUR	465.419,40 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.07.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Bezuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	349.333,33 EUR	30.677,82 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitäräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	311.111,11 EUR	295.358,15 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.08.2010	

Konjunkturpaket II

Anlage 2

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln-Roggendorf/Thenhoven. Der Verein errichtet ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidetrakt und Versammlungsraum. Das Gebäude wird 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.	321.777,78 EUR	276.347,15 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.12.2010	
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-Heimersdorf, Der Verein errichtet auf der vorgenenannten Sportanlage ein neues Vereinsheim. Das Vereinsheim wird neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörige Dusche umfassen.	177.777,78 EUR			Maßnahme wurde begonnen	17.05.2010	
DEZ-IV	52-192	Sportanlage Rolshover Str., Köln-Humboldt/Gremberg, 51105 Köln. Der SV Gremberg-Humboldt 60/62 errichtet ein Vereinsheim mit 4 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereich. Daneben wird das Gebäude einen Multifunktionsraum / Jugendraum sowie eine Schiedsrichterumkleide mit separater Duschgelegenheit umfassen.	524.574,00 EUR	298.950,97 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.02.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-193	Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg o. Nr. , 51107 Köln Der Verein errichtet in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sportanlage ein Vereinsheim. Dieses Vereinsheim umfasst einen Jugendraum, eine Geschäftsstelle sowie eine Schiedsrichterumkleide und Lagermöglichkeiten. Die Fördergegenstand ist die Errichtung des Baukörpers ohne Innenausbau.	115.555,56 EUR	9.746,43 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	28.06.2011	
DEZ-IV	52-194	Sportanlage Unterer Komarweg, DJK Südwest Köln 1920/27 e.V. Der DJK Südwest Köln sanierte und erweiterte ein Vereinsheim. Die energetische Sanierung umfasste die Dacherneuerung, die Heizungsanlage und Außenfassade sowie die Umkleide-, Dusch- und Sanitärbereiche. Der Verein errichtete zusätzlich 2 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereichen und einen Jugend-/Multifunktionsraum.	577.777,77 EUR	579.619,50 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.04.2010	

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-109	Im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln, wurden aus energetischen Gründen neue moderne Wärmeschutz-Fenster eingebaut. Derartige moderne Fenster sind nachhaltig aufgrund des Energiesparpotentials. Im zweigeschossigen Gebäude A - Branddirektion - befanden sich noch Holzsprossenfenster mit Einfachverglasung.	80.000,00 EUR	7.650,99 EUR	85.131,88 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.
DEZ-V	50-120	Im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln, wurde durch die folgenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Elektrische Türöffner an Haupteingangstüren; Anbringen von fehlenden Handläufen an den Treppen; Einbau und Optimierung behindertengerechter Sanitäranlagen; Anbau Außenaufzug; Einbau eines zweiten Fluchtweges, Anhebung Gelände vor Haupteingang, erforderliche Folgemaßnahmen, Orientierungshilfen für Hör- u. Sehbehinderte.	422.900,00 EUR	185.174,56 EUR	230.075,11 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahmen zur Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's im Erdgeschoss mit Folgemaßnahmen sind fertiggestellt. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt bis Ende November d.J.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-122	Im Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Anbringen von fehlenden Handläufen an den Treppen; Haupteingangstür erhält elektr.Drehflügelantrieb; Optimierung des Behinderten-WC's, Orientierungshilfen für Hör- und Sehbehinderte (u.a. Infotafeln), Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	30.700,00 EUR	17.078,53 EUR	20.833,80 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.
DEZ-V	50-123	Im Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Optimierung und Instandsetzung der Rampen und Treppenanlagen; mobile Rampe im KG; Aufzug Neubau-Modernisierung; autom. Türöffner/-schließer an Haupteingangstüren u.sonstigen Türen; Türverbreiterungen im Altbau; Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen, Orientierungshilfen für Hör- u. Sehbehinderte.	211.400,00 EUR	54.272,86 EUR	135.511,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.09.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-124	Im Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Einrichtung von zwei Behindertenparkplätzen; Orientierungshilfen für Hör- Sehbehinderte.	289.700,00 EUR	214.248,82 EUR	56.183,64 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, wurden durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Aufzug zu Bürgersälen; automatische Türöffner an Haupteingängen; Anbringen zusätzlicher Handläufe; Einbau/Optimierung Sanitäreinrichtungen; barrierefreie Optimierung Rampen und Zugänge; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör- und Sehbehinderte.	345.300,00 EUR	199.502,91 EUR	185.841,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Das Bürgerzentrum Chorweiler ist Bestandteil eines Gebäudekomplexes mit mehreren unterschiedlichen Nutzungseinheiten (Verwaltungsdienststellen, Bezirkspolitik, Veranstaltungsräume, Gaststätte) und zum Teil auch mit außerstädtischen Mietern. Fertiggestellt sind die Rampe, die Verlegung und barrierefreie Herstellung der Geschäftsstelle und das angrenzende Behinderten-WC mit Folgemaßnahmen. Die weiteren Maßnahmen sind in der Umsetzung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-126	Im BZ Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Einbau Rampen; behindertengerechte Zuwegung; An-/Einbau Aufzug Haus F mit Verstärkung Stromversorgung; barrierefreie Umrüstung Aufzug Haus D/E; Autom. Türöffner an Haupteingängen u. sonstigen Türen; zusätzl. Handläufe; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; barrierefreier Zugang Lokal; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	532.400,00 EUR	250.145,83 EUR	213.033,94 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die ausstehenden KP II-Maßnahmen (Neubau Behinderten-WC mit Folgemaßnahmen im Haus D-E, Neubau Aufzug mit Folgemaßnahmen im Haus F, Erneuerung Fenster-/Tür Erdschoss Haus E) sind in der Umsetzung. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.
DEZ-V	50-135	Im Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Mobile Rampe Café-BZ; zusätzliche Handläufe; autom. Türöffner an Eingangstüren; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Optimierung Beleuchtung; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	185.700,00 EUR	70.542,92 EUR	77.692,10 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-136	Im Bürgerzentrum Nippes, Turmstr. 3-5, 50733 Köln, wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Rampe zum Haupteingang; automatische Türöffner an Eingangstüren; zusätzliche Handläufe; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Seh-/ u. Hörbehinderte.	220.000,00 EUR	210.455,95 EUR	51.244,77 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.01.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.
DEZ-V	50-137	Im Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Anpassung Bodenbeläge; UG: Herstellung eines neuen barrierefreien Eingangs; autom. Türöffner an Eingangstüren; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/u. Sehbehinderte.	335.800,00 EUR	222.645,56 EUR	177.139,52 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die umfanglichen Maßnahmen im Untergeschoss befinden sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt bis Ende November d.J.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-138	Im Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Zusätzliche/Optimierung Handläufe; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Optimierung Beleuchtung; automatische Türöffner an Eingangstüren; barrierefreie Umrüstung Aufzug; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Hör-/Sehbehinderte.	64.500,00 EUR	31.244,04 EUR	30.578,69 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.
DEZ-V	50-139	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: Einbau Aufzug; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreie Sanitäranlagen; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte. Maßnahme befindet sich in einem Städtebauförderungsgebiet.	318.500,00 EUR	114.289,27 EUR	162.625,20 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Baumaßnahmen vor Ort - Bau eines Aufzugs und Herstellung eines Behinderten-WC's im Erdgeschoss - dauern an. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt bis Ende November d.J.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-140	Im Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauener Str. 92, 50733 Köln, wurde durch folgende Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht: zusätzliche Handläufe; automatische Türöffner an Eingangstüren; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; barrierefreie Anpassung Zugänge; erforderliche Folgemaßnahmen; Orientierungshilfen Hör- und Sehbehinderte.	51.900,00 EUR	36.115,36 EUR	23.913,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt bis Ende November d.J.
DEZ-V	50-143	Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln - Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangswurde die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) war und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkte, erfolgten die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	119.200,00 EUR	56.437,68 EUR	92.010,26 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Die Arbeiten zur Herstellung eines Behinderten-WC's mit Folgemaßnahmen laufen und die Gesamtmaßnahme wird bis Ende November d.J. fertiggestellt.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es wurden zwei multifunktion. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen).	35.600,00 EUR	1.368,50 EUR	34.755,91 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Aufträge befindet sich in der Umsetzung.
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	36.400,00 EUR	32.096,68 EUR	4.309,62 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Nach Einbau der Decke im Saal steht die Maßnahme kurz vor der Fertigstellung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln wurden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	27.700,00 EUR	25.529,90 EUR	6.264,54 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die erforderlichen Geräte wurden geliefert.
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	32.600,00 EUR	26.591,38 EUR	5.019,31 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Umsetzung der Aufträge steht vor dem Abschluss.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel war die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise).	31.600,00 EUR	1.489,88 EUR	29.353,85 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die abschließende Umsetzung der Aufträge kann erst nach Abschluß der umfangreichen Arbeiten im großen Saal (Schallschutz, Lüftung) im Oktober/November d.J. erfolgen.
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es wurden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso wurden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	1.820,70 EUR	31.865,07 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der- Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	380.138,65 EUR	302.387,63 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.10.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	384.199,36 EUR	303.604,25 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.10.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	384.146,97 EUR	303.656,60 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.10.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	379.978,57 EUR	312.063,58 EUR	Maßnahme wurde begonnen	26.10.2011	Bauliche Maßnahmen vor Ort laufen.
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	1.700.000,00 EUR	1.650.411,40 EUR	22.763,43 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.10.2011	Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 19.06.2010 in Fahrtrichtung stadtauswärts und am 31.07.2010 in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut. Lärmmessungen sind erfolgt. Nach Abrechnung der noch ausstehenden Schlussrechnungen wird die Maßnahme voraussichtlich Ende November 2011 abgeschlossen sein.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Dckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.615.500,00 EUR	2.443.678,37 EUR	168.776,62 EUR	Maßnahme wurde begonnen	27.10.2011	Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 wurden die Fahrbahnarbeiten zwischen An der Schanz und Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. Seit dem 08.11.2010 mit Fertigstellung Anfang Juli 2011 wurde der Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-Straße und Amsterdamer Straße hergestellt. Lärmmessungen für diesen Bereich wurden im Juli/ August 2011 durchgeführt. Nach Abrechnung der noch ausstehenden Schlussrechnungen wird die Maßnahme voraussichtlich Ende November 2011 abgeschlossen sein.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	43-27	Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:□ 1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen) □ 2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik □ 3) Neumöblierung	296.000,00 EUR	305.306,38 EUR	15.610,03 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.09.2010	Die Schlussrechnungen der einzelnen Firmen stehen zum Teil noch aus. Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Bibliothek ist eröffnet. Es zwei noch: Infotheke (Auftrag am 23.8. erteilt und noch Restmöbel, deren Vergabevermerk bei 27 liegt.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-33	Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. Verbreiterung der Türen auf 90 cm, Innenausbau der Kabinen bzw. Erneuerung der Aufzugssteuerung. Anbringung von taktilen Bedienelementen und akustischen Informationselementen (Ansage des jeweiligen Geschosses). Insgesamt handelt es sich um 5 Aufzugsanlagen. Herstellung von Orientierungshilfen, barrierefreier Umbau WC-Anlage, Ertüchtigung Brandmeldeanlagen.	249.800,00 EUR	172.442,17 EUR	217.741,91 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Leistungsphase 1, 2 und 3 abgeschlossen. Planer wurden mit der Durchführung der Leistungsphasen 4-8 beauftragt. Umbau der Aufzugsanlage weitestgehend abgeschlossen. Restmängelarbeiten erfolgen derzeit. Umbau Behindertentoilettenanla ge in der Ausschreibung. Umbau der Toilettenanlage liegt im Zeitplan. Restmängelarbeiten an der Aufzugsanlage sind fast abgeschlossen. Technische Abnahme (TÜV) zum Teil erfolgt, bzw. beauftragt. Fliesenarbeiten und Statik an der Toilettenanlage sind kurz vor dem Abschluß. Arbeiten rund um die Wiederherstellung der Bodenbeläge an den Aufzugtüren sind im Zeitplan.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-35	Museum für angewandte Kunst - An der Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Errichtung eines barrierefreien Orientierungs- und Leitsystems 2) Umbau der Rampe im Eingangsbereich 3) Installation eines Treppenlifts zur Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung der Brandmeldeanlage durch optische Melder 5) barrierefreier Umbau der WC Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive externer Architektenleistungen	555.682,50 EUR	77.164,65 EUR	322.482,54 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Abbrucharbeiten im Innenbereich zur Herstellung des barrierefreien WC-Anlage laufen. Umbau der Toilettenanlage ist im Zeitplan. Arbeiten im Außenbereich des Museums sind ebenfalls im Zeitplan. Arbeiten zur Rampe im Innenbereich abgeschlossen. Lieferung eines Treppenlift musste mangels Angeboten im aufwendigen Verfahren einzeln vergeben werden, kann aber noch rechtzeitig geliefert werden. Aufträge zur Ertüchtigung der Gefahrenmeldeanlage sind beauftragt. Die Evakuierungshilfen für gehbehinderte Menschen sind angeschafft.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-36	Museum für Ostasiatische Kunst-Universitätsstr. 100- 50674 Köln. Es wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Ersetzung eines defekten Behindertenaufzugs im Foyer durch eine behindertengerechte Rampe 2) Umbau der Behinderten-WC Anlage zur Herstellung der gesetzlichen Bestimmungen 3) Ertüchtigung des Bodenbelages in den Ausstellugsräumen und im Eingangsbereich zur einwandfreien Befahrung durch Rollstuhlfahrer. Alle Maßnahmen inklusiver externer Architektenleistung.	713.280,00 EUR	173.060,09 EUR	373.856,85 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Gesamte Dauerausstellung ist leer geräumt. Teppichboden wird entfernt und defekter Estrich erneuert. Bau der Rampe im Außenbereich wurde begonnen. Arbeiten liegen im Zeitplan trotz Lieferschwierigkeiten des neuen Bodenbelags. Planungsänderungen im Bereich des Kassen mussten aus Kostengründen verworfen werden. Umbau der Toilettenanlage musste wegen denkmalrechtlicher Bedenken neu beplant werden, wird aber fristgerecht fertiggestellt. Gewerk Ertüchtigung und Austausch Bodenbelag wurde fristgerecht fertiggestellt. Arbeiten im Außenbereich und an der Toilettenanlage stehen kurz vor der Fertigstellung.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-37	Römisch Germanisches Museum - Roncalliplatz 4 - 50667 Köln. Es wurde die Brandmeldeanlage durch den Einbau optischer Melder zur Warnung Gehörloser ertüchtigt. Die Maßnahme wurde mit externen Architekten realisiert.	109.450,00 EUR	20.005,00 EUR	97.948,01 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Leistungsverzeichnis vorbereitet; Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG nicht gefährdet. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsphase 3 abgeschlossen. Auf Grund der Abstimmung zur Gesamtanierung des Gebäudes, die sich im politischen Beratungsgang befindet, werden die Planungen der Lph 1-3 dahingehend überarbeitet, dass die Maßnahmen auch über die Sanierungsphase hinaus genutzt werden können. Ausschreibung Brandmeldeanlage läuft. Brandmeldeanlagen wurden bestellt und werden sukzessive eingebaut.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-38	Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Anschaffung und Programmierung von akustischen und visuellem Führungssystem für Hörgeschädigte (z.B. mobile Ringschleife bzw Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser für die Treppen. Die Maßnahmen wurden mit externen Planungsbüros realisiert.	18.741,50 EUR	12.034,00 EUR	27.994,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Planungsauftrag erteilt. Leistungsphase 2 abgeschlossen. Leistungsverzeichnisse für erste Maßnahmen abgeschlossen. Vergabe für Brandmelder und Radabweiser erfolgt. Leistungsphase 3 ist abgeschlossen. Ertüchtigung Behinderten-WC läuft. Leistungsphasen 4-7 liegen im Zeitplan.

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-39	Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: Umbaumaßnahme Lastenaufzug in einen Behinderten gerechten Personenaufzug zur Erreichbarkeit aller Räume, Anbringung elektrischer Türöffner und Verbreiterung Türen zum eigenständigen Öffnen für Rollstuhlfahrer, barrierefreie Orientierungstafeln, Hubplattform im Ausstellungsbereich und Verbreiterung Durchgang, Umbau Behinderten-WC, Zugang Podest Stiftersaal.	920.500,00 EUR	79.162,65 EUR	462.843,31 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Viele Gewerke blieben nach der Ausschreibung ohne Angebot und mussten aufwendig im Verhandlungsverfahren geklärt werden. Leistungsphase 4-7 liegen jedoch noch im Zeitplan. Barrierefreier Zugang zum Podest im Stiftersaal wurde wegen Unwirtschaftlichkeit aufgegeben. Estricharbeiten und Parkettarbeiten sind abgeschlossen. Gefahrenmeldeanlage ist beauftragt und wird sukzessive eingebaut.