

Anlage: Anpassung von Maßnahmen im Dezernat für Jugend, Bildung und Sport

a) Förderbereich Bildung

Stand: 14.11.2011

Maßnahme	Förderbereich	Fördersumme alt	Fördersumme neu	voraussichtliche Anpassungen Mittelbedarf	Maßnahmen-beschreibung alt	Maßnahmen-beschreibung neu	Erläuterungen
40-218-Inhouseverkabelung an Schulen	Schule/ Weiterbildung	2.250.000,00 €	2.050.000,00 €	- 200.000,00 €	unverändert		Es war seinerzeit noch eine Reserve bei den Baukosten einkalkuliert worden, aufgrund der jetzt vorliegenden Abrechnungen ist erkennbar, dass diese nicht benötigt wird.
40-219 Ursulinenschule	Schule/ Weiterbildung	1.742.586,16 €	1.742.586,16 €	- €	Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen; davon realisiert: Abruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau, Erdwärme, Aufzug und Teil Innenausbau	Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen; davon realisiert: Abruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau, Blockheizkraftwerk , Aufzug und Teil Innenausbau	Es wurde bereits in 2010 entschieden, statt Erdwärmenutzung ein Blockheizkraftwerk zu errichten, die Änderung wurde versehentlich nicht mitgeteilt.
42-218 Stammhaus "Unser Platz im Leben" (freier Träger)	Schule/ Weiterbildung	31.789,07 €	- €	- 31.789,07 €	unverändert		Maßnahme konnte aufgrund baugenehmigungsrechtlicher Probleme nicht umgesetzt werden, Bildung eines selbständigen Abschnitts war nicht möglich.
51-260 DRK Schulungszentrum	Schule/ Weiterbildung	156.888,89 €	134.873,58 €	- 22.015,31 €	Unter Einhaltung der Vorgaben des Denkmalschutzes wurden im Gebäude die einfachverglasten Fenster gegen Fenster mit entsprechender Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.	Unter Einhaltung der Vorgaben des Denkmalschutzes wurden im Gebäude die einfachverglasten Fenster und die Haustür gegen Fenster mit entsprechender Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.	Die Maßnahmenbeschreibung des Trägers wurde seinerzeit versehentlich nicht vollständig übernommen, die Maßnahme ist insgesamt etwas günstiger geworden.
51-262 Familienbildungsstätte Arnold von Siegen Str	Schule/ Weiterbildung	236.945,77 €	221.690,00 €	- 15.255,77 €	unverändert		Die Maßnahme konnte kostengünstiger fertiggestellt werden (Maßnahme ist noch nicht abschließend geprüft)
51-43 Freiluga	Schule/ Weiterbildung	490.000,00 €	207.577,72 €	- 282.422,28 €	Abbruch, Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampeauffahrt.	Abbruch, der alten Container, Herrichtung Grundstück, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Errichtung der Holzkonstruktion für die Container	Maßnahme kann nicht mehr bis Ende 2011 fertiggestellt werden, Bildung eines selbständigen Abschnitts ist erforderlich.(s. Mitteilung vom 10.10.2011)

Maßnahme	Förderbereich	Fördersumme alt	Fördersumme neu	voraussichtliche Anpassungen Mittelbedarf	Maßnahmen-beschreibung alt	Maßnahmen-beschreibung neu	Erläuterungen
52-163 Schulsportanlage Burgwiesenstraße	Schule/ Weiterbildung	1.679.650,00 €	1.730.000,00 €	50.350,00 €	unverändert		Es fehlen noch Mittel in Höhe von ca. 51.000,00 €. Es wurden z. B. schlechtere Bodenverhältnisse angetroffen, dies führte zu Änderungen der Bauausführung. Die fehlenden Kosten sollen aus anderen Mitteln im Bildungsbereich gedeckt werden.
52-183 Sportinternat	Schule/ Weiterbildung	3.877.370,00 €	4.279.370,00 €	402.000,00 €	unverändert		Kostenerhöhungen u.a. durch baugenehmigungsrechtliche Auflagen und höhere Erschließungskosten. Die ursprüngliche Kostenschätzung war noch aufgrund der alten EnEV erfolgt.
-				99.132,43 €			
51-213 Kita Hartenfelsweg	Kita	350.000,00 €	388.064,60 €	38.064,60 €	unverändert		Kostenerhöhung im Rahmen der Submission können durch Einsparungen bei der Maßnahme 51-215 aufgefangen werden.
51-215 Kita Matthias-Brüggen-Str.	Kita	300.000,00 €	130.192,38 €	- 169.807,62 €	unverändert		Sanierungsbedarf war geringer als erwartet, daher wurde nicht die volle Summe benötigt.
51-217 Kita Wittener Str.	Kita	336.662,00 €	437.252,45 €	100.590,45 €	unverändert		Kostenerhöhung im Rahmen der Submission können durch Einsparungen bei der Maßnahme 51-215 aufgefangen werden.
51-221 Kita Knauffstr.	Kita	400.000,00 €	624.123,93 €	224.123,93 €	unverändert		Kostenerhöhungen im Rahmen der Submission können durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen aufgefangen werden
51-225 Kita Eifelstr. Träger: Fröbel	Kita	73.777,78 €	73.492,61 €	- 285,17 €	unverändert		der Träger möchte die Einsparungen bei den Maßnahmen 51-225 und 51-241 zu der Maßnahme 51-227 umschichten lassen, da dort Kostenerhöhungen eingetreten sind.
51-241 Kita Franz-Clouth-Str. 9 - Träger: Fröbel	Kita	65.155,56 €	63.854,63 €	- 1.300,93 €	unverändert		s.o.
51-227 Kita Wilhem-Ruppert-Str. 30 - Träger: Fröbel	Kita	18.133,33 €	19.719,43 €	1.586,10 €	unverändert		s.o.
51-230 Kita Am Schulberg 8, Träger kath KG	Kita	26.666,67 €	20.170,49 €	- 6.496,18 €	Austausch der alten Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte durch einen modernen, energetisch vorteilhafteren Brennwertkessel, ggf. mit Unterstützung durch Solartechnik.	Sanierung der Heizungs- und Warmwasseranlage durch den Einbau neuer, effizienterer Heizkörper und den Anschluss an einen moderneren, energetisch vorteilhafteren Brennwertkessel.	Bereits 2010 festgestellt, dass es sinnvoller ist, neue Heizkörper einzubauen und einen Anschluss an den gerade sanierten Brennwertkessel des Nachbargebäudes herzustellen und dies entsprechend beauftragt. (Änderungsmittelteilung erfolgte erst jetzt)

Maßnahme	Förderbereich	Fördersumme alt	Fördersumme neu	voraussichtliche Anpassungen Mittelbedarf	Maßnahmen-beschreibung alt	Maßnahmen-beschreibung neu	Erläuterungen
51-231 Militärring-Str. 55 - Träger Waldzwerge	Kita	4.444,44 €	4.444,44 €	- €	In einem der Bauwagen werden die alten Fenster gegen Kunststoff-isolierfenster ausgetauscht, die Dämmung der alten Lichtkuppel verbessert sowie eine neue Gasheizung eingebaut, einsch. zweier neuer Gaslampen, Gasflaschenschrank und Leitungen/Zubehör	in einem der Bauwagen wurde eine neue Gasheizung eingebaut	Die baulichen und energetischen Anforderungen an die Gasheizung waren aufwändiger als erwartet, daher konnte mit den Fördermitteln nur die Gasheizung selber saniert werden.
51-282 Kita Lindenthalgürtel - Träger: ev. KG	Kita	23.923,45 €	4.321,29 €	- 19.602,16 €	Erneuerung der Fenster eines Gruppenraumes, der Fenster zum Innenhof und der Dachfenster. Sanierung der Dachbeläge	Erneuerung der Fenster eines Gruppenraumes	ein rechtzeitiger Abschluss der Gesamtmaßnahme war nicht möglich, es musste ein selbständiger Abschnitt gebildet werden.
51-289 - Kita Görlinger Zentrum - ev. KG Bickendorf	Kita	31.468,89 €	39.663,32 €	8.194,43 €	unverändert		der Träger muss hier derzeit einen erhöhten Eigenanteil tragen (19.878,25 €), da bei der Maßnahme 51-269 geringere Kosten in Höhe von rd. 9000 € anfallen, beantragt er eine Umschichtung. Dies ist allerdings nicht direkt möglich, da die Maßnahme 51-269 im Förderbereich Infrastruktur gefördert wird. Da in diesem Förderbereich aber noch Restmittel zur Verfügung stehen, kann die Anpassung genehmigt werden.
51-304 Kita St-Josef Poller Hauptstr., Träger kath. KG	Kita	232.888,89 €	232.888,89 €	- €	Im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme wird der energetische Sanierungsanteil gefördert, hier: Fassadendämmung, Dachdämmung, Fensteraustausch, energiesparendes Heizsystem einschließlich notwendiger Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei und Außenanlagen sowie anteiliger Baunebenkosten.	Abbruchmaßnahmen, Herrichtung des Grundstücks für einen Anbau, Errichtung des Rohbaus inkl. anteiliger Baunebenkosten.	bereits in 2010 hat der Träger die vorg. Maßnahme erheblich erweitert bzw. vorgesehen, diese mit einer Umbaumaßnahme für U3 zu kombinieren. Es kam zu erheblichen Verzögerungen in der Umsetzung, so dass bis Ende 2011 nur ein Teil der Maßnahme realisiert werden kann. Durch die Anpassungen kann aber die Fördersumme in vollem Umfang abgerufen werden.
51-48-KiTa Gernsheimer Straße 20	Kita	81.500,00 €	68.000,00 €	- 13.500,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-50-KiTa Ludig-Ronig-Str. 12-18	Kita	85.500,00 €	84.000,00 €	- 1.500,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-58-KiTa Zonser Straße 1a	Kita	85.000,00 €	63.000,00 €	- 22.000,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-65-KiTa Benfleetstraße 7	Kita	91.100,00 €	81.000,00 €	- 10.100,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-71-KiTa Rheinsteinststraße 4	Kita	80.000,00 €	75.000,00 €	- 5.000,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-73-KiTa Weidengasse	Kita	85.000,00 €	80.000,00 €	- 5.000,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-75-KiTa Franz-Werfel-Straße 18	Kita	81.200,00 €	77.000,00 €	- 4.700,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-96-KiTa Neißestraße 2a	Kita	83.000,00 €	71.000,00 €	- 12.000,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
51-99-KiTa Josef-Boschbach-Weg	Kita	86.500,00 €	84.000,00 €	- 2.500,00 €	unverändert		Ergebnis nach Schlussrechnung
				98.767,45 €	(Mehrbedarf kann durch Minderkosten im Bereich Schule/ Weiterbildung ausgeglichen werden s.o.)		
Wenigerbedarf Förderbereich Bildung gesamt:				-364,98 EUR			

Maßnahme	Förderbereich	Fördersumme alt	Fördersumme neu	voraussichtliche Anpassungen Mittelbedarf	Maßnahmen-beschreibung alt	Maßnahmen-beschreibung neu	Erläuterungen
----------	---------------	-----------------	-----------------	---	----------------------------	----------------------------	---------------

b) Förderbereich Infrastruktur

51-102 JE Bauspielplatz Abendrothstr.	Jugend	280.000,00 €	168.538,63 €	- 111.461,37 €	unverändert		Sanierungsbedarf war geringer als erwartet, daher wurde nicht die volle Summe benötigt.
51-253 Jugendzentrum Glashütte	Jugend	227.400,00 €	279.700,00 €	52.300,00 €	unverändert		Kostenerhöhungen im Rahmen der Submission können durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen aufgefangen werden
51- 254 Jugendzentrum Neubrück	Jugend	307.000,00 €	315.400,00 €	8.400,00 €	unverändert		Kostenerhöhungen im Rahmen der Submission können durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen aufgefangen werden
51- 255 Jugendzentrum Paulinenhof	Jugend	121.000,00 €	117.620,00 €	- 3.380,00 €	unverändert		endgültiger Kostenstand nach Schlussabrechnung
51- 256 Jugendzentrum Salamander	Jugend	138.000,00 €	132.500,00 €	- 5.500,00 €	unverändert		endgültiger Kostenstand nach Schlussabrechnung
51-269 OT Werkstattstr. Träger: ev. KG Bickendorf	Jugend	146.722,34 €	138.527,91 €	- 8.194,43 €	unverändert		s. 51-289
51-272 Soziales Zentrum Lino-Club Linoluckynelli	Jugend	306.735,56 €	335.673,19 €	28.937,63 €	unverändert		aufgrund freierwerdender Mittel kann der erhöhte Eigenanteil des Trägers (i.R.d. akzeptierten Kostenerhöhungen) reduziert werden.
51-31- komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünwald	Jugend	550.000,00 €	450.000,00 €	- 100.000,00 €	unverändert		endgültiger Kostenstand nach Schlussabrechnung
51-42- Jugendverkehrsschule	Jugend	250.000,00 €	160.000,00 €	- 90.000,00 €	unverändert		endgültiger Kostenstand nach Schlussabrechnung
5111-183 energetische Modernisierung Wohngebäude Brück	Jugend	1.265.000,00 €	1.365.000,00 €	100.000,00 €	unverändert		Kostenerhöhungen im Rahmen der Submission können durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen aufgefangen werden

- 128.898,17 €

52-148 Höhenberger Sportpark	Sport	922.909,00 €	785.000,00 €	- 137.909,00 €	unverändert		Es war seinerzeit noch eine Reserve bei den Baukosten einkalkuliert worden, aufgrund der jetzt vorliegenden ersten Abrechnungen ist bereits erkennbar, dass diese nicht in vollem Umfang benötigt wird.
52-149 Apenrader Straße	Sport	1.700.000,00 €	1.600.000,00 €	- 100.000,00 €	unverändert		Es war seinerzeit noch eine Reserve bei den Baukosten einkalkuliert worden, aufgrund der jetzt vorliegenden ersten Abrechnungen ist bereits erkennbar, dass diese nicht in vollem Umfang benötigt wird.

Maßnahme	Förderbereich	Fördersumme alt	Fördersumme neu	voraussichtliche Anpassungen Mittelbedarf	Maßnahmen-beschreibung alt	Maßnahmen-beschreibung neu	Erläuterungen
52-153 Merheimer Straße	Sport	1.600.000,00 €	1.450.000,00 €	- 150.000,00 €	unverändert		Es war seinerzeit noch eine Reserve bei den Baukosten einkalkuliert worden, aufgrund der jetzt vorliegenden ersten Abrechnungen ist bereits erkennbar, dass diese nicht in vollem Umfang benötigt wird.
52-168 Stadion Süd	Sport	640.000,00 €	670.000,00 €	30.000,00 €	unverändert		Es fehlen aufgrund von Änderungen in der Bauausführung noch Mittel in Höhe von ca. 30.000,00 €. Es waren z.B. zusätzliche Arbeiten im Bereich der Rigole notwendig. Diese sollen aus der Maßnahme 52-148 Höhenberger Sportpark gedeckt werden.
52- 184 - RSV Urbach Vereinsheim	Sport	471.597,22 €	544.982,72 €	73.385,50 €	unverändert		aufgrund freierwerdender Mittel kann der erhöhte Eigenanteil des Trägers (im R.d. akzeptierten Kostenerhöhungen) reduziert werden.
52-186 SC West Vereinsheim	Sport	352.308,33 €	352.308,33 €	- €	(...) Der Verein beantragte für den Bereich des Umkleidehauses eine Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	(...) Der Verein errichtet den erweiterten Rohbau (Herrichtung des Grundstücks, Rohbau mit Fenster und Türen) . Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlagen sowie einen Jugend- und Versammlungsraum	Aufgrund des langwierigen Genehmigungsverfahrens sowie der Tatsache, dass aus statischen Gründen der Boden fast vollständig ausgetauscht werden musste, ist es zu erheblichen Verzögerungen und Kostensteigerungen gekommen. Fördersumme wird voll abgerufen
52-188 Sportanlage Kuhweg, Sportfreunde 1893	Sport	313.491,11 €	386.235,67 €	72.744,56 €	unverändert		aufgrund freierwerdender Mittel kann der erhöhte Eigenanteil des Trägers (im R.d. akzeptierten Kostenerhöhungen) reduziert werden.
52-194 Unterer Komarweg DJK Südwest Vereinsheim	Sport	580.752,77 €	681.641,67 €	100.888,90 €	unverändert		aufgrund freierwerdender Mittel kann der erhöhte Eigenanteil des Trägers (im R.d. akzeptierten Kostenerhöhungen) reduziert werden.

	-110.890,04 EUR
Wenigerbedarf Förderbereich Infrastruktur gesamt:	-239.788,21 EUR