

Investiver Kita-Bau 2012				Kostenrahmen gemäß				Stand: 13.01.2012									
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme / Planungsbeschluss	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführung - Beginn	Bauausführung - Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
Maßnahmen in Bearbeitung																	
3	Kita	Elzstr. 8	Neubau			X		2.500.000 EUR	X		2012-2014						
3	Kita	Im Kamp 18	Neubau				X	2.800.000 EUR	X	X		X		I/2011	I/2012		
3	Kita	Wendelinstr	Neubau	X				2.500.000 EUR	X		2013-2015						
4	Kita	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS und Kita			X		1.855.000 EUR	X	X	2012-2014						
5	Kita	Zonserstr. 1a (Merheimer Platz)	Neubau	X				3.250.000 EUR	X		2013-2014						
6	Kita	Berrischstr	Generalsanierung + Erweiterung / Umnutzung			X		2.900.000 EUR	X	X	2012-2013						
6	Kita	St. Tönnis Str.	GI	X				2.080.000 EUR	X		-					ruht / Standortklärung	
8	Kita	Kalk-Mülheimer-Str.	Energetische Sanierung		X			1.500.000 EUR	X		2012-2013						
9	Kita	Augsburger Str. 3	Neubau			X		2.740.000 EUR	X	X	2012-2013						
9	Kita	Dellbrücker Mauspfad	Neubau			X		3.450.000 EUR	X		2012-2014						
9	Kita	Europaring 59-61	Neubau	X				2.500.000 EUR									
9	Kita	Rendsburger Platz 1	HS Sanierung, Neubau TH / <u>Kita</u> / JE			X		2.273.964 EUR	X	X		X		III/2010	II/2014		
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																	