

Prio 1 selektiert nach mit - Mängel - Rahmenerträge -			2.505.000,00 €									
Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen	
10	Antwerpener Str. GS	HG KG Jungen	5.000,00 €	1	x	x	x			20.000,00 €		
10		HG KG Mädchen	5.000,00 €	1	x	x	x		25		Fertig Mrz.2012	
10	Antwerpener Str. GS	Turnhalle Mädchen	5.000,00 €	1							Sanierung verschoben wg. Schadstoffe und defekte Gasleitung	
10		Turnhalle Jungen	5.000,00 €	1								
10	Balthasarstr. 87	Außen-WC, Anlage Mädchen	9.000,00 €	1	x	x	x		98	404.100,00 €	hier zusammengefasst, siehe auch Prio 4	
10	Dagobertstr. 79	Lehrertoiletten im 1. OG	1.000,00 €	1	x	x	x		90	423.400,00 €	hier zusammengefasst, siehe auch Prio 2	
10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Damen-WC	1.000,00 €	1						366.000,00 €		
10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Herren-WC	1.500,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG EG Damen- u. Herren-WC	1.000,00 €	1	x	x	x		55			
10	Gilbachstr. 20	HG 5. OG., Mädchen-WC	2.000,00 €	1							hier zusammengefasst, siehe auch Prio 4	
11	Georgsplatz	4. OG Damen	5.000,00 €	4	x	x	x		20		siehe auch Prio 4	
11	Georgstr. 9 - 13	Damen-Außenanlage	1.500,00 €	4	x	x	x					
11	Georgstr. 9 - 13	Herren Außenanlage	1.500,00 €	4	x	x	x					
11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Damen 1. OG	500,00 €	4	x	x	x					
11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 1. OG	500,00 €	4	x	x	x					
11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 2. OG	500,00 €	4	x	x	x		20		Fertig Apr.2012	
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Lehrer WC Damen	6.000,00 €	4	x	x	x					
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Umkleiden Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x		30		Fertig Mrz.2012	
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Jungen Hofanlage	100.000,00 €	1	x	x	x		95	20.300,00		
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Mädchen Hofanlage	100.000,00 €	1	x	x	x		95	20.300,00		
11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Jungen Hofanlage	100.000,00 €	8	x	x	x		95	20.300,00		
11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Mädchen Hofanlage	100.000,00 €	8	x	x	x		95	20.300,00		
12	Annastr. 63 GS	Gebäude Mädchen-WC	4.000,00 €	1								
12	Annastr. 63 GS	Gebäude Jungen-WC	4.000,00 €	1							Pinselsanierung Fertig Jun.12	
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Mädchen	10.000,00 €	1								
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Jungen	10.000,00 €	1							Pinselsanierung Fertig Jun.12	
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Mädchen-WC	7.500,00 €	7								
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Jungen-WC	7.500,00 €	7	x	x	x		70			
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Mädchen	7.500,00 €	7								
12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Jungen	7.500,00 €	7							im Rahmen GI	
12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Mädchen-WC	5.000,00 €	1								

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Jungen-WC	5.000,00 €	1							Pinselsanierung Fertig Jun.2012
12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Lehrer-WC	10.000,00 €	3							
12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Mädchen-WC	10.000,00 €	3							
12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Jungen-WC	10.000,00 €	3							Pinselsanierung Fertig Jun.2012
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Mädchen-WC	15.000,00 €	6							
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Jungen-WC	15.000,00 €	6							Pinselsanierung Fertig Jun.2012
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Mädchen-WC	10.000,00 €	1							
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Jungen-WC	10.000,00 €	1							
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Mädchen-WC	7.500,00 €	1							
12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Jungen-WC	7.500,00 €	1							Pinselsanierung Fertig Jun.2012
12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Mädchen-WC	7.500,00 €	4							
12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Jungen-WC	7.500,00 €	4							Pinselsanierung Fertig Jun.2012
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Gebäude Mädchen-WC	3.000,00 €	1							
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Gebäude Jungen-WC	3.000,00 €	1							
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Lehrer-WC	3.000,00 €	1							
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Mädchen-WC	3.000,00 €	1							
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Jungen-WC	3.000,00 €	1							Pinselsanierung Fertig Jun.2012
13	Alter Militärring 96	ES Damen B058	500,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	AF EG Damen E039	3.000,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	ES EG Herren B065	3.000,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	ES EG Herren B065	3.000,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	AF Gymnastikhalle Damen C020	1.000,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	AF Gymnastikhalle Herren C025	500,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	ES Herren B024	500,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	ES OG B124 + 126	2.000,00 €	3	x	x	X		90		
13	Alter Militärring 96	ES+AF Turnhalle 2, WC Herren	1.000,00 €	3	x	x	X		90	8000	
13	Berrenrather Str. 352	Schüler-WC Herren	10.000,00 €	1	x	x	x		80		
13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Herren	15.000,00 €	1	x	x	x		80		
13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Damen	5.000,00 €	1	x	x	x		80	300000	
13	Biggestr. 2	Turnhalle Umkleide gemischt	1.500,00 €	4	x	x	x		92		
13	Biggestr. 2	Turnhalle Umkleide Damen	500,00 €	4	x	x	x		92		im Rahmen GI bei 262

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Herren C 013	500,00 €	1	x	x	X		10		
13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Damen C013	500,00 €	1	x	x	X		10		
13	Kölner Straße	Turnhalle Damen	250,00 €	1	X						Fertig Dez.2012
13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Herren	5.000,00 €	1							
13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Damen	5.000,00 €	1							Ausführungsbeginn Juli 2012 - Fertig Dez.2012
14	Weinsbergstr. 72 BK 20	Außenl.	2.000,00 €	7							Pinselsanierung Fertig Apr.2012
17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Jungen	4.000,00 €	1	X						
17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Mädchen	3.000,00 €	1	X						
17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Jungen	2.500,00 €	4	x	x					
17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Mädchen	2.500,00 €	4	x	x					Pinselsanierung
17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	im Gebäude WC Jungen	5.000,00 €	1	X						
17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	Im Gebäude WC Mädchen	5.000,00 €	1	X					200000	
18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Jungen		6	x						
18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Mädchen		6	x						
18	Adalbertstr. 17	D 114		6	x						
18	Adalbertstr. 17	D 113		6	x						
18	Adalbertstr. 17	D 214		6	x						
18	Adalbertstr. 17	D 215		6	x						
18	Adalbertstr. 17	Aula Jungen		6	x						
18	Adalbertstr. 17	Aula Mädchen		6	x						
18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Mädchen		6	x						
18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Jungen		6	x						
18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Lehrer Herren + Damen		6	x					530000	
18	Adalbertstr. 17	TH alt Jungen		6	x						
18	Adalbertstr. 17	Th alt Mädchen	46.000,00 €	6	x					200000	
18	Andreas-Hermes-Str.	Hauptgebäude + OGTS	3.000,00 €	1	x	x	x		20	117000	
18	Europaring	Außentoiletten Jungen		1	x						
18	Europaring	Außentoiletten Mädchen		1	x						
18	Europaring	EG Jungen		1	x						

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
18	Europaring	1. OG Mädchen/Jungen			1	x					
18	Europaring	2. OG Jungen/Mädchen/Lehrer	10.000,00 €		1	x				180000	
18	Fußballstr.	Mädchen			1	x					
18	Fußballstr.	Jungen			1	x					
18	Fußballstr.	Mädchen			1	x					
18	Fußballstr.	Jungen			1	x					
18	Fußballstr.	Personal	7.500,00 €		1	x				100000	
18	Helene Weber Platz	1. und 2. OG	4.500,00 €		2	x	x	x	50	200000	
18	Heßhofstr. KGS/GGS	Aula			1	x					
18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Mädchen			1	x					
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Mädchen			1	x					
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Jungen			1	x					
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Lehrer			1	x					
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Jungen			1	x					
18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Mädchen	27.500,00 €		1	x				385000	
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	UG KGS Jungen			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen EG			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen EG			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 1. OG			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 1. OG			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 2. OG			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 2. OG			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer 2. OG			1	x	x				
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen 2. OG	24.000,00 €		1	x	x			385000	

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen	
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E EG Herren			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E EG Damen			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Herren			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Damen			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG unisex			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Herren			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Damen			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Herren			2	x	x	x		80		
18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Damen	3.050,00 €		2	x	x	x		80	5000	
18	Usingerstr.	Außentoiletten Mädchen			7	x						
18	Usingerstr.	Außentoiletten Jungen	1.600,00 €		7	x					5000	
18	Westerwaldstr. 90	Damen EG., 1. OG, 2. OG je 1	1.500,00 €		1	x	x	x		50	205000	
18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Turnhalle Mädchen/Jungen			1	x						
18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Verwaltung			1	x						
18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt C, KG, Lehrer			1	x						
18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt A, Lehrer, 1. OG	20.000,00 €		1	x					20000	
19	Am Feldrain	Trakt C / Turnhalle	7.000,00 €		1	x	x	x		30		Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC LVR	8.000,00 €		8	x	x	x		30		
19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC GS	9.000,00 €		1	x	x	x		30		
19	Am Feldrain	Verwaltung	1.000,00 €		1	x	x	x		30		
19	Diependahlstr.	Trakt C / Außentoilette	9.000,00 €		1	x	x	x		50	50.000	Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
19	Diependahlstr.	Trakt B - Turnhalle	8.000,00 €		1							Sanierung in 2012/13, Vorab Kanalsanierung erforderlich
19	Ferdinandstr.	Trakt A / Lehrer-WC Hauptschule	5.000,00 €		2							
19	Holweider Str. 2	Toilette Verwaltung Herren	5.000,00 €		8							siehe auch Prio 4
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt A Außentoiletten Mädchen/Jungen	5.000,00 €		7	x	x	x		60	270.000	
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Außentoilette	5.000,00 €		1	x	x	x		80	350.000	
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Turnhalle	9.000,00 €		1	x	x	x		80		
19	SG Berg.-Ring 40	Alle WC-Anlagen Damen/Herren	2.000,00 €		9	x	x	x		30		im Rahmen TH Sanierung
20	Berliner Str. 975	Lehrer-WC Damen/Herren 1. OG	5.000,00 €		8	x	x	x		80		
20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen)	5.000,00 €		8	x	x	x		5	140.000,00 €	

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen)	5.000,00 €	8	x	x	x		5	140.000,00 €	Wird im Rahmen sanierung TH abgewickelt
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS, Schulhof Lehrer	3.000,00 €	1	x	x				372.000,00 €	
20	Honschaftsstr. 312	Lehrer-WC (Damen/Herren) GGS	15.000,00 €	1	x	x	x		70		
20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen GGS	5.000,00 €	1	x	x	x		70		
20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen GGS	5.000,00 €	1	x	x	x		70	245.000,00 €	
20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 008 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 108 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 109 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 002 Mädchen	3.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 007 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 102 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 106 Jungen	8.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG, C 202 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG 202 Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Lehrer	5.000,00 €	8	x	x	x		10		Sanierung im Rahmen der GI bei 262
<b>Fertiggestellte Maßnahmen</b>											
10	Adolf-Fischer-Str. 1	6 x Umkleieraum, 2 x Allgemein	10.000,00 €	4	x	x	x	x	100	- €	Fertig
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 BK	Außen-WC, Anlage Jungen	50.000,00 €	7	x	x	x	x	100	- €	
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 BK	Außen-WC, Anlage Mädchen	50.000,00 €	7	x	x	x			- €	Fertig
10	Eitorfer Str. 16	Trakt E, Jungen-WC	1.000,00 €	7	x	x	x	x	100	4.718,95 €	Fertig
10	Eitorfer Str. 16-24	Sporthalle Reitweg, Jungen-WC	1.000,00 €	7							
10	Eitorfer Str. 16-24	Sporthalle Reitweg, Mädchen-WC	500,00 €	7	x	x	x	x	100	1.437,60 €	Fertig
10	Eitorfer Str. 18	Trakt K, Jungen	1.000,00 €	7	x	x	x	x	100	3.606,69 €	

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt A, Jungen-WC	1.000,00 €	7	x	x	x	x	100	1.288,42 €	Fertig
10	Eumeniusstraße 4	Altbau, EG, Lehrer- WC	3.000,00 €	7							
10	Eumeniusstraße 4	Altbau EG, Lehrerinnen- WC	3.000,00 €	7	x	x	x		100	526.134,29 €	Fertig
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt A, 2. OG - Jungen/Mädchen-WC	5.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt A, EG, Mädchen-WC	600,00 €	4	x	x	x	x	100	600.000,00 €	Fertig
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt A, KG - Jungen/Mädchen-WC	5.000,00 €	4	x	x	x	x	100	6.482,71 €	Fertig
10	Hansaring GYM	Außenanlage Mädchen	4.000,00 €	4	x	x	x	x	100	20.000,00 €	Fertig
10	Judenkirchhofsweg 6	UG, Schüler-WC	5.000,00 €	4							
10	Judenkirchhofsweg 6	UG, Schülerinnen-WC	7.500,00 €	4	x	x	x		100	37.500,00 €	
10	Judenkirchhofsweg 6	OG, Schüler-WC	6.000,00 €	4							
10	Judenkirchhofsweg 6	OG, Schülerinnen-WC	5.000,00 €	4							Fertig
10	Neuhöfferstr. 12	Schulhof Mädchentoilette	200,00 €	7							
10	Neuhöfferstr. 12	Schulhof Jungen	1.000,00 €	7							
10	Neuhöfferstr. 12	1. OG Lehrertoilette	1.000,00 €	7	x	x	x	x	100	5.456,67 €	
10	Neuhöfferstr. 12	Turnhalle	3.000,00 €	7							Fertig
10	Palmstr. 1 GS	EG Mädchen	1.000,00 €	1							
10	Palmstr. 1 GS	EG Jungen	1.000,00 €	1							
10	Palmstr. 1 GS	Außenanlage Mädchen	2.000,00 €	1	x	x	x	x	100	3.612,44 €	
10	Palmstr. 1 GS	Außenanlage Jungen	2.000,00 €	1							
10	Palmstr. 1 GS	OG Jungen	1.000,00 €	1							
10	Palmstr. 1 GS	OG Mädchen WC	1.000,00 €	1							Fertig
10	Thusneldastr. 15-17	Turnhalle UG, WC	3.000,00 €	4							
10	Thusneldastr. 15-17	Aula, UG, WC-Herren	25.000,00 €	4							
10	Thusneldastr. 15-17	Verwaltungstrakt EG, Lehrer-WC	3.000,00 €	4	x	x	x	x	100	17.456,05 €	
10	Thusneldastr. 15-17	Verwaltungstrakt EG, Lehrerinnen-WC	3.000,00 €	4							Fertig
10	Vogelsanger Str. 1	Mädchen/Jungen/Lehrer-WC Trakt E	5.000,00 €	4	x	x	x		100	300.700,00 €	Fertig
11	Frankstr.	1. OG Anbau	2.000,00 €	3	x	x	x		100		
11	Frankstr.	EG Anbau Damen	2.000,00 €	3	x	x	x		100		
11	Frankstr.	EG Anbau Herren	3.000,00 €	3	x	x	x		100		
11	Frankstr.	EG Damen	10.000,00 €	3	x	x	x		100		
11	Frankstr.	Gymnastikhalle	5.000,00 €	3	x	x	x		100	12780,1	Fertig

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
11	Georgsplatz	1. OG Lehrer	200,00 €	4	x	x	x		100		Fertig
11	Georgsplatz	3. OG Damen	1.000,00 €	4	x	x	x		100		Fertig
11	Georgsplatz	Turnhalle Herren	3.000,00 €	4	x	x	x		100		Fertig
11	Georgsplatz	EG Lehrer	3.000,00 €	4	x	x	x		100		Fertig
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Lehrer Damen / HG 1. OG	2.000,00 €	2	x	x	x	x	100	4068,89	
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Lehrer Herren / HG 1. OG	2.000,00 €	2	x	x	x	x	100		
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	OG / Pavillon 2	7.500,00 €	2	x	x	x	x	100	1635,32	
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Damen / Turnhalle 1. OG	7.500,00 €	2	x	x	x	x	100		
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Herren / Turnhalle 1. OG	7.500,00 €	2	x	x	x	x	100		
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	EG ausgebaut; OG/Pavillon 1	7.500,00 €	2	x	x	x	x	100		Fertig
11	Kartäuser Wall 40	Altbau - Pausenhof WC-Jungen	6.000,00 €	4	x	x	x		100		
11	Lindenstr. 78	Außen WC-Jungen	25.000,00 €	7	x	x	x		100		
11	Lindenstr. 78	Trakt C 3. OG	2.500,00 €	7	x	x	x		100		
11	Lindenstr. 78	Trakt C EG, Lehrer	2.500,00 €	7	x	x	x		100		
11	Lindenstr. 78	Trakt C EG, Lehrerin	2.500,00 €	7	x	x			100		
11	Lindenstr. 78	Turnhalle EG Jungen R003	2.500,00 €	7	x	x	x		100		
11	Lindenstr. 78	Turnhalle 1. OG WC Mädchen	2.500,00 €	7	x	x	x		100		
11	Lindenstr. 78	Außen Mädchen-WC	2.500,00 €	7					100		Fertig
11	Loreleystr. KGS	Lehrer	7.000,00 €	1	x	x	x	x	100	8.800,00	
11	Marienplatz 2	Jungen-WC Außenanlage	3.000,00 €	8	x	x	x				Fertig
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 1. OG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK		7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Damen/B-Trakt 1. OG	7.500,00 €	7	x	x	x	x	100		
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 1. OG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt EG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Damen/B-Trakt 1. OG	7.500,00 €	7						25470,83	Fertig
11	Zwirnerstraße	Jungen-WC (Außenanlage)	10.000,00 €	1	x	x	x	x	100	50.000,00	
11	Zwirnerstraße	Mädchen-WC (Außenanlage)	10.000,00 €	1	x	x	x	x	100	50.000,00	Fertig
12	Ketteler Str. 14 GS	Turnhalle Lehrer-WC	10.000,00 €	1	x	x					
12	Ketteler Str. 14 GS	Turnhalle Mädchen-WC	10.000,00 €	1	x	x	x		100		



Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
12	Ketteler Str. 14 GS	Turnhalle Jungen-WC	10.000,00 €	1							Fertig
13	Berrenrather Str. 179	Außen-WC Herren	12.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
13	Berrenrather Str. 179	Außen-WC Damen	2.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Fertig
13	Geilenkirchener Str. 52	Außen-WC	10.000,00 €	1	x	x	x	x	100	19137,73	Fertig
14	Baadenberger Str. 111 GHS	Außenl.	3.000,00 €	2	x	x	x	x	100	3.793,42	Fertig
14	Borsigstr. 13/Herbigstr. 14	Außenl. ( GGS )	40.000,00 €	2	x	x	x	x	100	40.000,--	
14	Görlinger Zentrum	Trakt K WC Herren	5.000,00 €	6	x	x	x		100		
14	Görlinger Zentrum	Trakt K WC Damen	10.000,00 €	6	x	x	x		100	5.023,--	
14	Görlinger Zentrum	Trakt K	5.000,00 €	6	x	x	x		100		Fertig
14	Gravenreuthstr. 5-7, 10 RS	Außenl.	2.400,00 €	3	x	x	x	x	100	14.612,--	Fertig
14	Kolkrahenweg 8-10 SLB	Außenl. Mädchen + Jungen	6.500,00 €	8	x	x	x	x	100	21.000,--	
14	Kolkrahenweg 8-10 SLB	Außenl. Mädchen + Jungen	4.800,00 €	8	x	x	x	x	100		Fertig
14	Montessori Gym. Rochusstr.	Innenl.	6.000,00 €	5	x	x	x	x	100	11.446,34	
14	Montessori HS Rochusstr. 145	Innenl.	4.500,00 €	5	x	x	x	x	100		Fertig
14	Platenstr. 7- 9	Aussen- WC- Anlagen ( Jungen/ Mädchen )		1	x	x	x	x	100	13.259,-	Fertig
14	Rochusstr. 145	Pausen-WC Jungen	10.000,00 €	5	x	x	x	x	100	93.160,-	
14	Rochusstr. 145	Pausen-WC Mädchen	10.000,00 €	5	x	x	x	x	100		Fertig
14	Vogelsanger Str. 453	Aussen- WC- Anlagen ( Jungen/ Mädchen )		1	x	x	x	x	100	4.419,-	Fertig
15	Escher Str. 245-247	Trakt A	5.000,00 €	4	x	x	x	x	100	5.000,00	Fertig
15	Nesselrodestr. 15	Hauptgebäude	10.000,00 €	1	x	x	x		100	10.000,00	Fertig
15	Nibelungenstr. 50a	Hauptgebäude	3.000,00 €	1					100	3.000,00	fertig
15	Niehler Kirchweg 118	Hauptgebäude	5.000,00 €	7	x				100	5.000,00	Fertig
16	Balsaminenweg 52	Trakt TH, Mädchen/Jungen	5.000,00 €	1	x	x	x	x	100	19.399,06 €	Fertig
16	Schulstr. 18 SZ		30.000,00 €	5	x	x	x	x	100	6.296,06 €	Fertig
17	Bonner Str. 40 HS	Außen-WC Jungen	2.500,00 €	2	x	x	x		100		
17	Bonner Str. 40 HS	Außen-WC Mädchen	2.500,00 €	2	x	x	x		100		Fertig

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen	
17	Friedensstr. 41-45	TH WC Mädchen-Aussen WC	5.000,00 €		1	X	x	X		100		Fertig
17	Hohe Straße 77-79 GS	im Gebäude Jungen			1	x	x	x	X	100	13.120,45	
17	Hohe Straße 77-79 GS	Im Gebäude Mädchen	5.500,00 €		1	x	x	x	X	100		Fertig
17	Humboldtstr. 80 HS	WC HS Jungen	2.500,00 €		2	x	x	x	x	100		
17	Humboldtstr. 80 HS	WC HS Mädchen	2.500,00 €		2	x	x	x	x	100		Fertig
17	Konrad-Adenauer-Str. 20 GS	Außen-WC Jungen	3.000,00 €		1	x	x	x	X	100	3.268,71	
17	Konrad-Adenauer-Str. 20 GS	Außen-WC Mädchen	3.000,00 €		1	x	x	x	X	100	3268,71	Fertig
17	Mörikeweg 2-6	Lehrer-WC B	2.000,00 €		8	X	x	x		100		
17	Mörikeweg 2-6	Lehrer-WC B	2.000,00 €		8	X	x	x		100		Fertig
17	Schulstr. 23 GS	Außen und Innen WC Jungen	3.500,00 €		1	x	x	x	x	100		
17	Schulstr. 23 GS	Außen und Innen WC Mädchen	5.000,00 €		1	x	x	x	x	100	3031,61	Fertig
18	Falkensteinstr. 34	Schule KG Jungen			2	x	x	x		100		
18	Falkensteinstr. 34	Schule 1. OG Schüler			2	x	x	x		100		
18	Falkensteinstr. 34	Schule 2. OG Lehrer			2	x	x	x		100		
18	Falkensteinstr. 34	TH Jungen			2	x	x	x		100		
18	Falkensteinstr. 34	TH Mädchen			2	x	x	x		100		
18	Falkensteinstr. 34	Außen-WC Mädchen	11.900,00 €		2	x	x	x		100	23000	Fertig
18	Hachenburger Str. 11	Turnhalle Lehrer Herren			2	x	x	x		100		
18	Hachenburger Str. 11	Turnhalle Umkleide Mädchen			2	x	x	x		100		
18	Hachenburger Str. 11	Turnhalle Umkleide Jungen	850,00 €		2	x	x	x		100	16000	Fertig
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG E012			5	x	x	x		100	1.195.000	
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG E09			5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG C110			5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG C108			5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B113			5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B114			5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B122			5	x	x	x		100		

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG B123		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG A110		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1. OG A108		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG A210		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG A208		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG C200		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG C206		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B224		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B223		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B213		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	2. OG B214		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	3. OG B307		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	3. OG B308		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG A006		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG A005		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	PZ C007		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	PZC 008		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 013		5	x	x	x	x	100		

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 019		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 020		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 006		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 010		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 014		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH F 028		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH FK 03		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH FK 10		5	x	x	x	x	100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	TH FK 17	159.000,00 €	5	x	x	x	x	100	602000	Fertig
18	Olpener Str. GS	EG Altbau Lehrer	1.000,00 €	1	x	x	x		100	200000	Fertig
18	Volberger Weg	EG Aula/Lehrer/Mädchen/Jungen	4.000,00 €	1	x	x	x		100	181760	Fertig
19	An St. Theresia	Trakt A / Außentoiletten Mädchen/Jungen	15.000,00 €	1	x	x	x		100		
19	An St. Theresia	Trakt B-C Klassen WC	2.500,00 €	1	x	x	x		100	4483,63	Fertig
19	Düsseldorfer Str. Gymn.	Außentoilette	500,00 €	4	x	x	x	x	100	361.500	Fertig
19	Ferdinandstr.	Außentoilette Hauptschule	6.000,00 €	2	x	x	x		100	100.000	Fertig
19	Ferdinandstr.	Trakt A / Außentoilette Grundschule	200,00 €	1	x	x	x				Fertig
19	Genovevastr. 58-62	Außen-WC Jungen	15.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genovevastr. 58-62	Außen-WC Mädchen	10.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genovevastr. 58-62	Etagen-WC 3. OG links	15.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genovevastr. 58-62	Etagen-WC 3. OG rechts	10.000,00 €	4	x	x	x	x	100		Fertig
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt A - Aula/Gymnastikhalle	350,00 €	4	x	x	x	x	100		Fertig
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt E - 1. OG	500,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt E - 1. OG	500,00 €	4	x	x	x	x	100	4000	Fertig
19	Kopernikusstr. GS	Pausen WC's Mädchen/Jungen	5.000,00 €	1	x	x	x		100	250.000	Fertig

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
19	Langemass	Außentoiletten	1.000,00 €	1	x	x	x	x	100	1800	Fertig
19	Mülheimer Freiheit GS	Außentoilette	6.000,00 €	1	x	x	x		99	217.000	Fertig
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Trakt Pausen-WC Jungen	1.000,00 €	2	x	x	x	x	100		
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Trakt Pausen-WC Mädchen	2.000,00 €	2	x	x	x	x	100		
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Mädchen EG	4.000,00 €	2	x	x	x	x	100	450.000	
19	Tiefentalstr. 66 HS	Lehrer WC Herren 1. OG	1.000,00 €	2	x	x	x	x	100		
19	Tiefentalstr. 66 HS	Lehrer WC Damen 1. OG	1.000,00 €	2	x	x	x	x	100		Fertig
19	Wuppertaler Str.	Trakt Verwaltung-WC Lehrer	2.000,00 €	2	x	x	x		100		
19	Wuppertaler Str.	Trakt Turnhalle	5.000,00 €	2	x	x	x		100	225500	Fertig
20	Am Rosenmaar GS	Aula (Damen/Herren)	5.000,00 €	1	x	x	x	x	100	272.000,00 €	Fertig
20	Am Rosenmaar GS	Turnhalle (im Bereich Duschräume)	3.000,00 €	1	x	x	x	x	100	892.000,00 €	Fertig
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 1. OG, Raum C 107 Mädchen	20.000,00 €	6	x	x	x	x	100	250.000,00 €	Fertig
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. EG Raum 056 Mädchen	5.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. EG, Raum 055, Jungen	5.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. 1.OG, R. 103, Jungen	20.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt D, Turnh. 1.OG, R. 101, Mädchen	20.000,00 €	6	x	x	x	x	100	1.280.000,00 €	Fertig
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS Lehrerinnen	2.000,00 €	1	x	x	x	x	100	447,20 €	Fertig
20	Leuchterstr. GS	Außen-WC-Anlage Mädchen	3.000,00 €	1	x	x	x	x	100	32.00,00	Fertig
<b>Entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013</b>											
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 FS	Außen-WC, Anlage Jungen	50.000,00 €	7							
10	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 FS	Außen-WC, Anlage Mädchen	50.000,00 €	7							Bauunterhaltung liegt bei der Freien Schule
11	Frankstr.	Turnhalle Damen	500,00 €	3							
11	Frankstr.	Turnhalle Herren	5.000,00 €	3							entfällt Abriss für Neubau

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
11	Georgsplatz	Pavillon Damen	3.000,00 €	4	x						
11	Georgsplatz	Pavillon Herren	3.000,00 €	4	x						entfällt Abriss für Neubau
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Jungen Turnhalle	40.000,00 €	1							
11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Mädchen Turnhalle	40.000,00 €	1							im Rahmen GI 2013/14
11	Severinswall	1. OG Lehrer	4.000,00 €	4						25.125,11	
11	Severinswall	2. OG Lehrer	5.000,00 €	4							
11	Severinswall	EG Lehrer Damen	1.000,00 €	4							
11	Severinswall	EG Lehrer Herren	1.000,00 €	4							
11	Severinswall	Turnhalle Damen	500,00 €	4							
11	Severinswall	Turnhalle Herren	10.000,00 €	4							Sanierung im Rahmen der GI 2013/14
13	Berrenrather Str. 179	Turnhalle WC Herren	1.000,00 €	1							
13	Berrenrather Str. 179	Turnhalle WC Damnen	1.000,00 €	1							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
13	Leybergstr. 1	Gymnastikhalle Herren, G 004	1.500,00 €	4							
13	Leybergstr. 1	Gymnastikhalle Damen	1.500,00 €	4							
13	Leybergstr. 1	2. OG Damen C 201	10.000,00 €	4							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
13	Lohrbergstraße 46	Turnhalle Herren B002	2.500,00 €	1							
13	Lohrbergstraße 46	Turnhalle Damen B 002	2.500,00 €	1							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
13	Nikolausstr. 51-53	Gymnastikhalle Gemeinschafts-WC	500,00 €	4							
13	Nikolausstr. 51-53	neue Turnhalle EG Herren	300,00 €	4							
13	Nikolausstr. 51-53	neue Turnhalle EG Damen	2.500,00 €	4							
13	Nikolausstr. 51-53	neue Turnhalle OG in Umkleide	500,00 €	4							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
13	Ostlandstr. 39	Erdgeschoss	10.000,00 €	5							PPP
13	Redwitzstr. 80	D108 Saniraum	5.000,00 €	8							
13	Redwitzstr. 80	WC D 107	500,00 €	8							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
13	Wendelinstr. 64	Turnhalle Damen + Herren	5.000,00 €	1							
13	Wendelinstr. 64	3. OG WC 1. Klasse	2.000,00 €	1							
13	Wendelinstr. 64	3. OG WC 1. Klasse	3.000,00 €	1							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
14	Baadenberger Str. 111 GS	Außenl.	3.000,00 €	1							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
17	Friedensstr. 41-45	TH WC Jungen		1					0		Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
17	Kupfergasse 5-11 GS	Nutzung über 2009 unklar	4.000,00 €	1							Nutzung unklar, entfällt
17	Stresemannstr. 15 FSL	EG WC Jungen	2.500,00 €	8	x				0		

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
17	Stresemannstr. 15 FSL	EG WC Mädchen	2.500,00 €	8	x				0		keine Maßnahmen erforderlich
18	Albermannstr. 21	3. OG Raum 301	3.000,00 €	2							Schliessung Juli 2012
18	Vietostr.	Pausentoiletten Mädchen		8							
18	Vietostr.	Pausentoiletten Jungen	14.500,00 €	8							Schliessung 2013 beabsichtigt
19	Düsseldorfer Str. Gymn.	Aula	500,00 €	4							im Rahmen GI Aula 2013
19	Ferdinandstr.	Trakt A / Turnhalle	9.000,00 €	2							Massnahme wird aufgrund der Vielzahl der laufenden Sanierungsmassnahmen am Standort in 2013 ausgeführt.
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Mädchen-WC	5.000,00 €	3							
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Jungen-WC	5.000,00 €	3							
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Pavillon Fürstenbergstr.	5.000,00 €	3							
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Pavillon Lassallestr.	5.000,00 €	3							
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Turnhalle Jungen	5.000,00 €	3							PPP
19	Graf-Adolf-Str. 59	Lehrer-WC Damen/Herren EG	1.000,00 €	4							Nach erneuter Prüfung keine Maßnahmen erforderlich
19	Graf-Adolf-Str. 59	Außen-WC's (Pausen-WC) Damen/Herren	15.000,00 €	4						100.000	Anlage wurde im Zuge eines Toilettenkonzeptes instandgesetzt
19	Horststr. 1	Altbau Turnhalle	2.000,00 €	1	x						im Rahmen GI TH in 2013
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt B - Putzfrauen	5.000,00 €	4							Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahmen erforderlich
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt C - Außentoilette	8.000,00 €	4							
19	Kattowitzer Str. 52	Trakt C - Turnhalle	7.000,00 €	4							Z.Z. erfolgt eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau
19	Kopernikusstr. GS	WC-Trakt Lehrer	2.500,00 €	1							Zurückgebaute Anlage nicht mehr vorhanden
19	Kopernikusstr. GS	WC 's Turnhalle	2.000,00 €	1							Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahmen erforderlich
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt E Turnhalle	2.000,00 €	7							
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt C Aulavorraum WC-Anlagen	8.000,00 €	7							
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt A - EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG	2.000,00 €	7							

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
19	Modemannstr. 25 BS	Trakt D Putzfrauen-WC	1.500,00 €	7							Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahmen erforderlich
19	Mülheimer Freiheit GS	Toilette im Keller	2.000,00 €	1							Anlage ist in gutem Zustand, keine Maßnahmen erforderlich
19	Peter-Gries-Str.	Trakt B / Lehrer-WC	100,00 €	1							Sanierung erfolgte vor 2008, keine weiteren Maßnahmen erforderlich
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Aula / Gymnastikhalle	350,00 €	1							
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Verwaltung / Lehrer WC	350,00 €	1							
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt B - Klassentrakt EG	5.000,00 €	1							
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt B - Klassentrakt 1. OG	5.000,00 €	1							
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt B - Klassentrakt 2. OG	5.000,00 €	1							Anlagen sind in gutem Zustand keine Maßnahmen erforderlich



Prio 2 selektiert nach GI und GS			1.975.000,00 €									
Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=6 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen	
10	Dagobertstr. 79	Außen-WC, Anlage Mädchen	50.000,00 €	1	x	x	x		90			
10	Dagobertstr. 79	Außen-WC, Anlage Jungen	70.000,00 €	1	x	x	x		90		siehe Prio 1 dort zusammengefasst	
10	Gotenring 5	Außen-WC Jungen	160.000,00 €	1	x	x	x		85			
10	Gotenring 5	Außen-WC Mädchen	160.000,00 €	1							zusammengefasst auch Prio 4; im Rahmen GI	
13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Herren	25.000,00 €	1	x	x	x		40			
13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Damen	25.000,00 €	1	x	x	x		40	200.000		
13	Breslauer Str. 11	EG, Herren	30.000,00 €	1	x	x	x		80			
13	Breslauer Str. 11	EG, Damen	30.000,00 €	1	x	x	x		80	200.000		
13	Kirchweg 138	EG, Herren, B011	35.000,00 €	1	x	x	x		10			
13	Kirchweg 138	EG, Damen B012	25.000,00 €	1	x	x	x		10	200.000	Fertig Jul. 2012	
13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Damen	10.000,00 €	1							siehe Prio 1	
13	Stenzelbergstr. 3-7	Turnhallen-WC Damen	10.000,00 €	1	x	x	x		90			
13	Stenzelbergstr. 3-7	Turnhallen-WC Herren B 006	10.000,00 €	1	x	x	x		90	30.000		
14	Borsigstr. 13/Herbigstr. 14	Außen- WC HS	600.000,--	2	x	x	x		50	600.000	Generalsanierung Aussen WC, in Verbindung mit Umbau Kiosk (Auftrag von 40). Fertig Apr.2012	
14	Erlenweg 16	Außen- WC	250.000,00 €	1	x	x	x		20		im Rahmen GI bei 262	
14	Dechenstr. 1	Außen- WC Jungen/ Mädchen	450.000,--	3	x						zur Zeit in Vorplanung; Generalsanierung Aussen WC, Schaffung Behinderten WC und Lagerraum, war nicht in Ratsliste enthalten	
14	Nußbaumer Str.- 254	Außen- WC	400.000,--	1	x						Generalsanierung Aussen WC, in Verbindung mit Umbau OGTS (Auftrag von 40); Fertig Dez. 2012	
15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Mädchen	240.000,00 €	1	x	x	x		70			
15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Jungen		1	x	x	x		70	278.500		
15	Bülowstr. 88-90			1	x	x	x		20		Sanierung im Rahmen GI bei 262	
15	Nibelungenstr. 50a	Turnhalle	75.000,00 €	1	x					50.000		
16	Riphanstr. 40 a GS	Innen-WC's im Rahmen Generalsanierung	- €	1	x						Sanierung im Rahmen GI bei 262	
17	Schmittgasse GS	WC Jungen	90.000,00 €	1	x	x	x		15			

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
17	Schmittgasse GS	WC Mädchen	90.000,00 €	1	x	x	x		15	7.000	
18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGG Jungen	35.000,00 €	1	x					215.600	
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	70.000,00 €	1	x					251.600	
20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen KGS	30.000,00 €	1	x	x	x		60		
20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen KGS	30.000,00 €	1	x	x	x		60		
<b>Fertiggestellte Maßnahmen</b>											
10	Gereonswall 57	Grundschule, Mädchen-WC	90.000,00 €	1	x	x	x	x	100	220.000	Fertig
11	Trierer Str. 8	Turnhalle, EG, WC-Jungen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
11	Trierer Str. 8	Turnhalle, KG, WC Mädchen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Fertig
13	Breslauer Str. 11	Turnhalle Herren	10.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
13	Breslauer Str. 11	Turnhalle Damen	10.000,00 €	1	x	x	x	x	100	150.000	Fertig
13	Im Kamp 14	Schüler-WC, Herren	50.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
13	Im Kamp 14	Schüler-WC, Damen	50.000,00 €	1	x	x	x	x	100	110.000	Fertig
13	Stenzelbergstr. 3-7	Außen-WC Damen	40.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
13	Stenzelbergstr. 3-7	Außen-WC Herren	40.000,00 €	1	x	x	x	x	100	200.000	Fertig
16	Riphanstr. 40 a GS	Außen-WC's	- €	1	x	x	x	x	100		
16	Riphanstr. 40 a GS	TH	- €	1	x	x	x	x	100	1.982.131	Fertig
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt KGS 1. OG Lehrerinnen	5.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Fertig
<b>Entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013</b>											
17	Breitenbachstr. 2 GGS	KG - OGTS	- €	1							wird nicht mehr genutzt
18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	70.000,00 €	1							doppelt in Listen vorhanden

Prio 3 selektiert nach GI ohne GS				2.677.599,00 €									
Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen		
10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Jungen	70.000,00 €	8	x	x	x		95	300.000			
10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Mädchen	90.000,00 €	8	x	x	x				Betonuntersuchung erforderlich		
10	Eumeniusstraße 4	Altbau, EG, Jungen-WC	65.000,00 €	7	x	x	x		95				
<hr/>													
11	Perlengraben 101 BK	Herren/E-Trakt außen	180.000,00 €	7	x					866.000	Fertig Dez.2012		
<hr/>													
15	Blücherstr.	Einzelgebäude, zzgl. Im HG	25.000,00 €	4	X	X	60		60		im Rahmen Neubau Schülertoiletten fertig; Lehrer WC's Fertig Feb.2012		
<hr/>													
18	Kanstr. Gymn.	Außen-WC Jungen, innen Mädchen/Jungen	90.000,00 €	4	x	x				330.000			
18	Petersenstr. 7	Pausentoilette	- €	3	x	x	x		5				
18	Petersenstr. 7	Hauptgebäude	- €	3	x	x	x		5		im Rahmen GI bei 262		
										1.942.000			
<hr/>													
<b>Fertiggestellte Maßnahmen</b>													
<hr/>													
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt B, 1. OG-4. OG, Jungen-WC	100.000,00 €	4	x	x	x	x	100				
10	Gereonsmühlengasse 4	Trakt B, 1. OG- 4. OG, Mädchen-WC	90.000,00 €	4							Fertig		
10	Gereonswall 57	Hauptschule, Mädchen-WC	70.000,00 €	2	x	x	x	x	100	10.196	Fertig		
10	Gereonswall 57	Hauptschule, Jungen-WC	70.000,00 €	2	x	x	x	x	100	30.000	Fertig		
10	Im Hasental 41	Hauptgebäude, Lehrer-WC	60.000,00 €	2	x	x	x	x	100		Fertig		
10	Thusneldastr. 15-17	Aula, UG, WC-Damen	25.000,00 €	4									
10	Thusneldastr. 15-17	Außen, Schüler-WC	85.000,00 €	4	x	x	x	x	100				
10	Thusneldastr. 15-17	Außen, Schülerinnen-WC	75.000,00 €	4							Fertig		
11	Perlengraben 101 BK	Damen / A-Trakt 1. OG	7.500,00 €	7									
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	7.500,00 €	7									
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	7.500,00 €	7	x	x	x	x	100				
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt EG	7.500,00 €	7									
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Herren/B-Trakt 1. OG	25.000,00 €	7									
11	Perlengraben 101 BK	Herren/D-Trakt EG Turnhalle	15.000,00 €	7	x	x	x						
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer Herren/B-Trakt 1. OG	25.000,00 €	7	x	x	x	x	100		Fertig		
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Außentoilette Mädchen-WC	- €	6	x	x	x	x	100				

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Außentoilette Jungen-WC	- €	6	X	X	X	X	100		Fertig
13	Leybergstr. 1	Aula-WC Herren D 907	25.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
13	Leybergstr. 1	Aula-WC Damen D 908	25.000,00 €	4	x	x	x	x	100	110.000	Fertig
15	Blücherstr.	Einzelgebäude zzgl. Lehrer im HG	22.599,00 €	4	X	X	X	X	100		Fertig
15	Brehmstr. 2	Anbau	300.000,00 €	2	X	X	X	X	100		Fertig
15	Niehler Kirchweg 120	Hauptgebäude	5.000,00 €	3	X	x	x		100		Fertig Pinselsanierung - GI in 2014 geplant
16	Fühlinger Weg 4 Gymn	HG, Außenanlage, TH	500.000,00 €	4	X	x	x	x	100	621.311	Fertig
16	Karl-Marx-Allee 3 HS	Außen-WC's	150.000,00 €	2	X	x	X		100	400.000	Fertig
16	Karl-Marx-Allee 43 RS	Innen-WC's	20.000,00 €	3	X	x	x	x	100	75.000	Fertig
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B019 ( B 018 und B 0 18 a )		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B022	90.000,00 €	5	x	x	x		100	344.000	Fertig
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Außenstelle BK 9	150.000,00 €	7	x	x	x		100		
19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Außenstelle BK 9	150.000,00 €	7	x	x	x		100		Fertig
20	Im Weidenbruch IGS	offene WC Jungen-Anlage EG A 010	25.000,00 €	6	x	X	X	x	100		
20	Im Weidenbruch IGS	offene WC Mädchen-Anlage EG A 009	25.000,00 €	6	x	X	X	x	100	192.000	Fertig
<b>Entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013</b>											
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 1. OG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt EG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 2. OG	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt EG	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt EG Turnhalle	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Herrn/D-Trakt EG Turnhalle	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Herrn/E-Trakt außen	180.000,00 €	7							sind doppelt in Liste vorhanden
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 1. OG Aula	25.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Herrn/D-Trakt 1. OG Aula	25.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Bühne/D-Trakt 1. OG Aula	4.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt 1. OG Aula	15.000,00 €	7							im Rahmen GI 2013

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
13	Leybergstr. 1	1.OG Damen C 101	10.000,00 €	4							Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich.
13	Lotharstr. 14-18	EG rechts Herren	- €	7							
13	Lotharstr. 14-18	3. OG rechts	- €	7							
13	Lotharstr. 14-18	3. OG links Herren	- €	7							
13	Lotharstr. 14-18	3. OG links Damen	- €	7							
13	Lotharstr. 14-18	2. OG links	- €	7							
13	Lotharstr. 14-18	2.OG Herren B 201	- €	7							
13	Lotharstr. 14-18	1. OG B 102 Damen	- €	7							
13	Lotharstr. 14-18	1. OG links Damen	- €	7							keine Schule; Verwaltungsgebäude
13	Nikolausstr. 51-53	Außen-WC Herren	50.000,00 €	4							Wird im Rahmne des Neubaus abgerissen.
13	Nikolausstr. 51-53	Außen-WC Damen	50.000,00 €	4							
13	Redwitzstr. 80	Pausenhof Herren	20.000,00 €	8							
13	Redwitzstr. 80	Pausenhof Damen	20.000,00 €	8							Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahmen erforderlich.
14	Görlinger Zentrum	Trakt E	- €	6	×	×			0		Neubau im Zuge der GI
16	Holzheimer Weg 34 HS	HS	50.000,00 €	2							wird nicht ausgeführt da Standort aufgegeben wird.
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Außentoiletten Jungen	100.000,00 €	3							
19	Fürstenbergstr./Lassallestr.	Außentoiletten Mädchen	100.000,00 €	3							PPP

Prio 4 selektiert -erhebliche Mängel - Ausschreibungen -			7.342.530,00 €									
Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen	
10	Balthasarstr. 87	Außen-WC, Anlage Jungen	50.000,00 €	1								
10	Balthasarstr. 87 KGS	Außen-WC, Anlage Jungen	50.000,00 €	1	x	x	x		98			
10	Balthasarstr. 87 KGS	Außen-WC, Anlage Mädchen	60.000,00 €	1							siehe Prio 1 dort zusammen- gefasst	
10	Eumeniusstraße 4	Altbau EG, Mädchen-WC	120.000,00 €	7	x	x	x		95		zusammengefasst in Prio 1	
10	Gilbachstr. 20	HG 1.-5. OG, Mädchen- und Jungen- WC	90.000,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1	x	x	x		55			
10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1								
10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							zusammen- gefasst in Prio 1	
10	Gotenring 5	Außen-WC, Jungen	160.000,00 €	1	x	x	x		85		wird im Rahmen GI saniert	
10	Gotenring 5	Außen-WC, Mädchen	160.000,00 €	1							zusammengefasst in Prio 2	
10	Vogelsanger Str. 1	Sporthalle Mädchen- und Jungen-WC	80.000,00 €	4								
10	Vogelsanger Str. 1	Außen-toiletten Mädchen/Jungen	250.000,00 €	4	x	x	x		80			
10	Vogelsanger Str. 1	Mädchen und Jungen Sporthalle	80.000,00 €	4							zusammengefasst in Prio 1	
11	Georgsplatz	2. OG Herren	30.000,00 €	4	x				15			
11	Kartäuser Wall 40	Altbau - Treppenhaus - Lehrer-WC's 1.2.3.OG	18.000,00 €	4	x	x	x	x	90			
11	Kartäuser Wall 40	Altbau-Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x	x	90			
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Herren	85.000,00 €	4	x	x	x		25	100.000		
11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Damen	95.000,00 €	4	x	x	x		25	100.000		
11	Trierer Str. 8	WC Jungen, Hofanlage	50.000,00 €	1	x	X				200.000		
11	Trierer Str. 8	WC Mädchen, Hofanlage	72.000,00 €	1	x	X				200.000	Fertig Dez.2012	
11	Ulrichgasse	Verwaltung	20.000,00 €	7	x	x	X		20			
12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außen-toilette Mädchen	35.000,00 €	1	x	x				175.000		
12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außen-toilette Jungen	35.000,00 €	1	x	x					Fertig Jun.2012	
12	Ketteler Str. 14 GS	Außen-toilette Mädchen-WC	20.000,00 €	1	x	x				175.000		
12	Ketteler Str. 14 GS	Außen-toilette Jungen-WC	40.000,00 €	1	x	x					Fertig Jun.2012	
12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Mädchen-WC	20.000,00 €	1	x	x				240.000		

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Jungen-WC	20.000,00 €	1	X	X				240.000	Fertig Jun.2012
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Mädchen	25.000,00 €	1	X	X				185.000	
12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Jungen	25.000,00 €	1	X	X					Fertig Jun. 2012
13	Kölner Straße	EG Herren B001-002	30.000,00 €	1	X						
13	Kölner Straße	EG Damen B003-004	20.000,00 €	1	X						Fertig Dez. 2012
13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Herren	20.000,00 €	1							wie Prio 1
15	Kretzerstr. 5-7 SfE	Schule	30.000,00 €	8	X	x	x		50	135.000	
15	Osterather Str. 13	Anbau	50.000,00 €	1	X	x	x		95	60.000	
15	Steinbergstr. 40 GGS	Schulhof	50.000,00 €	1	X	x	x		75	220.000	
16	Merianstr. IGS	Sporthalle	200.000,00 €	6	X	X				950.000	im Rahmen GI Baubeginn voraussichtlich Sommer 2012
16	Volkhovener Weg 140 GS	Außentoiletten Verwaltung Lehrertoiletten	50.000,00 €	1	X					60.000	Sollte wegen vorsuassichtlichem Abriss des Traktes nicht durchgeführt werden. Da sich der Neubau jedoch verzögert wird das WC ausgelagert (Container).
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Jungen-WC	90.000,00 €	3	x						
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Mädchen-WC	90.000,00 €	3	x						
17	Hinter der Kirche 3-7 GS	Außen-WC Jungen		1	x						
17	Hinter der Kirche 3-7 GS	Außen-WC Mädchen	120.000,00 €	1	x						im Rahmen GI 2013
17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Mädchen	25.000,00 €	6	x	x	x		15	750.000	
17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Jungen	25.000,00 €	6	x	x	x		15		
17	Stresemannstr. IGS	(EG / C 009)	90.000,00 €	6	x	x	X		45		
17	Stresemannstr. IGS	(EG / C 009)	90.000,00 €	6	x	x	X		45		
18	Andreas-Hermes-Str.	Außen-WC	10.000,00 €	1	x	x	x		20	154.000	
18	Lohmarer Straße	Außen		1	x						
18	Lohmarer Straße	Turnhalle	86.000,00 €	1	x	x				250.000	im Rahmen GI 2012
18	Westerwaldstr. 90	Mädchen/EG außen		1	x	x	x		50		
18	Westerwaldstr. 90	Jungen/EG außen	39.030,00 €	1	x	x	x		50	196.800	
19	Am Feldrain	Trakt C / Außentoilette LVR	10.000,00 €	8	x	x	x		95		
19	Am Feldrain	Trakt C / Außentoilette GS	12.000,00 €	1	x	x	x		95		Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
19	Holweider Str. 2	Etagen-WC's	125.000,00 €	8							Ausführung geplant Juli 2012 bis April 2013

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Jungen	40.000,00 €	8	x						
20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	8	x						Sanierung soll gleichzeitig mit OGTS Umbau in 2012 erfolgen
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Mädchen	30.000,00 €	1	x						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Jungen	30.000,00 €	1	x						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Jungen	20.000,00 €	1	x						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Mädchen	20.000,00 €	1	x						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Mädchen	5.000,00 €	1	x						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Jungen	5.000,00 €	1	x						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula	2.000,00 €	1	x						
20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula Bühne	1.000,00 €	1	x						wie Prio 1
20	Honschaftsstr. 312	Turnhalle (Jungen/Mädchen)	40.000,00 €	1	x						
20	Thurner Str. GS	Turnhalle (Damen/Herren)	10.000,00 €	1	x	x	x		30		
20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 009 Jungen	10.000,00 €	8	x	x	x		10		
20	Thymianweg 1a	Außen-WC 1, Jungen	15.000,00 €	8	x	x	x				
20	Thymianweg 1a	Außen WC 1, Mädchen	15.000,00 €	8	x	x	x				
20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Mädchen	10.000,00 €	8	x	x	x				
20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Jungen	20.000,00 €	8	x	x	x				Bearbeitung im Rahmen GI bei 262
20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen F 006)	10.000,00 €	1	x				50		
20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen F 005)	10.000,00 €	1	x				50		
20	von-Bodelschwingh-Str.	Verwaltung C 104 und C 105	1.000,00 €	1	x				50		
			30.000,00 €								
										4.150.800	
<b>Fertiggestellte Maßnahmen</b>											
10	Alte Wallgasse	Mädchen/Jungen Trakt A	170.000,00 €	4	x	x	x	x	100	498.014	Fertig
10	Alte Wallgasse	Mädchen- und Jungen-WC Trakt A	170.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
10	Eitorfer Str. 16-24	Trakt C, Jungen-WC	10.000,00 €	7							
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt C, Mädchen-WC	10.000,00 €	7	x	x	x	x	100	28.882	
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt C, Mädchen-WC	10.000,00 €	7							
10	Eitorfer Str. 20-24	Trakt C, Jungen-WC	10.000,00 €	7							Fertig
10	Gereonswall 57	Grundschule, Jungen-WC	90.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
10	Gereonswall 57	Jungen WC	90.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Fertig



Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
10	Hansaring GYM	2. OG Mädchen	7.000,00 €	4							
10	Hansaring GYM	1. OG Jungen	7.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
10	Hansaring GYM	EG Mädchen	7.000,00 €	4							
10	Hansaring GYM	Außenanlage Jungen	10.000,00 €	4							Fertig
10	Im Hasental 41	Außen, Schülerinnen-WC	90.000,00 €	2							
10	Im Hasental 41	Außen, Schüler-WC	60.000,00 €	2	x	x	x	x	100		
10	Im Hasental 41	Turnhalle 1, Schüler WC	15.000,00 €	2							
10	Im Hasental 41	Turnhalle 1, Schülerinnen-WC	15.000,00 €	2							Fertig
10	Judenkirchhofsweg 6	EG Lehrer-WC	15.000,00 €	4							
10	Judenkirchhofsweg 6	EG, Lehrerinnen-WC	15.000,00 €	4	x	x	x		100		
10	Judenkirchhofsweg 6	EG, Lehrerinnen-WC	15.000,00 €	4							Fertig
10	Vogelsanger Str. 1	Mädchen- und Jungen-WC Trakt A	60.000,00 €	4	x	x	x	x	100	313.846	Fertig
11	Frankstr.	2. OG HG Lehrer	15.000,00 €	3				x	100		Fertig
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Jungen-WC/Außen	50.000,00 €	2	x	x	x		100		Fertig
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	7.500,00 €	7						31.226	
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt KG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Herren/A-Trakt KG	7.500,00 €	7	x	x	x	x	100		
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 1. OG	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 2. OG	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt EG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt KG	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/D-Trakt EG Turnhalle	7.500,00 €	7	x	x	x	x	100		
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt KG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Herren/A-Trakt KG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 2. OG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/A-Trakt 3. OG	7.500,00 €	7	x	x	x	x	100		
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 1. OG	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Damen/C-Trakt 2. OG	15.000,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt EG	7.500,00 €	7							
11	Perlengraben 101 BK	Lehrer/C-Trakt KG	15.000,00 €	7	x	x	x	x	100		Fertig
11	Severinswall	EG Damen	40.000,00 €	4	x	x	x		100		
11	Severinswall	EG Herren	40.000,00 €	4	x	x	x		100		Fertig
12	Mainstraße 75 KGS	Pausen-WC Mädchen	15.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
12	Mainstraße 75 KGS	Pausen-WC Jungen	15.000,00 €	1	x	x	x	x	100	15.000	Fertig
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Gebäude Mädchen-WC	40.000,00 €	6	x	x	x	x	100	40.000	

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
12	Raderthalgürtel 3 IGS	Gebäude Jungen-WC	40.000,00 €	6	X	X	X	X	100	40.000	Fertig
13	Berrenrather Str. 488	Außen-WC Damen	25.000,00 €	3	x	x	x	x	100	12.250	Fertig
13	Freiligrathstr. 60	Außen-WC	40.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Fertig
14	Leyendeckerstr. 20-24 SFL	Außenanlagen. Mädchen + Jungen/ bzw. Lehrer	30.000,00 €	8	X	X	X	X	100		Fertig
15	Auguststr. 1	Pausenhof, Turnhalle	50.000,00 €	8	X	x	x	x	100	90.000	Fertig
15	Garthestr. 20-24	Aula, Turnhalle	195.000,00 €	1	x	x	x		100	195.000	Fertig
15	Halfengasse 25	Anbau	2.500,00 €	1	X	x	x		100	2.500	Fertig
15	Longericher Hauptstr. 83	Anbau	50.000,00 €	1	X	x	x		100	110.000	Fertig
15	Neusser Str. 605	Etagentoilette	13.000,00 €	1	X	X	X	X	100	13.000	Fertig
15	Paul-Humburg-Str. 13	Anbau	8.500,00 €	2	X	X	X	X	100	8.500	Fertig
16	Amandusstr. GS	EG	30.000,00 €	1	X	X	X	X	100	76.000	Fertig
16	An den Kaulen 62-64 GS	Innentoiletten Turnhalle	35.000,00 €	1	X	X	X	x	100	186.899	Fertig
16	Schulstr. GS	Pausenhalle EG	45.000,00 €	1	X	X	X	X	100	90.430	Fertig
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Pausenhofanlage WC Jungen	90.000,00 €	3	x	x	x	x	100	260.000	
17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Pausenhofanlage WC Mädchen	90.000,00 €	3	x	x	x	x	100		Fertig
17	Hauptstr. 426-428 BK 10	Pavillons Jungen		7	x	x	x	x	100	32.100	
17	Hauptstr. 426-428 BK 10	Pavillons Mädchen	15.000,00 €	7	x	x	x	x	100		Fertig
17	Nachtigallenstr. 19 - 21	Außen-WC Anlage Jungen		4	x	x	x		100	347.000	
17	Nachtigallenstr. 19 - 21	Außen-WC Anlage Mädchen	230.000,00 €	4	x	x	x		100		Fertig
17	Stresemannstr. IGS	(EG / B 009) WC Jungen	90.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
17	Stresemannstr. IGS	(EG / B 009) WC Mädchen	90.000,00 €	6	x	x	x	x	100		Fertig
18	Forststr.	Turnhalle		1	x	x	x		100		
18	Forststr.	Pausenhof Mädchen		1	x	x	x		100		
18	Forststr.	Pausenhof Jungen		1	x	x	x		100		
18	Forststr.	Trakt B Jungen/Mädchen		1	x	x	x		100		
18	Forststr.	Trakt A	51.000,00 €	1	x	x	x		100	2.500	Fertig
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B Jungen ( B002 und 003 )		5	x	x	x		100		
18	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	EG B Mädchen ( B002 und 003 )	34.000,00 €	5	x	x	x			129.000	Fertig
18	Helene Weber Platz	Außen-WC Jungen		2	x	x	x		100		
18	Helene Weber Platz	Außen-WC Mädchen	60.000,00 €	2	x	x	x		100	200.000	Fertig
18	Lohmarer Straße	OGTS		1	x	x	x	x	100		
18	Lohmarer Straße	2. OG Jungen/Mädchen		1	x	x	x	x	100		
18	Lohmarer Straße	Verwaltung		1	x	x	x	x	100		Fertig

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
18	Martin-Köllen-Str.	HG/Turnhalle/Verwaltung	10.000,00 €	8	x	x	x	X	100	2.500	Fertig
18	Olpener Str. GS	Pausentoilette Mädchen		1	x	x	x		100		
18	Olpener Str. GS	Pausentoilette Jungen	12.000,00 €	1	x	x	x		100	174.800	Fertig
18	Volberger Weg	Pausenhof		1	x	x	x		100		
18	Volberger Weg	Turnhalle	21.000,00 €	1	x	x	x		100	954.240	Fertig
19	Düsseldorfer Str. Gymn.	Etagen-WC's	10.000,00 €	4	x	x	x	x	100		Fertig
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC EG links	30.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC EG rechts	30.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 1. OG links	30.000,00 €	4	x	x	x	x	100	756.000	
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 1. OG rechts	30.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 2. OG links	30.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genoveastr. 58-62	Etagen-WC 2. OG rechts	30.000,00 €	4	x	x	x	x	100		
19	Genoveastr. 58-62	Keller-WC	60.000,00 €	4	x	x	x	x	100		Fertig
19	Holweider Str. 2	TH WC Jungen	30.000,00 €	8	x	x	x	X	100		
19	Holweider Str. 2	TH WC Mädchen	30.000,00 €	8	x	x	x	X	100		
19	Holweider Str. 2	TH WC Jungen	60.000,00 €	8	x	x	x	X	100		
19	Holweider Str. 2	TH WC Mädchen	60.000,00 €	8	x	x	x	X	100		Fertig
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette West	5.000,00 €	4	x	x	x		0		
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette Ost	- €	4	x	x	x		0	4.000	
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette Ost	- €	4	x	x	x		0		
19	Kattowitz Str. 52	Trakt D - Außentoilette West	- €	4	x	x	x		0		Fertig
19	Luzerner Str. 72	Mädchen-Außen WC	50.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
19	Luzerner Str. 72	Jungen-Außen WC	50.000,00 €	1	x	x	x	x	100	314.000	Fertig
19	Peter-Gries-Str.	Trakt C - Außentoilette	9.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
19	Peter-Gries-Str.	Trakt C / Turnhalle	10.000,00 €	1	x	x	x	x	100	200.000	Fertig
19	Tiefentalstr. 66 HS	WC Jungen EG	15.000,00 €	2	x	x	x	x	100		Fertig
19	Wuppertaler Str.	Trakt Verwaltung Mädchen-WC	20.000,00 €	2	x	x	x	x	100		
19	Wuppertaler Str.	Trakt B / Jungen-WC	20.000,00 €	2	x	x	x	x	100	225.500	Fertig
20	Am Rosenmaar GS	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
20	Am Rosenmaar GS	Pausen-WC Jungen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100	18.500	Fertig
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - 1. OG Raum 117 Jungen	50.000,00 €	6	x	x	x	X	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 2. OG raum 207 Jungen	50.000,00 €	6	x	x	x	X	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - 2. OG raum 217 Jungen	50.000,00 €	6	x	x	x	X	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - EG, Raum 025, Mädchen	20.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - EG, Raum A055, Jungen	50.000,00 €	6	x	X	X	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - 2. OG Raum 205 Mädchen	40.000,00 €	6	x	X	X	x	100		

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 1. OG, Raum B 115 Mädchen	30.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 1. OG Raum B 107 Jungen	40.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 2. OG Raum 214 Mädchen	20.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - 2. OG Raum 205 Jungen	40.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 1. OG, Raum C 106 Jungen	50.000,00 €	6	x	x	x	x	100		
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - 2. OG Raum 207 Jungen	50.000,00 €	6	x	x	x	x	100	250.000	Fertig
20	Im Weidenbruch IGS	WC Behinderten -WC Mädchen Treppen Kern A 011, EG	- €	6	x	x	x	x	100		
20	Im Weidenbruch IGS	WC Behinderten-WC Jungen Treppen Kern A 012 EG	- €	6	x	x	x	x	100		
20	Im Weidenbruch IGS	WC Mädchen Treppen Kern A 124 1. OG	- €	6	x	x	x	x	100		
20	Im Weidenbruch IGS	WC Mädchen Treppen Kern B 148 1. OG	- €	6	x	x	x	x	100		
20	Im Weidenbruch IGS	WC Jungen Treppen Kern A 125 1.OG	- €	6	x	x	x	x	100		
20	Im Weidenbruch IGS	WC Jungen Treppen Kern B 150 1.OG	- €	6	x	x	x	x	100	192.000	Fertig
20	Leuchterstr. GS	Außen-WC-Anlage Jungen	20.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Fertig
20	Neufelder Str. 2-4	Außen-WC Mädchen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
20	Neufelder Str. 2-4	Außen-WC Jungen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
20	Neufelder Str. 2-4	Turnhalle (Außen-WC Anlagen Jungen)	20.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
20	Neufelder Str. 2-4	Turnhalle (Außen-WC-Anlagen Mädchen)	20.000,00 €	1	x	x	x	x	100	35.000	Fertig
20	Urnenstr. GS	WC-Anlage Jungen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100		
20	Urnenstr. GS	WC-Anlage Mädchen	25.000,00 €	1	x	x	x	x	100	450.000	Fertig
20	von-Bodelschwingh-Str.	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Fertig
<b>Entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013</b>											
11	Frankstr.	EG Herren	20.000,00 €	3	x						entfällt / Abriss für Neubau
11	Großer Griechenmarkt 76 KHS	Mädchen-WC/Außen	50.000,00 €	2	x						in Gl Turnhalle, inv

Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS=6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Turnhalle Mädchen	10.000,00 €	1							wird im Rahmen der Prio-Maßnahme Sanierung TH ausgeführt 2013
12	Bernkasteler Str. 9 GS	Turnhalle Jungen	10.000,00 €	1							im Rahmen GI 2013
12	Sürther Str. 55 Gym.	Turnhalle Mädchen-WC	10.000,00 €	4							
12	Sürther Str. 55 Gym.	Turnhalle Jungen-WC	10.000,00 €	4							im Rahmen Neubau 2013
13	Alter Militärring 96	ES OG B107 + 131	10.000,00 €	3	X						Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme erforderlich
13	Berrenrather Str. 488	Außen-WC Herren	25.000,00 €	3							wird im Rahmen der Neubaumaßnahme entfernt
13	Kirchweg 138	1.+2.OG 2 x Herren, 2 x Damen	10.000,00 €	1							Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig
13	Wendelinstr. 64	TZ Außen, Herren	10.000,00 €	1							
13	Wendelinstr. 64	TZ Außen, Damen	10.000,00 €	1							
13	Wendelinstr. 64	Außen, Herren	10.000,00 €	1							
13	Wendelinstr. 64	Außen, Damen	30.000,00 €	1							Nach erneuter Überprüfung, keine Maßnahme notwendig
15	Ossietzkyst. 2	Schulhof, Turnhalle, Aula	60.000,00 €	2	0	0	0	0			Zurückgestellt, evtl. Abbruch der ges. Schule
15	Reutlinger Str. 49	Außenbereich (Aula)		2	0	0	0	0			wird im Rahmen Erweiterungsbau abgerissen und neu aufgebaut
17	Im Lochgarten 35 TH	Turnhalle Jungen	37.500,00 €								
17	Im Lochgarten 35 TH	Turnhalle Mädchen	37.500,00 €								Wird nicht saniert, da keine Schulnutzung
18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt C, KG, Schüler	80.000,00 €	1	X					20.000	Nutzung wird aufgegeben wegen Überkapazität; Rückbau erfolgt in Lagerraum
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - EG, Raum B 003 Jungen	60.000,00 €	6	X						
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt B - EG, Raum B 005 Mädchen	40.000,00 €	6	X						
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - EG, Raum 024, Jungen	20.000,00 €	6	X						
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt A - EG, Raum 052, Mädchen	40.000,00 €	6	X						
20	Burgwiesenstr. 125 IGS	Trakt C - EG, Raum C 033 Jungen	50.000,00 €	6	X				0		entfällt lt. Schulleitung
20	Im Weidenbruch IGS	WC Mädchen Treppen Kern B 2. OG	- €	6							
20	Im Weidenbruch IGS	WC Jungen Treppen Kern B 2.OG	- €	6							Zurückgestellt, da Abbruch der ges. Schule