

| | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------|--------------------------|---|
| Buchholzstr. 14, 51061 Köln | | | | | Anlage 1 |
| 12 Wohneinheiten, 754 m² Wohnfläche | | | | | 19.11.2012 |
| Vom Rat bewilligte Mittel 19.06.2007 | 1.300.000,00 | | | | |
| Nachbewilligung am 26.05.2011 | 427.000,00 | | | | |
| Gesamtmittel incl. Nachbewilligung | 1.727.000,00 | | | | |
| | | | | | |
| GEWERKE | | Beauftragung | Nachträge | Gesamt- Beauftragung | Schlussrechnung Mengenmehrung/ Mengenminderung |
| Allg. Herrichtungsarbeiten/Abbruch | | 65.710,91 € | 0,00 € | 65.710,91 € | 72.324,62 € |
| Erd- Mauer- Beton Stahlbetonarb. | | 489.308,76 € | 25.421,47 € | 514.730,23 € | 524.122,84 € |
| Verblendungsarbeiten Aussenputz | | 92.702,17 € | 3.236,20 € | 95.938,37 € | 94.437,74 € |
| Betonwersteinarbeiten und Fliesen | | 117.623,63 € | 0,00 € | 117.623,63 € | 74.999,90 € |
| Zimmerarbeiten | | 47.274,09 € | 2.275,28 € | 49.549,37 € | 28.857,51 € |
| Dachdeckungsarbeiten | | 34.844,50 € | 0,00 € | 34.844,50 € | 35.481,47 € |
| Putz- und Stuckarbeiten innen | | 62.276,97 € | 0,00 € | 62.276,97 € | 54.663,11 € |
| Bodenbelag+Estrich | | 50.261,67 € | 0,00 € | 50.261,67 € | 36.791,65 € |
| Fensteranlagen einschl. Isolierverglasung | | 55.474,23 € | 0,00 € | 55.474,23 € | 56.788,88 € |
| Stahlzargen / Innentüren | | 64.921,64 € | 0,00 € | 64.921,64 € | 50.923,67 € |
| Schlosserarbeiten | | 50.399,67 € | 2.499,00 € | 52.898,67 € | 39.992,28 € |
| Maler- und Anstricharbeiten+Baurein. | | 31.851,93 € | 864,53 € | 32.716,46 € | 39.184,92 € |
| | | | | | |
| Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro/äuß.Entwäss. | | 400.883,38 € | 5.834,23 € | 406.717,61 € | 402.492,13 € |
| Aussenanlagen | | 78.876,44 € | 0,00 € | 78.876,44 € | 80.492,89 € |
| | | 1.642.409,99 € | 40.130,71 € | 1.682.540,70 € | 1.591.553,61 € |
| KGR 700 | | | | | 303.403,15 € |
| Verbrauchsmengenzähler | | | | | 13.018,96 € |
| Bauschild, RheinEnergie, StEB, Telekom | | | | | 10.780,21 € |
| Reprokosten | | | | | 4.014,48 € |
| | | | | Gesamtkosten | 1.922.770,41 € |
| | | | | bewilligte Mittel | 1.727.000,00 € |
| | | | | Mittelbedarf | 195.770,41 € |
| | | | | gerundet | 195.800,00 € |