

Übersicht der Baumaßnahmen im Sportbereich

Maßnahmen-Nr.	Träger/Eigentum	Straße	Bezirk	Maßnahmen-bezeichnung	Kostenannahme	vorauss. Baubeginn	voraussichtl. Fertigstellung	Beschluss Rat/FA/SPA	Beschluss-Nummer	Sachstand
Stadteigene Maßnahmen										
1002	Stadt Köln, Sportamt	Dr.-Simons-Straße (SV Deutz 05)	1	Kunstrasenplatz, Kleinspielfeld	1.300.000,00	2011	2013	SPA: 11.01.2011 FA: 31.01.2011	4749/2010	Der Kunstrasenplatz wurde im August 2012 an den Verein übergeben. Die restlichen Pflanzarbeiten werden im Frühjahr 2013 durchgeführt. Die Schlussabrechnung erfolgt noch.
5011	Stadt Köln, Sportamt	Pastor-Wolff-Straße (CFB Ford Niehl)	5	Kunstrasenplatz	1.100.000,00	2014	2015	23.05.2011 (Planungsbeschluss)	1407/2011	Die Planung wurde an ein externes Landschaftsarchitekturbüro beauftragt. Das Projekt befindet sich in der Grundlagenermittlung und Vorentwurfsphase.
6006	Stadt Köln, Sportamt	Am Pescher Holz (FC Pesch 1956 e.V.)	6	Kunstrasenplatz	1.040.000,00	2011	2013	SPA: 11.01.2011 FA: 31.01.2011	4693/2010	Der Kunstrasenplatz wurde in 2012 an den Verein übergeben. Die Schlussabrechnung erfolgt noch.
6009	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Merianstraße Bezirkssportanlage	6	Kunstrasenplatz	1.000.000,00	2014	2015	29.11.2011 (Planungsbeschluss)	3328/2011	Die Planung wurde an ein externes Landschaftsarchitekturbüro beauftragt. Das Projekt befindet sich in der Grundlagenermittlung und Vorentwurfsphase.
7002	Stadt Köln, Sportamt	Sanierung eines Hybridspielfeldes Sportanlage Am Damm (TSV Weiß 1919/28 e. V.)	7	Sanierung des Tennisplatzes	360.000,00	2014	2014	29.11.2011 (Planungsbeschluss)	3138/2011	Die Planung erfolgt durch ein externes Planungsbüro. Die Grundlagenermittlung, Entwurfsplanung und Kostenberechnung sind abgeschlossen.
8014	Stadt Köln, Sportamt	Sportanlage Eythstraße (Borussia Kalk)	8	Kunstrasenplatz und leichtathletische Anlagen	1.600.000,00	2014	2015	11.07.2011 (Planungsbeschluss)	2106/2011	Die Grundlagenermittlung ist abgeschlossen, das Projekt befindet sich in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Die Vorentwürfe werden mit dem Verein und den Schulen abgestimmt. Die Bauantragsunterlagen werden zusammengestellt.
9023	Stadt Köln, Sportamt	Roggendorfstraße (SpVG 1920 Flittard e.V.)	9	Kunstrasenplatz	868.700,00	2011	2013	SPA: 11.01.2011 FA: 31.01.2011	4751/2010	Die Sportanlage wurde in 2012 an den Verein übergeben. Die Fertigstellungspflege ist noch durchzuführen.
	Stadt Köln, Sportamt	Sürther Feld / Sürther Straße Bezirkssportanlage	2	Kampfbahn und Kunstrasenplätze, Kleinspielfeld	6.673.000,00	2011	2013	24.04.2008 (Planungsbeschluss) 13.07.2010 Rat (Baubeschluss)	Baubeschluss 0066/2010/2	Die Baumaßnahme ist bis auf Pflanzarbeiten und Restarbeiten fertig erstellt. Die Abrechnung erfolgt noch. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind noch zu erbringen.
	Stadt Köln, Sportamt	Neubau von Zaunbaumaßnahmen auf 13 städtischen Sportanlagen	verschiedene Bezirke	Zaunbaumaßnahmen	1.029.000,00	2013	2014	SPA: 28.08.2012 FA: 17.09.2012 (Baubeschluss)	1916/2012	Die Bestandsaufnahme und Planung ist abgeschlossen. Derzeit werden die Leistungsverzeichnisse vorbereitet, dann erfolgt die Ausschreibung.