

### 3. Bezugsfertige Ressourcen bis Februar 2016

Nachfolgende Übersicht zeigt die Stand 23.10.2015 prognostizierten Fertigstellungstermine von Objekten bis Ende Februar 2016

Art der Unterkunft	Straße	Stadtteil (Bezirk)	Platzzahl	Fertigstellung
Konventioneller Wohnungsbau	Kuckucksweg	Godorf (2)	80	02/2016
	Potsdamer Straße	Weiden (3)	80	02/2016
Systembauweise (abgeschlossene WE)	Merlinweg	Rondorf (2)	158	01/2016
	Weißdomweg	Rondorf (2)	68	01/2016
	Heinrich-Rohmann-Straße	Ossendorf (4)	142	02/2016
Container	Eygelshovener Straße	Sürth (2)	350	01/2016
	Berrenrather Straße	Sülz (4)	65	01/2016
	Max-Planck-Straße	Junkersdorf (3)	256	02/2016
Hotel	Hugo-Junkers-Straße	Longerich (5)	82	11/2015
	Broichstraße (Erweiterung)	Brück (8)	30	11/2015
	Marzellenstraße	Altstadt (1)	57	12/2015
ehem. Bürogebäude	Ringstraße	Rodenkirchen (2)	550	12/2015 – 01/2016
	Ostmerheimer Straße	Merheim (9)	194	02/2016
ehem. Gewerbehallen	Robert-Perthel-Straße	Longerich (5)	156	01/2016
	Mathias-Brüggen-Straße	Ossendorf (4)	210	02/2016
Leichtbauhallen	Hardtgenbuscher Kirchweg	Ostheim (8)	400	01/2016
Turnhallen	Herler Ring	Buchheim (9)	200	11/2015
	Kantstraße	Kalk (8)	120	11/2015

Zusammenfassung neuer Ressourcen bis Februar 2016:

November 2015:	432 Plätze
Dezember 2015:	150 Plätze
Januar 2016:	1.597 Plätze
Februar 2016:	962 Plätze
<b>SUMME:</b>	<b>3.141 Plätze</b>