

DIg ObGrbÜrgermeistGrin
Dezernat, Dienststelle
IV/IV

Vorlagen-Nummer 09.08.2016
2616/2016

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	29.08.2016

Regelmäßige Berichterstattung aus dem Aktionsbündnis Schulbau, TOP 1.3

In seiner Sitzung am 29.02.2016 hat der Ausschuss Schule und Weiterbildung im Rahmen seiner Aktuellen Stunde zum Ausbau des Gesamtschul- und Gymnasialangebotes in Köln, AN/0334/2016, eine regelmäßige Berichterstattung über die Bau- und Planungsprozesse seitens der Schulverwaltung zu Beginn jeder Ausschuss-Sitzung erbeten.

Der Bericht wird als ständiger Tagesordnungspunkt 1.3 geführt und beinhaltet signifikante Sachstandsinformationen, die sich aus den letzten Sitzungen des Aktionsbündnisses Schulbau ergeben haben. Die Berichterstattung erfolgt in Form der als Anlage beigefügten Projektdatenblätter.

Die letzte Sitzung des Aktionsbündnisses Schulbau hat am 05.07.2016 stattgefunden.

gez. Dr. Klein

14. Sitzung des Aktionsbündnisses: 05.07.2016,	
<p>Maßnahme Vergabepaket Modularer Schulbau , TOP 3 hier: Prototyp GS Friedrich-Karl-Straße</p> <p>Übersicht weitere Projekte gem. Ratsbeschluss vom 15.03.2016 (Vorlagenr.: 0460/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS Statthalerhofallee (Junkersdorf) • GS Gaedestraße (Marienburg) • GS Thessaloniki- Allee (Kalk) • GY Zusestraße (Lövenich) • GE Wasseramselweg (Vogelsang) 	<p>Sachstand</p> <p>26 hat am 24.05.2016 die Kostenberechnung für den Neubau inkl. Turnhalle bei 14 eingereicht - dort war abschließende Prüfung nicht möglich wg. fehlender Unterlagen, daraufhin Rückgabe an 26 mit Schreiben vom 30.06.2016</p> <p>26 sichert Rückmeldung innerhalb der nächsten 14 Tage zu</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 14, 26, 27, 40</p>	<p>Federführend für Lösung: 26 in Abstimmung mit 27 und 14</p>
<p>Im Aktionsbündnis 5.7.2016 unterstützen die beteiligten Ämter 26, 27 und 14 das gemeinsame Ziel, die Baubeschlussvorlage in die Beratungskette ab ASW 29.08.2016 bis Rat 22.09. 2016 einzubringen, um weitere zeitliche Verzögerungen bei diesem als auch den übrigen Modulbauprojekten zu vermeiden.</p>	

14. Sitzung des Aktionsbündnisses: 05.07.2016,	
Maßnahme Schulneubauten im Kölner Westen Gesamtschule Wasseramselweg und Gymnasiums Zusestraße; (Sachstand 26/40) a) Wasseramselweg Proiektnr. 192 -194	Sachstand Bodengutachten und Verkehrsgutachten liegen vor. Lt. Verkehrsgutachten besteht Nachbesserungsbedarf insbesondere hinsichtlich der ÖPNV Anbindung sowie einer gesicherten Rad- und Fußwegeerschließung, Forderungen sind umsetzbar. Ergebnisse fließen in das von 23 zu erstellende Wertgutachten ein. Parallel wird 26 in die Ankaufverhandlungen für den Erwerb des Schulgrundstückes eintreten. Das Bebauungsplanänderungsverfahren wurde eingeleitet. DerSTEA hat bereits den Einleitungsbeschluss gefasst.
Beteiligte Ämter / Dienststellen 23, 26, 40, 57, 61, 66,	Federführend für Lösung: 26

14. Sitzung des Aktionsbündnisses: 05.07.2016,	
<p>Maßnahme Gesamtschule Innenstadt</p> <p>Standorte Frankstraße Projektnr. 49 + 50, Severinswall Projektnr.172 +173</p> <p>a) Ausschreibung Fertigbaueinheiten (Container) für die Interimslösungen und b) Planung des Erweiterungsbaus</p>	<p>Sachstand</p> <p>Standort Severinswall: Stegreifverfahren wurde eingeleitet, umfangreiche Abstimmungsbedarfe durch Wechsel von VOF zu VgV</p> <p>Standort Frankstraße Vorbereitung des Baubeschlusses für den Erweiterungsbau sowie Detailabsprachen zur Sporthallensituation</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40, 27</p>	<p>Federführend für Lösung: IV/40 in Abstimmung mit 26</p>
<p>Neben den baulichen Voraussetzungen werden aktuell die Zeitschiene, Kosten, Vergabemodalitäten und Einbindung der Bodendenkmalpflege geprüft.</p> <p>26 bringt die Maßnahme in die Projektberatung bei VI ein. Zusätzlich findet gesonderte Projektbesprechung bei IV mit 40, 26 und IV/2 am 05.09.2016 statt.</p>	

14. Sitzung des Aktionsbündnisses: 05.07.2016	
<p>Maßnahme Gesamtschule Longerich (Ossietzkystraße); Projektnr. 146 +153</p>	<p>Sachstand Sachstand Interimslösung (Parkgelände), Projektnr.153 Aktuell erfolgt die Aufstellung der Container inkl. Anschlussarbeiten. Lt. Info 26 sollen die Container pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres 2016/17 Inbetriebnahme fähig an die Schule übergeben werden können. Neubau Gesamtschule Nippes am Standort Ossietzkystraße; Projektnr. 146: Mit dem Bau wurde begonnen. Ziel ist die Fertigstellung zum Schuljahr 2018/19</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 26</p>	<p>Federführend für Lösung: 26</p>

14. Sitzung des Aktionsbündnisses: 05.07.2016,	
Maßnahme Grund- und Gesamtschule Heliosgelände, Köln-Ehrenfeld; Projektnr. 76, Zeitplan Neubauten auf Heliosgelände	Sachstand 26 überprüft den eingerechneten Zeit- und Kostenpuffer der Maßnahme, damit die geplante Inbetriebnahme zum SJ 2022/23 eingehalten werden kann. Lt. 61 ist Satzungsbeschluss zum B'Plan Ende 2017 zu erwarten
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40	Federführend für Lösung: 26
Die kapazitätsbegrenzten Interimslösungen an den Schulstandorten Overbeckstraße und Borsigstraße erfordern die Inbetriebnahme zum SJ 2022/23.	

14. Sitzung des Aktionsbündnisses: 05.07.2016,	
Maßnahme Gesamtschule Rodenkirchen, SürtherStr. 191 (ÖPP); Projektnr.177-179	Sachstand ÖPP Beauftragung für die Interimslösung GE Rodenkirchen wird angestrebt. Derzeit wird zwischen 26 und 27 juristisch die Nachbeauftragungen von ÖPP geprüft. Wenn die vergaberechtlichen Fragen geklärt sind, kann 26 unmittelbar nach den Sommerferien den ÖPP- Partner beauftragen. IV/2 bereitet derzeit den schulrechtliichen Änderungsbeschluss zur Zügigkeitserhöhung vor
Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 40, 27	Federführend für Lösung: 26, 27, IV/2
Zügigkeitserhöhung um 2 Züge ab SJ 2017/18 ist dringend erforderlich.	

Übersicht weiterer regelmäßiger TOPs Aktionsbündnis Schulbau	
Erörterung aktueller Beschlusslagen (SV oder politische Gremien)	<p>Aktuell z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASW Mitteilung zur Sitzung 13.06.2016 zum Ausbau des Gesamt- und Gymnasialangebotes in Köln (Vorlagennr: 1514/2016) inkl. Gesamtprojektliste • Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung Köln 2016
Kapazitätserhöhung an Gymnasien	<ul style="list-style-type: none"> • Erörterung der Zeit-Maßnahmen-Pläne für Baumaßnahmen an bestehenden Gymnasien, sobald Gefahr einer Verzögerung bekannt wird (aktuell bis zu 19 Einzelmaßnahmen)
Realisierung weiterer dringender Schulbaumaßnahmen (schulformübergreifende Einzelfälle)	<ul style="list-style-type: none"> • Sachstands- und Verfahrensabstimmung
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • z.B. Auswirkung Seiteneinsteigerthematik auf Schulraumbedarf
Federführung Aktionsbündnis Schulbau; Dez IV	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligte Dezernate Dezernate OB, 1, 11, 111, V, VI • Ämter/Dienststellen 01, 11, 14, 20, 23, 30, 26, 27, 40, 52, 57, 61, 63, 66, 67, 80, IV/2,