

19. Sitzung des Aktionsbündnisses: 16.01.2017**Maßnahme****Gesamtschule Longerich**

Projektnr.146 + 153

a) Hauptbau

b) Schulstandort Paul-Humburg-Straße

Sachstand

siehe unten

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 40, 27

Federführend für Lösung:

IV/40 in Abstimmung mit 26

Das Interimsgebäude in Fertigbaumodulen ist in Betrieb.

Die Gebäudewirtschaft informiert darüber, dass die Fertigstellung des Neubaus erst im 3. Quartal 2018 erwartet wird. Nach entsprechender Aufforderung durch die Schulverwaltung wird die Gebäudewirtschaft nach Beschleunigungsmöglichkeiten suchen, um die Fertigstellung zumindest der Klassenräume im 2. Quartal 2018 und somit einen Start der Schule zum Schuljahr 2018/2019 zu gewährleisten. Während der Sommerferien 2018 muss der Umzug ermöglicht werden.

Am 06.03.2017 wird ein gemeinsames Gespräch von Gebäudewirtschaft und Schulverwaltung mit der Schulleitung erfolgen, um die Optionen zur zukünftigen Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg-Straße zu besprechen. In Betracht kommen neben einer Nutzung im Zuge der Zügigkeitserhöhung für die Gesamtschule Longerich auch die Gründung einer neuen Schule oder die Nutzung als Interim für geplante Schulneubauten.