

20. und 21. Sitzung des Aktionsbündnisses: 13.2.2017 und 13.3.2017

Maßnahme

EGS Mainstraße (Sürther Feld); Projektnr. 120
(TOP 7 k im Aktionsbündnis)

Sachstand

Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule:
Ursprüngliche Fertigstellung geplant zum SJ
2018/19; aktueller Sachstand lt. Info der GW :
Sommer 2021 !

Projekt ist bei der GW nicht personalisiert.
die Grundschulversorgung im Bezirk ist
zunehmend gefährdet!

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 40

Federführend für Lösung:

VI/26

In einem Gespräch bei Frau OB Reker hat die Schulverwaltung verdeutlicht, dass diese Schule
notfalls zu Lasten anderer Maßnahmen von der Gebäudewirtschaft prioritär bearbeitet werden
muss.

Neben der Prüfung von Maßnahmen, die zunächst ruhend gestellt werden um für eine
Personalisierung des Projektes EGS Mainstraße zu sorgen, werden auch für die EGS Mainstraße
alternative Lösungsmöglichkeiten für eine beschleunigte Realisierung erwogen.