

KOSTENÜBERSICHT

Stand: 20.02.2018

alle Angaben in € brutto

Gewerk	Firma	Kostenberechnung nach DIN 276 Stand: 03.03.2015 "ohne Baukostenindex"	Kostenberechnung nach DIN 276 Stand: 24.01.2018	Kostenanschlag bepreistes LV	Kosten			Kosten- hochrechnung	Differenz ./. Kostenberechnung	Kostenfeststellung	
					Auftrag	Nachträge in Verhandlung	Nachträge verhandelt/freigegeben			Summe	a-conto
KG 200 Herrichten und Erschließen											
	öffentliche Erschließung (entfällt)						0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	KG 200 Herrichten und Erschließen gesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
#DIV/0! der Kostenberechnung											
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion											
	Schadstoffsanierung (HPC, nachrichtlich)	Multitech Gesellschaft für Umwelttechnik mbH	205.069,00 €	219.755,50 €		182.710,22 €		182.710,22 €	182.710,22 €	37.045,28 €	0,00 €
	Gerüst	Ali Tokus Gerüstbau GmbH	53.700,00 €	56.625,00 €	70.888,30 €	53.027,21 €		78.070,27 €	78.070,27 €	-21.445,27 €	0,00 €
	N01 - Fluchttreppe außen Bauteil C						7.288,75 €				
	N02 - zusätzliche Maßnahmen Aufstellung						17.754,31 €				
	Rohbau	Schneider & Bitzer	296.872,00 €	423.585,00 €	361.636,18 €	471.076,26 €		471.076,26 €	471.076,26 €	-47.491,26 €	0,00 €
	Schreiner, Bestuhlung Aula	Manufact	73.200,00 €	78.080,00 €	71.592,19 €	128.759,67 €		128.759,67 €	128.759,67 €	-50.679,67 €	0,00 €
	Schreiner, Wandverkleidung Aula	Profil	29.700,00 €	39.825,00 €	18.125,01 €	26.229,98 €		26.229,98 €	26.229,98 €	13.595,02 €	0,00 €
	Dach	Peter Koosmann GmbH	200.580,00 €	237.140,50 €	305.834,46 €	374.658,84 €		396.132,29 €	396.132,29 €	-158.991,79 €	0,00 €
	N01 - Verbesserung erste Lage Abdichtung						9.569,27 €				
	N02 - Traufblech Aluminium beschichtet						4.184,52 €				
	N03 - Minderkosten Dampfsperre Aula						-230,56 €				
	N04 - lückenlose Dampfsperre Klassentrakt						1.139,25 €				
	N05 - Sicherung Windsog Klassentrakt						6.810,97 €				
	WDVS	Stuck Bauer GmbH	190.506,00 €	203.059,50 €	112.193,20 €	147.871,56 €		147.871,56 €	147.871,56 €	55.187,94 €	0,00 €
	Fenster (außen/innen, Glastrennwand, Rohrrahmentüren)		531.960,00 €	579.280,00 €				0,00 €	579.280,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fenster Brandschutz		72.750,00 €	77.600,00 €				0,00 €	77.600,00 €	0,00 €	0,00 €
	Trockenbau 1 (Wände, Decken)	Firetec Brandschutz GmbH	336.150,00 €	361.033,75 €	436.397,40 €	326.591,76 €		326.591,76 €	326.591,76 €	34.441,99 €	0,00 €
	Trockenbau 2 (Akustik)			18.550,00 €	23.437,05 €			0,00 €	23.437,05 €	-4.887,05 €	0,00 €
	Innenputz	Vincenzo Greco	66.688,00 €	71.222,50 €	45.693,62 €	42.267,85 €		42.267,85 €	42.267,85 €	28.954,65 €	0,00 €
	Turnhalle Sportboden		83.600,00 €	89.320,00 €	106.002,23 €			0,00 €	106.002,23 €	-16.682,23 €	0,00 €
	Turnhalle Prallschutz, Prallschutzstore, -türen, -fenster		27.290,00 €	43.489,00 €	90.454,88 €			0,00 €	90.454,88 €	-46.965,88 €	0,00 €
	Turnhalle Sportgeräte			25.000,00 €	106.002,23 €			0,00 €	106.002,23 €	-81.002,23 €	0,00 €
	Fliesen		89.160,00 €	126.364,00 €	119.829,31 €			0,00 €	119.829,31 €	6.534,69 €	0,00 €
	Betoninstandsetzung		67.500,00 €	162.000,00 €	155.592,50 €			0,00 €	155.592,50 €	6.407,50 €	0,00 €
	Bodenbeläge		155.605,00 €	160.145,00 €	157.922,52 €			0,00 €	157.922,52 €	2.222,48 €	0,00 €
	PR-Fassade		142.000,00 €	151.200,00 €				0,00 €	151.200,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bleiverglasung Stahlfassade		203.500,00 €	113.100,00 €				0,00 €	113.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bleiverglasung Gläser			105.000,00 €				0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schlosser		46.416,00 €	76.845,40 €				0,00 €	76.845,40 €	0,00 €	0,00 €
	Brandschutztüren		48.250,00 €	58.800,00 €				0,00 €	58.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Innentüren		53.400,00 €	56.800,00 €				0,00 €	56.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Estrich		22.000,00 €	24.850,00 €				0,00 €	24.850,00 €	0,00 €	0,00 €
	Naturstein		12.150,00 €	13.275,00 €				0,00 €	13.275,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schreiner, Parkett Aula		19.000,00 €	26.900,00 €				0,00 €	26.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schreiner, Unterlaufschutz			5.000,00 €				0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	WC-Trennwände		13.200,00 €	14.180,00 €				0,00 €	14.180,00 €	0,00 €	0,00 €

KOSTENÜBERSICHT

Stand: 20.02.2018

alle Angaben in € brutto

Gewerk	Firma	Kostenberechnung nach DIN 276 Stand: 03.03.2015 "ohne Baukostenindex"	Kostenberechnung nach DIN 276 Stand: 24.01.2018	Kostenanschlag bepreistes LV	Kosten			Kostenhochrechnung	Differenz ./. Kostenberechnung	Kostenfeststellung	
					Auftrag	Nachträge in Verhandlung	Nachträge verhandelt/freigegeben			Summe	a-conto
Maler		112.144,00 €	145.789,85 €				0,00 €	145.789,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bauendreinigung		21.200,00 €	21.200,00 €				0,00 €	21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlagen (verschoben in KG500)							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion gesamt		3.173.590,00 €	3.785.015,00 €	2.181.601,08 €	1.753.193,35 €	25.043,06 €	21.473,45 €	1.799.709,86 €	4.028.770,83 €	-243.755,83 €	0,00 €

106,4% der Kostenberechnung

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen												
410	Sanitär	Braun & Sohn	310.158,03 €	327.793,27 €		468.882,78 €		468.882,78 €	468.882,78 €	-141.089,51 €		
420	Heizung	Haugk	237.474,00 €	245.906,48 €		313.208,54 €		313.208,54 €	313.208,54 €	-67.302,06 €		
430	Lüftung	Grün & Weber	401.469,11 €	423.526,18 €	291.468,98 €	280.502,10 €		280.502,10 €	280.502,10 €	143.024,08 €		
440	Starkstrom	Stange	511.974,58 €	614.123,76 €	664.571,80 €	710.560,29 €		710.560,29 €	710.560,29 €	-96.436,53 €		
440	Schwachstromanlagen		77.211,47 €	92.616,70 €	66.927,64 €	51.199,70 €		51.199,70 €	51.199,70 €	41.417,00 €		
440	Bühnenbeleuchtung	Mediamotion	14.360,52 €	17.225,73 €	16.788,52 €	14.108,00 €		14.108,00 €	14.108,00 €	3.117,73 €		
440	Blitzschutzanlagen	Ittner	4.500,00 €	5.397,84 €	5.530,53 €	4.647,50 €		4.647,50 €	4.647,50 €	750,34 €		
450	Beschallungsanlage		54.069,00 €	64.856,85 €	64.312,36 €	54.044,00 €		54.044,00 €	54.044,00 €	10.812,85 €		
450	ELA-Anlage	Rühl	54.220,95 €	65.039,11 €	62.672,54 €	84.062,29 €		84.062,29 €	84.062,29 €	-19.023,18 €		
450	Gefahrenmeldeanlagen	Rühl	33.059,03 €	39.654,96 €	42.922,88 €	62.746,32 €		62.746,32 €	62.746,32 €	-23.091,36 €		
460	Förderanlagen		25.570,00 €	30.671,73 €	29.476,30 €		0,00 €	29.476,30 €	29.476,30 €	1.195,43 €		
460	Aufzugsanlagen	Schmitt & Sohn	49.296,00 €	59.131,54 €	58.662,24 €	76.183,80 €		76.183,80 €	76.183,80 €	-17.052,26 €		
480	MSR		226.100,00 €	227.908,80 €	147.991,97 €		0,00 €	147.991,97 €	147.991,97 €	79.916,83 €		
490	Abbruch und Demontagen		58.684,85 €	61.973,20 €			0,00 €	61.973,20 €	61.973,20 €	0,00 €		
	zus. Maßnahme Grundleitungsanierung (Entscheidungsvorlage Nr. 002)			32.053,79 €			0,00 €	32.053,79 €	32.053,79 €	0,00 €		
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen gesamt			2.058.147,54 €	2.307.879,94 €	1.451.325,76 €	2.120.145,32 €	0,00 €	0,00 €	2.120.145,32 €	2.391.640,58 €	-83.760,64 €	0,00 €

103,6% der Kostenberechnung

KG 300 - 400 Baukosten gesamt		5.231.737,54 €	6.092.894,94 €	3.632.926,84 €	3.873.338,67 €	25.043,06 €	21.473,45 €	3.919.855,18 €	6.420.411,41 €	-327.516,47 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	---------------

105,4% der Kostenberechnung

KG 500 Außenanlagen											
	Außenanlagen (nachrichtlich, Büro Jägersküpfer)		487.644,15 €	690.200,00 €				0,00 €	690.200,00 €	0,00 €	
	Außenanlagen (verschoben aus KG300)		9.500,00 €	9.500,00 €				0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Außenanlagen KG 546 (verschoben aus KG400, Elektro)			37.980,44 €				0,00 €	37.980,44 €	0,00 €	0,00 €
KG 500 Außenanlagen gesamt			497.144,15 €	737.680,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

100,0% der Kostenberechnung

KOSTENÜBERSICHT

Stand: 20.02.2018

alle Angaben in € brutto

Gewerk	Firma	Kostenberechnung nach DIN 276 Stand: 03.03.2015 "ohne Baukostenindex"	Kostenberechnung nach DIN 276 Stand: 24.01.2018	Kostenanschlag bepreistes LV	Kosten				Kosten- hochrechnung	Differenz ./. Kostenberechnung	Kostenfeststellung	
					Auftrag	Nachträge in Verhandlung	Nachträge verhandelt/freigegeben	Summe			a-conto	Schlussrechnung
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke												
	keine Angaben							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke gesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
#DIV/0! der Kostenberechnung												
KG 200 - 600 Baukosten gesamt		5.728.881,69 €	6.830.575,38 €	3.632.926,84 €	3.873.338,67 €	25.043,06 €	21.473,45 €	3.919.855,18 €	7.158.091,85 €	-327.516,47 €	0,00 €	0,00 €
104,8% der Kostenberechnung												
KG 700 Baunebenkosten												
	Baunebenkosten (nachrichtlich durch GWK, Stand: 12.12.2017)	1.675.466,99 €	1.938.000,00 €						1.938.000,00 €	0,00 €		
	Pauschalbetrag Grundlagenermittlung (nachrichtlich durch GWK, 11.12.2017)		100.388,17 €						100.388,17 €	0,00 €		
KG 700 Baunebenkosten gesamt		1.675.466,99 €	2.038.388,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.038.388,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100,0% der Kostenberechnung												
KG 200 - 700 Gesamtkosten		7.404.348,68 €	8.868.963,55 €	3.632.926,84 €	3.873.338,67 €	25.043,06 €	21.473,45 €	3.919.855,18 €	9.196.480,02 €	-327.516,47 €	0,00 €	0,00 €
103,7% der Kostenberechnung												