



**Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR**

Bericht ABK 2019

– **Berichtsliste** –

Allgemeines

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben besteht jährlich die Verpflichtung über den aktuellen Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über Änderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) zu berichten. Die Mindestinhalte sowie die Form und Inhalte der Darstellung des entsprechend zu erstellenden ABK bzw. Berichts legte das damalige MUNLV NRW mit der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung über von Abwasserbeseitigungskonzepten“ (VV ABK) vom 08.08.2008 fest.

Wie aus den Folgeseiten (Berichtsliste) ersichtlich, sind im Bericht – entsprechend Vorgabe der VV ABK – die einzelnen Maßnahmen mit ihren jeweils erwarteten Kosten (betreffend fixer Zeitfenster, d.h. Jahre 1-6 dezidiert sowie Jahre 7-12 in Summe), der prognostizierte Baubeginn sowie eine sog. Maßnahmenart (s.u.) und der jeweilige „Umsetzungszustand“ (s.u.) auszuweisen.

Weitere Angaben (z.B. Gemeindekennzahl, Einleitungsstelle, Ost- und Nordwert etc.) zu jedem Einzelprojekt sind für die Landesverwaltung erforderlich, um eine georeferenzierte Zuordnung zu ermöglichen. Durch diese Angaben gewährleistet die Landesregierung die Durchführung ihrer Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese nicht mit dargestellt. Auf Wunsch können die Angaben gerne zur Verfügung gestellt werden.

Die in der nachfolgenden Berichtsliste (s. Folgeseiten) verwendeten Codierungen sind wie folgt zu entschlüsseln:

Umsetzungszustand (gemäß VV ABK)

- 0 durchgeführt
- 1 im Bau
- 2 Realisierung zeitlich verschoben
- 3 gestrichen
- 4 neue Maßnahme

Art der Maßnahme (gemäß VV ABK)

- A1 Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation)
- A2 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
- A3 Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
- A5 Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung
- A6 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität
- A7 Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität
- A8 Behandlung von Mischwasser
- A9 Behandlung von Niederschlagswasser

Bericht ABK 2019 – Berichtsliste

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die aktuellen Maßnahmen und Kosten gemäß „Bericht ABK 2019“. Nachrichtlich ist ebenfalls die Berichtsliste des Wasser- und Bodenverbandes Wahn ausgewiesen.

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
0.1.00.50	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	2019	A3	1		2006	2.443	1.874	3.008	2.884	3.545	9.516	23.270	66.503	89.773
0.1.00.62	StEB Köln, AöR	AKW - Erneuerung Energieversorgung	2019	A6	0		2012	562	184	2	1	0	0	749	0	749
0.1.00.81	StEB Köln, AöR	Erschließungen	2019	A1	1		2006	0	0	0	0	80	200	280	5.160	5.440
1.1.00.75	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Langel	2019	A3	1		2006	896	162	752	814	499	12	3.135	450	3.585
1.1.21.08	StEB Köln, AöR	Netze Langel - hydraulische Sanierung	2019	A2	1		2011	1	0	0	0	2	1	4	111	115
1.1.21.09	StEB Köln, AöR	KWL - Erneuerung M+E-Technik	2019	A6	0		2011	4.505	2.273	792	453	141	0	8.164	0	8.164
1.1.21.15	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HW-PW	2019	A2	0		2008	201	0	3	98	0	50	352	0	352
1.1.21.18	StEB Köln, AöR	Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich	2019	A2	0		2011	39	205	1	3	0	0	248	0	248
1.1.21.21	StEB Köln, AöR	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2019	A8	1		2012	0	0	0	0	1	1	2	26	28
1.1.21.23	StEB Köln, AöR	AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. SKU 202	2019	A8	0		2011	15	77	276	203	0	0	571	0	571
1.1.21.99	StEB Köln, AöR	KWL Ausbau 2003	2019	A7	0		2004	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.22.01	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	2019	A3	1		2004	0	0	0	0	50	100	150	600	750
1.1.22.07	StEB Köln, AöR	Stürzelberger Weg - MWP 2245	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2020	0	2	0	1	15	0	18	520	538
1.1.22.41	StEB Köln, AöR	Werthweg PW	2019	A2	0		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.22.42	StEB Köln, AöR	Werthweg Auslass	2019	A3	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.22.51	StEB Köln, AöR	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	2019	A3	0		2016	101	245	3.709	1.846	650	5	6.556	0	6.556
1.1.23.17	StEB Köln, AöR	Kasselberger Weg - VEP	2019	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2011	0	0	2	0	0	0	2	0	2
1.1.24.22	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr.	2019	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.24.26	StEB Köln, AöR	Kästnerstr. - RWP 2430	2019	A3	1		2019	0	0	0	2	15	120	137	320	457
1.1.24.85	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - Damiansweg	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung (umfangreiche Variantenuntersuchungen notwendig)	2019	1	138	102	69	96	1.000	1.406	1.250	2.656
1.1.24.86	StEB Köln, AöR	Damianstr. - MWP 2438	2019	A3	1		2019	0	0	0	2	16	120	138	320	458
1.1.24.88	StEB Köln, AöR	Greesberger Str. - SKU 2450	2019	A8	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung (umfangreiche Variantenuntersuchungen notwendig)	2020	106	3	265	49	220	188	831	20.927	21.758
1.1.24.90	StEB Köln, AöR	Orrer Str. - PW	2019	A8	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung (umfangreiche Variantenuntersuchungen notwendig)	2020	736	525	118	77	142	195	1.793	8.670	10.463
1.1.24.91	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - MWP 2446	2019	A3	1		2019	0	0	0	3	15	0	18	500	518
1.1.24.93	StEB Köln, AöR	Auweilerweg - Erschließung 1. BA	2019	A1	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.25.10	StEB Köln, AöR	Kasseler Weg - MWP 2541	2019	A3	1		2019	0	0	0	2	15	120	137	320	457
1.1.25.50	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Chorweiler	2019	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
3.1.00.55	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden	2019	A3	1		2015	422	743	401	114	67	0	1.747	0	1.747
3.1.12.45	StEB Köln, AöR	Holunderweg	2019	A2	0		2012	10	0	0	0	0	0	10	0	10
3.1.12.46	StEB Köln, AöR	Vogelsanger Weg	2019	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.12.47	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Kölner Weg	2019	A2	0		2013	2	6	0	0	0	0	8	0	8
3.1.12.48	StEB Köln, AöR	Am Frankenhain	2019	A2	0		2013	1	7	0	0	0	0	8	0	8
3.1.12.49	StEB Köln, AöR	Frankenstr. / Sudetenweg	2019	A2	0		2012	2	14	0	0	0	0	16	0	16
3.1.12.50	StEB Köln, AöR	Statthalterhofallee	2019	A2	0		2012	0	10	0	0	0	0	10	0	10
3.1.12.52	StEB Köln, AöR	Am Römerhof	2019	A2	0		2012	3	11	0	0	0	0	14	0	14
3.1.12.55	StEB Köln, AöR	Marsdorfer Str. - MWP 1226	2019	A3	1		2016	0	74	2	277	516	0	869	0	869
3.1.12.84	StEB Köln, AöR	Dürener Str. / Horbeller Str.	2019	A9	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.12.93	StEB Köln, AöR	Bistritzer Str. - SKU 1308 - 2. BA	2019	A8	0		2009	1	0	6	0	0	0	7	0	7
3.1.13.03	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	2019	A2	1		2011	0	0	0	0	1	1	2	511	513
3.1.13.06	StEB Köln, AöR	KWW - Erneuerung M+E-Technik	2019	A6	0		2010	4.054	2.465	566	83	1	0	7.169	0	7.169
3.1.13.11	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2019	A8	1		2012	0	0	0	0	1	1	2	85	87
3.1.13.14	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet	2019	A3	1		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13.18	StEB Köln, AöR	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2019	A9	1		2011	0	0	0	0	0	20	20	170	190
3.1.13.33	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - MWP 1347	2019	A3	0		2014	320	538	263	16	0	0	1.137	0	1.137
3.1.13.36	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - SKU 101	2019	A8	0		2014	1.068	397	93	0	0	0	1.558	0	1.558
3.1.13.42	StEB Köln, AöR	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	2019	A1	0		2009	332	2	0	0	0	150	484	0	484
4.1.00.54	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen	2019	A3	1		2006	1.189	120	10	45	129	55	1.548	310	1.858
4.1.01.09	StEB Köln, AöR	Kirchstraße HW DO	2019	A2	0		2006	0	0	0	0	1	0	1	0	1
4.1.01.13	StEB Köln, AöR	Homburgstraße HW DO	2019	A2	0		2008	0	1	23	0	1	0	25	0	25
4.1.01.15	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad	2019	A3	0		2008	0	0	25	0	1	0	26	0	26
4.1.01.17	StEB Köln, AöR	Uferstr. Kombi-Pumpwerk	2019	A2	0		2005	0	3	0	0	0	0	3	0	3
4.1.01.20	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Rodenkirchen	2019	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.21	StEB Köln, AöR	Rodenkirchener Leinpfad / Auf dem Brand HW D(O)	2019	A2	0		2006	0	3	8	0	1	0	12	0	12
4.1.01.34	StEB Köln, AöR	KWR - Erneuerung M+E-Technik	2019	A6	1		2011	1.205	3.280	2.173	3.636	2.039	3.090	15.423	1.483	16.906
4.1.01.37	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	2019	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.43	StEB Köln, AöR	Maternusstr.	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2011	0	0	0	1	0	0	1	0	1
4.1.01.48	StEB Köln, AöR	Augustastr.	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.62	StEB Köln, AöR	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	2019	A8	1		2018	0	3	0	40	430	25	498	5	503
4.1.01.65	StEB Köln, AöR	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	2019	A8	1		2018	0	1	1	28	294	35	359	5	364
4.1.01.68	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 Bezirk 2 - Renovation	2019	A3	0		2012	2	0	0	0	0	0	2	0	2
4.1.01.70	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 südl. BAB 4 - Renovation	2019	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.72	StEB Köln, AöR	Rheinstr. - Rheinausslasskanal	2019	A2	0		2011	0	0	14	0	0	0	14	0	14
4.1.01.74	StEB Köln, AöR	Adamstr.	2019	A2	0		2011	0	0	0	1	0	0	1	0	1
4.1.01.75	StEB Köln, AöR	Karlstr.	2019	A2	0		2010	5	0	72	0	0	0	77	0	77

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12	
4.1.01.76	StEB Köln, AöR	Friedenstraße	2019	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	0	0	6	0	0	0	6	0	6	
4.1.01.77	StEB Köln, AöR	Barbarastraße HW DO	2019	A2	0		2008	1	0	0	0	1	0	2	0	2	
4.1.01.92	StEB Köln, AöR	Römerstr.	2019	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.01.93	StEB Köln, AöR	Rotterbergstr. / Schützstr.	2019	A2	0		2013	36	0	0	0	0	0	36	0	36	
4.1.02.09	StEB Köln, AöR	Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010	2019	A3	0		2011	21	0	0	0	0	0	21	0	21	
4.1.02.11	StEB Köln, AöR	Holzweg Umbau Entlastungsbauwerk	2019	A8	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
4.1.02.17	StEB Köln, AöR	Bergstr. - Los 1	2019	A1	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
4.1.02.28	StEB Köln, AöR	Bergstr. - Los 2	2019	A1	0		2008	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
4.1.02.84	StEB Köln, AöR	Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - M 002	2019	A3	0		2012	64	0	0	0	0	0	64	0	64	
4.1.02.99	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str. SKU 022	2019	A8	0		2007	16	238	0	0	0	0	254	0	254	
4.1.03.01	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	2019	A2	1		2011	0	0	0	0	1	1	2	281	283	
4.1.03.03	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2019	A9	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.03.10	StEB Köln, AöR	Kirschbaumweg	2019	A8	0		2010	19	20	0	0	0	0	39	0	39	
4.1.03.11	StEB Köln, AöR	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2019	A8	1		2012	0	0	0	0	1	1	2	66	68	
4.1.03.50	StEB Köln, AöR	GVZ Eifeltor - RWP 0355	2019	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
4.1.03.71	StEB Köln, AöR	Alte Kölnstr. / Zaunhofstr.	2019	A3	0		2014	531	109	25	0	0	0	665	0	665	
4.1.03.87	StEB Köln, AöR	Talstr. - MWP 0313	2019	A3	0		2016	22	17	551	201	10	0	801	0	801	
4.1.03.90	StEB Köln, AöR	Adlerstraße / MW PW	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicheren, erforderlichen Planungsaufwands	2018	13	18	20	69	460	545	1.125	650	1.775	
4.1.03.91	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. - Erschließung	2019	A1	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.03.98	StEB Köln, AöR	Kapellenstr.	2019	A2	0		2011	90	42	0	0	0	0	132	0	132	
4.1.09.05	StEB Köln, AöR	Industriestr. - Godorfer Hauptstr.	2019	A3	2	umfangreiche Variantenuntersuchung (Machbarkeitsstudie) erforderlich	2019	66	199	457	378	15	500	1.615	10.000	11.615	
4.1.09.14	StEB Köln, AöR	Industriestr. KW Godorf HW - PW u. HW-DO	2019	A8	0		2004	3	0	0	0	0	0	3	0	3	
4.1.09.95	StEB Köln, AöR	Am Moosberg - MWP 0932	2019	A3	1		2016	11	6	6	178	215	11	427	11	438	
6.1.31.04	StEB Köln, AöR	Vor den Siebenburgen, Perlengraben, Weisenhausgasse u. A.	2019	A3	0		2008	5	0	0	7	0	0	12	0	12	
6.1.31.11	StEB Köln, AöR	Rheingarten PW	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2007	0	0	1	0	0	0	1	0	1	

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.31.14	StEB Köln, AöR	Oberländer-, Heinrich-Lübke-Ufer / R 301, M 302, RKB, HWDO	2019	A9	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.19	StEB Köln, AöR	Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.)	2019	A3	0		2011	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.31.32	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Nord (Dreikönigenstr. bis Deutzer Brücke)	2019	A3	0		2003	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.31.33	StEB Köln, AöR	Rheinuferstr. Süd (Dreikönigenstr. bis Südbrücke)	2019	A3	0		2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.37	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str. (Erschließung)	2019	A1	0		2010	0	0	0	0	1	0	1	0	1
6.1.31.38	StEB Köln, AöR	Holzgasse / Rheinaustr.	2019	A3	0		2010	43	0	6	0	0	0	49	0	49
6.1.31.42	StEB Köln, AöR	Fritz-Hecker-Str.	2019	A3	0		2009	122	4	0	0	1	0	127	0	127
6.1.31.43	StEB Köln, AöR	Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. Trajanstr.	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31.47	StEB Köln, AöR	Konrad-Adenauer-Ufer/Am Alten Ufer-Los 2	2019	A3	0		2007	11	7	0	0	0	0	18	0	18
6.1.31.53	StEB Köln, AöR	Maternusstr. (westl. Teil), Trajanstr.	2019	A3	0		2011	53	0	0	0	0	0	53	0	53
6.1.31.73	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie	2019	A2	0		2005	681	508	1	7	0	0	1.197	0	1.197
6.1.31.76	StEB Köln, AöR	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2019	3	5	0	2	0	0	10	6	16
6.1.31.85	StEB Köln, AöR	Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen	2019	A3	0		2010	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.32.08	StEB Köln, AöR	Goethestr.	2019	A2	0		2012	1.191	129	0	54	0	0	1.374	0	1.374
6.1.32.09	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe	2019	A3	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.12	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig Platz)	2019	A3	0		2004	8	0	0	0	0	0	8	0	8
6.1.32.14	StEB Köln, AöR	Am Verteilerkreis	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2009	0	0	2	0	0	0	2	0	2
6.1.32.17	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten	2018	7	115	186	24	455	765	1.552	150	1.702
6.1.32.18	StEB Köln, AöR	Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.19	StEB Köln, AöR	Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher Str.	2019	A3	0		2011	166	0	0	2	0	0	168	0	168
6.1.32.29	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation	2019	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.31	StEB Köln, AöR	Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301	2019	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.33	StEB Köln, AöR	Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.40	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben)	2019	A3	0		2004	10	75	152	70	0	0	307	0	307
6.1.32.43	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313	2019	A8	0		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.32.44	StEB Köln, AöR	Kartäuserhof / An St. Magdalenen / Ubierring	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.45	StEB Köln, AöR	Alteburger Str. / Ubierring - MWE 314	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.70	StEB Köln, AöR	Höninger Weg / Eifelstr.	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2006	0	0	11	0	0	0	11	0	11
6.1.32.72	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	2019	A3	1		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.32.87	StEB Köln, AöR	Rothgerberbach - RÜ 317	2019	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.88	StEB Köln, AöR	Sionstal / Mechtildisstr. - MWE 315	2019	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32.93	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt	2019	A2	0		2004	57	3	93	0	0	0	153	0	153
6.1.32.99	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Heumarkt)	2019	A2	0		2004	202	64	26	132	0	0	424	0	424
6.1.33.14	StEB Köln, AöR	Brückenstr. (Altstadt/Nord)	2019	A3	0		2012	9	0	0	0	0	0	9	0	9
6.1.33.16	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331	2019	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.18	StEB Köln, AöR	Mühlenbach - MWE 321	2019	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.19	StEB Köln, AöR	Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.20	StEB Köln, AöR	Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 328	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.22	StEB Köln, AöR	Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - MWE 325	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.23	StEB Köln, AöR	Trankgasse - MWE 324	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.26	StEB Köln, AöR	Griechenpforte	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung (umfangreiche Variantenuntersuchungen notwendig)	2019	1	0	0	1	45	150	197	100	297
6.1.33.35	StEB Köln, AöR	Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.39	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.45	StEB Köln, AöR	Unter Krahenbäumen	2019	A3	0		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
6.1.33.51	StEB Köln, AöR	Hühnergasse	2019	A3	0		2008	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.33.62	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse	2019	A3	0		2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.78	StEB Köln, AöR	Mittel-Apostel-Gertruden-Breite Str.	2019	A3	0		2003	13	0	0	0	0	0	13	0	13
6.1.33.80	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Innenstadt	2019	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.85	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Bahn (Breslauer Platz - Gürzenichstr.)	2019	A3	0		2004	138	0	19	0	0	0	157	0	157
6.1.33.96	StEB Köln, AöR	Trankgasse / Konrad-Adenauer-Ufer (M 335)	2019	A3	0		2005	376	0	0	0	0	0	376	0	376
6.1.34.16	StEB Köln, AöR	Niehler Hafen / Am Molenkopf - SKU 349	2019	A8	0		2008	2	0	0	0	0	0	2	0	2
6.1.34.17	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - HWP 3413	2019	A3	0		2015	118	276	0	0	0	0	394	0	394
6.1.34.23	StEB Köln, AöR	Am Molenkopf - MWP 3437	2019	A3	0		2015	128	236	68	103	0	0	535	0	535
6.1.34.26	StEB Köln, AöR	Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.36	StEB Köln, AöR	In der Maienkammer - MWP 3429	2019	A3	1		2015	0	12	0	1	51	198	262	275	537
6.1.34.40	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Nippes / Niehl	2019	A2	1		2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.42	StEB Köln, AöR	Frohngasse / Riehler Str. - RÜ 346	2019	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.45	StEB Köln, AöR	An der Schanz - MWE 344	2019	A8	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.88	StEB Köln, AöR	Am Niehler Hafen - SKU 341	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.90	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.91	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - RÜB 362	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.92	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, umfangreichere Variantenuntersuchung	2018	0	21	0	3	40	0	64	0	64
6.1.35.43	StEB Köln, AöR	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	2019	A1	0		2009	6	0	0	0	0	0	6	0	6
6.1.35.71	StEB Köln, AöR	Lindenthal - Renovation Teil 1	2019	A3	0		2010	1	0	0	0	0	0	1	0	1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.35.90	StEB Köln, AöR	Universitätsstr.(zw.Düren.Str.+Repgows.)	2019	A3	0		2010	4	0	0	0	0	0	4	0	4
6.1.35.91	StEB Köln, AöR	Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + Gleueler Str.)	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35.92	StEB Köln, AöR	Repgowstr.	2019	A3	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35.98	StEB Köln, AöR	Zülpicher Str. / Kerpener Str.	2019	A3	0		2006	1	0	0	0	0	0	1	0	1
6.1.36.03	StEB Köln, AöR	Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 330	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.06	StEB Köln, AöR	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.37.11	StEB Köln, AöR	Erschließung ehem. Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte	2019	A1	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39.15	StEB Köln, AöR	Friedrichshafer Str.	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39.20	StEB Köln, AöR	Niehler Kirchweg 32 / MW PW	2019	A3	0		2010	314	72	1	0	0	0	387	0	387
6.1.39.30	StEB Köln, AöR	Neusser Str., Jesuitengasse u.a.	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2011	0	0	0	2	0	0	2	0	2
6.1.39.96	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40.23	StEB Köln, AöR	Belvederestr. (Müngersdorf)	2019	A2	0		2012	59	12	0	0	0	0	71	0	71
6.1.40.34	StEB Köln, AöR	Dansweilerweg - Erschließung	2019	A1	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40.36	StEB Köln, AöR	Aachenerstr. / Voigtelstr.	2019	A3	0		2011	14	0	0	0	0	0	14	0	14
6.1.40.54	StEB Köln, AöR	Maarweg - RWP 4016	2019	A3	0		2016	33	25	889	454	51	0	1.452	0	1.452
6.1.41.08	StEB Köln, AöR	Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II	2019	A1	0		2010	0	7	0	0	0	0	7	0	7
6.1.41.40	StEB Köln, AöR	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	2019	A1	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.41.41	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - Fristengebiet	2019	A3	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.42.02	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	2019	A2	1		2011	0	0	0	0	30	20	50	9.294	9.344
6.1.42.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2019	A9	1		2011	0	0	0	0	10	30	40	2.157	2.197
6.1.42.12	StEB Köln, AöR	Rheindüker	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, umfangreichere Variantenuntersuchung	2020	38	49	78	98	210	1.000	1.473	59.000	60.473
6.1.42.15	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2019	A8	1		2011	2	0	0	0	1	1	4	6	10
6.1.42.23	StEB Köln, AöR	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	2019	A1	1		2005	12	7	7	2	7	5	40	3	43
6.1.42.67	StEB Köln, AöR	Teichstr. - MWP 4202	2019	A3	0		2015	62	68	18	30	0	0	178	0	178
6.1.42.96	StEB Köln, AöR	Feldgärtenstr. - MWP 4225	2019	A3	1		2016	0	45	0	3	100	754	902	431	1.333
6.1.42.97	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.22	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - MWE 446	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.43.70	StEB Köln, AöR	Bergheimer Weg - MWP 4350	2019	A3	1		2015	7	8	1	44	291	0	351	0	351
6.1.43.92	StEB Köln, AöR	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	2019	A3	1		2015	30	74	1	176	313	0	594	0	594

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.44.25	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. RW-Kanal GE-Esso	2019	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2006	0	0	12	9	0	0	21	0	21
6.1.44.28	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. Emdener Str.)	2019	A3	0		2010	461	5	0	5	0	0	471	0	471
6.1.44.29	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. HWDO,RKB,RWPW,RAuslass	2019	A9	0		2007	22	1	2	0	0	0	25	0	25
6.1.44.53	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str./Merkenicher Str. ESSO	2019	A2	0		2005	124	0	0	0	0	0	124	0	124
6.1.49.01	StEB Köln, AöR	Widdersdorf Süd	2019	A1	1		2006	12	8	34	12	4.215	5	4.286	3	4.289
6.1.49.06	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	2019	A3	1		2016	0	40	0	219	286	33	578	55	633
7.1.00.78	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	2019	A3	1		2006	1.567	2.106	2.209	2.309	2.003	1.302	11.496	15.030	26.526
7.1.51.03	StEB Köln, AöR	GKW - GFK-Teilerneuerung EPW	2019	A6	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	0	0	2	0	0	0	2	0	2
7.1.51.14	StEB Köln, AöR	GKW - Betonsanierung Schächte	2019	A6	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2006	0	0	1	0	0	0	1	0	1
7.1.51.21	StEB Köln, AöR	GKW - Sanierung Sandräumung	2019	A6	0		2009	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.51.28	StEB Köln, AöR	Buchholzstraße	2019	A3	3	keine Maßnahme zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.41	StEB Köln, AöR	GKW - Neukonzeption BHKW	2019	A6	0		2010	640	97	7	1	0	0	745	0	745
7.1.51.42	StEB Köln, AöR	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	2019	A6	1		2011	4.768	7.356	6.654	4.113	1.127	356	24.374	0	24.374
7.1.51.43	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP	2019	A6	0		2010	366	75	0	0	0	0	441	0	441
7.1.51.44	StEB Köln, AöR	Holweider Str. / Genovevastr.	2019	A3	0		2012	68	18	16	0	0	0	102	0	102
7.1.51.47	StEB Köln, AöR	GKW - Aufstockung Energiegebäude, Objektschutz VG 1	2019	A6	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2008	0	0	3	0	0	0	3	0	3
7.1.51.51	StEB Köln, AöR	GKW Erneuerung GKW Stammheim	2019	A6	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.58	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / Hochlastbelebung	2019	A6	0		2011	4.817	1.094	76	152	2	0	6.141	0	6.141
7.1.51.61	StEB Köln, AöR	GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle	2019	A6	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.62	StEB Köln, AöR	begehbare Profile - Stadtgebiet	2019	A3	1		2010	0	0	0	0	0	2.100	2.100	19.760	21.860
7.1.51.64	StEB Köln, AöR	GKW - M+E Schwachlastbelebung	2019	A6	1		2011	1.540	940	530	1.177	1.749	3.716	9.652	32.461	42.113
7.1.51.65	StEB Köln, AöR	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	2019	A3	1		2011	0	0	0	0	20	20	40	120	160

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.51.66	StEB Köln, AöR	Dünnwalder Kommunalweg - GE Erschließung	2019	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung	2019	34	5	17	58	7	120	241	1.098	1.339
7.1.51.67	StEB Köln, AöR	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	2019	A3	1		2010	0	0	0	0	165	200	365	1.200	1.565
7.1.51.71	StEB Köln, AöR	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	2019	A3	1		2011	0	0	0	0	0	20	20	120	140
7.1.51.73	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - Fristengebiet	2019	A3	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.74	StEB Köln, AöR	Rückbau Bachwassereinleitungen	2019	A5	1		2011	0	0	0	0	15	14	29	35	64
7.1.51.77	StEB Köln, AöR	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	2019	A3	1		2010	0	0	0	0	500	500	1.000	3.000	4.000
7.1.51.81	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik	2019	A6	0		2011	1.940	3.189	1.542	553	349	349	7.922	0	7.922
7.1.51.97	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Technische Gebäude	2019	A3	1		2007	1.382	1.222	786	549	799	723	5.461	4.341	9.802
7.1.51.98	StEB Köln, AöR	GKW-Stammheim - rrrh. HS HW - PW / DO	2019	A2	0		2005	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.51.99	StEB Köln, AöR	Stadtgebiet - Instandhaltung Maschinen- und E-Technik	2019	A3	1		2007	861	874	609	697	296	350	3.687	2.097	5.784
7.1.52.05	StEB Köln, AöR	Odenthaler Str. W-907-003	2019	A1	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.21	StEB Köln, AöR	Höhenhaus / Dünwald WSZ II	2019	A3	0		2011	1	0	0	0	0	0	1	0	1
7.1.52.22	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Bodestr. u.a.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.52.24	StEB Köln, AöR	Katterbacher Weg - Erschließung	2019	A1	0		2013	801	161	82	38	0	0	1.082	0	1.082
7.1.53.18	StEB Köln, AöR	Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. u.a.	2019	A3	0		2013	289	19	0	6	0	0	314	0	314
7.1.53.20	StEB Köln, AöR	Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner)	2019	A3	0		2010	5	0	0	0	0	0	5	0	5
7.1.53.22	StEB Köln, AöR	Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung	2019	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.53.23	StEB Köln, AöR	Thurner Str.	2019	A3	0		2011	43	0	0	0	0	0	43	0	43
7.1.54.25	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2019	A2	3	Maßnahme wird unter der 07-12001101 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.54.26	StEB Köln, AöR	Steinrutschweg - RÜ 510	2019	A2	0		2005	54	0	0	0	0	0	54	0	54
7.1.55.17	StEB Köln, AöR	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung	2019	0	0	0	1	3	253	257	86	343
7.1.55.27	StEB Köln, AöR	Berger Str. - MWP 5520	2019	A3	1		2016	11	0	26	42	627	49	755	17	772
7.1.55.28	StEB Köln, AöR	Jägerstr. (Eil)	2019	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.55.76	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	2019	A2	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse	2018	31	15	23	18	300	600	987	300	1.287
7.1.55.99	StEB Köln, AöR	Gremberghovenerstr. / Klosterweg	2019	A3	0		2011	218	0	2	77	40	0	337	0	337
7.1.56.10	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Porz (von Langel bis Westhoven)	2019	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.13	StEB Köln, AöR	Transitkanal - Mudra-Kaserne	2019	A1	0		2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.15	StEB Köln, AöR	Germaniastr. / Concordiaplatz	2019	A3	0		2013	237	32	0	0	0	0	269	0	269
7.1.56.16	StEB Köln, AöR	Glasstr.	2019	A2	0		2011	163	0	140	4	0	0	307	0	307
7.1.56.26	StEB Köln, AöR	Rathausstr.	2019	A3	0		2015	2	182	150	0	0	0	334	0	334
7.1.56.39	StEB Köln, AöR	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	2019	A3	1		2016	11	14	37	854	105	11	1.032	11	1.043
7.1.56.40	StEB Köln, AöR	Oberstr.	2019	A3	0		2005	0	0	0	0	1	0	1	0	1
7.1.56.41	StEB Köln, AöR	Oberstr. / Kölner Str. Kaserne Brasseur R 702-001	2019	A1	0		2010	7	4	147	61	0	0	219	0	219

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.56.45	StEB Köln, AöR	André-Citroen-Str. - Erschließung	2019	A1	0		2010	0	0	9	1	0	0	10	0	10
7.1.56.48	StEB Köln, AöR	Mainstr. - MWP 5624	2019	A3	1		2016	9	12	24	223	174	30	472	11	483
7.1.56.53	StEB Köln, AöR	Kölner Str. - zw. Nikolausstr. + Mudra Kasernentor	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	0	0	1	0	0	0	1	0	1
7.1.56.61	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung)	2019	A1	3	Maßnahme wird nicht umgesetzt - statt des vorgesehenen Schachtneubaus wurde eine andere Lösung realisiert	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.65	StEB Köln, AöR	Urbacher Weg / Kölner Str.	2019	A3	0		2015	0	96	0	0	0	0	96	0	96
7.1.56.99	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte HW-PW am RK II	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.58.02	StEB Köln, AöR	An der Judengasse W-808-004	2019	A1	0		2005	3	0	0	0	0	0	3	0	3
7.1.58.04	StEB Köln, AöR	An der Rather Burg - Erschließung	2019	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.01	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	2019	A2	1		2011	0	0	0	0	195	60	255	954	1.209
7.1.60.04	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.08	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2019	A9	1		2011	0	0	0	0	0	20	20	511	531
7.1.60.09	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2	2019	A2	0		2011	4	4	0	0	0	0	8	0	8
7.1.60.11	StEB Köln, AöR	Geruchsminderung Netze und Klärwerke	2019	A6	0		2010	0	0	5	0	0	0	5	0	5
7.1.60.15	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Bachstr. - MWE 665	2019	A8	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.21	StEB Köln, AöR	Jan-Wellem-Str. - MWE 666	2019	A8	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.26	StEB Köln, AöR	Hafenstr.	2019	A1	1		2016	115	14	919	1.175	300	0	2.523	0	2.523
7.1.60.30	StEB Köln, AöR	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2019	A8	1		2011	0	0	0	0	1	1	2	1.395	1.397
7.1.60.51	StEB Köln, AöR	Kopernikus- / Kirchoff- / Messmerstr. u. A.	2019	A3	0		2010	7	0	0	0	0	0	7	0	7
7.1.60.60	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Mülheim	2019	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.75	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (von Im Bischofsacker bis B 55a)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.76	StEB Köln, AöR	Arnsberger Str. - HWP 6005	2019	A3	0		2014	63	0	0	0	0	0	63	0	63
7.1.60.77	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr. - HWP 6003	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicherer Planungen	2019	4	32	2	18	76	17	149	387	536
7.1.60.80	StEB Köln, AöR	Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A.	2019	A3	0		2011	18	0	0	0	0	0	18	0	18
7.1.60.87	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a)	2019	A3	0		2013	75	1	0	0	0	0	76	0	76
7.1.60.88	StEB Köln, AöR	Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger Platz+B 55a)	2019	A3	0		2014	720	1.134	90	0	6	0	1.950	0	1.950
7.1.60.89	StEB Köln, AöR	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Erweiterung des Maßnahmenumfangs	2018	10	0	188	21	102	0	321	0	321
7.1.60.93	StEB Köln, AöR	Krahenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. u. A.	2019	A3	0		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.61.87	StEB Köln, AöR	Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. Lüttringhauser Str.)	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.61.88	StEB Köln, AöR	Kunftstr. - Erschließung I. BA	2019	A1	0		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.61.89	StEB Köln, AöR	Kasernenstr. - MWP 6115	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	0	0	1	0	0	0	1	0	1
7.1.62.36	StEB Köln, AöR	Gremberger Str. - MWP 6216	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2018	9	13	14	32	412	61	541	16	557
7.1.62.52	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. (von Olpener Str. bis Schulstr.)	2019	A3	0		2012	96	6	0	0	0	0	102	0	102
7.1.62.58	StEB Köln, AöR	Regensburger Str. - MWP 6233	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2018	9	13	14	31	327	58	452	17	469
7.1.63.01	StEB Köln, AöR	HW-Schutz Poll und Deutz	2019	A2	1		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.21	StEB Köln, AöR	Seidelstr. / Im Gartenhof / An der Mergelskaul / Krückelstr. u. A.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.43	StEB Köln, AöR	Deutzer Freiheit Rheinauslasssanierung - M 610	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	0	0	0	2	0	0	2	0	2
7.1.63.46	StEB Köln, AöR	Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604	2019	A3	0		2011	3	0	0	0	0	0	3	0	3
7.1.63.52	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. (Haus-Nr. 104) - HWDO	2019	A2	0		2015	10	115	0	0	0	0	125	0	125
7.1.63.70	StEB Köln, AöR	Poller Kirchweg - MWE 652	2019	A8	0		2009	342	0	0	0	0	0	342	0	342
7.1.63.74	StEB Köln, AöR	Am Schnellert - MWP 6349	2019	A3	1		2017	14	15	20	236	207	8	500	11	511
7.1.63.76	StEB Köln, AöR	Salmstr. - Erschließung	2019	A1	0		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.81	StEB Köln, AöR	Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-,Benjaminstr. u. A.	2019	A3	0		2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.00.19	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn	2019	A3	1		2006	215	664	153	205	115	260	1.612	160	1.772
9.1.80.17	StEB Köln, AöR	Hinter Hoven - Erschließung	2019	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2009	0	0	0	4	0	0	4	0	4
9.1.81.18	StEB Köln, AöR	Hauptstr., Schmittgasse u. a.	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.81.35	StEB Köln, AöR	In der Adelenhütte - MWP 8118	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2020	0	0	0	2	15	0	17	480	497
9.1.81.80	StEB Köln, AöR	Am Markt	2019	A3	0		2004	0	0	0	0	1	0	1	0	1
9.1.81.88	StEB Köln, AöR	Alte Gasse	2019	A2	0		2007	1	0	0	0	0	0	1	0	1
9.1.81.92	StEB Köln, AöR	Ankergasse/Auf d. Loor/Alte Gasse/SKU809	2019	A8	0		2006	5	0	0	0	0	0	5	0	5
9.1.82.06	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	2019	A2	1		2011	0	0	0	0	20	70	90	390	480
9.1.82.11	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2019	A9	1		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.18	StEB Köln, AöR	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2019	A8	1		2012	0	0	0	0	1	1	2	6	8
9.1.82.20	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (zwischen Nachtigallenstr.+Am Krausbaum)	2019	A3	0		2007	0	2	0	0	0	0	2	0	2

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
9.1.82.36	StEB Köln, AöR	Kanalerneuerung SEG 82 (Wahn A)	2019	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung	2010	0	0	1	0	0	0	1	0	1
9.1.82.37	StEB Köln, AöR	Heidestr., Guntherstr., Jahnstr. u.a.	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.99	StEB Köln, AöR	Am Bahnhof zwischen Burgallee und Burggraben	2019	A1	0		2010	3	0	0	0	0	0	3	0	3
9.1.83.17	StEB Köln, AöR	Kaiserstr. / Egmontstr. u.A.	2019	A2	0		2010	31	0	0	0	0	0	31	0	31
9.1.83.29	StEB Köln, AöR	bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet	2019	A3	1		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.83.33	StEB Köln, AöR	Waldstr. / Mühlenweg	2019	A2	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.83.34	StEB Köln, AöR	Zünder Str.	2019	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12000961	StEB Köln, AöR	Delrath Str. - Erschließung	2019	A1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001081	StEB Köln, AöR	Offenbachstr.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12001471	StEB Köln, AöR	Sinnersdorfer Str. - Erschließung	2019	A1	0		2014	6	0	1	8	1	0	16	0	16
01-12001611	StEB Köln, AöR	Straberger Weg - Erschließung	2019	A1	0		2014	5	8	5	6	0	0	24	0	24
01-12002261	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - Orrer Str.	2019	A8	2	Baubeginn abhängig von Fertigstellung anderer Maßnahmen	2021	0	259	31	0	15	25	330	6.020	6.350
01-12002601	StEB Köln, AöR	Herzog-Johann-Str. - Erschließung	2019	A1	1		2017	0	0	1	2	1	0	4	0	4
01-12002691	StEB Köln, AöR	Kriegerhofstr., Energietrasse, KA Langel	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Genehmigung LandschaftspflegerischerBegeleitplan (LPB)	2018	0	0	11	32	317	20	380	0	380
01-12002741	StEB Köln, AöR	Spoerkehof	2019	A3	0		2017	0	0	35	1.038	1.100	200	2.373	0	2.373
01-12003081	StEB Köln, AöR	Mottenkaul - Erschließung	2019	A1	0		2016	0	1	7	2	35	0	45	0	45
01-12003381	StEB Köln, AöR	GE-Gebiet Langel BA III - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	30	1.100	300	1.430	0	1.430
01-15000031	StEB Köln, AöR	Pestalozzistr. - MWP 2411	2019	A3	1		2018	1	0	0	1	15	130	147	320	467
01-15000361	StEB Köln, AöR	AKW - Klärgasverwertung	2019	A6	0		2015	48	1.051	1.045	435	98	0	2.677	0	2.677
01-15000491	StEB Köln, AöR	KWL - PLT Grundschutz	2019	A6	0		2016	0	7	250	116	1	0	374	0	374
01-15000791	StEB Köln, AöR	KA Langel - Optim. Feststoffabscheidung	2019	A6	4		2018	0	0	0	0	20	80	100	220	320
01-15000801	StEB Köln, AöR	KWL - Beschaffung Gebläse	2019	A6	4		2018	0	0	0	0	80	20	100	0	100
01-15000881	StEB Köln, AöR	KWL - PLT Migration	2019	A6	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	300	300
01-15000921	StEB Köln, AöR	AKW - Mini BHKW	2019	A6	4		2020	0	0	0	0	0	150	150	300	450
01-18300021	StEB Köln, AöR	Fritz-Wacker-Str.(Lindw.) - Sickergruben	2019	A9	0		2016	3	47	230	0	20	0	300	0	300
01-18300041	StEB Köln, AöR	Industriestr. (südlich Emdener Str.)	2019	A9	0		2016	64	295	1.693	295	70	50	2.467	120	2.587
01-18300221	StEB Köln, AöR	Industriestr. - RWP 4414	2019	A3	1		2017	0	2	30	22	97	70	221	38	259
01-18300231	StEB Köln, AöR	Schaaffhausenerstr. - RWP 2515	2019	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2019	0	2	21	26	0	205	254	40	294

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12	
01-18300241	StEB Köln, AöR	Bruchstr. - RWP 2242	2019	A3	1		2017	0	2	30	22	111	79	244	37	281	
01-18300251	StEB Köln, AöR	Volkhovener Weg - RWP 2523	2019	A3	1		2018	0	6	9	32	0	346	393	71	464	
01-18300801	StEB Köln, AöR	Industriestr./Emdener Str. -Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	0	130	200	200	530	300	830	
01-18300811	StEB Köln, AöR	Industriestr. (Radweg) - Sickergruben	2019	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2019	0	0	0	0	6	40	46	40	86	
01-18300821	StEB Köln, AöR	Alte Römerstr. - Straßenausbau	2019	A1	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2019	0	0	0	9	33	80	122	185	307	
01-18300881	StEB Köln, AöR	Industriestr./Oranjarahofstr.-Sickergruben	2019	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2018	0	0	0	0	62	200	262	964	1.226	
01-31000302	StEB Köln, AöR	Mercatorstr., Ilexweg, Magnolienweg u.a.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-31000539	StEB Köln, AöR	Osloer Str., Spreeweg u.a.	2019	A3	0		2013	14	0	0	0	0	0	14	0	14	
01-31000542	StEB Köln, AöR	Ansteler Weg, Beßlen Kälchen u.a.	2019	A3	0		2013	7	0	0	0	0	0	7	0	7	
01-31000613	StEB Köln, AöR	Amselweg, Longericher Str. u.a.	2019	A3	0		2014	230	2	0	0	0	0	232	0	232	
01-31000707	StEB Köln, AöR	Sinnersdorfer Str., Berrischstr. u.a.	2019	A3	0		2014	113	79	0	0	0	0	192	0	192	
01-31000848	StEB Köln, AöR	Martinusstr. - RÜB/RRB 2449	2019	A2	0		2015	0	3	0	0	0	0	3	0	3	
03-12000141	StEB Köln, AöR	Sperberweg (Junkersdorf) - Erschließung	2019	A1	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03-12000521	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350	2019	A8	3	Maßnahme wird nicht umgesetzt - es wird eine andere Lösung realisiert	2018	4	4	2	8	0	0	18	0	18	
03-12000581	StEB Köln, AöR	Beethovenstr. - NÜ 1210	2019	A8	0		2015	4	100	0	0	0	0	104	0	104	
03-12000591	StEB Köln, AöR	Diepenbeekallee - RÜ 1307	2019	A8	2	Verschiebung wegen geplanter zeitgleicher baulicher Umsetzung mit anderen Maßnahmen	2018	6	9	6	7	66	20	114	2	116	
03-12000601	StEB Köln, AöR	Hölderlinstr. / Stormstr. - RÜ 1360	2019	A8	0		2014	380	69	13	0	0	0	462	0	462	
03-12000611	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str.	2019	A8	1		2018	4	4	6	1	29	20	64	0	64	
03-12000711	StEB Köln, AöR	Am Randkanal - Erschließung	2019	A1	1		2012	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
03-12000751	StEB Köln, AöR	Goethestr.-MWE 1303 / Bahnstr.-MWE 1305	2019	A8	0		2014	284	0	0	0	0	0	284	0	284	
03-12000821	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	2019	A8	1		2018	5	11	29	44	281	50	420	0	420	
03-12001221	StEB Köln, AöR	Willi-Lauf-Allee - Erschließung	2019	A1	0		2013	1	0	1	0	0	0	2	0	2	
03-12001381	StEB Köln, AöR	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund nochmaliger Ausschreibungserfordernis	2018	15	43	69	46	535	293	1.001	37	1.038	
03-12001741	StEB Köln, AöR	Vinzenzallee (Lövenich) - Erschließung	2019	A1	0		2014	1	5	0	0	0	0	6	0	6	
03-12001951	StEB Köln, AöR	Marsdorfer Str.	2019	A1	1		2018	0	0	4	49	201	380	634	110	744	
03-12002831	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung	2019	A1	1		2017	0	0	0	6	3	0	9	0	9	
03-12002901	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str. / Lessingstr. MWE 1351	2019	A2	1		2018	0	0	0	69	922	100	1.091	0	1.091	
03-15000481	StEB Köln, AöR	KWW - PLT Grundschutz	2019	A6	0		2016	0	8	118	86	0	0	212	0	212	
03-15000811	StEB Köln, AöR	KWW - Beschaffung Gebläse	2019	A6	4		2018	0	0	0	0	0	90	90	0	90	
03-15000901	StEB Köln, AöR	KWW - PLT Migration	2019	A6	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
03-18300211	StEB Köln, AöR	Ostlandstr. - RWP 1327	2019	A3	0		2017	0	1	35	71	98	72	277	37	314	
03-31000227	StEB Köln, AöR	Benffleetstr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03-31000330	StEB Köln, AöR	Aachener Str., Tilsiter Weg u.a.	2019	A3	0		2012	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
03-31000462	StEB Köln, AöR	Chlodwigstr., Südallee u.a.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03-31000524	StEB Köln, AöR	Beller Weg / Schlehdornweg	2019	A3	0		2013	29	0	0	0	0	0	29	0	29	
03-31000526	StEB Köln, AöR	Alfons-Nowak-Str., Wiener Weg u.a.	2019	A3	0		2013	54	0	0	0	0	0	54	0	54	
03-31000529	StEB Köln, AöR	Dieselstr., Am Fuchsgaben u.a.	2019	A3	0		2013	12	16	0	0	0	0	28	0	28	

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
03-31000823	StEB Köln, AöR	Ludwig-Jahn-Str.	2019	A2	1		2018	0	0	6	3	40	10	59	0	59
03-31001121	StEB Köln, AöR	Rurseeallee	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2019	0	0	0	0	10	60	70	0	70
04-12000101	StEB Köln, AöR	Kapellenstr. 2. BA - Erschließung	2019	A1	0		2011	33	1	0	6	0	0	40	0	40
04-12000121	StEB Köln, AöR	Sürther Feld 2. BA - Erschließung	2019	A1	0		2014	1.251	41	4	0	0	0	1.296	0	1.296
04-12000321	StEB Köln, AöR	Hermann-Espenmüller-Str., Römerstr. u.a.	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000481	StEB Köln, AöR	Bahnhofstr. - Erschließung	2019	A1	0		2012	0	1	0	0	0	0	1	0	1
04-12000511	StEB Köln, AöR	Sürther Hauptstr. / Frohnhofstr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000991	StEB Köln, AöR	Oststr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12001131	StEB Köln, AöR	Kiesgrubenweg - Erschließung	2019	A1	0		2014	19	17	0	0	0	0	36	0	36
04-12001231	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr. / Im Vogelsang	2019	A3	0		2014	35	0	0	0	0	0	35	0	35
04-12001301	StEB Köln, AöR	Drachenfelsstr. (Meschenich)	2019	A3	0		2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
04-12001321	StEB Köln, AöR	Berzdorfer Str., Engeldorfer Str. u.a.	2019	A3	0		2013	134	2	0	0	0	0	136	0	136
04-12001961	StEB Köln, AöR	Josef-Kallscheuer-Str. - Erschließung	2019	A1	0		2015	0	100	88	4	0	0	192	0	192
04-12001991	StEB Köln, AöR	Weststr.	2019	A1	0		2015	0	3	1	0	0	0	4	0	4
04-12002381	StEB Köln, AöR	Grimmelshausenstr. - SKU 0145	2019	A8	0		2017	0	1	26	157	0	0	184	0	184
04-12002421	StEB Köln, AöR	GE-Gebiet Claudiusstr. - Erschließung	2019	A1	1		2017	0	15	20	164	1.150	200	1.549	200	1.749
04-12002981	StEB Köln, AöR	Westhovener Weg - Erschließung	2019	A1	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten - gemeinsame Ausschreibung	2018	0	0	0	9	28	70	107	4	111
04-12003051	StEB Köln, AöR	Sürther Feld 3.BA - Erschließung	2019	A1	1		2017	0	74	4	51	1.200	50	1.379	0	1.379
04-12003211	StEB Köln, AöR	Birgitstr. - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	9	41	125	175	6	181
04-12003301	StEB Köln, AöR	Hauptstr. / Gustav-Radbruch-Str.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	2018	0	0	0	0	16	0	16	0	16
04-12003371	StEB Köln, AöR	Giesdorfer Höfe - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2019	0	0	0	7	35	350	392	65	457
04-15000501	StEB Köln, AöR	KWR - PLT Grundschutz	2019	A6	0		2016	0	7	91	51	0	0	149	0	149
04-15000821	StEB Köln, AöR	KWR - Beschaffung Gebläse	2019	A6	4		2018	0	0	0	0	0	60	60	0	60
04-15000831	StEB Köln, AöR	KWR - Neubau Sandfang	2019	A6	4		2020	0	0	0	0	0	58	58	1.405	1.463
04-15000851	StEB Köln, AöR	KWR - Kapazitätserweiterung	2019	A6	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	3.211	3.211
04-15000891	StEB Köln, AöR	KWR - PLT Migration	2019	A6	4		2021	0	0	0	0	0	0	0	300	300
04-18300511	StEB Köln, AöR	Am Steinneuerhof - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung	2019	0	0	40	16	43	180	279	100	379
04-18300641	StEB Köln, AöR	Giesdorfer Allee - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung wegen geplanter zeitgleicher baulicher Umsetzung mit Maßnahme 04-12002421	2017	0	0	0	7	34	0	41	0	41
04-18300761	StEB Köln, AöR	Uferstr. (Rodenkirchen) - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	0	1	24	30	55	0	55
04-18300911	StEB Köln, AöR	Giesdorfer Str. - Sickergruben	2019	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2017	0	0	0	0	36	0	36	0	36
04-31000143	StEB Köln, AöR	Westhovener Weg	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-31000145	StEB Köln, AöR	Grimmelshausenstr. (zw. Ringelnetzstr. u. Auenweg)	2019	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
04-31000494	StEB Köln, AöR	Godorfer Hauptstr., Katharinenstr., u.a.	2019	A3	0		2013	36	0	0	0	0	0	36	0	36
04-31001042	StEB Köln, AöR	Weißer Hauptstr. - SKU 0225	2019	A8	0		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-31001166	StEB Köln, AöR	Guntherstr. (Rodenk.) - SBW 0168+0169	2019	A3	4	Maßnahme aus der 4.1.00.54 entwickelt	2019	0	0	0	0	6	54	60	0	60
04-61000838	StEB Köln, AöR	KWR - Umsetzung Müse	2019	A6	4		2019	0	0	0	0	0	150	150	0	150
06-12000071	StEB Köln, AöR	Albert-Schweitzer-Str. / Hausweilerstr.	2019	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000171	StEB Köln, AöR	Im Weichserhof	2019	A3	0		2011	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12000191	StEB Köln, AöR	Hanseka - SKU 350	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000201	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Schnellläufer	2019	A2	0		2014	677	127	0	0	0	0	804	0	804
06-12000211	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. - Schieber Langsamläufer	2019	A2	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000221	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Friedrich-Karl Str. - MWE 336	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000231	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. (zw. Friedrich-Karl-Str. u. Johannes-Müller-Str.)	2019	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000241	StEB Köln, AöR	Rochusstr. (zw. Masiusstr. u. Gerhard-B.-Str.)	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000311	StEB Köln, AöR	Neumarkt (Westseite)	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000341	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. (zw. An der Schanz u. Pionierstr.)	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000351	StEB Köln, AöR	Niederländer Ufer / Tiergartenstr.	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000361	StEB Köln, AöR	Venloer Str. (zw. Herbigstr. u. Äußere Kanalstr.)	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000371	StEB Köln, AöR	Im Weichserhof - 2. BA	2019	A3	0		2011	0	0	2	0	0	0	2	0	2
06-12000391	StEB Köln, AöR	Maastrichter Str. (Brüsseler Pl. - Ring)	2019	A3	0		2012	141	4	0	0	0	0	145	0	145
06-12000403	StEB Köln, AöR	An der Flora - RÜB 339	2019	A8	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000421	StEB Köln, AöR	Barthelstr. (Piusstr.-Innere Kanalstr.)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000431	StEB Köln, AöR	Herzogstr. (Streitzeugg.-Schildergasse)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000441	StEB Köln, AöR	Franz-Clouth-Str. / Niehler Str.	2019	A1	0		2013	68	30	0	0	0	0	98	0	98
06-12000471	StEB Köln, AöR	Aachener Str. / Voigtelstr.	2019	A3	3	Maßnahme wird unter der 6.1.40.36 umgesetzt	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000491	StEB Köln, AöR	Herbesthaler Str. / Eschweiler Str.	2019	A1	1		2011	1	3	0	0	4	0	8	0	8
06-12000631	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str. (KVB H. Liebigstr.)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000661	StEB Köln, AöR	Margaretastr. (KVB H. Margaretastr.)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000681	StEB Köln, AöR	Grüner Weg - Erschließung	2019	A1	0		2012	0	2	0	0	0	0	2	0	2
06-12000861	StEB Köln, AöR	Simrockstr., Stammstr., u.a.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000881	StEB Köln, AöR	Melatengürtel (Höhe Inst. Rechtsmedizin)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000911	StEB Köln, AöR	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	2019	A3	1		2013	0	0	0	0	30	30	60	530	590
06-12000931	StEB Köln, AöR	Kempener Str. / Simon-Meister-Str.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000941	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str. - Erschließung	2019	A1	0		2012	2	1	0	0	0	0	3	0	3
06-12000951	StEB Köln, AöR	Waidmarkt	2019	A3	0		2012	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12001021	StEB Köln, AöR	Venloer Str., Herbrandstr. u.a.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001031	StEB Köln, AöR	Bayenthalgürtel / Raderberggürtel	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001041	StEB Köln, AöR	Görresstr.	2019	A3	0		2013	5	0	0	0	0	0	5	0	5
06-12001061	StEB Köln, AöR	Herzogenrather Str.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12001071	StEB Köln, AöR	Katharinengraben / Im Weichserhof	2019	A3	0		2013	15	0	0	0	0	0	15	0	15
06-12001091	StEB Köln, AöR	Jahnstr. (Altstadt/Süd)	2019	A3	0		2015	178	1.874	528	791	205	0	3.576	0	3.576
06-12001111	StEB Köln, AöR	Herwarthstr.	2019	A3	0		2015	31	346	192	0	0	0	569	0	569

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12001161	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Nord)	2019	A3	0		2014	383	54	5	0	0	0	442	0	442
06-12001171	StEB Köln, AöR	Robert-Koch-Str. (Lindenthal, Teil-Süd)	2019	A3	0		2014	19	6	0	0	0	0	25	0	25
06-12001181	StEB Köln, AöR	Oberländer Ufer	2019	A2	0		2015	117	3.155	431	0	0	0	3.703	0	3.703
06-12001211	StEB Köln, AöR	Brüderstr., Pellenzstr. u.a.	2019	A3	0		2013	92	0	0	0	0	0	92	0	92
06-12001241	StEB Köln, AöR	Lützlongericher Str.	2019	A3	0		2015	18	317	1	0	0	0	336	0	336
06-12001281	StEB Köln, AöR	Simonskaul / Jesuitengasse	2019	A3	0		2014	73	2	0	0	0	0	75	0	75
06-12001341	StEB Köln, AöR	Brunhildplatz	2019	A3	0		2015	38	444	58	5	0	0	545	0	545
06-12001351	StEB Köln, AöR	Gereonskloster	2019	A3	0		2013	8	0	0	0	0	0	8	0	8
06-12001361	StEB Köln, AöR	An St. Agatha	2019	A3	0		2015	28	292	76	0	0	0	396	0	396
06-12001371	StEB Köln, AöR	Leidener Str. / Rottdamer Str.	2019	A3	0		2014	0	88	0	0	0	0	88	0	88
06-12001391	StEB Köln, AöR	Neusser Str. / Simonskaul	2019	A3	0		2014	32	3	0	0	0	0	35	0	35
06-12001401	StEB Köln, AöR	Clouth-Gelände 2. + 3. BA - Erschließung	2019	A1	0		2014	10	6	11	0	0	0	27	0	27
06-12001411	StEB Köln, AöR	Sömmeringstr. / Vogelsanger Str.	2019	A3	0		2014	42	0	0	0	0	0	42	0	42
06-12001431	StEB Köln, AöR	Volkhovener Weg - Erschließung	2019	A1	0		2014	6	2	3	0	0	0	11	0	11
06-12001441	StEB Köln, AöR	Piusstr.	2019	A3	0		2017	33	6	0	133	0	0	172	0	172
06-12001451	StEB Köln, AöR	Subbelrather Str., Klarastr. u.a.	2019	A3	0		2014	292	295	0	0	0	0	587	0	587
06-12001461	StEB Köln, AöR	Norbertstr. / Im Klapperhof	2019	A3	0		2015	74	436	663	96	0	0	1.269	0	1.269
06-12001481	StEB Köln, AöR	Barbarastr. (Riehl)	2019	A3	0		2015	25	305	158	3	0	0	491	0	491
06-12001491	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrichstr.-Rubensstr.)	2019	A3	0		2015	123	1.833	570	435	0	0	2.961	0	2.961
06-12001501	StEB Köln, AöR	Mauritiuswall (Friedrich- Schaaferstr.)	2019	A3	0		2017	0	0	15	216	27	0	258	0	258
06-12001511	StEB Köln, AöR	Rubensstr.	2019	A3	0		2016	30	0	540	7	160	0	737	0	737
06-12001521	StEB Köln, AöR	Gereonsdriesch, Steinfelder Gasse	2019	A3	0		2014	7	97	3	0	0	0	107	0	107
06-12001541	StEB Köln, AöR	Niehler Damm (Merken. Str.-Hermesgasse)	2019	A3	0		2014	34	13	0	0	0	0	47	0	47
06-12001551	StEB Köln, AöR	Alteburgerstr., Goltsteinstr. u.a.	2019	A3	0		2014	482	132	24	15	0	0	653	0	653
06-12001561	StEB Köln, AöR	Bernkastelerstr., Zollstocksweg u.a.	2019	A3	0		2014	233	41	0	0	0	0	274	0	274
06-12001571	StEB Köln, AöR	Am Vorgebirgstor, Gottesweg u.a.	2019	A3	0		2014	239	96	1	0	0	0	336	0	336
06-12001681	StEB Köln, AöR	Im Kamp - Erschließung	2019	A1	0		2015	2	3	5	0	0	0	10	0	10
06-12001701	StEB Köln, AöR	Heidekaul	2019	A3	0		2014	28	45	0	0	0	0	73	0	73
06-12001731	StEB Köln, AöR	Blaubach, Hahnenstr., u.a.	2019	A3	0		2014	5	134	34	42	0	0	215	0	215
06-12001751	StEB Köln, AöR	Georgstr. (Altstadt/Süd)	2019	A3	0		2014	30	29	0	0	0	0	59	0	59
06-12001761	StEB Köln, AöR	Max-Scheler-Str., Bachemer Str. u.a.	2019	A3	0		2014	216	51	1	0	0	0	268	0	268
06-12001791	StEB Köln, AöR	Thorwaldsenstr., Neusser Str. u.a.	2019	A3	0		2014	71	229	93	16	0	0	409	0	409
06-12001981	StEB Köln, AöR	Grüner Hof, Neue Kempener Str. u.a.	2019	A3	0		2015	0	103	0	0	0	0	103	0	103
06-12002001	StEB Köln, AöR	Halfengasse - Schiebersanierung	2019	A3	0		2016	0	8	147	207	1	0	363	0	363
06-12002011	StEB Köln, AöR	Spielmannsgasse, Boltsternstr. u.a.	2019	A3	1		2015	0	337	3	46	12	0	398	0	398
06-12002021	StEB Köln, AöR	Waidmarkt	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, aufwendigerer Grundlagenplanung	2019	0	7	24	11	63	200	305	160	465
06-12002031	StEB Köln, AöR	Trifelsstr. / Longericher Str.	2019	A3	0		2015	0	17	19	0	0	0	36	0	36
06-12002041	StEB Köln, AöR	Nibelungenstr.	2019	A3	0		2015	0	35	0	0	0	0	35	0	35
06-12002051	StEB Köln, AöR	Görlinger-Zentrum, Weißhausstr. u.a.	2019	A3	0		2015	0	604	38	0	0	0	642	0	642
06-12002071	StEB Köln, AöR	Christianstr.	2019	A2	1		2017	0	2	83	674	300	0	1.059	0	1.059
06-12002081	StEB Köln, AöR	Longericher Str., Ludwigshafer Str. u.a.	2019	A3	0		2016	0	25	207	285	78	0	595	0	595
06-12002111	StEB Köln, AöR	Eifelstr. u.a.	2019	A3	0		2017	0	15	3	131	5	0	154	0	154
06-12002121	StEB Köln, AöR	Gereonskloster, Grabbestr. u.a.	2019	A3	0		2015	0	118	7	0	0	0	125	0	125
06-12002131	StEB Köln, AöR	Stallagsbergweg	2019	A3	0		2016	0	24	129	13	0	0	166	0	166

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12002141	StEB Köln, AöR	Overstolzenstr.	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten	2018	0	8	19	3	203	300	533	0	533
06-12002151	StEB Köln, AöR	Martin-Luther-Platz	2019	A3	1		2018	0	6	0	4	75	60	145	0	145
06-12002161	StEB Köln, AöR	Sebastianstr., Merkenicher Str. u.a.	2019	A3	0		2015	0	7	236	2	0	0	245	0	245
06-12002171	StEB Köln, AöR	Akazienweg (Bickendorf)	2019	A3	0		2015	0	16	0	0	0	0	16	0	16
06-12002181	StEB Köln, AöR	Otto-Fischer-Str.	2019	A3	1		2018	0	4	25	45	615	20	709	0	709
06-12002191	StEB Köln, AöR	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	2019	A3	1		2015	0	0	0	0	70	70	140	420	560
06-12002201	StEB Köln, AöR	Mathias-Brüggen-Str., Rochusstr. u.a.	2019	A3	0		2016	0	12	490	100	0	0	602	0	602
06-12002211	StEB Köln, AöR	Rochusstr., Altbaumburgweg u.a.	2019	A3	0		2015	0	153	152	29	3	0	337	0	337
06-12002241	StEB Köln, AöR	ICE-Werk Nippes	2019	A3	0		2016	0	35	349	0	0	0	384	0	384
06-12002251	StEB Köln, AöR	Ittisstr., Neuköllner Str. u.a.	2019	A3	1		2016	0	11	230	184	18	0	443	0	443
06-12002271	StEB Köln, AöR	Aachener Str., Vitalisstr. u.a.	2019	A3	0		2015	0	307	59	70	0	0	436	0	436
06-12002281	StEB Köln, AöR	Briedeler Str., Graacher Str. u.a.	2019	A3	0		2015	0	233	122	0	0	0	355	0	355
06-12002291	StEB Köln, AöR	Schmiedegasse (Etzelstr. - Guntherstr.)	2019	A3	0		2015	0	91	133	64	0	0	288	0	288
06-12002311	StEB Köln, AöR	Melatengürtel, Ehrenfeldgürtel u.a.	2019	A3	1		2016	0	8	304	141	70	0	523	0	523
06-12002321	StEB Köln, AöR	Tel-Aviv-Str. - Erschließung	2019	A1	1		2015	0	0	0	1	0	0	1	0	1
06-12002351	StEB Köln, AöR	Kleine Spitzengasse	2019	A3	0		2016	0	0	147	317	0	0	464	0	464
06-12002391	StEB Köln, AöR	Ebertplatz, Sudermanstr. u.a.	2019	A3	0		2016	0	4	161	12	0	0	177	0	177
06-12002401	StEB Köln, AöR	Schmalbeinstr.	2019	A3	0		2015	0	1	21	0	0	0	22	0	22
06-12002411	StEB Köln, AöR	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	2019	A1	2	Geringfügige Verzögerungen bei der Ausschreibung führen zu einer Verlagerung des Baubeginns ins Folgejahr	2019	0	1	10	108	40	822	981	1.378	2.359
06-12002431	StEB Köln, AöR	Gustav-Heinemann-Ufer	2019	A3	1		2017	0	0	0	44	11	0	55	0	55
06-12002441	StEB Köln, AöR	Butzweilerhofallee - Erschließung	2019	A1	1		2016	0	0	5	4	4	1	14	0	14
06-12002501	StEB Köln, AöR	Niehler Str. / Schenkendorfstr.	2019	A3	0		2017	0	0	0	27	0	0	27	0	27
06-12002511	StEB Köln, AöR	Paulistr., Eschweilerstr. u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	421	13	15	0	449	0	449
06-12002541	StEB Köln, AöR	Arnimstr., Wöhlerstr. u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	247	61	0	0	308	0	308
06-12002551	StEB Köln, AöR	Togostr.	2019	A3	0		2016	0	0	54	0	0	0	54	0	54
06-12002561	StEB Köln, AöR	Alte Wallgasse / Richartzstr.	2019	A3	1		2016	0	0	0	42	40	0	82	0	82
06-12002581	StEB Köln, AöR	Menzelstr., Wilhelmstr. u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	13	306	0	0	319	0	319
06-12002591	StEB Köln, AöR	Nordstr., Yorckstr. u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	15	444	0	0	459	0	459
06-12002631	StEB Köln, AöR	An der Schanz, Boltensstr. u.a.	2019	A3	1		2016	0	0	170	538	142	18	868	0	868
06-12002651	StEB Köln, AöR	Joeststr. / Stadtwaldgürtel	2019	A3	0		2017	0	0	6	198	80	0	284	0	284
06-12002661	StEB Köln, AöR	Sachsenring / Am Trutzenberg	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung	2018	0	0	6	8	73	50	137	0	137
06-12002671	StEB Köln, AöR	Gottesweg - Erschließung	2019	A1	1		2016	0	0	4	1	3	1	9	0	9
06-12002731	StEB Köln, AöR	Klettenberggürtel, Petersbergstr. u.a.	2019	A3	1		2016	0	0	41	318	56	0	415	0	415
06-12002761	StEB Köln, AöR	Limburger Str.	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung	2018	0	0	0	83	514	750	1.347	850	2.197

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12	
06-12002781	StEB Köln, AöR	Widdersdorfer Str. / Oskar-Jäger-Str.	2019	A3	2	Maßnahme musste aus Verkehrsgründen verschoben werden	2018	0	0	2	47	130	5	184	0	184	
06-12002791	StEB Köln, AöR	Mönchsgasse / Simonskaul	2019	A3	0		2017	0	0	0	75	0	0	75	0	75	
06-12002811	StEB Köln, AöR	Albertusstr. (Magnusstr. - Friesenstr.)	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung	2019	0	0	0	4	30	180	214	75	289	
06-12002821	StEB Köln, AöR	Wilhelm-Waldeyer-Str. (Universität Köln)	2019	A3	1		2017	0	0	0	13	1	0	14	0	14	
06-12002851	StEB Köln, AöR	Steinkauzweg, Vitalisstr. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	284	22	0	306	0	306	
06-12002861	StEB Köln, AöR	Trifelsstr.	2019	A3	0		2016	0	0	27	143	2	0	172	0	172	
06-12002891	StEB Köln, AöR	Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Koordination mit anderen Versorgungsträgern	2019	0	0	0	11	37	570	618	830	1.448	
06-12002911	StEB Köln, AöR	Escher Str., Neue Kempener Str. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	24	642	0	666	0	666	
06-12002931	StEB Köln, AöR	Machabäerstr. - RBD 3140	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, umfangreicherer Variantenuntersuchung	2019	0	0	0	9	14	230	253	0	253	
06-12002941	StEB Köln, AöR	Peter-Franzen-Str. / Jüssenstr.	2019	A3	1		2018	0	0	0	16	40	300	356	160	516	
06-12002951	StEB Köln, AöR	Eisheiligenstr., Tieckstr. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	5	287	0	292	0	292	
06-12002961	StEB Köln, AöR	Geldernstr. / Nievenheimer Str.	2019	A2	0		2017	0	0	0	65	6	0	71	0	71	
06-12002971	StEB Köln, AöR	Gbf-Ehrenfeld - Erschließung	2019	A1	1		2017	0	0	0	21	7	1	29	0	29	
06-12003001	StEB Köln, AöR	Agrippastr.	2019	A3	0		2016	0	1	30	9	4	0	44	0	44	
06-12003011	StEB Köln, AöR	Hildeboldplatz	2019	A3	0		2015	0	17	0	0	0	0	17	0	17	
06-12003031	StEB Köln, AöR	Unter Birnen, Akazienweg u.a.	2019	A3	0		2016	0	1	350	112	10	0	473	0	473	
06-12003041	StEB Köln, AöR	Tel-Aviv-Str. / Perlegraben	2019	A3	1		2015	0	1	0	1	0	0	2	0	2	
06-12003061	StEB Köln, AöR	Rathausplatz - Archäologische Zone Köln	2019	A3	1		2015	0	3	1	0	0	0	4	0	4	
06-12003071	StEB Köln, AöR	Oberländer Ufer / Oberländer Werft	2019	A9	1		2018	0	1	12	34	130	90	267	0	267	
06-12003091	StEB Köln, AöR	Zeughausstr. / Am Römerturm	2019	A3	1		2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06-12003101	StEB Köln, AöR	Borsigstr., Gravenreuthstr. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	369	663	0	1.032	0	1.032	
06-12003141	StEB Köln, AöR	Gunther-Plüschow-Str.	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung	2019	0	0	10	17	39	100	166	55	221	
06-12003151	StEB Köln, AöR	Escher Str., Schiefersburger Weg u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	152	322	70	0	544	0	544	
06-12003181	StEB Köln, AöR	Bernhardstr., Tacitusstr. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	85	52	0	137	0	137	
06-12003191	StEB Köln, AöR	Pipinstr., Zeppelinstr. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	76	17	0	93	0	93	
06-12003201	StEB Köln, AöR	Gemünder Str., Lindenthalgürtel u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	60	23	0	83	0	83	
06-12003221	StEB Köln, AöR	Belvederestr., Am Serviesberg u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	4	155	0	159	0	159	
06-12003231	StEB Köln, AöR	Friedrich-Schmidt-Str., Stollberg. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	116	149	0	265	0	265	

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12003241	StEB Köln, AöR	Parkgürtel, Vorgebirgsstr. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2018	0	0	0	18	362	190	570	0	570
06-12003261	StEB Köln, AöR	Gustavstr., Sülzburgstr. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	2	281	50	333	0	333
06-12003281	StEB Köln, AöR	Fleischmengergasse, Friedrichstr. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	188	2	0	190	0	190
06-12003321	StEB Köln, AöR	Antonggasse	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2018	0	0	0	30	245	200	475	20	495
06-12003351	StEB Köln, AöR	Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.)	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2019	0	0	0	10	39	400	449	300	749
06-12003391	StEB Köln, AöR	Kalscheurer Weg - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	7	242	0	249	0	249
06-12003451	StEB Köln, AöR	Kleine Telegraphenstr.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2019	0	0	0	0	31	220	251	0	251
06-12003461	StEB Köln, AöR	Paulstr. / Ulrichgasse - SBW 3201	2019	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt	2019	0	0	0	0	10	8	18	0	18
06-12003471	StEB Köln, AöR	Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420	2019	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt	2019	0	0	0	0	22	318	340	0	340
06-12003491	StEB Köln, AöR	Ebertplatz	2019	A1	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	2019	0	0	0	0	11	140	151	0	151
06-12003521	StEB Köln, AöR	Riehler Str., Amsterdamer Str. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2018	0	0	0	0	225	190	415	0	415
06-12003551	StEB Köln, AöR	Mauenheimer Str., Merheimer Str. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2018	0	0	0	0	230	0	230	0	230
06-12003581	StEB Köln, AöR	Brandtsplatz, Ottostr. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2018	0	0	0	0	350	50	400	0	400
06-12003591	StEB Köln, AöR	Carl-Schurz-Str.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	2018	0	0	0	0	182	0	182	0	182
06-15000041	StEB Köln, AöR	Pionierstr. - HWM 3425	2019	A3	0		2016	0	10	16	7	0	0	33	0	33
06-15000101	StEB Köln, AöR	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2019	0	19	0	1	80	530	630	322	952
06-15000111	StEB Köln, AöR	Nesselrodestr. - MWP 3448	2019	A3	0		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-15000121	StEB Köln, AöR	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	2019	A3	1		2017	2	63	5	134	1.228	473	1.905	583	2.488
06-15000131	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2019	A3	0		2016	1	40	0	0	0	0	41	0	41
06-15000171	StEB Köln, AöR	Hermesgasse / Keupstr.	2019	A3	0		2013	149	1.008	261	48	0	0	1.466	0	1.466
06-15000331	StEB Köln, AöR	Ebertplatz	2019	A3	0		2014	607	75	0	0	0	0	682	0	682
06-15000351	StEB Köln, AöR	Riehler Platz	2019	A3	0		2015	53	288	250	2	0	0	593	0	593
06-15000651	StEB Köln, AöR	Qualitätsmessungen Kanalnetz	2019	A8	1		2017	0	0	0	151	150	150	451	450	901
06-18300001	StEB Köln, AöR	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2019	A9	1		2014	1	0	0	0	0	25	26	75	101
06-18300071	StEB Köln, AöR	Weinsbergstr. - RWP 3617	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten	2018	21	26	6	21	361	250	685	400	1.085
06-18300091	StEB Köln, AöR	Pingenweg - Sickergruben	2019	A9	1		2018	2	9	39	52	99	250	451	850	1.301
06-18300101	StEB Köln, AöR	Heckhofweg (Bilderstöck.) - Sickergruben	2019	A9	1		2019	2	0	0	0	5	50	57	100	157
06-18300111	StEB Köln, AöR	Longericher Str. (Longe.) - Sickergruben	2019	A9	1		2017	140	0	53	381	140	50	764	100	864
06-18300121	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Fahrt / Enggasse - RWP 3301	2019	A3	1		2017	0	1	29	20	105	75	230	40	270

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12	
06-18300131	StEB Köln, AöR	Nord-Süd-Fahrt / Maximinstr. - RWP 3303	2019	A3	1		2017	0	1	30	20	121	84	256	44	300	
06-18300141	StEB Köln, AöR	Universitätsstr. (Lindenthal) - RWP 3504	2019	A3	1		2018	0	5	12	34	148	194	393	88	481	
06-18300151	StEB Köln, AöR	Luxemburger Str. (Sülz) - RWP 3546	2019	A3	1		2017	0	1	29	20	110	68	228	34	262	
06-18300161	StEB Köln, AöR	Longericher Str. / Etzelstr. - RWP 4237	2019	A3	1		2017	0	2	22	30	108	68	230	35	265	
06-18300171	StEB Köln, AöR	Militärtingstr. / Volkho. Weg - RWP 4302	2019	A3	1		2017	0	1	52	42	189	108	392	59	451	
06-18300181	StEB Köln, AöR	Mercatorstr. / Militärting - RWP 4308	2019	A3	2	Erkenntnisse im Zuge des Planungsfortschritts führen zu einer Verschiebung des geplanten Baubeginns	2019	0	1	21	26	0	154	202	37	239	
06-18300191	StEB Köln, AöR	Mercatorstr. / Oranjehofstr. - RWP 4309	2019	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2019	0	1	20	27	0	305	353	68	421	
06-18300201	StEB Köln, AöR	Neusser Landstr. - RWP 4311	2019	A3	1		2017	0	6	49	43	200	119	417	67	484	
06-18300321	StEB Köln, AöR	Geestemünder Str. (westl. Industriestr.)	2019	A3	0		2015	0	103	1.129	30	5	0	1.267	0	1.267	
06-18300351	StEB Köln, AöR	Olpener Str. (Höhenberg) - Sickergruben	2019	A9	0		2016	0	8	260	23	19	0	310	0	310	
06-18300491	StEB Köln, AöR	Oberer Komarweg - Sickergruben	2019	A9	2	Baubeginn abhängig von Umsetzung der Maßnahme 06-12002411	2020	0	0	6	117	15	100	238	1.900	2.138	
06-18300501	StEB Köln, AöR	Salzburger Weg - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit Dritten - Verkehrsführung	2018	0	0	18	31	375	100	524	0	524	
06-18300521	StEB Köln, AöR	Junkersdorfer Str. - Sickergruben	2019	A9	1		2019	0	0	0	1	2	0	3	0	3	
06-18300551	StEB Köln, AöR	Stüttgerhofweg - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit Dritten - Verkehrsführung	2019	0	0	11	19	25	160	215	0	215	
06-18300581	StEB Köln, AöR	Sebastianstr.	2019	A1	1		2016	0	0	2	1	92	0	95	0	95	
06-18300601	StEB Köln, AöR	Schmiedegasse Straßenausbau	2019	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung	2018	0	0	35	42	347	225	649	0	649	
06-18300611	StEB Köln, AöR	Universitätsstr.-RWP3504-Übergabeschacht	2019	A3	1		2017	0	0	0	22	29	0	51	0	51	
06-18300621	StEB Köln, AöR	Mohrenstr. - Sickergruben	2019	A9	1		2019	0	0	0	0	5	25	30	325	355	
06-18300631	StEB Köln, AöR	Escher Str. - Sickergruben	2019	A9	1		2020	0	0	0	0	2	8	10	55	65	
06-18300691	StEB Köln, AöR	Goldammerweg - RWP 4032	2019	A3	1		2020	0	0	0	0	0	1	1	231	232	
06-18300741	StEB Köln, AöR	Bachemer Landstr. - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	0	1	2	0	3	0	3	
06-18300751	StEB Köln, AöR	Haus am See - Sickergruben	2019	A9	1		2020	0	0	0	4	3	5	12	75	87	
06-18300771	StEB Köln, AöR	Franz-Kremer-Allee - Sickergruben	2019	A9	1		2020	0	0	0	4	5	8	17	145	162	
06-18300861	StEB Köln, AöR	Flittarder Weg	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2017	0	0	0	14	44	0	58	0	58	

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-18300901	StEB Köln, AöR	Etzelstr./Longericher Str.-Sickergruben	2019	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2019	0	0	0	0	70	400	470	430	900
06-31000183	StEB Köln, AöR	Pastor-Wolff-Str.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000228	StEB Köln, AöR	Riehler Str. / Ebertplatz	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000303	StEB Köln, AöR	Raderthalgürtel	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000322	StEB Köln, AöR	Schillingstrotter Weg / Friedrich-E.-Str.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000422	StEB Köln, AöR	Heumarkt (Westseite)	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000441	StEB Köln, AöR	Rheingarten - MWP 3100	2019	A3	0		2013	71	0	1	0	0	0	72	0	72
06-31000495	StEB Köln, AöR	Im Sionstal - PW Rückbau	2019	A2	0		2014	122	22	0	0	0	0	144	0	144
06-31000522	StEB Köln, AöR	Barbarossaplatz / Neue Weyerstr.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000523	StEB Köln, AöR	Hartwichstr. / Zonser Str.	2019	A3	0		2014	45	2	0	0	0	0	47	0	47
06-31000530	StEB Köln, AöR	Emdener Str. / Bremerhavener Str.	2019	A3	0		2016	0	0	2	0	19	0	21	0	21
06-31000531	StEB Köln, AöR	Industriestr. - HWM 4427	2019	A3	0		2016	0	0	22	10	0	0	32	0	32
06-31000536	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - HWP 4411	2019	A3	0		2016	0	0	7	104	96	0	207	0	207
06-31000537	StEB Köln, AöR	Boltensternstr. - MWP 3403	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, umfangreichere Variantenuntersuchung	2018	0	0	0	0	30	0	30	0	30
06-31000538	StEB Köln, AöR	Unnauer Weg, Pescher Weg u.a.	2019	A3	0		2014	81	0	0	0	0	0	81	0	81
06-31000540	StEB Köln, AöR	Halfengasse / Hermesgasse	2019	A3	0		2016	7	0	123	95	0	0	225	0	225
06-31000695	StEB Köln, AöR	Schuhmacherring, Tucholskystr. u.a.	2019	A3	0		2015	80	146	1	0	0	0	227	0	227
06-31000696	StEB Köln, AöR	Ährenweg, Berberitzenweg u.a.	2019	A3	0		2014	205	75	0	0	0	0	280	0	280
06-31000746	StEB Köln, AöR	Rathausplatz - Archäologische Zone Köln	2019	A3	3	Maßnahme wird unter der 06-12003061 fortgeführt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000761	StEB Köln, AöR	Birkhuhnweg, Dompfaffenweg u.a.	2019	A3	0		2015	0	504	4	0	0	0	508	0	508
06-31000762	StEB Köln, AöR	Mathias-Brüggen-Str. (Ossendorf)	2019	A3	0		2015	0	32	43	0	0	0	75	0	75
06-31000782	StEB Köln, AöR	Klütschgasse, Kurt-Weill-Weg u.a.	2019	A3	0		2015	0	165	3	0	0	0	168	0	168
06-31000788	StEB Köln, AöR	Gustav-Heinemann-Ufer, Flößerstr.	2019	A3	0		2016	0	0	54	0	0	0	54	0	54
06-31000852	StEB Köln, AöR	RÜB Flora - Stoffkonzentrationen online	2019	A8	1		2016	0	0	31	33	0	0	64	0	64
06-31001030	StEB Köln, AöR	Im Buschfelde, Im Kamp u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	64	101	0	165	0	165
06-31001041	StEB Köln, AöR	Kamekestr. / Werderstr.	2019	A3	1		2016	0	0	0	9	0	0	9	0	9
06-31001082	StEB Köln, AöR	Trifelsstr., Longericher Str. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	222	319	0	541	0	541
06-31001085	StEB Köln, AöR	Bertolt-Brecht-Str., Nattermannallee u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	136	2	0	138	0	138
06-31001161	StEB Köln, AöR	Severinswall / Annostr. - SBW 3124	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2019	0	0	0	0	4	20	24	0	24
06-31001167	StEB Köln, AöR	Bremerhavener Str. - SBW 4409	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2019	0	0	0	0	35	155	190	0	190
06-31001206	StEB Köln, AöR	Pipinstr.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.65 entwickelt	2018	0	0	0	0	75	0	75	0	75
06-32000008	StEB Köln, AöR	Industriestr. / Geestemünder Str.	2019	A3	0		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-43110010	StEB Köln, AöR	Sanierung RWP 3617 Weinsbergstr.	2019	A3	3	Maßnahme wird unter der 06-18300071 fortgeführt	2015	0	4	0	0	0	0	4	0	4
06-43110029	StEB Köln, AöR	Mercatorstr., Volkovener Weg u.a.	2019	A3	0		2015	0	0	80	23	23	0	126	0	126
07-12000011	StEB Köln, AöR	Waldbadviertel-Langendahlweg - Erschließung	2019	A1	0		2012	112	0	0	0	0	0	112	0	112
07-12000181	StEB Köln, AöR	Josefstr. / Bergerstr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000251	StEB Köln, AöR	Berliner Str. (zw. BAB3 u. Bernburger Weg)	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12000261	StEB Köln, AöR	Ensen - Renovation Fristengebiet 2	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000271	StEB Köln, AöR	Bertramstr. (Kalk)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000411	StEB Köln, AöR	Bachstr. (zw. Biegerstr. und Wallstr.)	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000461	StEB Köln, AöR	Schanzenstr.	2019	A1	0		2011	0	0	0	0	4	2	6	0	6
07-12000531	StEB Köln, AöR	Oderweg / Hadwigastr.	2019	A2	0		2015	40	973	183	1	0	0	1.197	0	1.197
07-12000541	StEB Köln, AöR	Berliner Str. / Kunstfelder Str.	2019	A2	0		2013	2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12000551	StEB Köln, AöR	Steyler Str. / Bergisch Gladbacher Str.	2019	A2	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000561	StEB Köln, AöR	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	2019	A2	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung	2019	7	0	2	0	31	100	140	500	640
07-12000571	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring / Wallstr. / Adamsstr.	2019	A3	0		2014	203	408	19	0	0	0	630	0	630
07-12000641	StEB Köln, AöR	Clevischer Ring/Wallstr./Regentenstr.	2019	A3	0		2013	4	0	0	0	0	0	4	0	4
07-12000651	StEB Köln, AöR	Buchheimer Str.	2019	A3	0		2012	5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-12000671	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 5. BA - Erschließung	2019	A1	0		2012	1	0	0	1	1	0	3	0	3
07-12000721	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring / Rendsburger Platz	2019	A3	0		2012	725	224	35	0	0	0	984	0	984
07-12000731	StEB Köln, AöR	Bertoldistr. (Verlängerung)	2019	A3	0		2016	24	17	66	329	178	20	634	0	634
07-12000741	StEB Köln, AöR	Lohmühlenstr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000761	StEB Köln, AöR	Genovevastr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000771	StEB Köln, AöR	Merheim / Ostheim - Renovation	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000781	StEB Köln, AöR	Kopernikusstr., Voltastr. u.a.	2019	A3	0		2013	104	0	0	0	0	0	104	0	104
07-12000791	StEB Köln, AöR	Im Ginnegarten	2019	A3	0		2014	58	104	0	0	0	0	162	0	162
07-12000831	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562	2019	A8	0		2016	117	123	2.547	177	10	0	2.974	0	2.974
07-12000841	StEB Köln, AöR	Kieler Str.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000851	StEB Köln, AöR	Penningsfelder Weg	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000871	StEB Köln, AöR	Infrastrukturmaßnahmen	2019	A3	1		2013	0	0	0	0	0	2.500	2.500	15.000	17.500
07-12000971	StEB Köln, AöR	Berliner Str., Dünnwalder Mauspfad u.a.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000981	StEB Köln, AöR	Starenweg (Ensen)	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001001	StEB Köln, AöR	Helmholtzstr. - SAS (Porz)	2019	A2	0		2017	26	69	25	1.352	13	0	1.485	0	1.485
07-12001011	StEB Köln, AöR	An der Mergelskaule, Seidelstr. u.a.	2019	A3	0		2014	227	269	135	0	0	0	631	0	631
07-12001101	StEB Köln, AöR	Servatiusstr.	2019	A2	1		2017	35	21	29	426	70	0	581	0	581
07-12001121	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Vincenzstr. (Mülheim)	2019	A3	0		2013	42	3	0	0	0	0	45	0	45
07-12001141	StEB Köln, AöR	Rather Kirchweg - Erschließung	2019	A1	0		2013	2	0	1	0	0	0	3	0	3
07-12001151	StEB Köln, AöR	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	2019	A1	1		2016	0	1	10	9	4	1	25	0	25
07-12001191	StEB Köln, AöR	Am Rosenmaar, Schwabstr. u.a.	2019	A3	0		2013	120	89	0	0	0	0	209	0	209
07-12001201	StEB Köln, AöR	CFK-Gelände 4. BA - Erschließung	2019	A1	0		2014	6	5	0	0	0	0	11	0	11
07-12001251	StEB Köln, AöR	Johann-Classen-Str.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001261	StEB Köln, AöR	Christoph-Musmacher-Str. / Gnauthstr.	2019	A1	0		2015	13	84	0	0	0	0	97	0	97
07-12001271	StEB Köln, AöR	Istanbulstr.	2019	A2	1		2013	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-12001291	StEB Köln, AöR	Allerseelenstr., Raabestr. u.a.	2019	A3	0		2014	181	12	0	0	0	0	193	0	193
07-12001311	StEB Köln, AöR	Gemarkenstr., Von-Quadt-Str. u.a.	2019	A3	0		2013	54	19	0	0	0	0	73	0	73
07-12001331	StEB Köln, AöR	Karl-Siebert-Str.	2019	A3	0		2014	15	0	0	0	0	0	15	0	15
07-12001421	StEB Köln, AöR	Wittener Str.	2019	A3	0		2015	8	129	89	0	0	0	226	0	226
07-12001531	StEB Köln, AöR	Idastr., Von-Quadt-Str. u.a.	2019	A3	0		2014	259	133	0	0	0	0	392	0	392
07-12001581	StEB Köln, AöR	Kantstr. (Kalk)	2019	A3	0		2015	2	8	2	85	0	0	97	0	97
07-12001591	StEB Köln, AöR	Mathildenstr., Lorenzstr. u.a.	2019	A3	1		2014	305	24	112	598	400	0	1.439	0	1.439
07-12001631	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str., Glücksburgstr. u.a.	2019	A3	0		2014	278	90	0	132	0	0	500	0	500
07-12001641	StEB Köln, AöR	Weidenweg (Poll)	2019	A3	1		2017	50	70	278	56	364	0	818	0	818

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12001661	StEB Köln, AöR	Hadwigastr., Auf der Schildwache u.a.	2019	A3	0		2014	33	27	0	0	0	0	60	0	60
07-12001691	StEB Köln, AöR	Goethestr. (Porz)	2019	A3	0		2014	21	7	0	0	0	0	28	0	28
07-12001721	StEB Köln, AöR	Halmstr., Leuchterstr. u.a.	2019	A3	0		2015	70	141	4	0	0	0	215	0	215
07-12001771	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Porz) - MWE 564	2019	A8	1		2016	0	9	28	336	6	0	379	0	379
07-12001781	StEB Köln, AöR	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	2019	A8	1		2018	0	2	12	6	24	92	136	0	136
07-12001801	StEB Köln, AöR	Hyazinthenweg (Dellbrück) - Erschließung	2019	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2018	0	0	0	0	2	3	5	0	5
07-12001811	StEB Köln, AöR	Poller Damm (1. BA) - Erschließung	2019	A1	0		2016	0	42	202	3	0	0	247	0	247
07-12001821	StEB Köln, AöR	Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558	2019	A8	1		2019	0	4	2	6	0	120	132	0	132
07-12001831	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str./Humboldtstr. - RÜ 552	2019	A8	1		2018	0	2	4	4	50	45	105	0	105
07-12001841	StEB Köln, AöR	Stresemannstr. - SKU 553	2019	A8	1		2018	0	3	9	4	16	89	121	0	121
07-12001851	StEB Köln, AöR	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	2019	A8	1		2018	0	3	9	6	13	67	98	0	98
07-12001861	StEB Köln, AöR	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	2019	A8	1		2019	0	4	6	4	0	127	141	0	141
07-12001871	StEB Köln, AöR	Neue Eiler Str. - SKU 551	2019	A8	1		2019	0	4	2	9	0	120	135	0	135
07-12001881	StEB Köln, AöR	Gilgastr. - SKU 559	2019	A8	1		2019	0	5	3	7	0	70	85	0	85
07-12001891	StEB Köln, AöR	André-Citroën-Str. - SKU 557	2019	A8	1		2019	0	6	7	6	0	130	149	0	149
07-12001901	StEB Köln, AöR	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	2019	A8	1		2019	0	4	8	5	1	160	178	45	223
07-12001911	StEB Köln, AöR	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	2019	A8	1		2018	0	1	13	4	16	91	125	0	125
07-12001921	StEB Köln, AöR	Neuenhofstr. - SKU 521	2019	A8	1		2018	0	2	13	6	13	130	164	0	164
07-12001931	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	2019	A8	1		2018	0	2	13	7	11	79	112	0	112
07-12001941	StEB Köln, AöR	W.-Griesinger-Str. (Osth.)-Erschließung	2019	A1	0		2015	2	177	20	2	0	0	201	0	201
07-12001971	StEB Köln, AöR	Kennedy-Ufer, Otto-Gerig-Str. u.a.	2019	A3	0		2015	0	77	0	0	0	0	77	0	77
07-12002101	StEB Köln, AöR	Deutz-Kalker Str., Gremberger Str. u.a.	2019	A3	1		2015	0	308	97	93	18	0	516	0	516
07-12002221	StEB Köln, AöR	Montanusstr., Bachstr. u.a.	2019	A3	0		2015	0	107	2	0	0	0	109	0	109
07-12002231	StEB Köln, AöR	Juliusstr. / Kuthstr.	2019	A3	0		2016	0	3	26	0	0	0	29	0	29
07-12002361	StEB Köln, AöR	Von-Sparr-Str., Hacketäuerstr. u.a.	2019	A3	1		2017	0	4	61	330	700	600	1.695	0	1.695
07-12002371	StEB Köln, AöR	Ernst-Weyden-Str., Rolshover Str. u.a.	2019	A3	0		2015	0	111	90	4	0	0	205	0	205
07-12002451	StEB Köln, AöR	Alfred-Schütte-Allee, Am Kielshof u.a.	2019	A3	0		2015	0	85	0	0	0	0	85	0	85
07-12002461	StEB Köln, AöR	Wolfskaul, An der Joch u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	294	178	11	0	483	0	483
07-12002471	StEB Köln, AöR	Poll-Vingster-Str. / Rolshover Str.	2019	A2	1		2018	0	0	8	26	191	50	275	0	275
07-12002481	StEB Köln, AöR	Bunzlauer Str., Glatzer Str. u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	149	0	0	0	149	0	149
07-12002491	StEB Köln, AöR	An der Joch	2019	A3	0		2016	0	0	16	0	0	0	16	0	16
07-12002521	StEB Köln, AöR	Josef-Linden-Weg - Erschließung	2019	A1	0		2016	0	0	5	2	0	0	7	0	7
07-12002531	StEB Köln, AöR	Auenweg / PW Rheinpark - MWP 6306	2019	A1	1		2017	0	0	51	154	965	0	1.170	0	1.170
07-12002571	StEB Köln, AöR	Montanusstr.	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung	2018	0	0	2	12	103	100	217	0	217
07-12002621	StEB Köln, AöR	Overbeckstr., Gotenring u.a.	2019	A3	1		2016	0	0	173	76	15	0	264	0	264
07-12002641	StEB Köln, AöR	Caumannsstr., Dückergrasse u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	16	305	10	0	331	0	331
07-12002711	StEB Köln, AöR	Bochumer Str., Fuldaer Str. u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	133	54	10	0	197	0	197
07-12002721	StEB Köln, AöR	Kantstr. (Kalk) / Wiersbergstr.	2019	A3	0		2016	0	0	0	28	0	0	28	0	28
07-12002751	StEB Köln, AöR	Düsseldorfer Str., Fritz-Lehmann-Str. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	1	263	36	0	300	0	300
07-12002771	StEB Köln, AöR	Kalker Hauptstr. (Höhe Vietorstr.)	2019	A3	1		2017	0	0	5	78	9	0	92	0	92

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12002801	StEB Köln, AöR	Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str.	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten - gemeinsame Ausschreibung	2018	0	0	0	40	275	200	515	100	615
07-12002841	StEB Köln, AöR	Gauweg - Erschließung	2019	A1	1		2017	0	0	0	3	0	0	3	0	3
07-12002921	StEB Köln, AöR	Hohenstauferstr. - SKU 585	2019	A8	1		2019	0	0	7	3	1	140	151	70	221
07-12002991	StEB Köln, AöR	Adamsstr. / Seidenstr.	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung	2020	0	0	0	0	21	50	71	1.300	1.371
07-12003021	StEB Köln, AöR	Jan-Wellem-Str.	2019	A3	0		2015	0	495	123	14	0	0	632	0	632
07-12003111	StEB Köln, AöR	Kieler Str., Schleswigstr. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	9	200	28	0	237	0	237
07-12003121	StEB Köln, AöR	Vingster Ring (Vingst) - RRB	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund fehlender wasserrechtlicher Genehmigung und erforderlicher, umfangreichere Landschaftsplanung	2019	0	0	4	38	26	268	336	282	618
07-12003131	StEB Köln, AöR	Kasseler Str., Roteichenweg u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	89	50	3	0	142	0	142
07-12003161	StEB Köln, AöR	Genoveastr., Clevischer Ring u.a.	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit Dritten - Verkehrsführung	2018	0	0	0	32	248	12	292	0	292
07-12003171	StEB Köln, AöR	Bachstr., Papageienstr. u.a.	2019	A3	1		2017	0	0	0	228	153	0	381	0	381
07-12003251	StEB Köln, AöR	Von-Sparr-Str.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	2019	0	0	0	16	30	300	346	400	746
07-12003271	StEB Köln, AöR	Von-Quadt-Str. - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2017	0	0	0	8	3	0	11	0	11
07-12003291	StEB Köln, AöR	Bayreuther Str., Bennoplatz u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2017	0	0	0	113	25	0	138	0	138
07-12003311	StEB Köln, AöR	Schwarzer Weg	2019	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	2018	0	0	0	0	15	0	15	0	15
07-12003361	StEB Köln, AöR	Mühlenhofsweg, Hermann-Pünder-Str. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2017	0	0	0	64	68	0	132	0	132
07-12003401	StEB Köln, AöR	Poller Damm 2. BA - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	21	35	100	156	230	386
07-12003411	StEB Köln, AöR	Kranzbinderweg - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	1	14	22	37	0	37
07-12003421	StEB Köln, AöR	Eddaweg - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	9	81	104	194	0	194
07-12003481	StEB Köln, AöR	Ansbacher Str., Dornstr. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2018	0	0	0	0	170	109	279	0	279
07-12003501	StEB Köln, AöR	Cimbernstr. - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	0	4	6	10	0	10
07-12003541	StEB Köln, AöR	Edelhofstr.	2019	A2	4	Maßnahme aus der 7.1.60.01 entwickelt	2019	0	0	0	0	36	350	386	320	706

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12003571	StEB Köln, AöR	Schanzenstr. - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	0	7	1	8	0	8
07-15000011	StEB Köln, AöR	GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe	2019	A7	1		2014	115	119	1.554	423	636	368	3.215	0	3.215
07-15000021	StEB Köln, AöR	Ensener Weg M+E Technik - RWP 5651	2019	A3	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000051	StEB Köln, AöR	Erneuerung + Weiterentwicklung KW	2019	A6	1		2012	0	0	0	0	0	55	55	77.968	78.023
07-15000061	StEB Köln, AöR	Pumpwerke - Stadtgebiet	2019	A3	1		2012	0	0	0	0	15	200	215	7.196	7.411
07-15000071	StEB Köln, AöR	PLT - Neuanbindung Rittmeyer-Stationen	2019	A3	0		2013	117	4	0	0	0	0	121	0	121
07-15000081	StEB Köln, AöR	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	2019	A3	1		2012	0	0	0	0	50	450	500	5.750	6.250
07-15000091	StEB Köln, AöR	GKW - Dichtung und Leckageüberwachung	2019	A6	0		2012	5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-15000141	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Belüftung SLB 1 bis 6	2019	A6	0		2011	0	5	0	0	0	0	5	0	5
07-15000151	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung der Außenbeleuchtung	2019	A6	0		2013	515	52	0	0	0	0	567	0	567
07-15000161	StEB Köln, AöR	PLT - Systembetreuung	2019	A6	0		2012	1.392	20	19	0	0	0	1.431	0	1.431
07-15000181	StEB Köln, AöR	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicherer Planungen	2019	6	14	2	10	63	132	227	330	557
07-15000191	StEB Köln, AöR	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	2019	A3	1		2016	7	40	16	24	385	18	490	11	501
07-15000201	StEB Köln, AöR	Sachsenbergstr. - MWP 6052	2019	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung	2018	0	28	1	16	74	528	647	94	741
07-15000211	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	2019	A3	2	Eingabefehler Baubeginn - Verschiebung aufgrund umfangreicherer Planungen und Neupriorisierung	2019	5	21	7	6	8	60	107	337	444
07-15000241	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 4	2019	A6	0		2012	6	0	0	0	0	0	6	0	6
07-15000251	StEB Köln, AöR	GKW - Erneuerung Abfüllplatz Biofilter 5	2019	A6	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000261	StEB Köln, AöR	Schönrather Str. / Deutz-Mülheimer Str.	2019	A3	0		2016	33	3	404	78	550	0	1.068	0	1.068
07-15000321	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / PW Ostheim	2019	A3	0		2014	87	82	0	0	0	0	169	0	169
07-15000341	StEB Köln, AöR	Deutz-Mülheimer Str. / Lenneper Str.	2019	A3	0		2016	12	29	153	0	0	0	194	0	194
07-15000391	StEB Köln, AöR	Berg. Gladbacher Str. (Buchheim)-MWE 575	2019	A8	0		2016	0	24	75	16	0	0	115	0	115
07-15000401	StEB Köln, AöR	Annastr. (Ensen) - RÜ 561	2019	A8	1		2018	0	0	3	5	4	10	22	105	127
07-15000411	StEB Köln, AöR	Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560	2019	A8	1		2018	0	0	2	2	4	10	18	105	123
07-15000421	StEB Köln, AöR	Servatiusstr. (Ostheim) - RÜ 511	2019	A8	1		2018	0	1	2	2	4	10	19	105	124
07-15000431	StEB Köln, AöR	Stammheimer Deichweg - MWE 577	2019	A8	0		2016	0	17	55	14	0	0	86	0	86
07-15000441	StEB Köln, AöR	GKW - Energie-Infrastruktur	2019	A6	1		2016	1	88	1.046	1.110	3.050	300	5.595	0	5.595
07-15000451	StEB Köln, AöR	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	2019	A6	1		2016	0	16	82	89	250	1.257	1.694	4.005	5.699
07-15000461	StEB Köln, AöR	GKW - Schwimmschlamm	2019	A6	1		2016	0	36	208	0	17	115	376	960	1.336
07-15000471	StEB Köln, AöR	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	2019	A6	1		2016	0	154	388	696	770	660	2.668	1.320	3.988
07-15000511	StEB Köln, AöR	ASZ - PLT Grundschutz	2019	A6	0		2016	0	0	109	302	286	0	697	0	697
07-15000551	StEB Köln, AöR	GKW - Abluftanlagen	2019	A6	2	Verschiebung aufgrund Erstellung neuer Gesamtkonzeption	2019	0	0	0	41	77	1.738	1.856	4.010	5.866
07-15000641	StEB Köln, AöR	GKW - PLT Grundschutz	2019	A6	2	Verschiebung aufgrund umfangreicheren, erforderlichen Planungsaufwands	2018	0	0	0	16	1	0	17	0	17
07-15000661	StEB Köln, AöR	GKW - Neubau Trinkwasserleitung	2019	A6	0	Verschiebung Baubeginn - beschleunigte Umsetzung	2017	0	0	0	145	180	0	325	0	325

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-15000671	StEB Köln, AöR	GKW - Erweiterung Kühlwassernetz	2019	A6	2	Verschiebung aufgrund umfangreicherer Grundlagenplanung	2019	0	0	0	1	0	240	241	0	241
07-15000681	StEB Köln, AöR	GKW - FHM und Abfüllplätze MSE / MÜSE	2019	A6	0	Verschiebung Baubeginn - beschleunigte Umsetzung	2017	0	0	0	55	30	60	145	0	145
07-15000711	StEB Köln, AöR	PLT - Umsetzung BSI Gesetz	2019	A6	1		2018	0	0	0	0	490	377	867	827	1.694
07-15000771	StEB Köln, AöR	KWR - Erneuerung Vorklämung	2019	A6	4		2018	0	0	0	0	85	15	100	0	100
07-15000871	StEB Köln, AöR	GKW - PLT Migration	2019	A6	4		2020	0	0	0	0	0	0	0	350	350
07-15000911	StEB Köln, AöR	GKW - Kapazitätserweiterung Schlammverl.	2019	A6	4		2019	0	0	0	0	0	340	340	1.310	1.650
07-15000941	StEB Köln, AöR	ASZ-PLT-Migration	2019	A6	4		2019	0	0	0	0	0	300	300	60	360
07-18300011	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. - RWP 6006	2019	A3	0		2015	55	542	17	0	0	0	614	0	614
07-18300031	StEB Köln, AöR	Im Weidenbruch 40 - RWP 5233	2019	A3	1		2018	0	10	11	32	0	246	299	52	351
07-18300051	StEB Köln, AöR	Alfred-Nobel-Str. - Sickergruben	2019	A9	0		2017	1	17	14	74	15	0	121	0	121
07-18300061	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring - Sickergruben	2019	A9	0		2016	1	29	598	152	70	0	850	0	850
07-18300081	StEB Köln, AöR	Citroën-Gelände (ehem.) - Erschließung	2019	A1	0		2016	0	1	2	2	1	0	6	0	6
07-18300261	StEB Köln, AöR	Höhenhauser Weg - RWP 5238	2019	A3	2	Erkenntnisse im Zuge des Planungsfortschritts führen zu einer Verschiebung des geplanten Baubeginns	2019	0	1	21	25	131	63	241	32	273
07-18300271	StEB Köln, AöR	Honschaftsstr. - RWP 5221	2019	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2018	0	2	54	42	152	97	347	47	394
07-18300281	StEB Köln, AöR	Kaiserstr. - RWP 5625	2019	A3	1		2017	0	2	43	23	119	81	268	36	304
07-18300291	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Porz) - RWP 5626	2019	A3	2	Erkenntnisse im Zuge des Planungsfortschritts führen zu einer Verschiebung des geplanten Baubeginns	2019	0	2	13	33	0	216	264	47	311
07-18300301	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. (Osth.) - Sickergruben	2019	A9	1		2017	0	7	29	147	93	0	276	0	276
07-18300331	StEB Köln, AöR	Bergischer Ring	2019	A3	0		2016	0	17	198	20	0	0	235	0	235
07-18300341	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring	2019	A1	1		2015	0	11	15	4	3	0	33	0	33
07-18300391	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung	2020	0	0	0	0	35	0	35	0	35
07-18300401	StEB Köln, AöR	Höhenberger Ring - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund erfolgter Umplanung	2019	0	0	4	11	25	70	110	0	110

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]									
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-18300421	StEB Köln, AöR	Gerhart-Hauptmann-Str. - RWP 5241	2019	A3	2	Zur Vereinheitlichung von Planungsleistungen und Ausbaustandards wurden Projekte gleicher Wertigkeit zusammengefasst. Daraus resultierende Terminanpassungen wurden entsprechend vorgenommen.	2022	0	1	0	0	0	1	2	110	112
07-18300431	StEB Köln, AöR	Mielenforster Str. - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	0	3	2	0	5	0	5
07-18300441	StEB Köln, AöR	Karlsruher Str. / Von-Gablenz-Str.	2019	A3	0		2016	0	0	57	6	0	0	63	0	63
07-18300451	StEB Köln, AöR	Buchheimer Ring (südlich Herler Str.)	2019	A9	0		2017	0	9	12	108	110	0	239	0	239
07-18300461	StEB Köln, AöR	Rademacherweg - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	0	2	2	0	4	0	4
07-18300531	StEB Köln, AöR	Ackerstr. - Straßenausbau	2019	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung	2019	0	0	10	3	152	450	615	0	615
07-18300541	StEB Köln, AöR	Müllergasse - Sickergruben	2019	A9	2	umfangreiche Variantenuntersuchung (Machbarkeitsstudie) erforderlich	2019	0	0	11	2	43	195	251	0	251
07-18300561	StEB Köln, AöR	Auenweg	2019	A1	1		2017	0	0	38	313	30	80	461	0	461
07-18300571	StEB Köln, AöR	Alter Deutzer Postweg - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung	2018	0	0	3	56	261	100	420	0	420
07-18300651	StEB Köln, AöR	Ostheimer Str. - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	12	12	57	212	293	0	293
07-18300661	StEB Köln, AöR	Poststr. - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	10	3	111	230	354	0	354
07-18300671	StEB Köln, AöR	Ostheimer Str. / V. Ring - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	1	0	166	200	367	200	567
07-18300681	StEB Köln, AöR	Höhenhauser Ring - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, umfangreicherer Variantenuntersuchung	2019	0	0	0	3	18	80	101	0	101
07-18300701	StEB Köln, AöR	Gremberger Str. - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	0	1	4	0	5	0	5
07-18300711	StEB Köln, AöR	Höhenhauser Ring (Mitte) - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	5	2	155	90	252	0	252
07-18300721	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring/Im Hasental - Sickergruben	2019	A9	1		2018	0	0	6	45	123	250	424	130	554
07-18300731	StEB Köln, AöR	Höhenhauser Ring (Süd) - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung	2020	0	0	0	1	12	30	43	110	153
07-18300781	StEB Köln, AöR	Rolshover Str. (Humb./Gremb.) - RWP 6307	2019	A3	1		2018	0	0	1	1	121	100	223	6	229
07-18300791	StEB Köln, AöR	Herler Ring/Kindergarten - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, umfangreicherer Variantenuntersuchung	2019	0	0	0	4	15	20	39	0	39
07-18300871	StEB Köln, AöR	Friedrich-Naumann-Str.	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	0	20	180	200	0	200
07-18300921	StEB Köln, AöR	Hermann-Kunz-Str.	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	0	120	0	120	0	120

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-18300931	StEB Köln, AöR	Buchheimer/Höhenberger Ring-Sickergruben	2019	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt	2019	0	0	0	0	20	250	270	250	520
07-31000164	StEB Köln, AöR	Friedrich-Ebert-Ufer	2019	A3	0		2012	172	0	0	0	0	0	172	0	172
07-31000166	StEB Köln, AöR	Westhoven - Renovation Fristengebiet 2	2019	A3	0		2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000222	StEB Köln, AöR	Fristengeb. 2 Grembergh./Finkenb.-Renov.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000223	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Eil - Renovation	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000229	StEB Köln, AöR	Fristengebiet 2 Porz - Renovation	2019	A3	0		2012	71	0	0	0	0	0	71	0	71
07-31000230	StEB Köln, AöR	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2019	A9	3	Maßnahme wird unter der 07-18300391 fortgeführt	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000274	StEB Köln, AöR	Deutzer Ring / Alter Mühlenweg - PW	2019	A2	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000276	StEB Köln, AöR	Nikolausstr. (Westhoven)	2019	A9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000333	StEB Köln, AöR	Rösrather Str., Eiler Str. u.a.	2019	A3	0		2012	17	0	0	0	0	0	17	0	17
07-31000361	StEB Köln, AöR	Lindlarer Str., Brücker Mauspfad u.a.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000362	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - MWE 504	2019	A8	0		2014	239	20	0	0	0	0	259	0	259
07-31000363	StEB Köln, AöR	Olpener Str. - RÜ 503	2019	A8	0		2013	10	11	0	0	0	0	21	0	21
07-31000481	StEB Köln, AöR	Hardtgenbuscher Kirchweg	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000485	StEB Köln, AöR	Narzissenweg, Dahlhauser Weg u.a.	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000486	StEB Köln, AöR	Bahnstr. / In der Konde	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000488	StEB Köln, AöR	Ensener Weg - SKU 583	2019	A8	1		2019	0	5	7	0	0	125	137	0	137
07-31000527	StEB Köln, AöR	Hauptstr. / Karlstr. (Porz)	2019	A3	0		2013	21	0	0	0	0	0	21	0	21
07-31000570	StEB Köln, AöR	Am Gräfenhof, Briandstr. u.a.	2019	A3	0		2013	116	0	0	0	0	0	116	0	116
07-31000648	StEB Köln, AöR	Dükerunterhaupt rrh. Stammheim - SBW5115	2019	A3	0		2014	157	0	0	0	0	0	157	0	157
07-31000682	StEB Köln, AöR	Steinrutschweg - RÜ 510	2019	A8	1		2018	0	0	0	0	15	17	32	0	32
07-31000686	StEB Köln, AöR	Bensberger Marktweg u.a.	2019	A3	1		2015	12	311	169	53	80	0	625	0	625
07-31000691	StEB Köln, AöR	Waldstr., Humboldtstr. u.a.	2019	A3	0		2015	0	113	0	0	0	0	113	0	113
07-31000697	StEB Köln, AöR	Neubrücke Ring, Europaring u.a.	2019	A3	0		2014	118	32	0	0	0	0	150	0	150
07-31000708	StEB Köln, AöR	Alfred-Schütte-Allee, Am Kielshof u.a.	2019	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-12002451 fortgeführt	2014	96	0	0	0	0	0	96	0	96
07-31000711	StEB Köln, AöR	Hohenstaufenstr. - SKU 585	2019	A8	3	Maßnahme wird unter der 07-12002921 fortgeführt	2018	0	3	0	0	0	0	3	0	3
07-31000742	StEB Köln, AöR	Ansgarstr., Forststr. u.a.	2019	A3	0		2015	0	180	0	0	0	0	180	0	180
07-31000753	StEB Köln, AöR	Ensener Weg - RWP 5651	2019	A3	1		2018	0	0	0	22	47	0	69	0	69
07-31000841	StEB Köln, AöR	Semmelweisstr., Leopold-Gmelin-Str. u.a.	2019	A3	0		2016	0	10	270	0	0	0	280	0	280
07-31000846	StEB Köln, AöR	Berliner Str. / Bredemeyerstr.	2019	A3	1		2015	0	0	0	0	2	0	2	0	2
07-31000853	StEB Köln, AöR	Modemannstr., Gauweg u.a.	2019	A3	0		2015	0	199	124	0	0	0	323	0	323
07-31000865	StEB Köln, AöR	Ricarda-Huch-Str., Am Rheinacker u.a.	2019	A3	0		2015	0	115	71	5	0	0	191	0	191
07-31000867	StEB Köln, AöR	Honrath Str., Diepenbeekallee u.a.	2019	A3	0		2015	0	59	48	0	0	0	107	0	107
07-31001021	StEB Köln, AöR	Wikingerstr. / Auf der Bitze	2019	A3	1		2017	0	0	14	204	155	0	373	0	373
07-31001056	StEB Köln, AöR	Wikingerstr., Eiler Str. u.a.	2019	A3	0		2017	0	0	0	14	33	0	47	0	47
07-31001109	StEB Köln, AöR	Wichheimer Str.	2019	A3	0		2017	0	0	0	76	21	0	97	0	97
07-31001165	StEB Köln, AöR	Talstr. (Dellbrück) - SBW 05314	2019	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2019	0	0	0	0	6	54	60	0	60
07-32000005	StEB Köln, AöR	Ottoplatz	2019	A3	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-43110018	StEB Köln, AöR	Stadtautobahn B55a	2019	A3	0		2014	81	42	0	0	0	0	123	0	123
07-43110019	StEB Köln, AöR	Düsseldorfer Str. (Mülheim)	2019	A1	0		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-43110024	StEB Köln, AöR	Kirchgasse (Buchheim)	2019	A3	0		2015	0	10	0	0	0	0	10	0	10

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-43110026	StEB Köln, AöR	Stadtautobahn B55a 2.BA	2019	A3	1		2015	0	151	185	44	4	0	384	0	384
09-12000131	StEB Köln, AöR	Franz-Schaaf-Str. - Erschließung	2019	A1	0		2012	1	0	16	0	0	0	17	0	17
09-12000291	StEB Köln, AöR	Friedensstr. (Netze 812+813, Änderung E-System)	2019	A9	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000381	StEB Köln, AöR	Adelenhütte - HWP,SKU 811,RÜ 803,RÜ 804	2019	A2	0		2013	253	0	3	0	0	0	256	0	256
09-12000451	StEB Köln, AöR	Heidestr. / Scheuermühlenstr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000501	StEB Köln, AöR	Magazinstr. - Erschließung	2019	A1	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000691	StEB Köln, AöR	Frankfurter Str. / Waldstr.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000701	StEB Köln, AöR	Moorweg	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12000901	StEB Köln, AöR	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher, umfangreichere Variantenuntersuchung	2020	9	0	0	5	8	20	42	180	222
09-12001051	StEB Köln, AöR	Nachtigallenstr. (Wahn)	2019	A9	0		2014	77	201	13	0	0	0	291	0	291
09-12001621	StEB Köln, AöR	Kirchstr. (Porz)	2019	A3	0		2014	24	10	0	0	0	0	34	0	34
09-12002061	StEB Köln, AöR	Am Bahnhof	2019	A1	0		2014	0	5	0	0	0	0	5	0	5
09-12002091	StEB Köln, AöR	Schrogenweg	2019	A1	0		2016	0	1	20	0	0	0	21	0	21
09-12002301	StEB Köln, AöR	Friedensstr. / Mühlenweg - SKU 8304	2019	A8	1		2018	0	0	12	34	302	150	498	100	598
09-12002331	StEB Köln, AöR	Gilsonstr. - SKU 8311	2019	A8	1		2018	0	1	16	41	30	355	443	0	443
09-12002611	StEB Köln, AöR	Hauptstr., Magazinstr. u.a.	2019	A3	1		2016	0	0	155	58	7	0	220	0	220
09-12002681	StEB Köln, AöR	Danziger Str. (Urbach) - Erschließung	2019	A1	1		2016	0	0	1	0	2	0	3	0	3
09-12002871	StEB Köln, AöR	Schwester-Firma-Weg - Erschließung	2019	A1	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten - gemeinsame Ausschreibung	2018	0	0	0	1	49	480	530	8	538
09-12002881	StEB Köln, AöR	Houdainer Str. - Erschließung	2019	A1	1		2017	0	0	0	3	3	0	6	0	6
09-12003331	StEB Köln, AöR	Am Urbacher Wall, St.-Ägidius-Str. u.a.	2019	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	2017	0	0	0	64	71	0	135	0	135
09-12003431	StEB Köln, AöR	Friedensstr. - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	1	7	6	14	0	14
09-12003531	StEB Köln, AöR	Langeler Berg - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2018	0	0	0	0	4	6	10	0	10
09-12003561	StEB Köln, AöR	Alte Magazinstr. - Erschließung	2019	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	2019	0	0	0	0	10	190	200	1	201
09-18300481	StEB Köln, AöR	Loorweg - Sickergruben	2019	A9	2	Verschiebung aufgrund Berücksichtigung umfangreicher Randbedingungen (Landschaftsschutz und Wasserschutzzone)	2018	0	1	6	41	165	75	288	0	288
09-18300591	StEB Köln, AöR	Dorfplatz (Porz-Lind)	2019	A1	0		2016	0	0	43	1	0	0	44	0	44
09-31000125	StEB Köln, AöR	Hauptstr. (Zündorf)	2019	A9	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000213	StEB Köln, AöR	St.-Sebastianusstr. / Im Lochgarten	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-31000275	StEB Köln, AöR	Igelweg, Frankfurter Str.	2019	A3	0		2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2019
Gemeinde Köln

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamtkosten Jahr 1-12
09-31000328	StEB Köln, AöR	Nibelungenstr., Berliner Str. u.a.	2019	A3	0		2012	8	0	0	0	0	0	8	0	8
09-31000544	StEB Köln, AöR	Jahnstr., Kornblumenweg u.a.	2019	A3	0		2013	23	0	0	0	0	0	23	0	23
09-31000569	StEB Köln, AöR	Magazinstr. / Wiesenweg	2019	A3	0		2013	3	1	0	0	0	0	4	0	4
09-31000621	StEB Köln, AöR	Grengeler Mauspfad (Wahnheide)	2019	A3	0		2014	56	0	2	0	0	0	58	0	58
09-31000973	StEB Köln, AöR	Magazinstr., Burggraben u.a.	2019	A3	0		2016	0	0	223	34	0	0	257	0	257
09-43110023	StEB Köln, AöR	Trankgasse / Unterm Berg (Zündorf)	2019	A3	0		2015	0	16	0	0	0	0	16	0	16
01-32000007	Stadt Köln	Edsel-Ford-Str. / Oranjehofstr.	2019	A9	0		2011	0	118	0	0	0	0	118	0	118
06-32000001	Stadt Köln	RW-Behandlung Trennsysteme - Stadt Köln	2019	A9	1		2014	0	0	0	0	1	1	2	4	6
06-32000002	Stadt Köln	Sanierung Pumpwerke - Stadtgebiet	2019	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-15000061 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000003	Stadt Köln	Straßenentwässerungskanäle - Stadtgebiet	2019	A3	3	Maßnahme wird unter der 0.1.00.50 fortgeführt	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-32000004	Stadt Köln	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2019	A9	1		2014	0	0	447	459	771	525	2.202	473	2.675
06-32000006	Stadt Köln	Industriestr. / Farinastr.	2019	A3	0		2013	0	17	0	0	0	0	17	0	17
06-32000009	Stadt Köln	Sanierung SK-Leitungen - Stadtgebiet	2019	A3	1		2014	873	586	354	414	515	454	3.196	3.536	6.732
07-43110012	Stadt Köln	Sanierung RWP 6006 Frankfurters/Autobahn	2019	A3	3	Maßnahme wird unter der 07-18300011 fortgeführt	2015	0	26	0	0	0	0	26	0	26
		Gesamtkosten						61.568	61.205	57.405	51.086	62.562	63.934	357.760	429.183	786.943

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

Bericht ABK 2018
Wasser- und Bodenverband Wahn

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichts-jahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baube-ginn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt-kosten Jahr 1-6	2020 - 2025	Gesamt-kosten Jahr 1-12
09-771108950	WBV Wahn	Großprojekt Klärwerk Wahn	2018	A6	1		2014	3.030	3.091	1.850	1.417	970	0	10.358	0	10.358
09-771108971	WBV Wahn	Umstellung Systemtechnik PLS	2018	A6	0		2013	118	0	0	0	0	0	118	0	118
09-771108972	WBV Wahn	Erneuerung Blockheizkraftwerk	2018	A6	1		2015	17	331	174	78	10	0	610	0	610
09-771109508	WBV Wahn	Betriebsoptimierungen Klärwerk Wahn	2018	A6	1		2017	34	17	12	5	200	200	468	600	1.068
09-771108978	WBV Wahn	PLT Grundschutz	2018	A6	1		2016	0	6	204	22	0	0	232	0	232
09-771108979	WBV Wahn	Austausch Maschinelle Überschlammendickung	2018	A6	1		2017	0	0	30	270	0	0	300	0	300
09-771108981	WBV Wahn	Neubau Maschinelle Schlammwässerung	2018	A6	1		2018	0	0	7	671	247	0	925	0	925
09-771108982	WBV Wahn	PLT Umsetzung BSI Gesetz	2018	A6	4		2018	0	0	0	0	56	35	91	10	101
09-771108984	WBV Wahn	Fällmittelbunker	2018	A6	4		2018	0	0	0	0	360	90	450	10	460
09-771108985	WBV Wahn	Kapazitätserweiterung Kläranlage	2018	A6	4		2020	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
09-780000001	WBV Wahn	Sanierung Mischwassersammler	2018	A3	1		2014	54	134	17	19	19	20	263	150	413
09-780000002	WBV Wahn	Sanierung Technische Gebäude	2018	A6	1		2014	69	65	0	0	0	0	134	0	134
09-780000003	WBV Wahn	Sanierung Maschinen- und E-Technik	2018	A6	1		2014	61	102	0	0	0	0	163	0	163
		Gesamtkosten						3.383	3.746	2.294	2.482	1.862	345	14.112	1.770	15.882

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme