

13.04.2018		PLANBUDGET genehmigt	DIFFERENZ		AKTUELL - IST	PROGNOSE
		1	2=4-1	3	4	5
alle Angaben in EUR brutto Details sind dem Arbeitsblatt 'KK-KG' zu entnehmen		KoBe Gesamt	Mehrkosten Minderkosten (-)		Kostenstand (MAX aus Auftragsstand / Abrechnung od. Budget)	mögliche GESAMTKOSTEN (gerundet)
Angaben in <i>kursiv</i> : vorraussichtl. Vergabesummen, da Vergabe noch nicht abgeschlossen			[EURO]	[%]		
GESAMTKOSTEN SUMME KG 200-700		12.391.091,19 €	3.370.803,27 €	27,2%	15.761.894,46 €	16.600.000,00 €
ALLGEMEINER HOCH- UND TIEFBAU						
200	Herrichten und Erschließen	15.470,00	0,00		15.470,00	15.470,00
210	Herrichten	0,00	0,00		0,00	0,00
220	Öffentliche Erschließung	0,00	0,00		0,00	0,00
220	Nichtöffentliche Erschließung	15.470,00	0,00		15.470,00	15.470,00
300	Bauwerk-Baukonstruktionen	7.127.221,34	863.891,77		7.991.113,11	8.296.113,11
310	Baugrube	545.480,05	618.190,61		1.163.670,66	1.218.670,66
320	Rohbauarbeiten	3.156.099,21	-29.535,74		3.126.563,47	3.251.563,47
330	Fassade	935.608,85	362.665,60		1.298.274,45	1.303.274,45
340	Ausbau	1.698.730,19	-145.943,16		1.552.787,03	1.630.502,04
360	Dächer	312.921,36	53.993,74		366.915,10	376.915,10
370	Einbauten (Tischler, Einrichtungen)	460.359,93	4.520,72		464.880,65	484.880,65
390	Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion	18.021,75	0,00		18.021,75	18.021,75
400	TGA	2.782.867,99	314.077,19		3.096.945,18	3.311.945,18
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	388.891,41	135.676,72		524.568,13	524.568,13
420	Wärmeversorgungsanlagen	249.828,46	-76.231,38		173.597,08	173.597,08
430	Lufttechnische Anlagen	731.086,38	-173.002,01		558.084,37	568.084,37
	Dämmung	129.215,32	-42.247,72		86.967,60	106.967,60
440-450	Starkstromanlagen	890.565,93	444.829,47		1.335.395,40	1.485.395,40
460	Förderanlagen	65.450,00	24.058,79		89.508,79	89.508,79
470	Nutzungsspezifische Anlagen (Kücheneinrichtung)	168.489,49	-34.609,73		133.879,76	148.879,76
480	Gebäudeautomation	159.341,00	35.603,05		194.944,05	214.944,05
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
500	Freianlagen	999.429,61	433.558,28		1.432.987,89	1.557.987,89
510	Außenanlagen/ Landschaftsbau	682.265,10	375.606,27		1.057.871,37	1.182.871,37
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	281.809,61	57.952,01		339.761,62	339.761,62
550	Einbauten in Außenanlagen	31.535,00	0,00		31.535,00	31.535,00
590	Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen	3.819,90	0,00		3.819,90	3.819,90
600	Ausstattung und Kunstwerke	5.950,00	0,00		5.950,00	5.950,00
610	Ausstattung	5.950,00	0,00		5.950,00	5.950,00
700	Nebenkosten	2.112.315,60	1.107.112,68		3.219.428,28	3.412.428,28
710	Bauherrenaufgaben	0,00	882.417,61		882.417,61	922.417,61
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	1.904.917,59	93.804,16		1.998.721,75	2.083.721,75
740	Gutachten und Beratung	109.398,01	58.285,72		167.683,73	187.683,73
770	allgemeine Baunebenkosten	98.000,00	72.605,19		170.605,19	218.605,19