

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	12.03.2020

Sachstandsbericht Baumaßnahme Katholische Grundschule Zehnthofstraße - zu 3920/2019

Die Freigabe der Planungsskizzen für die Interimsmodulbauten auf dem Schulgrundstück ist zwischen der Gebäudewirtschaft und dem Amt für Schulentwicklung abgestimmt. Das Beratungsgespräch mit der Bauaufsicht hat am 08.01.2020 stattgefunden.

Die Bearbeitung wird durch die Projektleitung vorangetrieben. Der bereits für die Schule Vietorstraße ausgewählte Planer ist in die Genehmigungsplanung, bezogen auf die Zehnthofstraße, involviert.

Derzeit wird die Bestellung der Container vorbereitet. Die Gebäudewirtschaft versucht vergaberechtlich zu erreichen, dass die bisher geplante Fläche (4 Klassenräume) zu einer doppelstöckigen Einheit (8 Klassen) aufgestockt werden kann. Weil sich dadurch die Kosten erhöhen, wird unter anderem die Zustimmung der politischen Gremien erforderlich.

Für die Umsetzung des geplanten Neubaus werden parallel derzeit verschiedene Einkaufsstrategien erarbeitet und geprüft.

Die Eltern werden an einem Informationsabend über den weiteren Verlauf der geplanten Maßnahmen informiert, sobald der weitere Ablauf mit belastbaren Daten feststeht.