


# Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2020 der Stadt Köln

## BERICHT ABK 2021



## **INHALTSVERZEICHNIS**

- 1 ALLGEMEINES**
- 2 BERICHT ABK 2021 – BERICHTSLISTE STADT KÖLN + STEB KÖLN**
- 3 BERICHT ABK 2021 – BERICHTSLISTE WBV WAHN (NACHRICHTLICH)**

# 1 Allgemeines

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben besteht jährlich die Verpflichtung über den aktuellen Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie über Änderungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) zu berichten. Die Mindestinhalte sowie die Form und Inhalte der Darstellung des entsprechend zu erstellenden ABK bzw. Berichts legte das damalige MUNLV NRW mit der „Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung über von Abwasserbeseitigungskonzepten“ (VV ABK) vom 08.08.2008 fest.

Wie aus den Folgeseiten (Berichtsliste) ersichtlich, sind im Bericht – entsprechend Vorgabe der VV ABK – die einzelnen Maßnahmen mit ihren jeweils erwarteten Kosten (betreffend fixer Zeitfenster, d.h. Jahre 1 bis 6 dezidiert sowie Jahre 7 bis 12 in Summe), der prognostizierte Baubeginn sowie eine sog. Maßnahmenart (s.u.) und der jeweilige „Umsetzungszustand“ (s.u.) auszuweisen.

Weitere Angaben (z.B. Gemeindekennzahl, Einleitungsstelle, Ost- und Nordwert etc.) zu jedem Einzelprojekt sind für die Landesverwaltung erforderlich, um eine georeferenzierte Zuordnung zu ermöglichen. Durch diese Angaben gewährleistet die Landesregierung die Durchführung ihrer Berichtspflichten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese nicht mit dargestellt. Auf Wunsch können die Angaben gerne zur Verfügung gestellt werden.

Die in der nachfolgenden Berichtsliste (s. Folgeseiten) verwendeten Codierungen sind wie folgt zu entschlüsseln:

## Umsetzungszustand (gemäß VV ABK)

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 0 | durchgeführt                     |
| 1 | im Bau                           |
| 2 | Realisierung zeitlich verschoben |
| 3 | gestrichen                       |
| 4 | neue Maßnahme                    |

## Art der Maßnahme (gemäß VV ABK)

- |    |  |
|----|--|
| A1 | Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation) |
| A2 | Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen              |
| A3 | Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen                  |
| A5 | Mischwasserkanalisation - Maßnahmen zur Fremdwassersanierung             |
| A6 | Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität  |
| A7 | Kommunale Kläranlagen - Maßnahmen mit Beeinflussung der Ablaufqualität   |
| A8 | Behandlung von Mischwasser   |
| A9 | Behandlung von Niederschlagswasser                                       |

## **2 Bericht ABK 2021 – Berichtsliste Stadt Köln + StEB Köln**

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die aktuellen Maßnahmen der Stadt Köln und den StEB Köln sowie die maßnahmenspezifischen Kosten gemäß „Bericht ABK 2021“.

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
0.1.00.50	StEB Köln	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim	2021	A3	1		5.333	4.239	9.382	10.424	10.517	10.517	50.412	75.260	125.672
0.1.00.81	StEB Köln	Erschließungen	2021	A1	1		15	100	100	100	100	100	515	600	1.115
1.1.00.75	StEB Köln	bauliche Sanierung Langel	2021	A3	1		91	175	60	90	90	90	596	0	596
1.1.21.08	StEB Köln	Netze Langel - hydraulische Sanierung	2021	A2	1		0	20	100	100	122	1	343	1	344
1.1.21.15	StEB Köln	Kuhlenweg HW-PW	2021	A2	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.21.21	StEB Köln	Netze Langel - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2021	A8	1		0	1	120	200	100	100	521	6	527
1.1.22.01	StEB Köln	Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet	2021	A3	1		35	50	100	100	100	100	485	600	1.085
1.1.22.07	StEB Köln	Stürzelberger Weg - MWP 2245	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund höheren Planungsaufwands.	100	250	260	0	0	0	610	0	610
1.1.24.26	StEB Köln	Kästnerstr. - RWP 2430	2021	A3	3	Es wird eine andere technische Lösung realisiert. Maßnahme wird unter der 01-31001441 fortgeführt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.24.85	StEB Köln	Martinusstr. - Damiansweg	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung (umfangreiche Variantenuntersuchungen notwendig).	22	300	500	450	200	0	1.472	0	1.472
1.1.24.86	StEB Köln	Damianstr. - MWP 2438	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund höheren Planungsaufwands.	100	200	228	0	0	0	528	0	528
1.1.24.88	StEB Köln	Greesberger Str. - SKU 2450	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Genehmigung Landschaftspflegerischer Begleitplan (LPB).	162	4.000	1.000	8.000	8.200	3.800	25.162	0	25.162
1.1.24.90	StEB Köln	Orrer Str. - PW	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Genehmigung Landschaftspflegerischer Begleitplan (LPB).	75	80	2.000	2.000	2.000	250	6.405	0	6.405
1.1.24.91	StEB Köln	Auweilerweg - MWP 2446	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund höheren Planungsaufwands.	100	280	265	0	0	0	645	0	645
1.1.25.10	StEB Köln	Kasseler Weg - MWP 2541	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund höheren Planungsaufwands.	100	240	265	0	0	0	605	0	605
1.1.25.50	StEB Köln	HW-Schutz Chorweiler	2021	A2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.00.55	StEB Köln	bauliche Sanierung Weiden	2021	A3	1		384	0	0	0	0	0	384	0	384

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
3.1.12.55	StEB Köln	Marsdorfer Str. - MWP 1226	2021	A3	0		35	0	0	0	0	0	35	0	35
3.1.13.03	StEB Köln	Netze Weiden - hydraulische Sanierung	2021	A2	1		0	10	30	50	50	300	440	6	446
3.1.13.11	StEB Köln	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2021	A8	1		0	1	1	10	70	1	83	6	89
3.1.13.14	StEB Köln	bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.13.18	StEB Köln	Netze Weiden - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2021	A9	1		0	10	10	40	40	1	101	6	107
3.1.13.42	StEB Köln	Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung)	2021	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	10	140	0	0	0	0	150	0	150
4.1.00.54	StEB Köln	bauliche Sanierung Rodenkirchen	2021	A3	1		87	35	30	40	40	40	272	0	272
4.1.01.20	StEB Köln	HW-Schutz Rodenkirchen	2021	A2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.34	StEB Köln	KWR - Erneuerung M+E-Technik	2021	A6	1		1.215	202	0	0	0	0	1.417	0	1.417
4.1.01.37	StEB Köln	bauliche Sanierung Rodenkirchen - Fristengebiet	2021	A3	1		0	50	0	0	0	0	50	0	50
4.1.01.62	StEB Köln	Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033	2021	A8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.01.65	StEB Köln	Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048	2021	A8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.03.01	StEB Köln	Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung	2021	A2	1		0	20	250	1.300	1.300	1.000	3.870	80	3.950
4.1.03.03	StEB Köln	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2021	A9	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.03.11	StEB Köln	Netze Rodenkirchen - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2021	A8	1		0	1	1	1	1	1	5	6	11
4.1.03.90	StEB Köln	Adlerstraße / MW PW	2021	A3	1		100	0	0	0	0	0	100	0	100
4.1.09.05	StEB Köln	Industriestr. - Godorfer Hauptstr.	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund Erweiterung des Maßnahmenumfangs.	16	75	1.000	2.000	2.000	2.500	7.591	1.075	8.666
4.1.09.95	StEB Köln	Am Moosberg - MWP 0932	2021	A3	0		11	1	0	0	0	0	12	0	12
6.1.31.76	StEB Köln	Hohenzollernbrücke (Irh.) - MWP 3130	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit zur Stadtplanung.	0	5	0	0	0	0	5	0	5
6.1.32.17	StEB Köln	Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe	2021	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	2.280	70	0	0	0	0	2.350	0	2.350
6.1.32.72	StEB Köln	bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - Fristengebiet 1	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33.26	StEB Köln	Griechenpforte	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten.	21	400	500	300	0	0	1.221	0	1.221
6.1.33.80	StEB Köln	HW-Schutz Innenstadt	2021	A2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
6.1.34.36	StEB Köln	In der Maienkammer - MWP 3429	2021	A3	1		0	11	0	0	0	0	11	0	11
6.1.34.40	StEB Köln	HW-Schutz Nippes / Niehl	2021	A2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34.92	StEB Köln	Boltensternstr. - MWP 3403	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.41.40	StEB Köln	Nattermannallee - Erschließung BioCampus Cologne	2021	A1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.41.41	StEB Köln	bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - Fristengebiet	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.42.02	StEB Köln	Netze Stammheim lrh. - hydraulische Sanierung	2021	A2	1		0	1	10	100	450	500	1.061	1.290	2.351
6.1.42.08	StEB Köln	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2021	A9	1		0	198	716	52	7	8	981	20	1.001
6.1.42.12	StEB Köln	Rheindüker	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund Erweiterung des Maßnahmenumfangs.	657	5.000	15.000	15.000	15.000	10.000	60.657	0	60.657
6.1.42.15	StEB Köln	Netze Stammheim lrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2021	A8	1		0	1	1	1	1	250	254	250	504
6.1.42.23	StEB Köln	Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA (Ikarosstr.)	2021	A1	1		9	15	2	0	0	0	26	0	26
6.1.42.96	StEB Köln	Feldgärtenstr. - MWP 4225	2021	A3	1		10	17	0	0	0	0	27	0	27
6.1.43.70	StEB Köln	Bergheimer Weg - MWP 4350	2021	A3	1		190	0	0	0	0	0	190	0	190
6.1.43.92	StEB Köln	Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308	2021	A3	0		50	0	0	0	0	0	50	0	50
6.1.49.01	StEB Köln	Widdersdorf Süd	2021	A1	0		1	2	0	0	0	0	3	0	3
6.1.49.06	StEB Köln	Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928	2021	A3	0		40	0	0	0	0	0	40	0	40
7.1.00.78	StEB Köln	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim	2021	A3	1		683	1.080	1.393	2.320	2.533	2.533	10.542	23.095	33.637
7.1.51.42	StEB Köln	GKW - MT Erneuerung Schlammbeschickung/-aufheizung Faulbehälter 1-5	2021	A6	1		515	0	0	0	0	0	515	0	515
7.1.51.62	StEB Köln	begehbare Profile - Stadtgebiet	2021	A3	1		0	595	2.415	2.500	3.000	3.000	11.510	28.869	40.379
7.1.51.64	StEB Köln	GKW - Schwachlast Sofortmaßnahmen	2021	A6	1		315	100	0	0	0	0	415	0	415
7.1.51.65	StEB Köln	Sonderbauwerke - Stadtgebiet	2021	A3	1		0	20	20	20	20	20	100	120	220
7.1.51.66	StEB Köln	Dünwaldener Kommunalweg - GE Erschließung	2021	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.67	StEB Köln	Schachterneuerungen - Stadtgebiet	2021	A3	1		0	200	200	200	200	200	1.000	1.200	2.200
7.1.51.71	StEB Köln	Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet	2021	A3	1		20	20	20	20	20	20	120	120	240
7.1.51.73	StEB Köln	bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - Fristengebiet	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.51.74	StEB Köln	Rückbau Bachwassereinleitungen	2021	A5	1		0	0	10	10	10	10	40	60	100
7.1.51.77	StEB Köln	Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet	2021	A3	1		0	93	0	150	200	200	643	600	1.243
7.1.51.97	StEB Köln	Stadtgebiet - Instandhaltung Technische Gebäude	2021	A3	1		884	496	618	363	294	337	2.992	3.354	6.346

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
7.1.51.99	StEB Köln	Stadtgebiet - Instandhaltung Maschinen- und E-Technik	2021	A3	1		435	1.237	1.543	906	735	840	5.696	8.376	14.072
7.1.55.17	StEB Köln	Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	0	12	77	253	0	0	342	0	342
7.1.55.27	StEB Köln	Berger Str. - MWP 5520	2021	A3	1		70	4	0	0	0	0	74	0	74
7.1.55.76	StEB Köln	Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59	2021	A2	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse und aufwendiger Planung (Kreuzung BAB). Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	815	444	0	0	0	0	1.259	0	1.259
7.1.56.10	StEB Köln	HW-Schutz Porz (von Langel bis Westhoven)	2021	A2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.56.39	StEB Köln	Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614	2021	A3	0		9	4	0	0	0	0	13	0	13
7.1.56.48	StEB Köln	Mainstr. - MWP 5624	2021	A3	0		21	3	0	0	0	0	24	0	24
7.1.60.01	StEB Köln	Netze Stammheim rrh. - hydraulische Sanierung	2021	A2	1		0	1	50	100	100	100	351	600	951
7.1.60.08	StEB Köln	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2021	A9	1		0	30	200	257	260	230	977	6	983
7.1.60.26	StEB Köln	Hafenstr.	2021	A1	1		20	0	0	0	0	0	20	0	20
7.1.60.30	StEB Köln	Netze Stammheim rrh. - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2021	A8	1		0	1	10	100	400	400	911	1.490	2.401
7.1.60.60	StEB Köln	HW-Schutz Mülheim	2021	A2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.60.77	StEB Köln	Lohmühlenstr. - HWP 6003	2021	A3	1		164	6	0	0	0	0	170	0	170
7.1.60.89	StEB Köln	Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung	2021	A3	0		40	0	0	0	0	0	40	0	40
7.1.62.36	StEB Köln	Gremberger Str. - MWP 6216	2021	A3	1		43	3	0	0	0	0	46	0	46
7.1.62.58	StEB Köln	Regensburger Str. - MWP 6233	2021	A3	1		32	4	0	0	0	0	36	0	36
7.1.63.01	StEB Köln	HW-Schutz Pöll und Deutz	2021	A2	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.63.74	StEB Köln	Am Schnellert - MWP 6349	2021	A3	0		22	3	0	0	0	0	25	0	25
9.1.00.19	StEB Köln	bauliche Sanierung Wahn	2021	A3	1		225	382	10	10	10	10	647	0	647
9.1.81.35	StEB Köln	In der Adelenhütte - MWP 8118	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund höheren Planungsaufwands.	100	200	103	0	0	0	403	0	403
9.1.82.06	StEB Köln	Netze Wahn - hydraulische Sanierung	2021	A2	1		0	1	1	1	1	100	104	500	604
9.1.82.11	StEB Köln	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Trennsystem	2021	A9	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.82.18	StEB Köln	Netze Wahn - Regenwasserbehandlung Mischsystem	2021	A8	1		0	1	1	1	1	1	5	6	11
9.1.83.29	StEB Köln	bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
01-12002261	StEB Köln	Martinusstr. - Orrer Str.	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Genehmigung Landschaftspflegerischer Begleitplan (LPB).	32	30	30	1.000	4.000	3.000	8.092	1.000	9.092
01-12002601	StEB Köln	Herzog-Johann-Str. - Erschließung	2021	A1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-12002691	StEB Köln	Kriegerhofstr., Energietrasse, KA Langel	2021	A3	0		13	0	0	0	0	0	13	0	13
01-12003381	StEB Köln	GE-Gebiet Langel BA III - Erschließung	2021	A1	0		123	0	0	0	0	0	123	0	123
01-15000031	StEB Köln	Pestalozzistr. - MWP 2411	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund höheren Planungsaufwands.	50	100	47	0	0	0	197	0	197
01-15000791	StEB Köln	KWL_Optim. Feststoffabscheidung	2021	A6	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeit zu weiteren Projekten.	100	180	0	0	0	0	280	0	280
01-15000801	StEB Köln	KWL - Beschaffung Gebläse	2021	A6	0		10	0	0	0	0	0	10	0	10
01-15000881	StEB Köln	KWL - PLT Migration	2021	A6	2	beschleunigte Umsetzung vorgesehen	376	55	0	0	0	0	431	0	431
01-15000921	StEB Köln	AKW - Mini BHKW	2021	A6	1		942	152	0	0	0	0	1.094	0	1.094
01-18300041	StEB Köln	Industriestr. (südlich Emdener Str.)	2021	A9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-18300221	StEB Köln	Industriestr. - RWP 4414	2021	A3	0		3	0	0	0	0	0	3	0	3
01-18300231	StEB Köln	Schaaffhausenerstr. - RWP 2515	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten.	154	126	0	0	0	0	280	0	280
01-18300241	StEB Köln	Bruchstr. - RWP 2242	2021	A3	0		3	0	0	0	0	0	3	0	3
01-18300251	StEB Köln	Volkhovener Weg - RWP 2523	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten und erhöhter Aufwand bei Umsetzung der M-Technik.	306	0	0	0	0	0	306	0	306
01-18300801	StEB Köln	Industriestr./Emdener Str. -Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	420	220	50	0	0	0	690	0	690
01-18300811	StEB Köln	Industriestr. (Radweg) - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund umfangreichen Abstimmungsbedarfs mit Dritten.	17	40	10	0	0	0	67	0	67

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
01-18300821	StEB Köln	Alte Römerstr. - Straßenausbau	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung (Maßnahmen betrifft. u.a. Baufeld Straßen.NRW).	11	20	130	110	0	0	271	0	271
01-18300881	StEB Köln	Industriestr./Oranjarahofstr.-Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	1.127	330	310	300	0	0	2.067	0	2.067
03-12000591	StEB Köln	Diepenbeekallee - RÜ 1307	2021	A8	0		27	0	0	0	0	0	27	0	27
03-12000611	StEB Köln	Ludwig-Jahn-Str.	2021	A8	0		3	0	0	0	0	0	3	0	3
03-12000711	StEB Köln	Am Randkanal - Erschließung	2021	A1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-12000821	StEB Köln	Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354	2021	A8	0		26	5	0	0	0	0	31	0	31
03-12001381	StEB Köln	Breslauer Str. (Weiden) - RKB 1371	2021	A9	0		138	0	0	0	0	0	138	0	138
03-12001951	StEB Köln	Marsdorfer Str.	2021	A1	0		144	0	0	0	0	0	144	0	144
03-12002831	StEB Köln	Ludwig-Jahn-Str. - Erschließung	2021	A1	1		0	1	1	0	0	0	2	0	2
03-12002901	StEB Köln	Ludwig-Jahn-Str. / Lessingstr. MWE 1351	2021	A2	0		27	12	0	0	0	0	39	0	39
03-15000811	StEB Köln	KWW - Beschaffung Gebläse	2021	A6	0		10	0	0	0	0	0	10	0	10
03-15000901	StEB Köln	KWW - PLT Migration	2021	A6	2	beschleunigte Umsetzung vorgesehen	409	55	0	0	0	0	464	0	464
03-18300211	StEB Köln	Ostlandstr. - RWP 1327	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-31000823	StEB Köln	Ludwig-Jahn-Str.	2021	A2	0		5	0	0	0	0	0	5	0	5
03-31001121	StEB Köln	Rurseeallee	2021	A3	0		5	0	0	0	0	0	5	0	5
04-12002421	StEB Köln	GE-Gebiet Claudiusstr. - Erschließung	2021	A1	1		68	0	0	0	0	0	68	0	68
04-12002981	StEB Köln	Westhovener Weg - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung (Bauen im Wasserschutzgebiet). Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	93	5	0	0	0	0	98	0	98
04-12003051	StEB Köln	Sürther Feld 3.BA - Erschließung	2021	A1	1		37	0	0	0	0	0	37	0	37
04-12003211	StEB Köln	Birgitstr. - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	64	5	0	0	0	0	69	0	69

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
04-12003301	StEB Köln	Hauptstr. / Gustav-Radbruch-Str.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12003371	StEB Köln	Giesdorfer Höfe - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Genehmigung Landschaftspflegerischer Begleitplan (LPB). Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	253	220	0	0	0	0	473	0	473
04-15000821	StEB Köln	KWR - Beschaffung Gebläse	2021	A6	0		10	0	0	0	0	0	10	0	10
04-15000831	StEB Köln	KWR - Neubau Sandfang	2021	A6	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit zu weiteren laufenden Baumaßnahmen.	6	150	822	412	0	0	1.390	0	1.390
04-15000851	StEB Köln	KWR - Kapazitätserweiterung	2021	A6	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher aufwendigerer Grundlagenplanung.	1	20	91	627	841	579	2.159	1.055	3.214
04-15000891	StEB Köln	KWR - PLT Migration	2021	A6	2	beschleunigte Umsetzung vorgesehen	355	55	0	0	0	0	410	0	410
04-18300511	StEB Köln	Am Steinneuerhof - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung.	1	1	100	100	90	0	292	0	292
04-18300641	StEB Köln	Giesdorfer Allee - Sickergruben	2021	A9	1		9	0	0	0	0	0	9	0	9
04-18300761	StEB Köln	Uferstr. (Rodenkirchen) - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund witterungsbedingter Verzögerung am Jahresende führt zu einer Abweichung beim Baujahr.	25	15	0	0	0	0	40	0	40
04-18300911	StEB Köln	Giesdorfer Str. - Sickergruben	2021	A9	1		9	0	0	0	0	0	9	0	9
04-31001166	StEB Köln	Guntherstr. (Rodenk.) - SBW 0168+0169	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten.	2	55	0	0	0	0	57	0	57
04-61000838	StEB Köln	KWR - Umsetzung Müse	2021	A6	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12000491	StEB Köln	Herbesthaler Str. / Eschweiler Str.	2021	A1	1		0	4	0	0	0	0	4	0	4
06-12000911	StEB Köln	Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002011	StEB Köln	Spielmannsgasse, Boltensternstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002021	StEB Köln	Waidmarkt	2021	A3	1		477	180	0	0	0	0	657	0	657
06-12002071	StEB Köln	Christianstr.	2021	A2	0		3	0	0	0	0	0	3	0	3

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12002081	StEB Köln	Longericher Str., Ludwigshafer Str. u.a.	2021	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	40	0	0	0	0	0	40	0	40
06-12002141	StEB Köln	Overstolzenstr.	2021	A3	0		133	0	0	0	0	0	133	0	133
06-12002151	StEB Köln	Martin-Luther-Platz	2021	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	0	30	70	0	0	0	100	0	100
06-12002181	StEB Köln	Otto-Fischer-Str.	2021	A3	0		2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12002191	StEB Köln	Sanierung Druckrohrleitungen - Stadtgeb.	2021	A3	1		0	50	670	670	70	70	1.530	420	1.950
06-12002251	StEB Köln	Illisstr., Neuköllner Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002291	StEB Köln	Schmiedegasse (Etzelstr. - Guntherstr.)	2021	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12002311	StEB Köln	Melatengürtel, Ehrenfeldgürtel u.a.	2021	A3	1		1	13	0	0	0	0	14	0	14
06-12002321	StEB Köln	Tel-Aviv-Str. - Erschließung	2021	A1	0		1	0	0	0	0	0	1	0	1
06-12002411	StEB Köln	Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung	2021	A1	1		1.199	40	0	0	0	0	1.239	0	1.239
06-12002431	StEB Köln	Gustav-Heinemann-Ufer	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002441	StEB Köln	Butzweilerhofallee - Erschließung	2021	A1	1		5	2	0	0	0	0	7	0	7
06-12002561	StEB Köln	Alte Wallgasse / Richartzstr.	2021	A3	1		2	4	0	0	0	0	6	0	6
06-12002631	StEB Köln	An der Schanz, Boltensternstr. u.a.	2021	A3	1		16	15	0	0	0	0	31	0	31
06-12002661	StEB Köln	Sachsenring / Am Trutzenberg	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	3	0	0	0	0	0	3	0	3
06-12002671	StEB Köln	Gottesweg - Erschließung	2021	A1	1		0	1	1	0	0	0	2	0	2
06-12002731	StEB Köln	Klettenberggürtel, Petersbergstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002761	StEB Köln	Limburger Str.	2021	A3	0		147	10	0	0	0	0	157	0	157
06-12002781	StEB Köln	Widdersdorfer Str. / Oskar-Jäger-Str.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002811	StEB Köln	Albertusstr. (Magnusstr. - Friesenstr.)	2021	A3	0		98	0	0	0	0	0	98	0	98
06-12002821	StEB Köln	Wilhelm-Waldeyer-Str. (Universität Köln)	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002851	StEB Köln	Steinkauzweg, Vitalisstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002891	StEB Köln	Longericher Hauptstr.-RWP 4322 / RWP4220	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher aufwendigerer Grundlagenplanung.	7	50	500	510	200	0	1.267	0	1.267
06-12002911	StEB Köln	Escher Str., Neue Kempener Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12002931	StEB Köln	Machabäerstr. - RKB	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung (umfangreiche Variantenuntersuchungen notwendig). Daraus resultierend die Anpassung der Maßnahmenbezeichnung.	30	50	140	140	0	0	360	0	360
06-12002941	StEB Köln	Peter-Franzen-Str. / Jüssenstr.	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	169	0	0	0	0	0	169	0	169
06-12002951	StEB Köln	Eisheiligenstr., Tieckstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12002971	StEB Köln	Gbf-Ehrenfeld - Erschließung	2021	A1	1		0	2	1	0	0	0	3	0	3
06-12003041	StEB Köln	Tel-Aviv-Str. / Perlengraben	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003061	StEB Köln	Rathausplatz - Archäologische Zone Köln	2021	A3	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003071	StEB Köln	Oberländer Ufer / Oberländer Werft	2021	A9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003091	StEB Köln	Zeughausstr. / Am Römerturm	2021	A3	3	Maßnahme wurde unter der 0.1.00.50 umgesetzt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003101	StEB Köln	Borsigstr., Gravenreuthstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003141	StEB Köln	Gunther-Plüschow-Str.	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau.	5	75	75	20	0	0	175	0	175
06-12003181	StEB Köln	Bernhardstr., Tacitusstr. u.a.	2021	A3	0		4	0	0	0	0	0	4	0	4
06-12003191	StEB Köln	Pipinstr., Zeppelinstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003201	StEB Köln	Gemünder Str., Lindenthalgürtel u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003221	StEB Köln	Belvederestr., Am Serviesberg u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003231	StEB Köln	Friedrich-Schmidt-Str., Stollberg. u.a.	2021	A3	1		8	0	0	0	0	0	8	0	8
06-12003241	StEB Köln	Parkgürtel, Vorgebirgsstr. u.a.	2021	A3	1		8	0	0	0	0	0	8	0	8
06-12003261	StEB Köln	Gustavstr., Sülzburgstr. u.a.	2021	A3	1		108	0	0	0	0	0	108	0	108
06-12003281	StEB Köln	Fleischmengergasse, Friedrichstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003321	StEB Köln	Antonsgasse	2021	A3	0		3	80	0	0	0	0	83	0	83
06-12003351	StEB Köln	Ritterstr. (Hansaring - Maybachstr.)	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	1.031	60	0	0	0	0	1.091	0	1.091
06-12003391	StEB Köln	Kalscheurer Weg - Erschließung	2021	A1	0		16	0	0	0	0	0	16	0	16
06-12003451	StEB Köln	Kleine Telegraphenstr.	2021	A3	0		210	0	0	0	0	0	210	0	210

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12003461	StEB Köln	Paulstr. / Ulrichgasse - SBW 3201	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	8	0	0	0	0	0	8	0	8
06-12003471	StEB Köln	Hillesheimstr. / Niehler Damm - SBW 3420	2021	A3	2	Baubeginn abhängig von Dritten	56	475	19	0	0	0	550	0	550
06-12003491	StEB Köln	Ebertplatz	2021	A1	0		1	0	0	0	0	0	1	0	1
06-12003521	StEB Köln	Riehler Str., Amsterdamer Str. u.a.	2021	A3	0		1	0	0	0	0	0	1	0	1
06-12003551	StEB Köln	Mauenheimer Str., Merheimer Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003581	StEB Köln	Brandtsplatz, Ottostr. u.a.	2021	A3	1		93	0	0	0	0	0	93	0	93
06-12003591	StEB Köln	Carl-Schurz-Str.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-15000101	StEB Köln	Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit zu anderen Baumaßnahmen.	100	600	0	0	0	0	700	0	700
06-15000121	StEB Köln	Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300	2021	A3	1		650	300	0	0	0	0	950	0	950
06-15000651	StEB Köln	Qualitätsmessungen Kanalnetz	2021	A8	1		80	0	0	0	0	0	80	0	80
06-18300001	StEB Köln	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2021	A9	1		0	25	25	25	25	5	105	0	105
06-18300071	StEB Köln	Weinsbergstr. - RWP 3617	2021	A3	0		192	130	0	0	0	0	322	0	322
06-18300091	StEB Köln	Pingenweg - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten - gemeinsame Ausschreibung. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	979	20	0	0	0	0	999	0	999
06-18300101	StEB Köln	Heckhofweg (Bilderstöck.) - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung.	3	14	0	0	0	0	17	0	17
06-18300111	StEB Köln	Longericher Str. (Longe.) - Sickergruben	2021	A9	0		20	0	0	0	0	0	20	0	20
06-18300121	StEB Köln	Nord-Süd-Fahrt / Enggasse - RWP 3301	2021	A3	0		3	0	0	0	0	0	3	0	3
06-18300131	StEB Köln	Nord-Süd-Fahrt / Maximinstr. - RWP 3303	2021	A3	0		3	0	0	0	0	0	3	0	3
06-18300141	StEB Köln	Universitätsstr. (Lindenthal) - RWP 3504	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund höheren Planungsaufwandes und Anpassung der Prioritätensetzung.	129	414	0	0	0	0	543	0	543
06-18300151	StEB Köln	Luxemburger Str. (Sülz) - RWP 3546	2021	A3	0		3	0	0	0	0	0	3	0	3
06-18300161	StEB Köln	Longericher Str. / Etzelstr. - RWP 4237	2021	A3	1		95	32	0	0	0	0	127	0	127
06-18300171	StEB Köln	Militärringstr. / Volkho. Weg - RWP 4302	2021	A3	0		168	0	0	0	0	0	168	0	168
06-18300181	StEB Köln	Mercatorstr. / Militärring - RWP 4308	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten.	157	129	0	0	0	0	286	0	286

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-18300191	StEB Köln	Mercatorstr. / Oranjehofstr. - RWP 4309	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten und erhöhter Aufwand bei Umsetzung der M-Technik.	156	129	0	0	0	0	285	0	285
06-18300201	StEB Köln	Neusser Landstr. - RWP 4311	2021	A3	1		136	0	0	0	0	0	136	0	136
06-18300491	StEB Köln	Oberer Komarweg - Sickergruben	2021	A9	3	Maßnahme wird unter der 06-12004481 fortgeführt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-18300501	StEB Köln	Salzburger Weg - Sickergruben	2021	A9	0		100	5	0	0	0	0	105	0	105
06-18300521	StEB Köln	Junkersdorfer Str. - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Variantenuntersuchung.	15	5	1	1	1	1	24	80	104
06-18300551	StEB Köln	Stüttgerhofweg - Sickergruben	2021	A9	0		177	50	0	0	0	0	227	0	227
06-18300581	StEB Köln	Sebastianstr.	2021	A1	3	Maßnahme wird unter der 06-12004281 fortgeführt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-18300601	StEB Köln	Schmiedegasse - Straßenausbau	2021	A1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-18300611	StEB Köln	Universitätsstr.-RWP3504-Übergabeschacht	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-18300621	StEB Köln	Mohrenstr. - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher aufwendiger Grundlagenplanung und Abstimmung mit Dritten.	0	20	1	1	1	1	24	300	324
06-18300631	StEB Köln	Escher Str. - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung.	11	50	10	0	0	0	71	0	71
06-18300691	StEB Köln	Goldammerweg - RWP 4032	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten.	23	121	129	0	0	0	273	0	273
06-18300741	StEB Köln	Bachemer Landstr. - Sickergruben	2021	A9	3	Maßnahme wird nicht umgesetzt - im Zuge der Planung wurde festgestellt, dass es sich um eine private Entwässerung(sanlage) handelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-18300751	StEB Köln	Haus am See - Sickergruben	2021	A9	3	Maßnahme wird nicht umgesetzt - im Zuge der Planung wurde festgestellt, dass es sich um eine private Entwässerung(sanlage) handelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-18300771	StEB Köln	Franz-Kremer-Allee - Sickergruben	2021	A9	3	Maßnahme wird nicht umgesetzt - im Zuge der Planung wurde festgestellt, dass es sich um eine private Entwässerung(sanlage) handelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-18300861	StEB Köln	Flittarder Weg	2021	A1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-18300901	StEB Köln	Etzelstr./Longericher Str.-Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung und gemeinsamer Ausschreibung mit Dritten.	51	400	150	100	0	0	701	0	701
06-31000537	StEB Köln	Boltensternstr. - MWP 3403	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31000852	StEB Köln	RÜB Flora - Stoffkonzentrationen online	2021	A8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001030	StEB Köln	Im Buschfelde, Im Kamp u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001041	StEB Köln	Kamekestr. / Werderstr.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001082	StEB Köln	Trifelsstr., Longericher Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001085	StEB Köln	Bertolt-Brecht-Str.,Nattermannallee u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001161	StEB Köln	Severinswall / Annostr. - SBW 3124	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten.	156	28	0	0	0	0	184	0	184
06-31001167	StEB Köln	Bremerhavener Str. - SBW 4409	2021	A3	2	Witterungsbedingte Verzögerung am Jahresende führt zu einer Abweichung beim Baujahr. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	59	0	0	0	0	0	59	0	59
06-31001206	StEB Köln	Pipinstr.	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Abstimmung mit Dritten - Straßenbau. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12000561	StEB Köln	Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.)	2021	A2	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau.	1	20	200	200	120	100	641	0	641
07-12000871	StEB Köln	Infrastrukturmaßnahmen	2021	A3	1		0	150	1.720	2.250	2.500	2.500	9.120	15.000	24.120
07-12001101	StEB Köln	Servatiusstr.	2021	A2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001151	StEB Köln	ICE-Terminal / Messe City - Erschließung	2021	A1	1		2	3	0	0	0	0	5	0	5
07-12001271	StEB Köln	Istanbulstr.	2021	A2	1		1	0	0	0	0	0	1	0	1

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12001591	StEB Köln	Mathildenstr., Lorenzstr. u.a.	2021	A3	0		2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12001641	StEB Köln	Weidenweg (Poll)	2021	A3	2	Redaktioneller Übertragungsfehler bei der Angabe des geplanten Baubeginns. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	10	0	0	0	0	0	10	0	10
07-12001771	StEB Köln	Hauptstr. (Porz) - MWE 564	2021	A8	0		2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12001781	StEB Köln	Rösrather Str. (Ostheim) - SKU 506	2021	A8	2	Baubeginn abhängig von Dritten	9	100	0	0	0	0	109	0	109
07-12001801	StEB Köln	Hyazinthenweg (Dellbrück) - Erschließung	2021	A1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12001821	StEB Köln	Oberstr. (Westhoven) - RÜ 558	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit Dritten - Verkehrsführung.	55	40	0	0	0	0	95	0	95
07-12001831	StEB Köln	Theodor-Heuss-Str./Humboldtstr. - RÜ 552	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	39	0	0	0	0	0	39	0	39
07-12001841	StEB Köln	Stresemannstr. - SKU 553	2021	A8	2	Baubeginn abhängig von Dritten	10	65	0	0	0	0	75	0	75
07-12001851	StEB Köln	Konrad-Adenauer-Str. - SKU 554	2021	A8	2	Baubeginn abhängig von Dritten	7	58	0	0	0	0	65	0	65
07-12001861	StEB Köln	Hohe Str. (Ensen) - SKU 566	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	6	81	31	0	0	0	118	0	118
07-12001871	StEB Köln	Neue Eiler Str. - SKU 551	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	4	85	65	0	0	0	154	0	154
07-12001881	StEB Köln	Gilgaustr. - SKU 559	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	6	80	23	0	0	0	109	0	109
07-12001891	StEB Köln	André-Citroën-Str. - SKU 557	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	7	130	15	0	0	0	152	0	152

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12001901	StEB Köln	Berger Str. / Humboldtstr. - SKU 584	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	6	13	134	0	0	0	153	0	153
07-12001911	StEB Köln	Heilig-Geist-Str. - SKO 586	2021	A8	2	Baubeginn abhängig von Dritten	9	80	0	0	0	0	89	0	89
07-12001921	StEB Köln	Neuenhofstr. - SKU 521	2021	A8	2	Baubeginn abhängig von Dritten	3	92	0	0	0	0	95	0	95
07-12001931	StEB Köln	Alter Deutzer Postweg - SKU 522	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	7	9	80	0	0	0	96	0	96
07-12002101	StEB Köln	Deutz-Kalker Str., Gremberger Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12002361	StEB Köln	Von-Sparr-Str., Hacketäuerstr. u.a.	2021	A3	0		57	0	0	0	0	0	57	0	57
07-12002471	StEB Köln	Poll-Vingster-Str. / Rolshover Str.	2021	A2	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	28	10	0	0	0	0	38	0	38
07-12002531	StEB Köln	Auenweg / PW Rheinpark - MWP 6306	2021	A1	0		50	0	0	0	0	0	50	0	50
07-12002571	StEB Köln	Montanusstr.	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund beabsichtigter zeitgleicher Ausführung mit anderen Maßnahmen im näheren räumlichen Umfeld. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	262	10	0	0	0	0	272	0	272
07-12002621	StEB Köln	Overbeckstr., Gotenring u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12002751	StEB Köln	Düsseldorfer Str., Fritz-Lehmann-Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12002771	StEB Köln	Kalker Hauptstr. (Höhe Vietorstr.)	2021	A3	2	Redaktioneller Übertragungsfehler bei der Angabe des geplanten Baubeginns. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	1	0	0	0	0	0	1	0	1

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12002801	StEB Köln	Waltharistr. / Theodor-Hürth-Str.	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten - gemeinsame Ausschreibung. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	277	276	0	0	0	0	553	0	553
07-12002841	StEB Köln	Gauweg - Erschließung	2021	A1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12002921	StEB Köln	Hohenstaufenstr. - SKU 585	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	4	22	183	0	0	0	209	0	209
07-12002991	StEB Köln	Adamsstr. / Seidenstr.	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau.	0	30	200	400	150	150	930	0	930
07-12003111	StEB Köln	Kieler Str., Schleswigstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12003121	StEB Köln	Vingster Ring (Vingst) - RRB	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung des Straßenbaus. Umsetzung soll nach Realisierung der Maßnahme: 07-18300671 erfolgen.	41	10	100	350	350	200	1.051	0	1.051
07-12003161	StEB Köln	Genovevastr., Clevischer Ring u.a.	2021	A3	1		47	0	0	0	0	0	47	0	47
07-12003171	StEB Köln	Bachstr., Papageienstr. u.a.	2021	A3	1		61	4	0	0	0	0	65	0	65
07-12003251	StEB Köln	Von-Sparr-Str.	2021	A3	0		23	100	0	0	0	0	123	0	123
07-12003271	StEB Köln	Von-Quadt-Str. - Erschließung	2021	A1	1		0	1	0	0	0	0	1	0	1
07-12003291	StEB Köln	Bayreuther Str., Bennoplatz u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12003311	StEB Köln	Schwarzer Weg	2021	A3	3	Maßnahme wurde unter der 0.1.00.50 umgesetzt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12003361	StEB Köln	Mühlenhofsweg, Hermann-Pünder-Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12003401	StEB Köln	Poller Damm 2. BA - Erschließung	2021	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	32	880	10	0	0	0	922	0	922
07-12003411	StEB Köln	Kranzbinderweg - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	15	0	0	0	0	0	15	0	15
07-12003421	StEB Köln	Eddaweg - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - Straßenbauplanung - gemeinsame Ausschreibung.	8	510	0	0	0	0	518	0	518
07-12003481	StEB Köln	Ansbacher Str., Dornstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12003501	StEB Köln	Cimbernstr. - Erschließung	2021	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	5	4	0	0	0	0	9	0	9
07-12003541	StEB Köln	Edelhofstr.	2021	A2	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten - fehlende Verkehrsgenehmigung. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	620	80	0	0	0	0	700	0	700
07-12003571	StEB Köln	Schanzenstr. - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	1	8	0	0	0	0	9	0	9
07-15000011	StEB Köln	GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe	2021	A7	1		95	0	0	0	0	0	95	30.900	30.995
07-15000051	StEB Köln	Erneuerung + Weiterentwicklung KW	2021	A6	1		0	641	1.094	10.186	13.387	12.133	37.441	49.500	86.941
07-15000061	StEB Köln	Pumpwerke - Stadtgebiet	2021	A3	1		0	60	488	948	956	956	3.408	2.347	5.755
07-15000081	StEB Köln	Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet	2021	A3	1		0	560	550	1.250	1.250	1.250	4.860	7.500	12.360
07-15000181	StEB Köln	Theodor-Heuss-Str. - MWP 5558	2021	A3	1		20	4	0	0	0	0	24	0	24
07-15000191	StEB Köln	Gummersbacher Str. - RBA 6104 / MWP 6154	2021	A3	0		16	3	0	0	0	0	19	0	19
07-15000201	StEB Köln	Sachsenbergstr. - MWP 6052	2021	A3	2	Redaktioneller Übertragungsfehler bei der Angabe des geplanten Baubeginns.	116	5	0	0	0	0	121	0	121
07-15000211	StEB Köln	Alter Deutzer Postweg - RBA 5505	2021	A3	1		10	1	0	0	0	0	11	0	11
07-15000401	StEB Köln	Annastr. (Ensen) - RÜ 561	2021	A8	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich und wird von daher nicht umgesetzt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000411	StEB Köln	Hohe Str. (Ensen) - RÜ 560	2021	A8	3	Im Zuge des Planungsfortschritts wurde festgestellt, dass die Maßnahme nicht mehr erforderlich ist und dementsprechend nicht umgesetzt wird.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000421	StEB Köln	Servatiusstr. (Ostheim) - RÜ 511	2021	A8	3	Maßnahme nicht mehr erforderlich und wird von daher nicht umgesetzt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000441	StEB Köln	GKW - Energie-Infrastruktur	2021	A6	0		350	0	0	0	0	0	350	0	350

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-15000451	StEB Köln	GKW - Klärgasstrecke FB bis KGV	2021	A6	2	Verschiebung aufgrund Erweiterung des Maßnahmenumfangs. Ursprünglicher Baubeginn aus 2016 bezog sich (gem. aktuellem Stand) auf die erforderliche Vorabmaßnahme.	1.645	4.597	4.818	48	0	0	11.108	0	11.108
07-15000461	StEB Köln	GKW - Schwimmschlamm	2021	A6	1		5	60	720	175	0	0	960	0	960
07-15000471	StEB Köln	GKW - Optimierung Feststoffabscheidung	2021	A6	1		380	966	0	0	0	0	1.346	0	1.346
07-15000551	StEB Köln	GKW - Abluftanlagen	2021	A6	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Variantenuntersuchung.	491	1.010	820	400	0	0	2.721	0	2.721
07-15000641	StEB Köln	GKW - PLT Grundschutz	2021	A6	1		60	0	0	0	0	0	60	0	60
07-15000671	StEB Köln	GKW - Erweiterung Kühlwassernetz	2021	A6	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000711	StEB Köln	PLT - Umsetzung BSI Gesetz	2021	A6	1		360	184	135	135	284	100	1.198	250	1.448
07-15000771	StEB Köln	KWR - Erneuerung Vorklärung	2021	A6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000871	StEB Köln	GKW - PLT Migration	2021	A6	1		757	105	0	0	0	0	862	0	862
07-15000911	StEB Köln	GKW - Kapazitätserweiterung Schlammverl.	2021	A6	3	Maßnahme wird unter der 07-15001001 fortgeführt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-15000941	StEB Köln	ASZ-PLT-Migration	2021	A6	1		550	10	0	0	0	0	560	300	860
07-18300031	StEB Köln	Im Weidenbruch 40 - RWP 5233	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	222	0	0	0	0	0	222	0	222
07-18300061	StEB Köln	Deutzer Ring - Sickergruben	2021	A9	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-18300261	StEB Köln	Höhenhauser Weg - RWP 5238	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten und erhöhter Aufwand bei Umsetzung der M-Technik.	95	32	0	0	0	0	127	0	127

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-18300271	StEB Köln	Honschaftsstr. - RWP 5221	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	146	0	0	0	0	0	146	0	146
07-18300281	StEB Köln	Kaiserstr. - RWP 5625	2021	A3	1		108	0	0	0	0	0	108	0	108
07-18300291	StEB Köln	Hauptstr. (Porz) - RWP 5626	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund terminlicher Abhängigkeiten zu anderen Projekten.	260	0	0	0	0	0	260	0	260
07-18300301	StEB Köln	Frankfurter Str. (Osth.) - Sickergruben	2021	A9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-18300341	StEB Köln	Deutzer Ring	2021	A1	1		1	4	0	0	0	0	5	0	5
07-18300391	StEB Köln	Siegburger Str. / Helenenwallstr.	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau sowie Verzögerung wegen Erfordernis Ratsbeschluss.	9	150	50	0	0	0	209	0	209
07-18300401	StEB Köln	Höhenberger Ring - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit anliegendem Grundstückselgner.	5	145	50	0	0	0	200	0	200
07-18300421	StEB Köln	Gerhart-Hauptmann-Str. - RWP 5241	2021	A3	1		28	88	11	0	0	0	127	0	127
07-18300431	StEB Köln	Mielenforster Str. - Sickergruben	2021	A9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-18300451	StEB Köln	Buchheimer Ring (südlich Herler Str.)	2021	A9	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	1	0	0	0	0	0	1	0	1
07-18300461	StEB Köln	Rademacherweg - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Variantenuntersuchung.	4	5	1	1	1	1	13	80	93
07-18300531	StEB Köln	Ackerstr. - Straßenausbau	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten - gemeinsame Ausschreibung.	41	200	220	200	0	0	661	0	661
07-18300541	StEB Köln	Müllergasse - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher Umplanung.	10	25	100	200	100	0	435	0	435
07-18300561	StEB Köln	Auenweg	2021	A1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-18300571	StEB Köln	Alter Deutzer Postweg - Sickergruben	2021	A9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-18300651	StEB Köln	Ostheimer Str. - Sickergruben	2021	A9	0		30	0	0	0	0	0	30	0	30
07-18300661	StEB Köln	Poststr. - Sickergruben	2021	A9	0		5	0	0	0	0	0	5	0	5
07-18300671	StEB Köln	Ostheimer Str. / V. Ring - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau sowie Verzögerung wegen Erfordernis Ratsbeschluss.	60	50	150	150	100	100	610	0	610
07-18300681	StEB Köln	Höhenhauser Ring - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund schwieriger Liegenschaftsverhältnisse.	6	5	1	1	1	1	15	50	65
07-18300701	StEB Köln	Gremberger Str. - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Variantenuntersuchung.	0	0	1	1	1	1	4	50	54
07-18300711	StEB Köln	Höhenhauser Ring (Mitte) - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Variantenuntersuchung.	16	50	100	100	0	0	266	0	266
07-18300721	StEB Köln	Deutzer Ring/Im Hasental - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund gemeinsamer Ausschreibung mit dem Straßenbau sowie Verzögerung wegen Erfordernis Ratsbeschluss.	589	300	200	0	0	0	1.089	0	1.089
07-18300731	StEB Köln	Höhenhauser Ring (Süd) - Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher Variantenuntersuchung.	16	5	1	1	1	1	25	50	75
07-18300781	StEB Köln	Rolshover Str. (Humb./Gremb.) - RWP 6307	2021	A3	0		46	0	0	0	0	0	46	0	46
07-18300791	StEB Köln	Herler Ring/Kindergarten - Sickergruben	2021	A9	3	Maßnahme wird nicht umgesetzt - im Zuge der Planung wurde festgestellt, dass es sich um eine private Entwässerung(sanlage) handelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-18300871	StEB Köln	Friedrich-Naumann-Str.	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung.	5	135	70	0	0	0	210	0	210
07-18300921	StEB Köln	Hermann-Kunz-Str.	2021	A1	0		10	0	0	0	0	0	10	0	10
07-18300931	StEB Köln	Buchheimer/Höhenberger Ring-Sickergruben	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarfs mit anliegendem Grundstückseigner.	1	50	0	0	0	0	51	0	51

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-31000488	StEB Köln	Ensener Weg - SKU 583	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	0	25	100	0	0	0	125	0	125
07-31000682	StEB Köln	Steinrutschweg - RÜ 510	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	17	0	0	0	0	0	17	0	17
07-31000686	StEB Köln	Bensberger Marktweg u.a.	2021	A3	1		-53	0	0	0	0	0	-53	0	-53
07-31000753	StEB Köln	Ensener Weg - RWP 5651	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung. Bauliche Maßnahmenumsetzung ist zwischenzeitlich erfolgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31000846	StEB Köln	Berliner Str. / Bredemeyerstr.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31001021	StEB Köln	Wikingerstr. / Auf der Bitze	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31001165	StEB Köln	Talstr. (Dellbrück) - SBW 05314	2021	A3	2	Verschiebung aufgrund umfangreicher Planungsabstimmung mit Dritten.	5	52	0	0	0	0	57	0	57
07-43110026	StEB Köln	Stadtautobahn B55a 2.BA	2021	A3	0		16	0	0	0	0	0	16	0	16
09-12000901	StEB Köln	Schilfweg (Lind) - VSB 8220	2021	A9	2	Verschiebung aufgrund neuer Prioritätensetzung.	6	108	90	0	0	0	204	0	204
09-12002301	StEB Köln	Friedensstr. / Mühlenweg - SKU 8304	2021	A8	0		214	80	0	0	0	0	294	0	294
09-12002331	StEB Köln	Gilsonstr. - SKU 8311	2021	A8	2	Verschiebung aufgrund Verzögerung bei der wasserrechtlichen Genehmigung.	19	600	350	50	0	0	1.019	0	1.019
09-12002611	StEB Köln	Hauptstr., Magazinstr. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12002681	StEB Köln	Danziger Str. (Urbach) - Erschließung	2021	A1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12002871	StEB Köln	Schwester-Firma-Weg - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund erforderlicher umfangreicher, "übergeordneter" hydraulischer Berechnung. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	561	20	0	0	0	0	581	0	581
09-12002881	StEB Köln	Houdainer Str. - Erschließung	2021	A1	0		1	0	0	0	0	0	1	0	1
09-12003331	StEB Köln	Am Urbacher Wall, St.-Ägidius-Str. u.a.	2021	A3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-12003431	StEB Köln	Friedensstr. - Erschließung	2021	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	3	4	0	0	0	0	7	0	7

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
09-12003531	StEB Köln	Langer Berg - Erschließung	2021	A1	2	Verschiebung aufgrund Abhängigkeit von Dritten. Baubeginn ist zwischenzeitlich erfolgt.	0	1	0	0	0	0	1	0	1
09-12003561	StEB Köln	Alte Magazinstr. - Erschließung	2021	A1	2	Baubeginn abhängig von Dritten	1	170	1	1	0	0	173	0	173
09-18300481	StEB Köln	Loorweg - Sickergruben	2021	A9	3	Maßnahme wird unter der 09-12003881 fortgeführt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-12000121	StEB Köln, AöR	Sürther Feld 2. BA - Erschließung	2021	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	100	0	0	0	0	0	100	0	100
06-12001401	StEB Köln, AöR	Clouth-Gelände 2. + 3. BA - Erschließung	2021	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	4	0	0	0	0	0	4	0	4
07-12000461	StEB Köln, AöR	Schanzenstr.	2021	A1	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1.1.22.51	StEB Köln, AöR	Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr.	2021	A3	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet - Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-32000001	Stadt Köln	RW-Behandlung Trennsysteme - Stadt Köln	2021	A9	1		1	1	1	1	1	1	6	6	12
06-32000004	Stadt Köln	Sanierung Sickerbrunnen - Stadtgebiet	2021	A9	1		289	310	480	445	30	0	1.554	0	1.554
06-32000009	Stadt Köln	Sanierung SK-Leitungen - Stadtgebiet	2021	A3	1		1.230	449	369	394	549	549	3.540	3.294	6.834
01-12003791	StEB Köln	Blockstr. (inkl. RWP 2419)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt.	12	1.200	1.100	0	0	0	2.312	0	2.312
01-12004101	StEB Köln	Liverpooler Platz	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt.	0	50	0	0	0	0	50	0	50
01-12004131	StEB Köln	Industriestr., Bernhardstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.41.41 entwickelt.	57	143	0	0	0	0	200	0	200
01-12004221	StEB Köln	Marconistr., In den Kämpen u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.41.41 entwickelt.	69	0	0	0	0	0	69	0	69
01-12004241	StEB Köln	Kriegerhofstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt.	299	0	0	0	0	0	299	0	299

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
01-12004541	StEB Köln	Damiansweg - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	3	6	2	0	0	0	11	0	11
01-12004601	StEB Köln	Ramrather Weg, Neusser Landstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt	2	130	10	0	0	0	142	0	142
01-12004771	StEB Köln	Donatusstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt	26	10	0	0	0	0	36	0	36
01-15001081	StEB Köln	PW Esch/Pesch - M- und E-Technik	2021	A3	4		205	295	0	0	0	0	500	0	500
01-18300981	StEB Köln	Straberger Weg - Sickergruben	2021	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt.	69	350	350	0	0	0	769	0	769
01-18301011	StEB Köln	Mercatorstr. / Ernstbergstr. - RWP 2547	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt.	24	80	91	0	0	0	195	0	195
01-18301021	StEB Köln	Walter-Dodde-Weg - RWP 2236	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt.	28	62	100	0	0	0	190	0	190
01-18301031	StEB Köln	Fühlinger Weg - RWP 2529	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt.	27	82	100	0	0	0	209	0	209
01-31001333	StEB Köln	Alte Römerstr., Industriestr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt.	19	0	0	0	0	0	19	0	19
01-31001441	StEB Köln	Kästnerstr. - RWP 2430 und RRK 2445	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt / Fortführung der Maßnahme 1.1.24.26.	0	12	0	0	0	0	12	0	12
01-31001507	StEB Köln	Am Pescher Holz, Ringstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.00.75 entwickelt	162	30	0	0	0	0	192	0	192
03-12004181	StEB Köln	Am Randkanal - KW Weiden	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	2	20	344	0	0	0	366	0	366
04-12003681	StEB Köln	Pfarrer-te-Reh-Str., Hirschgraben u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	4	0	0	0	0	0	4	0	4
04-12003711	StEB Köln	Heidekaul, Oststr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 4.1.01.37 entwickelt.	15	0	0	0	0	0	15	0	15
04-12003991	StEB Köln	Rheinaustr. (Sürth)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	0	45	0	0	0	0	45	0	45
04-12004041	StEB Köln	Grimmelshausenstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	182	195	0	0	0	0	377	0	377
04-12004111	StEB Köln	Auenweg (Rodenkirchen)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	363	125	0	0	0	0	488	0	488
04-12004231	StEB Köln	Kapellenstr. - SWP und DL	2021	A3	4	Maßnahme aus der 4.1.00.54 entwickelt.	5	240	75	0	0	0	320	0	320
04-12004671	StEB Köln	Immendorfer Str. / Buchfinkenstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	13	50	250	150	0	0	463	0	463
04-15000951	StEB Köln	KWR - Wasserkraftanlage	2021	A6	4		5	3	0	0	0	0	8	0	8

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
04-1500991	StEB Köln	KWR - Filteranlage	2021	A6	4	Maßnahme aus der 4.1.01.34 entwickelt.	795	35	150	0	0	0	980	0	980
04-15001041	StEB Köln	KWR - Verfahrenstechnische Optimierung	2021	A6	4		600	250	0	0	0	0	850	0	850
04-18300951	StEB Köln	Immendorfer Str. - Sickergruben	2021	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt.	27	50	125	75	0	0	277	0	277
04-31001545	StEB Köln	Uferstr., Mercatorstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 4.1.00.54 entwickelt	0	280	0	0	0	0	280	0	280
06-12003601	StEB Köln	Universitätsstr. (Höhe Aachener Weiher)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	518	119	0	0	0	0	637	0	637
06-12003611	StEB Köln	Florastr., Kempener Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	62	0	0	0	0	0	62	0	62
06-12003621	StEB Köln	Escher Str., Nohlstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	39	0	0	0	0	0	39	0	39
06-12003631	StEB Köln	Riehler Str., Rotterdamer Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003671	StEB Köln	Hohenstaufering 48-54	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt.	137	0	0	0	0	0	137	0	137
06-12003721	StEB Köln	Goethestr., Parkstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.32.72 entwickelt.	18	0	0	0	0	0	18	0	18
06-12003731	StEB Köln	Fritz-Hönig-Str., Gleueler Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	85	0	0	0	0	0	85	0	85
06-12003741	StEB Köln	Ludolf-Camphausen-Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	63	0	0	0	0	0	63	0	63
06-12003751	StEB Köln	Kreutzerstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	44	0	0	0	0	0	44	0	44
06-12003771	StEB Köln	Schmalbeinstr., Niehler Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	27	0	0	0	0	0	27	0	27
06-12003801	StEB Köln	Pfälzer Str. / Trierer Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003831	StEB Köln	Gottesweg, Leybergstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	949	55	0	0	0	0	1.004	0	1.004
06-12003841	StEB Köln	Lohmüllerstr., Norddeicher Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	632	71	0	0	0	0	703	0	703
06-12003861	StEB Köln	Greinstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	2	10	2	0	0	0	14	0	14
06-12003891	StEB Köln	Ansgarplatz, Liebigstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	135	0	0	0	0	0	135	0	135
06-12003911	StEB Köln	Lindenthalgürtel, Dürener Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	285	0	0	0	0	0	285	0	285
06-12003931	StEB Köln	Zülpicher Wall, Zülpicher Platz u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	119	0	0	0	0	0	119	0	119

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12003941	StEB Köln	Unter Kahlenhausen/Thürmchenswall-MWE325	2021	A8	4	Maßnahme aus der 6.1.42.15 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003951	StEB Köln	Neusser Wall - MWE 329	2021	A8	4	Maßnahme aus der 6.1.42.15 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12003961	StEB Köln	Unter Gottes Gnaden - MWE 4905	2021	A8	4	Maßnahme aus der 6.1.42.15 entwickelt.	255	55	0	0	0	0	310	0	310
06-12003971	StEB Köln	Flandrische Str. / Aachener Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	105	600	1.100	1.000	500	0	3.305	0	3.305
06-12003981	StEB Köln	Kyffhäuserstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt.	198	0	0	0	0	0	198	0	198
06-12004001	StEB Köln	Kostgasse	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	0	25	0	0	0	0	25	0	25
06-12004011	StEB Köln	Allensteiner Str., Königsberger Str.u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	90	0	0	0	0	0	90	0	90
06-12004031	StEB Köln	Luxemburger Str. / Luxemburger Wall	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	47	120	200	100	0	0	467	0	467
06-12004061	StEB Köln	Bergheimer Weg, Hohlgasse u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.41.41 entwickelt.	24	0	0	0	0	0	24	0	24
06-12004071	StEB Köln	Leyendeckerstr., Sömmeringstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	173	0	0	0	0	0	173	0	173
06-12004141	StEB Köln	Greesbergstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt.	2	0	0	0	0	0	2	0	2
06-12004161	StEB Köln	Theodor-Heuss-Ring - SBW 3368	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	0	20	105	200	0	0	325	0	325
06-12004171	StEB Köln	Berrenrather Str. (Weyertal-Sülzgürtel)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	1	7	60	40	0	0	108	0	108
06-12004201	StEB Köln	Appellhofpl., Auf dem Hunnenrücken u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	60	0	0	0	0	0	60	0	60
06-12004211	StEB Köln	Agrippinaufer - SBW 3173	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	13	11	218	0	0	0	242	0	242
06-12004251	StEB Köln	Weinsbergstr.	2021	A2	4	Maßnahme aus der 6.1.42.02 entwickelt.	32	0	225	225	0	0	482	0	482
06-12004271	StEB Köln	Merowingerstr., Hardefuststr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt.	118	0	0	0	0	0	118	0	118
06-12004281	StEB Köln	Sebastianstr.	2021	A1	4	Maßnahme aus der 06-18300581 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-12004291	StEB Köln	Wildenburgstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	10	100	400	270	100	0	880	0	880
06-12004301	StEB Köln	Ottostr., Takustr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	269	0	0	0	0	0	269	0	269

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12004311	StEB Köln	Mevissenstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt.	187	0	0	0	0	0	187	0	187
06-12004331	StEB Köln	Klosterfraug., Cellitinnenw.+Merh. Str.	2021	A2	4	Maßnahme aus der 6.1.42.02 entwickelt.	7	55	1.400	1.000	850	850	4.162	300	4.462
06-12004341	StEB Köln	Pallenbergstr., Jesuiteng. + Klarissenw.	2021	A2	4	Maßnahme aus der 6.1.42.02 entwickelt.	77	300	500	200	0	0	1.077	0	1.077
06-12004381	StEB Köln	Lentstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	111	20	0	0	0	0	131	0	131
06-12004401	StEB Köln	Gürzenichstr., Tunisstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	143	88	0	0	0	0	231	0	231
06-12004421	StEB Köln	Mercatorstr., Freie Erde u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 6.1.41.41 entwickelt.	255	25	0	0	0	0	280	0	280
06-12004441	StEB Köln	Goltsteinstr., Industriestr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	312	775	0	0	0	0	1.087	0	1.087
06-12004461	StEB Köln	Krefelder Str., Subbelrather Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	150	464	50	0	0	0	664	0	664
06-12004471	StEB Köln	Blaubach / Perlengraben	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	141	50	0	0	0	0	191	0	191
06-12004481	StEB Köln	Oberer Komarweg - Sickergruben	2021	A9	4	Fortführung der Maßnahme 06-18300491 bzw. Maßnahme aus der 06-18300491 entwickelt.	236	700	500	130	0	0	1.566	0	1.566
06-12004491	StEB Köln	Bachemer Str., Scheffelstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	79	1.079	0	0	0	0	1.158	0	1.158
06-12004501	StEB Köln	Kyffhäuserstr., Vorgebirgswall u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	35	835	33	0	0	0	903	0	903
06-12004511	StEB Köln	Friedrichstr., Landsbergstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	138	185	0	0	0	0	323	0	323
06-12004521	StEB Köln	Mainzer Str. / Maternusstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	32	0	0	0	0	0	32	0	32
06-12004561	StEB Köln	Werthmannstr. - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	6	4	0	0	0	0	10	0	10
06-12004611	StEB Köln	Amsterd. Str., Friedrich-Karl-Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	6	165	0	0	0	0	171	0	171
06-12004691	StEB Köln	Schemmergasse / Großer Griechenmarkt	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	20	270	200	100	0	0	590	0	590
06-12004701	StEB Köln	Hohe Pforte	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	20	150	150	30	0	0	350	0	350
06-12004711	StEB Köln	Blücherpark	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	60	10	0	0	0	0	70	0	70

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-12004731	StEB Köln	Friedrich-Karl-Str. (Weidenpesch)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt	25	0	0	0	0	0	25	0	25
06-12004761	StEB Köln	Bergstr., Gudrunhof, Nibelungenstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	0	220	0	0	0	0	220	0	220
06-12004781	StEB Köln	Brunkensteinstr., Nürburgstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	121	255	0	0	0	0	376	0	376
06-12004791	StEB Köln	Pallenbergheim, Theklastr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	0	410	0	0	0	0	410	0	410
06-15001171	StEB Köln	Messsonden Schieber	2021	A3	4	Maßnahme aus der 06-15000651 entwickelt.	30	70	0	0	0	0	100	0	100
06-18301001	StEB Köln	Elisabeth-von-Mumm-Platz	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	203	60	0	0	0	0	263	0	263
06-18301171	StEB Köln	Neusser Str. (KVB-Abstellanlage)	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	4	1	0	0	0	0	5	0	5
06-18301181	StEB Köln	Unterer Komarweg - Sickergruben	2021	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt.	2	80	75	25	0	0	182	0	182
06-31001256	StEB Köln	Robert-Perthel-Str., Klimapark	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001297	StEB Köln	Hugo-Eckener-Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001336	StEB Köln	Amsterdamer Str. - TRN 335	2021	A8	4	Maßnahme aus der 6.1.42.15 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001337	StEB Köln	Innere Kanalstr./Amsterdamer Str.-MWE330	2021	A8	4	Maßnahme aus der 6.1.42.15 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001338	StEB Köln	Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334	2021	A8	4	Maßnahme aus der 6.1.42.15 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001339	StEB Köln	Theodor-Heuss-Ring - MWE 326	2021	A8	4	Maßnahme aus der 6.1.42.15 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-31001469	StEB Köln	Raderthalgürtel - SBW 3133	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt.	52	10	0	0	0	0	62	0	62
06-31001475	StEB Köln	Hansaring, Lupusstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	8	210	50	0	0	0	268	0	268
06-31001511	StEB Köln	Freimersdorfer Weg - SAS 4183	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt	0	25	0	0	0	0	25	0	25
06-31001522	StEB Köln	Niehler Damm / Katzengasse - SBW 3405	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt	0	8	0	0	0	0	8	0	8
06-31001542	StEB Köln	Feldgärtenstr., Hermesgasse u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt	0	55	0	0	0	0	55	0	55
06-43110062	StEB Köln	Niehler Gürtel (Teil 1)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	3	0	0	0	0	0	3	0	3

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
06-43110066	StEB Köln	Herkulestunnel (Nordseite)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-43110074	StEB Köln	Nord-Süd-Fahrt/Schildergasse - RWP 3100	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt.	0	22	22	0	0	0	44	0	44
07-12003641	StEB Köln	Luzerner Weg, Am Faulbach u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	21	0	0	0	0	0	21	0	21
07-12003661	StEB Köln	Mülheimer Brücke - Wallstr. / Biegerstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	2	0	0	0	0	0	2	0	2
07-12003691	StEB Köln	Justinianstr. / Opladener Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	50	0	0	0	0	0	50	0	50
07-12003701	StEB Köln	Malvenweg, Honschaftsstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt.	-39	0	0	0	0	0	-39	0	-39
07-12003761	StEB Köln	Waldstr., Lüderichstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	89	0	0	0	0	0	89	0	89
07-12003781	StEB Köln	Albermannstr., Hollweghstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	130	0	0	0	0	0	130	0	130
07-12003821	StEB Köln	Ackerstr. (Herler Str. - Caumannsstr.)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	17	250	50	0	0	0	317	0	317
07-12003851	StEB Köln	Grünebergstr. - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	1	4	0	0	0	0	5	0	5
07-12003901	StEB Köln	Tiefentalstr., Rendsburger Platz u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	81	0	0	0	0	0	81	0	81
07-12003921	StEB Köln	Genoveastr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-12004021	StEB Köln	Frankfurter Str. / Arnsberger Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt.	43	0	0	0	0	0	43	0	43
07-12004051	StEB Köln	Johann-Mayer-Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	15	100	350	100	0	0	565	0	565
07-12004081	StEB Köln	Ostmerheimer Str. - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	4	2	0	0	0	0	6	0	6
07-12004091	StEB Köln	Kurze Str. (Kalk)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	21	250	150	0	0	0	421	0	421
07-12004261	StEB Köln	Marderallee, Mittelweg u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	157	0	0	0	0	0	157	0	157
07-12004321	StEB Köln	Kalker Hauptstr., Zechenstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	371	0	0	0	0	0	371	0	371
07-12004351	StEB Köln	Cologneo I - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	8	15	2	1	0	0	26	0	26
07-12004361	StEB Köln	Usingerstr., Oranienstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	106	28	0	0	0	0	134	0	134

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-12004371	StEB Köln	Stegwiese, Hertzstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	144	5	0	0	0	0	149	0	149
07-12004391	StEB Köln	Sachsenbergstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	0	60	0	0	0	0	60	0	60
07-12004431	StEB Köln	Im Porzer Feld, Josefstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	265	2	0	0	0	0	267	0	267
07-12004531	StEB Köln	Deutz-Kalker Str., Sachsenbergstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	12	485	137	0	0	0	634	0	634
07-12004551	StEB Köln	Deutz-Areal - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt	1	8	5	1	0	0	15	0	15
07-12004571	StEB Köln	Clevischer Ring, Dünnwalder Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	2	525	260	50	0	0	837	0	837
07-12004581	StEB Köln	Eulenbergstr.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	17	150	90	0	0	0	257	0	257
07-12004591	StEB Köln	Gießener Str. / Taunusstr. - SBW 6201	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000081 entwickelt	1	40	200	0	0	0	241	0	241
07-12004621	StEB Köln	Deutz-Kalker Str. / Deutzer Ring	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	6	5	0	0	0	0	11	0	11
07-12004631	StEB Köln	Gießener Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt	8	40	50	0	0	0	98	0	98
07-12004641	StEB Köln	Am Rosenmaar, Diepeschrather Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	135	130	0	0	0	0	265	0	265
07-12004651	StEB Köln	Schwarzburger Str.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	5	20	200	100	0	0	325	0	325
07-12004661	StEB Köln	Poller Kirchweg	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.67 entwickelt	8	8	35	0	0	0	51	0	51
07-12004681	StEB Köln	Rolshover Str., Sieversstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	1	158	10	0	0	0	169	0	169
07-12004721	StEB Köln	Bertramstr., Nießenstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt	181	300	0	0	0	0	481	0	481
07-12004741	StEB Köln	Christoph-Musmacher-Str., Embergweg u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	0	267	0	0	0	0	267	0	267
07-12004751	StEB Köln	Berliner Str., Bugenhagenstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt	1	575	875	0	0	0	1.451	0	1.451
07-15000981	StEB Köln	GKW - Desintegration	2021	A6	4	Maßnahme aus der 7.1.51.42 entwickelt.	155	800	500	0	0	0	1.455	0	1.455
07-15001001	StEB Köln	GKW - Erweiterung Siloanlage	2021	A6	4	Maßnahme aus der 7.1.51.42 entwickelt.	184	795	1.065	600	0	0	2.644	0	2.644
07-15001051	StEB Köln	GKW - Schwachlast Nachklärung	2021	A6	4	Maßnahme aus der 7.1.51.64 entwickelt.	5.028	6.198	7.295	9.210	9.631	3.861	41.223	1.600	42.823

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

**Bericht ABK 2021**  
**Stadt Köln / StEB Köln - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme							Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
07-15001061	StEB Köln	GKW - Schwachlast Biologie	2021	A6	4	Maßnahme aus der 7.1.51.64 entwickelt.	385	385	385	770	1.540	7.860	11.325	40.725	52.050
07-15001141	StEB Köln	GKW - Prozesswasseranlage Optimierung	2021	A6	4	Maßnahme aus der 07-15000051 entwickelt.	105	485	1.435	0	0	0	2.025	0	2.025
07-18301041	StEB Köln	Teutonenstr.	2021	A9	4	Maßnahme aus der 06-18300001 entwickelt.	207	100	0	0	0	0	307	0	307
07-18301061	StEB Köln	Nathan-Kahn-Str. - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	1	1	0	0	0	0	2	0	2
07-18301081	StEB Köln	Am Wildpark / Zeisbuschweg	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	1	150	150	0	0	0	301	0	301
07-18301131	StEB Köln	Karlsruher Str. - RWP 6134	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt.	10	73	271	104	0	0	458	0	458
07-18301141	StEB Köln	Berliner Str. - RWP 5243	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-15000061 entwickelt.	55	60	100	100	0	0	315	0	315
07-31001301	StEB Köln	Im Eichenforst	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.00.78 entwickelt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-31001421	StEB Köln	Schwarzer Weg, Gotenstr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 7.1.51.73 entwickelt.	96	66	0	0	0	0	162	0	162
07-43110069	StEB Köln	Helenenwallstr., Siegburger Str. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 0.1.00.50 entwickelt.	14	0	0	0	0	0	14	0	14
09-12003651	StEB Köln	Am Krausbaum - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	1	5	0	0	0	0	6	0	6
09-12003811	StEB Köln	Peter-Klein-Weg - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	26	0	1	0	0	0	27	0	27
09-12003871	StEB Köln	Frankfurter Str. (Lind) - Erschließung	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	2	5	0	0	0	0	7	0	7
09-12003881	StEB Köln	Loorweg - Sickergruben	2021	A9	4	Fortführung der Maßnahme 09-18300481 bzw. aus der Maßnahme 09-18300481 entwickelt.	5	230	125	0	0	0	360	0	360
09-12004151	StEB Köln	Kinkelsmaarweg	2021	A3	4	Maßnahme aus der 1.1.22.01 entwickelt.	43	0	0	0	0	0	43	0	43
09-12004191	StEB Köln	Frankfurter Str., Im Bruch u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 9.1.00.19 entwickelt.	204	0	0	0	0	0	204	0	204
09-12004411	StEB Köln	Sandbergstr.	2021	A1	4	Maßnahme aus der 0.1.00.81 entwickelt.	6	104	0	0	0	0	110	0	110
09-12004451	StEB Köln	Elisabethstr. (Wahnheide)	2021	A3	4	Maßnahme aus der 07-12000871 entwickelt.	16	50	300	250	0	0	616	0	616
09-31001369	StEB Köln	Albert-Schweitzer-Str., Heidestr. u.a.	2021	A3	4	Maßnahme aus der 9.1.00.19 entwickelt.	53	10	0	0	0	0	63	0	63
<b>Gesamtkosten</b>							<b>57.587</b>	<b>65.307</b>	<b>77.745</b>	<b>84.303</b>	<b>85.802</b>	<b>71.830</b>	<b>442.574</b>	<b>302.409</b>	<b>744.983</b>

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme

### **3 Bericht ABK 2021 – Berichtsliste WBV Wahn (nachrichtlich)**

Die nachfolgenden Seiten beinhalten die aktuellen Maßnahmen des Wasser- und Bodenverbandes (WBV) Wahn sowie die maßnahmenspezifischen Kosten gemäß „Bericht ABK 2021“.

**Bericht ABK 2021**  
**Wasser- und Bodenverband Wahn - Maßnahmen 2020 bis 2031**

Maßnahme								Kosten in tausend Euro [T EUR]								
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand*	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtkosten Jahr 1-6	2026 - 2031	Gesamtkosten Jahr 1-12
09-771108982	WBV Wahn	PLT Umsetzung BSI Gesetz	2021	A6	1		2018	22	47	17	22	37	0	145	0	145
09-771108984	WBV Wahn	Fällmittelbunker	2021	A6	0		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-771108985	WBV Wahn	Kapazitätserweiterung Kläranlage	2021	A6	2	Umsetzung verschoben aufgrund Grundlagenberechnung	2026	0	0	0	0	0	0	0	200	200
09-771108986	WBV Wahn	Prozessleittechnik PLT	2021	A6	1		2019	245	185	0	0	0	0	430	0	430
09-771108987	WBV Wahn	Notstromversorgung	2021	A6	3	Umsetzung bereits erfolgt	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-771108988	WBV Wahn	Modernisierung Druckluftherzeugung (Gebläse)	2021	A6	0		2019	41	0	0	0	0	0	41	0	41
09-771108989	WBV Wahn	Mini-BHKW	2021	A6	4		2019	369	33	0	0	0	0	402	0	402
09-771109508	WBV Wahn	Betriebsoptimierungen Klärwerk Wahn	2021	A6	1		2017	150	220	200	200	200	200	1.170	1.200	2.370
09-780000001	WBV Wahn	Sanierung Mischwassersammler	2021	A3	1		2014	0	20	20	20	20	20	100	120	220
09-780000002	WBV Wahn	Sanierung Technische Gebäude	2021	A6	3	Projekt zusammengeführt in Projekt 09-780000003	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-780000003	WBV Wahn	Erneuerung und Weiterentwicklung KW Wahn	2021	A6	1	Umbenennung Projektbezeichnung	2014	0	170	360	650	660	1.540	3.380	9.830	13.210
09-771108950	WBV Wahn	Großprojekt Wahn	2021	A6	0	Maßnahme baulich abgeschlossen und bereits als durchgeführt gemeldet. Wiederaufnahme wegen nachlaufender Finanzierung.	2014	158	0	0	0	0	0	158	0	158
<b>Gesamtkosten</b>								<b>985</b>	<b>675</b>	<b>597</b>	<b>892</b>	<b>917</b>	<b>1.760</b>	<b>5.826</b>	<b>11.350</b>	<b>17.176</b>

\*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme