

Lfd.-Nr.	Projekttitel	Projektnutzen/Gesamtprojektziel	Ausgangssituation	Projektbeschreibung	Aktueller Sachstand	Aktuelle Projektphase [Dropdown-Auswahl]	Wurde bereits ein Beschluss für diese Maßnahme gefasst? [Dropdown-Auswahl]	Letzter (Weiter-) Planungsbeschluss (falls erfolgt) [Session-Nr.]	Letzter (Weiter-) Planungsbeschluss erfolgt am... / geplant für... (falls erfolgt) [Datum oder Jahreshebe]	Letzter Baubeschluss bzw. Kostenerstellungsbeschluss (falls erfolgt) [Session-Nr.]	Letzter Baubeschluss bzw. Kostenerstellungsbeschluss erfolgt am... / geplant für... (falls erfolgt) [Datum oder Jahreshebe]	Fertigstellung erfolgt am... / geplant für... [Datum oder Jahreshebe]	Gesamtes Projektvolumen gemäß letztem Beschluss (falls vorhanden) [Euro]	Aktuelle Prognose des gesamten Projektvolumens [Euro]	Abweichungen in €	Abweichungen in %	Zuwendungen/Zuschüsse [Dropdown-Auswahl]	Prognose Höhe der Zuwendungen/Zuschüsse [Euro oder %]	bisheriger Mittelabfluss [Euro]	Anmerkungen
1	Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen	Neubau Bezirksrathaus Rodenkirchen	vorhandenes sanierungsbedürftiges Bestandsgebäude Bezirksrathaus Rodenkirchen	Abriss des Bestandsgebäudes und Neubau des Bezirksrathauses	Das Projekt befindet sich aktuell in der Vorplanung (Beginn LPH 2)	Lph 1-3	Ja	0728/2018	12.03.2018	-	-	-	-	-	-	-	Nein	0,00	302.932,14	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
2	Ersatzneubau Schaugewächshaus Botanischer Garten Flora	Das Schaugewächshaus bildet eine Lernlandschaft zum nachhaltigem Umgang mit der Ressource Pflanze und der Biologischen Vielfalt	vorhandenes sanierungsbedürftiges Bestandsgebäude und für Besucher gesperrt, Einsturzgefahr.	Abriss des Bestandsgebäudes und Neubau des Schaugewächshauses an gleicher Stelle.	Projekt befindet sich in der LPH 7-8 Besonderheiten: Stahl-Glaskonstruktion, Landschaftsbau.	Lph 8-9	Ja	0912/2015	23.06.2015	0912/2015	23.06.2015	30.01.2022	14.074.900,00	15.482.400,00	1.407.500,00	10,00%	Ja	380.000,00	5.417.438,25	Zeile 22: Beschlussvorlage 1850/2019 Kostenerbeschreibung Die Zuwendungen wurden als Schenkung des Freundeskreis Botanischer Garten erteilt.
3	Neubau Historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv	HA, Ein- und Mehrfamilienhäuser in Ländlichkeitsstruktur zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Pflanze und der Biologischen Vielfalt	HA, Unterbringung derzeit in Interimsunterkünften, RBA, modernstem kommunalen Archiv, derzeit auslaufendes Mietverhältnis	Errichtung eines Lesesaals, Vortragsraums, Ausstellungsfäche, Magazinaräumen, Restaurierungswerkstätten, Folienwerkstätten, Büroräume	Das Projekt befindet sich am Ende der Ausführungsphase und zum Beginn der Inbetriebnahmephase vor Nutzungsbeginn.	Lph 8-9	Ja	2260/2013	18.07.2013	0373/2015	12.05.2015	16.12.2020	90.142.600,00	90.142.600,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	68.474.531,87	-
4A	Erweiterung WRM - Blockbebauung	Umsetzung Beschluss zur Errichtung von Verwaltungsfächern	ehem. Gelände Kutz	Neubau Erweiterung WRM und Blockbebauung Titel 2 Verwaltung	Umplanung Iteration II und Beginn Suchschürfe auf Gelände	Lph 2-3	Ja	1832/2017	11.07.2017	1051/2020	18.06.2020	31.12.2025	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	3.447.677,02	Die Begrenzungswerte sind gemäß der Beschlusslage korrigiert. Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden
4B	Erweiterung WRM - Erweiterungsbau	Erweiterung WRM - Verbindungsbauwerk	ehem. Gelände Kutz	Neubau Erweiterung WRM und Blockbebauung Titel 1 Musealer Bereich	Umplanung Iteration II und Beginn Suchschürfe auf Gelände	Lph 2-3	Ja	1832/2017	11.07.2017	1051/2020	18.06.2020	31.12.2025	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	3.692.399,97	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
5	Sanierung der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln	Generalsanierung, Neugestaltung der Bibliothek	Generalsanierung erforderlich	Generalsanierung, Neugestaltung der Bibliothek	-	Lph 4-7	Ja	-	-	0027/2018	27.09.2018	30.05.2025	59.405.000,00	59.405.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	3.156.953,75	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
6	Erich-Kästner-Gymnasium Castroper Straße 7 Erweiterung mit Turnhalle und Ganztags und ggf. Sanierung	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags	Notwendige Raumflächen auf dem Schulgrundstück nur auf der Fläche der bestehenden TH und Ganztags und Hausmeisterwohnung umsetzbar	Neubau Erweiterung Unterrichtsräumen mit TH und Ganztags	Baugenehmigungsphase (LPH 4) Klärung Brandschutzanforderungen zwischen TH und Unterrichtsräume	Lph 4-7	Ja	0423/2010	20.05.2010	-	-	01.07.2023	14.180.000,00	21.500.000,00	7.320.000,00	51,82%	Nein	0,00	1.808.536,22	-
7	Anna-Lingohr-Gemeinschaftsgrundschule Fühlinger Weg 7 Neubau	Schaffung eines Grundschulstandortes in Volkhoven/Weiler	Gebäude ehem. Förderschule am Fühlinger Weg 7 stark sanierungsbedürftig	Abriss Bestandsgebäude, Neubau Grundschule mit Einfachturnhalle	Ausführungsphase (LPH 8) Maßnahmen in der Fertigstellung	Lph 8-9	Ja	3038/2011	14.02.2012	2967/2012/1	18.07.2013	19.10.2020	12.800.000,00	15.150.000,00	2.350.000,00	18,36%	Nein	0,00	3.543.667,57	-
8	Kaiserin-Augusta-Gymnasium Georgplatz 10 Erweiterung und Neubau	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags	Ersatz von Fertigbauanteilen notwendig sowie Schaffung zusätzlicher Sportflächen	Neubau Erweiterung der Unterrichtsräume als Ersatz vorh. Fertigbauanteile sowie der 1-fach-TH durch Neubau einer 3-fach-TH	Terminverschiebungen aufgrund von Arbeiten im Rahmen der Bodenentwässerung	Lph 4-7	Ja	5216/2009	02.02.2010	1513/2016	28.06.2016	31.07.2020	21.272.615,00	21.300.000,00	27.385,00	0,13%	Nein	0,00	4.378.435,36	-
9A	BAN Baufeld A Hansaring 56 Hansa-Gymnasium Generalsanierung und Anbau	Umsetzung des Modellprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN)	Gründerzeitlicher Bau Hansa Gymnasium, denkmalgeschützt mit Erweiterung aus 1950	Abbruch des Erweiterungsbaus aus 1950, Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes sowie Neubau einer Erweiterung	Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0508/2010	14.09.2010	3078/2015	24.03.2015	12.11.2020	25.109.000,00	46.700.000,00	21.591.000,00	85,99%	Nein	0,00	15.891.859,46	-
9B	BAN Baufeld B Gereonswall 57 und Vogelestr 19 Grundschule, Kita, Realschule und Studienhaus, Neubau	Umsetzung des Modellprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN)	Vorh. Gebäudesubstanz steht zum Abbruch frei (Hauptschule, OGS), Vorh. Grundschule, denkmalgeschützt	Sanierung des Grundschulgebäudes und Erweiterung, Neubau von Studienhaus, Kindertagesstätte und Realschule, sowie Mensa- und Ateliergebäude	Fertigstellung Kindertagesstätte und Grundschule erfolgt Fertigstellung Realschule im Herbst 2020 Fertigstellung Mensa- und Ateliergebäude 1. Quartal 2021	Lph 8-9	Ja	0508/2010	14.09.2010	3837/2014	05.02.2015	19.09.2019	18.241.919,27	30.000.000,00	11.758.080,73	64,46%	Nein	0,00	17.695.433,95	-
9C	BAN Baufeld C Genesimühlengasse 4 Abendgymnasium Generalsanierung	Umsetzung des Modellprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN)	Sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalsanierungsarbeiten des Abendgymnasiums	Die bauliche Umsetzung kann erst erfolgen, wenn die Baumaßnahmen im Baufeld A und B abgeschlossen sind, da erst ab diesem Zeitpunkt das ins Abendgymnasium ausgelagerte Hansa Gymnasium in sein Gebäude zurück ziehen kann.	Lph 4-7	Ja	0508/2010	14.09.2010	2589/2018	14.02.2019	15.12.2023	32.245.202,05	34.000.000,00	1.754.797,95	5,44%	Nein	0,00	2.339.003,84	-
9D	BAN Vogelestr. 19 Verbundgebäude Mensa und Atelier	Umsetzung des Modellprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN)	Vorhandenes Grundstück im Eigentum der Stadt Köln	Neubau Verbundgebäude mit Mensa, Ateliers und Werkstätten	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Ausführung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0508/2010	14.09.2010	3837/2014	05.02.2015	24.03.2020	8.388.668,26	10.700.000,00	2.311.331,74	27,55%	Nein	0,00	7.086.181,26	-
10	Hildegard-von-Bingen Gymnasium Leybergstraße 1 MPS Erweiterung, sowie TH und Mensa	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags	Nutzung vorhandener Flächen zur Realisierung des Neubaus, Umnutzung vorh. Gebäude	Neubau Erweiterung der Unterrichtsräumen, Umnutzung der vorh. Gebäudesubstanz für Ganztags und Mensa	Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0027/2013	08.04.2014	0864/2017	04.04.2017	31.08.2021	48.000.000,00	56.300.000,00	8.300.000,00	17,29%	Nein	0,00	14.564.462,70	-
11	Elisabeth-von-Thüringen- und Schüler-Gymnasium Nikolaistraße 51-55 Erweiterung für den Ganztags und den allgemeinen Unterricht	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags	Vorhandene Gebäudesubstanz bei beiden Schulen, notwendige Flächenenerweiterung	Neubau Erweiterungen für Verwaltung, Ganztags und Fachräume sowie Inklusion	Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0545/2012	15.05.2012	1888/2016	22.09.2016	31.12.2020	18.250.000,00	26.000.000,00	7.750.000,00	42,47%	Nein	0,00	14.572.965,24	-
12	Berufskolleg Ulfersfort Ulrichgasse 1-3 Sanierung Trakt A+B+F, Schulgebäude mit Werkstattfläche	Generalsanierungsarbeiten Bestandsgebäude, Erhalt von Schulplätzen	Vorh. Gebäudestruktur	Generalsanierung des BK	Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase (LPH 3).	Lph 1-3	Nein	-	-	-	-	30.09.2027	-	18.100.000,00	-	-	Nein	0,00	1.296.915,26	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
13	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium Kantstraße 3 Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags im Rahmen einer Zugliktserhöhung	Vorh. Gebäudestruktur	Neubau Erweiterungsbau für Ganztags und Zugliktserhöhung	Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	3561/2012	08.04.2014	2950/2015	15.03.2016	26.02.2021	34.520.000,00	35.800.000,00	1.280.000,00	3,71%	Nein	0,00	29.045.639,62	-
14	Realschule Lassallestr und Realschule City-Heuss-Knapp Lassallestr 59 und Fürstenbergstr. 26 Sanierung und Neubau OPP	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags	Vorh. sanierungsbedürftige Gebäudestruktur	Generalsanierungsarbeiten der vorhandenen Gebäude, Erweiterung der Flächen durch einen Neubau	Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0572/2014	08.04.2014	2205/2017	28.08.2017	05.05.2022	27.000.000,00	31.800.000,00	4.800.000,00	17,78%	Nein	0,00	14.692.774,75	-
15	Otto-Lilienthal-Realschule und Maximilian-Kolbe-Gymnasium Nachdillgallenstraße 19 Gemeinsamer Neubau Mensa, Neubau und Anbau	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags sowie einer Mensa	Vorh. Gebäudestruktur	Neubau von drei Baukörpern einschließlich Mensa als Erweiterung	Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	4204/2008	18.12.2008	1722/2016	28.06.2016	14.01.2022	11.961.800,00	12.000.000,00	38.200,00	0,32%	Nein	0,00	5.964.115,11	-
16	Grundschule Thessaloniki Allee 3-zügiger Neubau	Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze im Stadtteil Köln-Kalk	Vorhandenes Grundstück im Eigentum der Stadt Köln	Neubau für 3-zügige Grundschule sowie einer Einfeldsporthalle	Projekt befindet sich aktuell in der LPH 6. Der Beginn des Vergabeverfahrens ist für das 3. Quartal 2020 vorgesehen.	Lph 4-7	Ja	1948/2014	16.12.2014	3198/2019	18.06.2020	31.12.2022	26.218.000,00	25.000.000,00	-1.218.000,00	-4,65%	Nein	0,00	1.214.776,93	-
17	Donauweg 30 Neubau Grundschule	Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze im Stadtteil Köln-Junkersdorf	Vorhandener 1-zügiger Teilstandort	Neubau für 3-zügige Grundschule sowie einer Einfeldsporthalle, Abbruch des 1-zügigen Gebäudes	Projekt befindet sich aktuell in der LPH 6. Der Beginn des Vergabeverfahrens ist für das 3. Quartal 2020 vorgesehen.	Lph 4-7	Ja	0223/2015	24.03.2015	3270/2019	18.06.2020	31.12.2022	24.990.000,00	25.000.000,00	10.000,00	0,04%	Nein	0,00	1.201.274,39	-
18	Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule Sürthor Straße 20 Neubau mit Turnhalle Ersatz für EMA Mainstraße 75	Ersatzneubau für Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule, derzeit in der Mainstraße 75	Vorhandenes Grundstück im Eigentum der Stadt Köln	Neubau einer 5-zügigen integrativen Grundschule mit 2-fach Turnhalle	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	3453/2014	24.03.2015	2135/2019	07.11.2019	01.02.2022	23.768.000,00	45.600.000,00	21.832.000,00	91,85%	Nein	0,00	1.278.813,41	-
19	Grundschule Friedrich-Karl-Str. 64 Neubau mit Einfach-Sporthalle	Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze im Stadtteil Köln-Nippes, sowie Ersatz für vorhandene Schulgebäude	Nutzung des Grundstücks ehem. Nippes-Bad für Bildungseinrichtungen	Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit 1-fach Turnhalle	Das Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase (LPH 2).	Lph 1-3	Ja	1444/2016/1	05.07.2018	-	-	28.07.2023	-	28.600.000,00	-	-	Nein	0,00	1.437.602,48	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
20	Heliosschulen Grund- und Gesamtschule Neubau der inklusiven Universitätsschule auf dem Heliosgelände	Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze im Stadtteil Köln-Ehrenfeld	Nutzung des Grundstücks ehem. Helios-Gelände für den Schulbau	Neubau einer 2-zügigen Grundschule und einer 4-zügigen Gesamtschule einsch. einer 1-feld Turnhalle sowie einer 3-feld Turnhalle	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0525/2014	08.04.2014	3635/2018	14.02.2019	01.07.2024	91.720.000,00	104.500.000,00	12.780.000,00	13,93%	Nein	0,00	11.366.986,32	-
21	Grundschule Gaedest Gaedest 31 Neubau in Marienburg	Schaffung zusätzlicher Grundschulplätze im Stadtteil Köln-Marienburg	Vorhandenes Grundstück im Eigentum der Stadt Köln	Neubau für 3-zügige Grundschule sowie einer Einfeldsporthalle	Projekt befindet sich aktuell in der LPH 6. Der Beginn des Vergabeverfahrens ist für das 3. Quartal 2020 vorgesehen.	Lph 4-7	Ja	3453/2014	24.03.2015	2135/2019	07.11.2019	31.12.2022	23.768.000,00	23.800.000,00	32.000,00	0,13%	Nein	0,00	1.278.813,41	-
22	Willy-Brandt-Gesamtschule Höhenhaus Im Weidenbruch 214 Neubau Gesamtschule	Erhalt der Schulplätze durch einen Ersatzneubau einsch. Turnhallen	Vorhandene, stark sanierungsbedürftige Gebäudesubstanz auf ausreichend großem Grundstück	Neubau eines neuen Schulgebäudes sowie einer 6-fach Turnhalle	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	5736/2008	10.02.2009	1318/2018	07.06.2018	31.05.2024	112.300.000,00	121.000.000,00	8.700.000,00	7,75%	Nein	0,00	64.942.480,43	-
23	Georg-Bücher-Gesamtschule Höhenhaus Schützenweg 65 Erweiterung des Hauptgebäudes sowie Sanierung Fachraumtrakt, Sport- und Mehrzweckhallen	Erhalt der Schulplätze durch Ersatz des Hauptgebäudes sowie Sanierung Fachraumtrakt, Sport- und Mehrzweckhallen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Neubau des Hauptgebäudes als Ersatzneubau sowie Sanierung der Gebäude Fachraumtrakt, Sport- und Mehrzweckhallen	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0572/2014	08.04.2014	2205/2017	28.08.2017	28.04.2022	62.600.000,00	67.700.000,00	5.100.000,00	8,15%	Nein	0,00	4.736.419,09	-
24	Gesamtschule Overbeckstraße Overbeckstraße 71 - 73 Generalsanierungsarbeiten	Interim für Neubau Heliosschule	Vorhandene, denkmalgeschützte Bausubstanz	Die vorhandenen Gebäude werden saniert und heutigen Nutzungsanforderungen gemäß baulich ergänzt	Ausführungsphase (LPH 8) Maßnahme in der Fertigstellung	Lph 8-9	Ja	2323/2014	15.09.2014	3912/2018/1	06.02.2020	31.12.2020	15.032.600,00	18.400.000,00	3.367.400,00	22,40%	Nein	0,00	11.679.933,58	-
25	Bertha-von-Suttner-Realschule Kolkabergweg 65 Errichtung eines Neubaus mit Zweifeldsporthalle	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags	Vorhandene Bausubstanz	Neubau eines Unterrichtsgebäudes sowie einer 2-feld Turnhalle	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	3194/2009	10.09.2009	0812/2015	23.06.2015	19.11.2021	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	20.359.493,23	-
26	Friedrich-List-Grundschule Breitenbachstraße 2 Neubau mit Einfachsporthalle	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Neubau eines neuen Schulgebäudes sowie einer 1-fach Turnhalle für eine 2-zügige Grundschule	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0359/2011	14.07.2011	2825/2015	15.12.2015	31.03.2021	13.750.000,00	14.500.000,00	750.000,00	5,45%	Nein	0,00	7.513.047,05	-
27	Königin-Luise-Gymnasium Alte Walfgasse 10 GI	Erhalt und Schaffung von Schulplätzen	Vorhandene Bausubstanz	Generalsanierungsarbeiten der vorhandenen Gebäude	Das Projekt befindet sich aktuell in der Vergabephase (LPH 7).	Lph 4-7	Ja	0864/2017	04.04.2017	0864/2017	04.04.2017	30.12.2022	42.000.000,00	51.800.000,00	9.800.000,00	23,33%	Nein	0,00	704.850,97	-
28	Königin-Luise-Gymnasium Erweiterungsbau Palmstraße	Erhalt und Schaffung von Schulplätzen	Vorhandene Bausubstanz	Erweiterungsbau um eine Zug Sekundarstufe 1 und 2	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 4-7	Ja	0864/2017	04.04.2017	1503/2019	09.07.2019	30.12.2022	-	-	-	-	Nein	0,00	1.904.287,40	in Zeile 74 enthalten
29	Gesamtschule Severinswall Severinswall 40 Altes Theo-Burauen-Realschule und Neubau	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Abriss und Neubau der integrierten Gesamtschule	Das Projekt befindet sich aktuell in der Vergabephase (LPH 7).	Lph 4-7	Ja	0864/2017	04.04.2017	1503/2019	09.07.2019	30.12.2022	36.000.000,00	53.000.000,00	17.000.000,00	47,22%	Nein	0,00	3.234.939,00	-
30	Gymnasium Köhler Str. / Zusstraße MPS Neubau	Schaffung neuer Schulplätze durch Neugründung	Vorhandenes Grundstück im Eigentum der Stadt Köln	Neubau Schulgebäude für 315-zügige Gesamtschule sowie einer 3-fach Turnhalle	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 1-3	Ja	0864/2017	04.04.2017	1503/2019	09.07.2019	30.12.2022	57.000.000,00	68.900.000,00	11.900.000,00	20,88%	Nein	0,00	4.684.477,52	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
31	Gymnasium Wildersdorf Neue Sandkaul 29 Erweiterung MPS Unter Linden Neubau als Ersatz für Interim Zusstraße	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene sanierungsbedürftige Bausubstanz	Neubau Erweiterungsbau für 315-zügiges Gymnasium	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 4-7	Ja	0990/2018	05.07.2018	1503/2019	09.07.2019	30.12.2022	17.000.000,00	26.400.000,00	9.400.000,00	55,29%	Nein	0,00	442.416,35	-
32	Dreikönigsgymnasium Escher Str. 245-247 GI und Erweiterung	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz																	

Lfd.-Nr.	Projekttitel	Projektnutzen/Gesamtprojektziel	Ausgangssituation	Projektbeschreibung	Aktueller Sachstand	Aktuelle Projektphase [Dropdown-Auswahl]	Wurde bereits ein Beschluss für diese Maßnahme gefasst? [Dropdown-Auswahl]	Letzter (Weiter-) Planungsbeschluss (falls erfolgt) [Session-Nr.]	Letzter (Weiter-) Planungsbeschluss erfolgt am... / geplant für... (falls erfolgt) [Datum oder Jahresscheibe]	Letzter Baubeschluss bzw. Kostenfortschreibungsbeschluss (falls erfolgt) [Session-Nr.]	Letzter Baubeschluss bzw. Kostenfortschreibungsbeschluss erfolgt am... / geplant für... (falls erfolgt) [Datum oder Jahresscheibe]	Fertigstellung erfolgt am... / geplant für... [Datum oder Jahresscheibe]	Gesamtes Projektvolumen gemäß letztem Beschluss (falls vorhanden) [Euro]	Aktuelle Prognose des gesamten Projektvolumens [Euro]	Abweichungen in €	Abweichungen in %	Zuwendungen/Zuschüsse [Dropdown-Auswahl]	Prognose Höhe der Zuwendungen/Zuschüsse [Euro oder %]	bisheriger Mittelabruf [Euro]	Anmerkungen
38	Europaschule Köln Gesamtschule Raderthalgrütel 3 GI	Realisierung im GUTU II Paket	-	-	Grundstücksfrage ungeklärt	Lph 1-3	Ja	-	-	-	-	31.12.2028	-	-	-	-	Nein	0,00	4.173.506,50	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph. 4 beziffert werden, mittlerweile Teil von GUTU II, Projekt stockt aufgrund von ungeklärten Grundstücksfragen
39	Johann-Cottfried-Herder-Gymnasium Kottowitzer Straße 52 Neubau 3-fach Turnhalle plus Klassen/WC	Schaffung notwendiger Hallenflächen für den Schulsport	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Neubau einer 3-fach Turnhalle sowie 4 Klassenräume	Das Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase (LPH 1).	Lph 1-3	Ja	0165/2017	18.05.2017	-	-	31.12.2024	-	-	-	-	Nein	0,00	1.308,00	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
40	Gemeinschaftsgrundschule Antwerpener Straße 19 GI Schulgebäude und TH	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung der vorhandenen Bausubstanz	Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase (LPH 0).	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Nein	-	-	-	-	30.06.2025	-	-	-	-	Nein	0,00	78.257,06	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
41	Gemeinschaftsgrundschule Balthasarstr. 87 GI	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung der vorhandenen Bausubstanz	Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase (LPH 0).	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Nein	-	-	-	-	31.03.2030	-	-	-	-	Nein	0,00	7.351,44	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
42	Katholische Grundschule Bernhardt-Letterhaus-Straße 17 GI	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung der vorhandenen Bausubstanz	Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase (LPH 0).	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Nein	-	-	-	-	30.09.2032	-	-	-	-	Nein	0,00	3.326,15	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
43	FSB Blumenhainstr. 10 GI	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung der vorhandenen Bausubstanz	Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase (LPH 0).	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Nein	-	-	-	-	31.03.2036	-	-	-	-	Nein	0,00	7.302,70	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
44	Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad Dellbrücker Mauspfad 198 Erweiterungsbau	Schaffung von Schulplätzen	Vorhandene Schulgebäude für Sek. I	Neubau Unterrichtsgebäude für Sek. II	Das Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase (LPH 3).	Lph 1-3	Ja	-	-	1188/2020	18.06.2020	30.06.2022	8.130.000,00	7.800.000,00	-330.000,00	-4,06%	Nein	0,00	35.850,85	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
45	Heinrich-Böll-Gesamtschule Merianstraße 11-15 Generalinstandsetzung Schulgebäude und Turnhalle	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung der vorhandenen Bausubstanz	Das Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase (LPH 3).	Lph 1-3	Nein	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	Nein	0,00	1.307.846,30	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
46	Gesamtschule Wasseremselweg Wasseremselweg 2 Neubau und Interim Erwerbefeld	Schaffung von Schulplätzen Neubau Gesamtschule Lindenhal / Erwerbefeld	Schule durch Interim "Snake" bereits gegründet. Neubau des Schulgebäudes im Investorenverfahren	Neubau einer 6,5-zügigen Gesamtschule einsch. 1-fach und 3-fach Turnhalle und Mensa	Das Projekt befindet sich aktuell in der Vergabephase (LPH 7).	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Nein	-	-	-	-	31.07.2024	-	-	-	-	Nein	0,00	97.718,80	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
47	Schulzentrum Heerstraße Heerstraße 7 GI Trakt A, B, C, E	Realisierung im GUTU II Paket	-	-	-	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nein	0,00	-	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
48	Gymnasium. Kartäuserwall Neubau Schule mit Kammermusiksaal	Bau eines Kammermusiksaals Schaffung von Sportübungsflächen	Vorhandene Schulgebäude unter Denkmalschutz	Erweiterungsbau mit Kammermusiksaal sowie Schaffung von 2 Sportübungsflächen	Das Projekt befindet sich bereits in Nutzung (LPH 9).	Lph 8-9	Ja	0207/2007	15.05.2007	1426/2013/1	19.08.2013	28.08.2019	17.600.000,00	18.150.000,00	550.000,00	3,13%	Nein	0,00	16.933.803,53	Maßnahme abgeschlossen am 28.08.2019 mit einem Gesamtvolumen von 18.150.000 EUR (vorbehaltlich der schlussendlichen Abrechnung nach Ablauf der Gewährleistung). Projekt wird künftig aus Liste gestrichen.
49	BK Pfenzengraben Generalsanierung Trakt D	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung des Schulgebäudes	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Ausführung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	-	-	1338/2015	10.09.2015	30.06.2020	9.475.700,00	12.400.000,00	2.924.300,00	30,86%	Nein	0,00	9.663.550,67	-
50	Gymnasium. Severinstr. 241 GI	Erhalt von Schulplätzen Sanierung nach Archivenssturz	Vorhandene sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung des Schulgebäudes	Projekt ist abgeschlossen	Projektabschluss erfolgt	Ja	-	-	3585/2010	06.09.2010	01.07.2013	20.500.000,00	30.000.000,00	9.500.000,00	46,34%	Nein	0,00	29.983.539,47	Maßnahme abgeschlossen am 01.07.2013 mit einem Gesamtvolumen von 30.000.000 EUR. Wurde bereits in der Vorlage 1480/2017 mitgeteilt. Projekt wird künftig aus der Liste gestrichen.
51	MPS Interim Rautenstrauch-Joest-Museum für Neubau Sek. II IGIS am Severinswall	Schaffung eines Interims für die Generalsanierung der IGIS (Sek II)	Vorhandene sanierungsbedürftige Bausubstanz	Umbau des ehem. RJM zum Unterrichtsgebäude	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8) und steht kurz vor der Nutzung	Lph 8-9	Ja	0864/2017	04.04.2017	1503/2019	09.07.2019	23.10.2020	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	8.753.840,19	Haushaltsbelastung bei lfd. Nr. 29 mit abgebildet
52	Süßher Str. 191 Erweiterung IGS Rodenkircher ÖPP P4	Erhalt von Schulplätzen	Container als Interim	Neubau zur Erweiterung als Ersatz für Interim sowie einer 1-fach Sporthalle	Das Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase (LPH 3).	Lph 1-3	Ja	2329/2016	22.06.2016	1060/2020	14.05.2020	17.04.2023	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	141.705,62	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
53	Göringer Zentrum 45 / Schulstr. 16 GI Trakte C und E	Realisierung im GUTU II Paket	-	-	-	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nein	0,00	10.411.061,87	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
54	Gymnasium. Ottostr. 87 Neubau mit Mensa und TH	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht und Ganztags NRW-Sportschule	Vorhandenes Unterrichtsgebäude	Neubau eines Erweiterungsbaus mit Mensa, Unterrichtsräumen, sowie einer Turnhalle	Das Projekt befindet sich bereits in Nutzung (LPH 9).	Lph 8-9	Ja	4631/2008	18.12.2008	2195/2013/2	01.10.2013	15.02.2019	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	16.741.356,28	-
55	GGG Wilhelm-Schreiber-Straße ÖPP P3 Ossendorf	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene sanierungsbedürftige Bausubstanz	Generalinstandsetzung der Bestandsgebäude sowie eines Erweiterungsbaus	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0572/2014	08.04.2014	2205/2017	28.08.2017	04.08.2022	14.500.000,00	28.500.000,00	14.000.000,00	96,55%	Nein	0,00	8.819.860,48	-
56	Montessori-Schule Rochustr. 145-147 Erweiterung Modulbau Pavillon 16	Erhalt von Schulplätzen, Austausch von Containern, evtl. Schaffung von neuen Schulplätzen durch Zugänglichkeitserweiterung	Vorhandene Containermodule	Ersatz der vorhandenen Containeranlage aus 8 Klassenräumen sowie Erweiterung mit zusätzlich 8 Klassenräumen in Modulbauweise für eine dringend erforderliche Generalinstandsetzung	Das Projekt befindet sich aktuell in der Vorplanung.	Bedarfsmittlung (Lph 0*)	Nein	-	-	-	-	31.03.2022	-	2.100.000,00	-	-	Nein	0,00	4.214,19	Haushaltsbelastungen können erst ab Lph 4 beziffert werden.
57	GS Ottostr. 76 Neubau GS mit TH und Kita	Erhalt von Schulplätzen und Kita-Plätzen, Schaffung Jugendzentrum	Vorhandene Bausubstanz Ottostraße und Overbeckstraße	Neubau Grundschulgebäude inklusive Turnhalle sowie einer Kindertagesstätte für 4 Gruppen	Das Projekt befindet sich bereits in Nutzung (LPH 9).	Lph 8-9	Ja	1328/2010	26.04.2010	0682/2011	16.05.2011	15.12.2014	12.900.000,00	14.100.000,00	1.200.000,00	9,30%	Nein	0,00	14.040.382,50	Maßnahme abgeschlossen am 15.12.2014 mit einem Gesamtvolumen von 14.000.000 €. Projekt wird künftig aus Liste gestrichen. Keine zusätzliche Haushaltsbelastung, da keine Flächenverlängerung, nur Generalinstandsetzung.
58	KGS Bülowstr. 90 Generalsanierung	Erhalt von Schulplätzen	Vorhandene, denkmalgeschützte Bausubstanz	Generalinstandsetzung der vorhandenen denkmalgeschützten Schulgebäude	Das Projekt ist abgeschlossen	Projektabschluss erfolgt	Ja	-	13.02.2007	3272/2009	31.08.2009	18.08.2014	10.300.000,00	13.300.000,00	3.000.000,00	29,13%	Nein	0,00	13.286.741,03	Maßnahme abgeschlossen am 18.08.2014 mit einem Gesamtvolumen von 13.350.000 €. Projekt wird künftig aus der Liste gestrichen.
59	Gesamtschule Nippes Ossietzkyst. 2 Neubau	Schaffung von Schulplätzen	Gründung einer neuen 4-zügigen integrierten Gesamtschule in vorhandenem Schulgebäude	Neubau Schulgebäude für 4-zügige Gesamtschule sowie einer 3-fach Turnhalle	Das Projekt befindet sich bereits in Nutzung (LPH 9).	Lph 8-9	Ja	2424/2010	14.09.2010	0034/2015	12.05.2015	28.10.2019	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00%	Nein	0,00	41.596.283,99	Maßnahme abgeschlossen am 28.10.2019 mit einem Gesamtvolumen von 48.600.000 €. Projekt wird künftig aus der Liste gestrichen.
60	MPS Interim BürgerPark Nord	Schaffung eines Interims für die Generalsanierung des DKG	Vorhandene Parkfläche in der Escherstraße	Bau eines Interims aus Containern zur Aufnahme des DKG für die Zeit der Generalinstandsetzung	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 4-7	Ja	0864/2017	04.04.2017	1503/2019	09.07.2019	31.07.2022	25.000.000,00	27.100.000,00	2.100.000,00	8,40%	Nein	0,00	1.443.295,67	-
61	Gymnasium. Fühlinger Weg 4 GT-Erweiterung HMG	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht, Ganztags und Verwaltung	Vorhandene zu erweiternde Gebäudesubstanz	Neubau eines Erweiterungsbaus und Neubau für Kunst- und Werkräume	Das Projekt befindet sich bereits in Nutzung (LPH 9).	Lph 8-9	Ja	3022/2009	10.09.2009	0751/2013	18.07.2013	30.10.2018	9.258.400,00	10.500.000,00	1.241.600,00	13,41%	Nein	0,00	10.347.139,18	Maßnahme abgeschlossen am 30.10.2018 mit einem Gesamtvolumen von 10.500.000 €. Projekt wird künftig aus der Liste gestrichen.
62	Gymnasium. Genovevstr. 58-62 Erweiterungsbau	Umsetzung Ganztagsbeschluss Schaffung zusätzlicher Flächen für Inklusion, Unterricht, Ganztags und Verwaltung	Vorhandenes Grundstück im Eigentum der Stadt Köln mit stark sanierungsbedürftigem Bürogebäude	Neubau eines Schulgebäudes einschließlich Turnhallen	Das Projekt befindet sich bereits in Nutzung (LPH 9).	Lph 8-9	Ja	2082/2011	14.07.2011	0110/2014	08.04.2014	28.08.2019	16.062.033,00	20.000.000,00	3.937.967,00	24,52%	Nein	0,00	18.990.883,33	Maßnahme abgeschlossen am 21.08.2019 mit einem Gesamtvolumen von 20.200.000 EUR. Kostenfortschreibungsbeschluss ist im Geschäftsgang. Projekt wird künftig aus der Liste gestrichen.
63	Rendsburger Platz 1 Erweiterung & Sanierung HS + Neubau TH, Kita, JE	Erhalt von Schulplätzen und Kita-Plätzen, Schaffung Jugendzentrum	Vorhandene sanierungsbedürftige Bausubstanz sowie Ersatz von Containern/Baracken	Neubau Erweiterungsbau für Container/Baracken sowie Ersatzneubau 1-fach Turnhalle und Ersatzneubau für KTA	Das Projekt befindet sich bereits in Nutzung (LPH 9).	Lph 8-9	Ja	0510/2009	16.03.2009	1197/2010	20.05.2010	03.07.2015	14.600.000,00	22.500.000,00	7.900.000,00	54,11%	Nein	0,00	22.317.756,43	Maßnahme abgeschlossen am 03.07.2015 mit einem Gesamtvolumen von 22.400.000 €. Projekt wird künftig aus Liste gestrichen.
64	Gesamtschule Holweide Burgwiesenstr. 125 Neubau Naturwissenschaften	Neubau Naturwissenschaften	Ersatz für durch Brand zerstörte Gebäudeteile	Neubau der naturwissenschaftlichen Räume und Umnutzung der naturwissenschaftlichen Räume in Klassenräume	Das Projekt befindet sich aktuell in der baulichen Umsetzung (LPH 8).	Lph 8-9	Ja	0319/2012	15.05.2012	1037/2016	28.06.2016	31.12.2020	7.612.900,00	10.100.000,00	2.487.100,00	32,67%	Nein	0,00	6.788.600,31	-
65	Sanierung VHS-Gebäude Cäcilienstr. 35, Josef-Haubrich-Hof 2	Sanierung und Umfeldgestaltung im Zusammenhang mit dem Kulturzentrum am Neumarkt	technische Anlagen sanierungsbedürftig, Bestandsveränderung durch Umbauung der Arkadenbereiche	Erneuerung Decken und Böden, Ausbau und Sanierung Kellerflächen, Umbauung der Arkadenflächen.	Das Projekt ist abgeschlossen	Lph 8-9	Ja	2473/2008	24.06.2008	0455/2013	19.03.2013	14.08.2015	9.124.850,00	10.700.000,00	1.575.150,00	17,26%	Nein	0,00	10.662.053,22	Maßnahme abgeschlossen am 14.08.2015 mit einem Gesamtvolumen von 10.700.000 €. Projekt wird künftig aus der Liste gestrichen. Keine zusätzliche Haushaltsbelastung, da keine Flächenverlängerung, nur Generalinstandsetzung.
66	Bezirksratshaus Chorweiler Pariser Platz 1 Brandschutzsanierung, Innenraumsanierung	Eingeschränkte Generalinstandsetzung	Defekte BMA	Sanierung der Außenfassade, Dachlandschaft und komplette Innenraumsanierung mit Schadenssanierung und Erneuerung der TGA	Projekt abgeschlossen und übergeben. Evtl. Nachtagsstreitigkeiten möglich.	Lph 8-9	Ja	2959/2013	23.09.2013	2959/2013	01.10.2013	26.10.2018	10.872.667,48	11.200.000,00	327.332,52	3,01%	Nein	0,00	11.034.676,82	Maßnahme abgeschlossen am 26.10.2018 mit einem Gesamtvolumen von 11.200.000 €. Projekt wird künftig aus der Liste gestrichen. Keine zusätzliche Haushaltsbelastung, da keine Flächenverlängerung, nur Generalinstandsetzung.