

## Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	22.04.2021

### **Katholische Grundschule Zehnthofstraße - zur mündlichen Anfrage der Bezirksvertreterin Richter (CDU-Fraktion) vom 04.03.2021, TOP 9.3.2**

#### **Wortlaut der Anfrage:**

1. Wann ist mit der baulichen Abnahme der Container zu rechnen? Laut Aussage der Verwaltung sollten die Container im 1. Quartal 2021 bezugsfertig sein; dieses ist jedoch nicht erfolgt.
2. Wann werden die Schulmöbel geliefert?
3. Wie sieht die Planung zur Verlegung des Lehrerzimmers in die Küche der OGTS aus? Wo sollen die Küchengeräte hin, die aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht auf dem Flur gelagert werden dürfen?

#### **Antwort der Verwaltung:**

Zu 1.)

Die bauliche Abnahme ist zwischenzeitlich erfolgt, so dass der Container nunmehr bezugsfertig ist (innerhalb des 1. Quartals 2021).

Zu 2.)

Die Lieferung der Schulmöbel wurde für die 15. Kalenderwoche durch die Lieferfirma bestätigt. Zur Nutzung sind jedoch noch Maßnahmen zur Ertüchtigung zweier Räume im E-Trakt der Schule erforderlich, die eine vollständige Nutzung erst zu Beginn des neuen Schuljahres (Sommer 2021) möglich machen.

Zu 3.)

Die Verlegung des Lehrerzimmers erfolgt nicht in die Küche der Offenen Ganztagschule. Vielmehr wird der Raum neben der Küche, der bisher als Lagerraum genutzt wurde, mit einer Rigipswand geteilt. 50 m<sup>2</sup> werden für die Interimszeit als Lehrerzimmer hergerichtet. Am Ausgang vor dem abgetrennten Lagerraum (Raum B010) werden zwei Modulbauten a 12 m<sup>2</sup> nebeneinander auf den Schulhof aufgestellt. Die so geschaffene Lagerfläche wird Abstellfläche für Wärme- und Geschirrwagen.

gez. Greitemann