






Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand Mai 2022
1	Oskar-Jäger-Straße (Vogelsanger Straße bis Weinsbergstraße)	III/2022	I/2024	IV/2024	Die Planung der Radverkehrsführung bis zur Vogelsanger Straße wird im Anschluss an die Umplanung der Oskar-Jäger-Straße zwischen Aachener Straße und Weinsbergstraße fortgeführt.
2	Vogelsanger Straße (2. BA: Ehrenfeldgürtel bis Oskar-Jäger-Straße/ Eisenbahnunterführung)	III/2022	I/2023	IV/2024	Die Prüfaufträge der BV4 wurden abgearbeitet und die BV über die Ergebnisse informiert. Der Entwurf wurde angepasst. Nach Durchführung einer Anwohnerinformation zu den Kommunalabgaben wird der BV der Bauschluss vorgelegt.
3	Keplerstraße (Umgestaltungsbeschluss von 2014)	III/2023	II/2024	I/2025	Am 24.08.2021 wurde der Bezirksvertretung Ehrenfeld in einem Fachgespräch der Planungsstand vorgestellt. Zwischenzeitlich wurde die Planung zugunsten der Belange der zu Fuß Gehenden überarbeitet. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird für das III. Quartal 2022 vorbereitet.
4	Mühlenweg (Mathias-Brüggen-Straße bis Westendstraße)	IV/2023	I/2024	II/2025	Das Planungsbüro bearbeitet die Vorentwurfsplanung. Die Verwaltung wird der Bezirksvertretung Ehrenfeld die Planung in einem Fachgespräch vorstellen (voraussichtlich ab der 34. Kalenderwoche). Die Vorlage für den Planungsbeschluss ist für die Sitzung der Bezirksvertretung Ehrenfeld am 05.09.2022 vorgesehen.
5	Radschutzstreifen Rochusstraße (Margaretastraße bis JVA)	III /2021	IV/2021	Ende 2021	Planungsvarianten sind erstellt und wurden zwischenzeitlich entsprechend der personellen Kapazitäten weiter ausgearbeitet. Diese sollen im nächsten Runden Tisch vorgestellt werden.

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand Mai 2022
6	Anbindung der Schule Wasseramselweg (AN/0371/2018; AN/1704/2015)			Stufe 2: III/2019	Das Verkehrsgutachten mit den verkehrlichen Maßnahmen wurde der BV 4 und BV 3 am 30.09.2021 vorgestellt. Derzeit wird die Beschlussvorlage, die Maßnahmen für eine sichere Schulerschließung beinhaltet, erstellt.

Legende:

-  Maßnahme ist ausgebaut
-  Maßnahme wird ausgebaut
-  Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
-  Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
-  Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange