

**Baubeschluss für den Umbau und Signalisierung des Knotenpunktes
Donatusstraße/Gewerbegebiet Pesch in Köln-Pesch**

Vorlagen-Nummer 1153/2022

**Stellungnahme der Verwaltung zu dem Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes
(RPA) vom 23.08.2022 (Anlage 5)**

RPA-Nr.: 2022/0387

Zu den Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Formale Hinweise

Das Rechnungsprüfungsamt gibt in seiner Stellungnahme verschiedene formale Hinweise.

Die Verwaltung wird diese formalen Hinweise zukünftig berücksichtigen.

Kostenermittlungen

Die eingereichten Kostenermittlungen wurden digital erstellt. Bei der Zusammenstellung der digitalen Unterlagen für das Rechnungsprüfungsamt wurden diese Dateien verwendet.

Zukünftig wird die Verwaltung die Kostenermittlungen in der unterschriebenen Fassung den digitalen Unterlagen beifügen.

Planungsfortschreibung und Kostenzuschläge

Die Mengenermittlung vom 01.08.2022 berücksichtigt den fortgeschriebenen Planungsstand. Ebenso wird über den Modi-Faktor (Stand 16.08.2022) die Kostensteigerung vom Datum der erstmaligen Erstellung der Kostenberechnung (30.05.2016) bis zum vorgesehenen Baubeginn (02.01.2024) berücksichtigt. Die über den Modi-Faktor berechnete Preissteigerung für den ermittelten Zeitraum beträgt rund 58%. Diese Preissteigerung konnte durch das Rechnungsprüfungsamt nachvollzogen werden.

Die Verwaltung teilt die Auffassung vom Rechnungsprüfungsamt, dass sowohl wegen der derzeitigen Preisentwicklung als auch wegen der aktuellen geopolitischen Entwicklung eine belastbare Kostenberechnung nur mit Unschärfen erstellt werden kann.