

Sortierzelle	Projekanzahl	AuftragsNR z6	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise
	140	3	GY		<del>Lindenthal Aachener-Str.</del>		<del>Vorankündigung Anmietung</del>	<del>Neubau- 4/6-3/5-zügiges-Gymnasium</del>	<del>IV-2022 - fertig</del>	<del>648</del>	<del>354</del>	<del>A 9 Z</del>	<del>Maßnahme fertiggestellt</del>
1	1	60	8	GE	Adalbertstr. 17		<del>Neubau- Baubeschluss</del>	Interim einer Aula in Leichtbauweise	<del>I-2023 I-2024</del>			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme, Änderung Art d. Auftrags, s. Vorlage 2399/2020
2	2	91, 61	8	GGG/ HS	Albermannstr. 21 (Neugründung GS) / Falckensteinstraße 34	A	2. GU/TU-Paket	<del>Erweiterungsbau-Neubau + 2 TH/ Neubau-oder-Generalsanierung des Bestandsgebäudes + TH- Erweiterungsbau für 3-zügige HS</del>	2027	300		0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022) Änderung Schulform, Änderung Gebäudebezeich- nung
3	4	1	7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/ Nachtigallenstr. 19-21		Baubeschluss	Erweiterungsbau inklusive Mensa zur gemeinsamen Nutzung	<del>Mensa: II-2022 II-2023 GY: III-2022 II-2023 RS: IV-2022 IV-2023</del>			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
4	5	52	3	GGG/ KGS	Alfons-Nowak-Str. 2 Statthalterhofallee		Baubeschluss	Neubau 3-zügige Grundschule + TH	<del>IV-2022 II-2023</del>	300		0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
5	6	2, 146	1	GY	Alte Wallgasse 10 Palmstr.	A	1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau auf dem Grundstück Palmstr.1/ Generalsanierung des Bestandsgebäudes	<del>I-2022-fertig/ IV-2023</del>	162	59	0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
6	8	<del>93- 95, 147</del>	3	GE	Alter Mülltörnig 96/ Berrenrather Str. 488	A	2. GU/TU-Paket	<del>Erweiterungsbau-und Neubau oder-Generalsanierung des Bestandsgebäudes/ Neubau oder-Generalsanierung des Bestandsgebäudes</del>	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022) Wegfall Auftragsnr. 93, da in Auftragsnr. 95 enthalten, Änderung Gebäude- bezeichnung
	3	7	KGS		<del>Am-Altenberger-Kreuz-14- Siegburger-Str.</del>		<del>1-GU/TU-Paket</del>	<del>Neubau- 2-zügige-Grundschule NST-von-Am-Altenberger-Kreuz</del>	<del>IV-2022 III-2022 - fertig</del>	200		9 Z	Maßnahme fertiggestellt
7	10	4	1	GGG	Antwerpener Str. 19		Neubau	Schulgebäude + TH	<del>I-2027 abhängig von Fertig-stellung des Interims Kreutzerstr</del>			0	
	5	7	EGE		<del>Auf-dem-Sandberg-120-</del>		<del>1-GU/TU-Paket</del>	<del>Erweiterungsbau inkl. Ersatz von Fertigbaueinheiten</del>	<del>IV-2022 III-2022 - fertig</del>			9 Z	Maßnahme fertiggestellt
8	11	6	1	GGG	Balthasarstr. 87		General- oder Teilsanierung	Schulgebäude + TH	<del>I-2030 abhängig von Fertig-stellung Antwerpener Str.</del>			0	
9	12	neu/ 478	7	GS/ FS	Berliner Str. 36		2. GU/TU-Paket	Neubau 2-zügige Grundschule + TH + Schwimmbad/ Abbruch und Neubau der FS	2027	200		0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), neue Maßnahme!
10	13	7	1	KGS	Bernhard-Letterhaus-Str. 17		General- oder Teilsanierung	Schulgebäude + TH	<del>III-2032 abhängig von Fertigstellung Balthasarstr.</del>			0	
11	14	131, 151	3	GGG	Berrenrather Str. 352	A	2. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau Ganztags und Erweiterung um 1 Zug auf dem Grundstück Kyllburgstraße inkl. Neubau 1 TH/ <del>Neubau-oder-Generalsanierung Abbruch und Neubau der TH</del>	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022) Änderung Gebäude- bezeichnung
12	16	8	1	FSE	Blumenthalstr. 10		General- oder Teilsanierung	Trakt A, B	<del>I-2036 abhängig von Fertigstellung Bernhard- Letterhaus-Str.</del>			0	
	9	7	GGG		<del>Breitenbachstr.-2</del>		<del>Baubeschluss</del>	<del>Abriss + Neubau-Grundschulgebäude</del>	<del>I-2022 - fertig</del>			9 Z	Maßnahme fertig- gestellt
13	17	10	9	GE	Burgwiesenstr. 125		Baubeschluss	Neubau Naturwissenschaftshaus	<del>I-2022 wird noch aktualisiert</del>			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
14	18	11, 154	5	GY	Castroper Str. 7	A	Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung	Erweiterungsbau + TH/ Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt	<del>II-2025 II-2026</del>			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
	96	9	GE		<del>Dellbrücker-Mauspfad-198-200</del>		<del>ÖPP</del>	<del>Erweiterungsbau</del>	<del>II-2022 - fertig</del>		447	9 Z	Maßnahme fertig- gestellt
15	20	12	9	GY	Düsseldorfer Str. 13		Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags + TH	<del>IV-2024 II-2022 (TH) I-2023 (TH)</del>			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme

Sortierzeile	Projekanzahl	AuftragsNR zB	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise
16	21	128	4	BK	Weinsbergstr. 72 (BK-20) Stadtteil Ehrenfeld		Vorankündigung Anmietauftrag	Erweiterungsbau	wird noch aktualisiert			A 0	Änderung Schulbezeichnung, Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio
17	22	250	4	GGG/ KGS	Stadtteil Ehrenfeld		Suchauftrag Investorenprojekt	Neubau von bis zu 5 Zügen <del>9-Zügen-Grundschule</del> an bis zu 2 bis 4 Standorten	wird noch aktualisiert	900		A 0	Änderung Schulbezeichnung, Änderung Gebäudebe- zeichnung, Änderung Prio, Änderung Art d. Auftrags
18	23	neul 479	7	GS	Elsdorfer Str. (vormals Kupfergasse 5-11)		2. GU/TU-Paket	Neubau 2-zügige Grundschule + Abbruch Bestandsgebäude Kupfergasse 5-11	2027	100		0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), neue Maßnahme!
19	24	208	6	GGG	Ernstbergstr. 2		Planungsauftrag Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags	III-2025			D 0	Änderung Prio, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme, Änderung Art d. Auftrags
20	25	13	5	GY	Escher Str. 247		1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau + GI	II-2024 III-2024			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
21	26	98	4	GE	Fitzmauricestr.		2. GU/TU-Paket	Neubau max. 6/5-zügige Gesamtschule + 5 TH	III-2025	972	293	0	
22	27	16	1	GE	Frankstr. 26/ Teilstandort Serverinswall		1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau + 1 TH/ Neubau + 2 TH	I-2022- IV-2023/ III-2022 - fertig		240	0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
23	28	17	5	GGG	Friedrich-Karl-Str. "Nippesbad"		Planungsauftrag Baubeschluss	Neubau 3-zügige Grundschule + TH	I-2024 IV-2024	300		0	Änderung Art d. Auftrags, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
24	29	20	2	GGG	Gaedestr. 31		Baubeschluss	Neubau 3-zügige Grundschule + TH	IV-2022 II-2023	300		0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
25	30	22	1	GY	Georgsplatz 10		Baubeschluss	Erweiterungsbau + <del>3 TH</del>	I-2022 wird noch aktualisiert- (TH) II-2023			0	Aufteilung des Projekts in Einzelmaßnahmen, s. Auftragsnr. 22.1, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
26	31	22.1	1	GY	Georgsplatz 10		Baubeschluss	3 TH	wird noch aktualisiert			0	Aufteilung des Projekts in Einzelmaßnahmen, s. Auftragsnr. 22
27	32	23	1	AGY	Gereonsmühlengasse 4		BAN	Umbau + GI	wird noch aktualisiert			0	
	24	4	RS		Gereonswall 57		BAN	Realschule Grundschule Studienhaus KITA Mensa und Atelier	IV-2020 - fertig III-2020 - fertig IV-2020 - fertig IV-2020 - fertig I-2022 III-2022 - fertig	54		E Z	Maßnahme fertiggestellt
28	33	69	1	GGG	Gilbachstr. 20		2. GU/TU-Paket	Generalsanierung der Trakte A, B, Erweiterungsbau OGS	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäude- bezeichnung
29	34	397 neul	1	GY	Gladbacher Wall		Anmietung	Schulneugründung 3/5-zügiges Gymnasium, nach Auszug Vormieter und Umbau ab 2025/26  (Maßnahme im Zusammenhang mit Umstellung G8 auf G9)	III-2025			0	neue Maßnahme! Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
30	35	71, 196	9	GY	Graf-Adolf-Str. 59 Interim in Holweider Str.	A	2. GU/TU-Paket	Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes, Interim 2027 in Holweider Str./ Erweiterungsbau Ganztags				0	
31	37	197	6	KGS	Gutnickstr. 35		2. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau	2027	100		0	
32	38	101, 161	8	FS	Hachenburger Str. 11	A	2. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau und Neubau TH/ Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes- Abbruch der Trakte B, C (Turnhalle) und D	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäude- bezeichnung

Sortierzelle	Projektnummer	Auftrags-NR	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraussichtliche Inbetriebnahme	Anzahl zusätzl. Schulplätze	Anzahl zusätzl. Schulplätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungshinweise
33	40	72	5	GGG	Halfengasse 25		General- oder Teilsanierung	Trakt A + Umbau	III-2023 IV-2023			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
34	41	25	1	GY	Hansaring 56 Interim in Gereonsmühlengasse 4		BAN	Erweiterungsbau + GI	wird noch aktualisiert			0	
35	42	73	7	SZ	Heerstr.7		2. GU/TU-Paket	Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes + 1 TH	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäudebezeichnung
36	43	26	8	HS	Helene-Weber-Platz 3		Neubau Baubeschluss	2 TH	wird noch aktualisiert			0	Änderung Art d. Auftrags, s. Vorlage 1544/2020
37	44	27	4	GGG	Heliosgelände		Baubeschluss	Neubau 2-zügige Grundschule + 2 TH	III-2024 IV-2024	200		0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
38	45	28	4	GE	Heliosgelände		Baubeschluss	Neubau 4/4-zügige Gesamtschule + 2 TH	III-2024 IV-2024	648	351	0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
39	46	162	7	GGG	Hohe Str. 77-79		2. GU/TU-Paket	Neubau oder Generalsanierung <del>des Bestandsgebäudes</del> Trakt B + Neubau 1 TH, Abbruch TH + Lehrschwimmbaden; steht in Verbindung zu Auftragsnr. 478 - Berliner Str. 36	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäudebezeichnung
40	47	29	7	GY	Humboldtstr. 2-8		General- oder Teilsanierung	TH	II-2022 I-2023			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
41	48	237, 75	1	GE, RS	Im Hasental 41	A	2. GU/TU-Paket	Neubau <del>von einer GE 4/4-Zügel/</del> Neubau <del>der RS oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes</del>	2027	648	234	0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäudebezeichnung
42	50	30	9	GE	Im Weidenbruch 214		Baubeschluss	Neubau Gesamtschulgebäude Abriss Schulgebäude + Neubau 6 TH	IV-2020 - fertig I-2022 I-2023 IV-2024			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
43	51	124.1	1	GY	Innenstadt		Suchauftrag Investorenprojekt	Neubau 4/6-zügiges Gymnasium  (Maßnahme im Zusammenhang von G8 auf G9)	III-2025	648	351	0	Änderung Art d. Auftrags, Änderung Gebäudebezeichnung
44	52	19	9	RS	Jan-Wellem-Str. 25 Lassallestr.		ÖPP Los 3	Erweiterungsbau GI Bestandsgebäude  + WC-Trakt	IV-2020 - fertig wird noch aktualisiert I-2024 wird noch aktualisiert I-2023			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
45	53	107	8	GE	Stadtbezirk Kalk		Suchauftrag Investorenprojekt	Grundstücksuche für 1 Gesamtschule	wird noch aktualisiert	648	234	A 0	Änderung Schulbezeichnung, Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio
46	54	434 neu!	8	GE	Stadtbezirk Kalk		Investorenprojekt	Neubau 4/3-zügige Gesamtschule	wird noch aktualisiert			0	neue Maßnahme!
47	55	76	8	GY	Kantstr. 3		General- oder Teilsanierung	Trakt A, B ErwBau (2.400 qm) für G9 benötigt. In Machbarkeitsstudie für GI enthalten.	wird noch aktualisiert			0	
48	56	32	6	RS	Karl-Marx-Allee 43		Planungsauftrag Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags + Fachräume	IV-2024			0	Änderung Art d. Auftrags
49	57	134	9	GY	Kattowitzer Str. 52		2. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau inkl. 3 TH	2027			0	
50	58	34	4	RS	Kolkrahenweg 65		Baubeschluss	Neubau Realschulgebäude + Sukzessiver Abriss + Neubau TH	II-2020 - fertig II-2022 (TH) I-2023 (TH)			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
51	59	108, 165	9	GGG	Kopernikusstr. 40-42	A	Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags/ Bestandsgebäude inkl. TH	II-2024			A 0	Trennung von Assetmaßnahme Auftragsnr. 165, Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio, s. Beschluss 3278/2021, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme

Sortierzelle	Projekanzahl	AuftragsNR zB	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraussichtliche Inbetriebnahme	Anzahl zusätzl. Schulplätze	Anzahl zusätzl. Schulplätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungshinweise
52	60	35, 166	5	GGG	Kretzerstr. 5-7	A	1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau/TH	IV-2022 I-2023	100		0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
	100	7	KGS	Kupfergasse 34			2. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau	2027	400		0 X	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Maßnahme entfällt
	79	9	KGS	Langemaß 24			General- oder Teilsanierung	TH + Schultoiletten	IV-2022			0 X	Maßnahme entfällt; Außentoiletten im Modulbau berücksichtigt, s. Auftragsnr. 211, Innettoiletten über Toilettensanierungsprogramm berücksichtigt, TH nach erneuter Bauzustandsbesichtigung in den nächsten 10 Jahren nicht sanierungsbedürftig
53	62	211	9	KGS	Langemaß 21		Vorankündigung Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags	II-2024			0 0	Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio, s. Beschluss 3278/2021, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
54	63	36	9	RS	Lassallestr. 59 Jan-Wellem-Str. (ehem. Fürstenbergstr.)		OPP Los 3	Erweiterungsbau GI Bestandsgebäude  + WC-Trakt	IV-2020 - fertig wird noch aktualisiert I-2024 wird noch aktualisiert I-2023			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
55	64	38	3	GY	Leybergstr. 1		1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau + 3 TH  + Umnutzung Bestandsturnhalle in Mensa und Ganztagsbereich	IV-2021 -fertig III-2023 II-2024	162	60	0	Änderung Gebäudebezeichnung, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
56	65	436 neu!	3	GY	Lindenthal		Investorenprojekt	Turnhalle für GY Aachener Str.	wird noch aktualisiert			0	neue Maßnahme!
	111	4	GGG	Lochnerstr. 13-15			Baubeschluss	Neubau Ganztags	II-2022 III-2022 - fertig			0 Z	Maßnahme fertiggestellt
57	66	40	6	GE	Merianstr. 11-15		General- oder Teilsanierung	Hauptgebäude + TH	wird noch aktualisiert			0	
58	67	136, 200	9	GE, GGS	Mülheim-Süd/ GGS 5	A	Vorankündigung Investorenprojekt	Neubau 4/4-zügige Gesamtschule + 3 TH/ Neubau 5-zügige Grundschule + 2 TH	wird noch aktualisiert	648	234	0 0	Änderung Prio, Änderung Art d. Auftrags
	41	3	GY	Neue Sandkaul 29 Friedensschule			1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau für ein 3/5-Gymnasium	III-2022 - fertig			0 Z	Maßnahme fertiggestellt
59	69	42	5	RS	Neusser Str. 421		General- oder Teilsanierung	Aula + TH	I-2022 III-2023 II-2022 (TH) I-2023 (TH)			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
60	70	398 neu!	5	GY	Niehl		Investorenprojekt	in Kombination mit Weiternutzung Interim Niehler Kirchweg, 3/5-zügiges Gymnasium  (Maßnahme im Zusammenhang mit Umstellung G8 auf G9)	wird noch aktualisiert			0	neue Maßnahme!
61	71	43	5	BK	Niehler Kirchweg 118 (BK05)		1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau + Interim + 3 TH	IV-2023 I-2024			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
62	72	44	5	RS	Niehler Kirchweg 120		1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau + GI	IV-2023 IV-2025			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
63	73	82, 175, 113	8	GE, GS	Nürnberger Str. 10 NST von Adalbertstr./ Schulstr. 51 NST von Ferdinandstr.	A	2. GU/TU-Paket	GE: Abbruch und Neubau des Trakt B Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes/ GS: Abbruch und Neubau des Bestandsgebäudes Erweiterungsbau	2027	100		0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäudebezeichnung
64	76	214	4	GGG	Nussbaumer Str. 254-256		Vorankündigung Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags + UR + Erweiterung um 1 Zug	III-2023			0 0	Änderung Art d. Auftrags, Änderung Gebäudebezeichnung, Änderung Prio, s. Beschluss 3278/2021, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
65	77	47	5	KGS	Osterather Str. 13		General- oder Teilsanierung	TH	II-2022 I-2023			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme

Sortierzelle	Projekanzahl	AuftragsNR zB	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise	
66	78	476, 201	5	KGS	Osterather Str. 13	A	General- oder Teilsanierung/ Planungsauftrag Baubeschluss	Bestandsgebäude/ Erweiterungsbau Ganztags	II-2024			0	Trennung der Assetmaßnahme mit Auftragsnr. 176, Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio, s. Beschluss 3278/2021, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme	
67	79	48	3	GY	Ostlandstr. 39		ÖPP	Teilabriss +  Neubau Schulgebäude,  GI NW-Trakt +  4 TH +  3 TH	Teilabriss: wird noch aktualisiert Neubau: IV- 2020-fertig GI NW-Trakt: #2022 I-2023 4 TH: II-2021- fertig 3 TH: #2022- wird noch aktualisiert			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme	
68	80	114	4	GE	Overbeckstr. 71-73 Interim für Helios		Baubeschluss	Erweiterungsbau	IV-2023 II-2024			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme	
69	81	83, 115	5	GE	Paul-Humburg-Str. 13 künftige NST Ossietzkystr.	A	2. GU/TU-Paket	Generalsanierung des Bestandsgebäudes + TH/ Erweiterungsbau	2027	324	59	0		
70	83	117	8	GY	Poll-Vingster-Straße		Vorankündigung Planungsauftrag	Neubau 4/6 3/5-zügiges Gymnasium  (Maßnahme im Zusammenhang mit Umstellung G8 auf G9)	wird noch aktualisiert	486	293	A 0	Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio, Änderung Gebäude- bezeichnung	
71	84	118	7	GY	Porz		Vorankündigung Investorenprojekt	Neubau bis zu 6/8-zügiges Gymnasium  (Maßnahme im Zusammenhang mit Umstellung G8 auf G9)	wird noch aktualisiert	972	468	A 0	Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio, Änderung Gebäude- bezeichnung	
72	85	85, 119	2	GE	Raderthalgürtel 3	A	2. GU/TU-Paket	Generalsanierung des Bestandsgebäudes/ Erweiterungsbau + 5 TH (Interim Alteburger Str.)	2027	324	59	0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäude- bezeichnung	
73	87	neul 480	4		Rochusstr. 80		2. GU/TU-Paket	Abriss Bestandsgebäude außer Herrenhaus, Neubau Kita und Schulgebäude	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), neue Maßnahme!	
74	88	86	4	GY	Rochusstr. 145		2. GU/TU-Paket	Generalsanierung des Bestandsgebäudes + ggf. Teilabbruch des Bestandsgebäudes, Abbruch des Kitagebäudes, Neubau von Ersatz- und Erweiterungsbauten	2027	180	59	0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäude- bezeichnung	
75	89	120, 121, 144	2	GY, GGG	Rondorf-Nord	GGG-4/GGG-2	A	Vorankündigung Investorenprojekt	Neubau 4/6-zügiges Gymnasium/ Neubau 4-zügige Grundschule/ Neubau 2-zügige Grundschule  (Maßnahme im Zusammenhang mit Umstellung G8 auf G9)	wird noch aktualisiert	648	351	A 0	Trennung von Assetmaßnahme Auftragsnr. 121 + 141, Änderung Art d. Auftrags, Änderung Prio
76	90	120, 121, 144	2	GY, GGG	Rondorf-Nord	GGG-4/GGG-2	A	Vorankündigung Investorenprojekt	Neubau 4/6-zügiges Gymnasium/ Neubau 4-zügige Grundschule/ Neubau 2-zügige Grundschule	wird noch aktualisiert	648	351	A 0	Trennung von Assetmaßnahme Auftragsnr. 120 + 141, Änderung Prio
		39	2	EGS	Sürther-Feld		1-GU/TU-Paket	Neubau- 5-zügiges-Grundschulgebäude + 2 TH	I-2022 - fertig	299		0	Z Maßnahme fertig- gestellt	
77	91	471 neul	7	GE	Stresemannstr. 36 NST Stresemannstr. 15		Planungs- und Umbauftrag	Umbauarbeiten im Erweiterungsbau für Züigkeitserhöhung von 6/4 auf 8/5 Züge	II-2023	300	293	0	neue Maßnahme!	
78	92	125	2	GE	Sürther Str. 191		ÖPP	Erweiterungsbau	II-2023	324	117	0		
79	93	54, 126	9	KGS	Thurner Str. 23/ NST Umenstraße 7	A	2. GU/TU-Paket	Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäude + TH + OGS + Mensa/ Sanierung des Bestandsgebäudes + Neubau Erweiterungsbau Mensa + OGS + Verwaltung	2027	100		0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Schulbezeichnung, Änderung Gebäude- bezeichnung, Änderung Schulplätze Sek. I	
80	95	185, 203	1	GY	Thusneldastrasse 15-17 BK Deutzer Freiheit (BK 06)	A	2. GU/TU-Paket	Neubau oder Generalsanierung des Bestandsgebäudes/ Erweiterungsbau + TH BK06 (Umsetzung TH-vorgesehen durch Erweiterung- 2-GU/TU-Paket)	2027			0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäude- bezeichnung	

Sortierzeile	Projekanzahl	AuftragsNR zB	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise
81	97	70, 100	4	GE, GGS	Tollerstraße 16/ Görlinger-Zentrum 45 Interim in Kolkrabenweg 8-10	A	2. GU/TU-Paket	GGS: Abbruch der Trakte A, B, D und F, Neubauten im Bereich der bisherigen Trakte A, B und F-Neubau oder- Generalsanierung der Trakte A, B, B/ GE: Neubau im Bereich des bisherigen Trakts D, voraussichtlich Erweiterungsbauten an den Trakt C und E, ggf. Abbruch und vergrößerter Neubau des Trakts G Erweiterungsbau Gesamtschule Tollerstr.16	2027	162	59	0	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Änderung Gebäude- bezeichnung
82	99	55	1	BK	Ulrichgasse 1-3 (BK11)		General- oder Teilsanierung	Schulgebäude + Werkstatt	I-2028- II-2027 III-2028			0	Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
83	100	53	8	KGS	Vietorstr. 89 Thessaloniki-Allee (Neubau für KGS Kapitelstr.)		Baubeschluss	Neubau 3-zügiges Grundschulgebäude + 1 TH	IV-2022 II-2023	100		0	Änderung Schulbezeichnung, alphabetisch sortiert, Aktualisierung voraussichtl. Inbetriebnahme
84	101	56	1	GY	Vogelsanger Str. 1		Generalsanierung +Planungsauftrag	Generalsanierung Trakte A + B; Abriss Trakte C, D + E; Neubau Trakte D + E	III-2028			0	
85	102	57	3	GE	Wasseramselweg 2		Planungsauftrag Investorenprojekt	Neubau + Interim 6/5-zügige Gesamtschule + TH + 3 TH	III-2024	972	293	0	Änderung Art d. Auftrags
86	103	205	3	KGS	Werthmannstr. Neubau für KGS Freiligrathstr.		Vorankündigung Investorenprojekt	Neubau Grundschulgebäude 3-zügige Grundschule	wird noch aktualisiert			0	Änderung Prio, Änderung Schulbezeichnung, Änderung Art d. Auftrags, Änderung Gebäudebe- zeichnung
	58	4	KGS	Wilhelm-Schreiber-Str.-56		ÖPP	GI-Bestandsgebäude + TH.	II-2022 - fertig				0 Z	Maßnahme fertig- gestellt
	59	3	GY	Zuestr.		1.-GU/TU-Paket	Neubau 3/5-zügiges-Gymnasium + 3-TH	III-2022 - fertig		486	293	0 Z	Maßnahme fertiggestellt
87	104	62, 92	9	GGG/ KGS	Alte Wipperfürther Str. 49-51	A	General- oder Teilsanierung/ Vorankündigung	TH/ Erweiterung Ganztags				GI 1	
88	106	63	9	TH	Bergischer Ring		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
89	107	64	5	GY	Blücher Str. 15-17		General- oder Teilsanierung	Trakt A				GI 1	
90	108	65	9	GGG	Buschfeldstr. 46		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
91	109	222	1	HS ARS	Dagobertstr. 79		General- oder Teilsanierung	Hauptgebäude				GI 1	
92	110	66	9	GY	Düsseldorfer Str. 13		General- oder Teilsanierung	Trakt B, C				GI 1	
93	111	67	4	KGS	Everhardstr. 60		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
94	112	68	9	GY	Genoveastr. 58-62		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
95	113	74	9	KGS	Horststr. 1		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
96	114	77	8	GGG/ KGS	Kapitelstr. 24-26		General- oder Teilsanierung	Schulgebäude				GI 1	
97	115	78	1	GY	Kartäuserwall 40		General- oder Teilsanierung	Trakt A, B, C, D				GI 1	Änderung Gebäude- bezeichnung
98	116	80	8	FS	Martin-Köllen-Str. 1 NST von Hachenburger Str.		Neubau	Schulgebäude				GI 1	
99	117	81	3	GGG	Mommensenstr. 5-11		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
100	118	84	1	BK	Perlengraben 101 BK Humboldtstr.		General- oder Teilsanierung	Trakt A, B, C				GI 1	
101	119	87	9	HS	Tiefentalstr. 66		General- oder Teilsanierung	Schulgebäude				GI 1	

Sortierzelle	Projekanzahl	AuftragsNR zB	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise
102	120	88	3	GGG	Wendelinstr. 64		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
103	121	89	9	HS	Wuppertaler Str. 19		General- oder Teilsanierung	TH + Aula				GI 1	
104	122	90	8	KGS	Zehnthofstr. 22-24		General- oder Teilsanierung	TH				GI 1	
105	123	474 neu!	3	FS	Zülpicher Str. 194		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude (Trakt Klassen, Verwaltung und WC)				GI 1	neue Maßnahme!
	249		5	GE	Bilderstöckchen Interim für GE Schmiedegasse		Vorankündigung	Gesamtschule (Interim)				A X	Maßnahme entfällt, Interim in Auftragsnr. 122 enthalten
106	124	431 neu!	6	KGS	Balsaminweg		Vorankündigung	Erweiterungsbau (Anpassung Raumprogramm an Zügigkeit)				A	neue Maßnahme!
107	125	99	8	KGS	Forststr. 20		Planungsauftrag	Erweiterungsbau Ganztags				A	
108	126	195	8	GE	Frankfurter Str./Betriebshof		Vorankündigung	Neubau Gesamtschule		900	293	C A	Änderung Prio
109	127	433 neu!	2	GGG	Godorfer Hauptstr.		Vorankündigung	Erweiterung um 1 Zug				A	neue Maßnahme!
	404		8	GGG/ KGS	Heiðhofstr.-45		Planungsbeschluss- in-Vorbereitung	Erweiterungsbau		200		A X	Maßnahme entfällt, s. Schulentwick- lungsplanung von 2020
110	128	137	6	GE	Holzheimer Weg / Netzestr.		Vorankündigung	Neubau Gesamtschule		648	117	B A	Änderung Prio, Änderung Schulbezeichnung, Änderung Art d. Auftrags, Änderung Gebäudebe- zeichnung, alphabetisch sortiert
111	129	106	7	GGG	Humboldtstr. 81 / Dorotheenstr.		Machbarkeitsstudie	Erweiterungsbau		150		A	Änderung Schulbezeichnung
112	130	135	6	SZ GS, FS, GE o. GY	Kreuzfeld Neuer Stadtteil		Vorankündigung	Neubau von 3 Schulen, davon 1 Grundschule 1 Förderschule 1 weiterführende Schule Schulzentrum (GE, 2 Grundschulen, FS)		1392	234	B A	Änderung Schulform, Änderung Gebäudebezeich- nung, Änderung Prio
113	131	428 neu!	4	GGG	Max Becker Areal		Vorankündigung	Neubau 5-zügige Grundschule				A	neue Maßnahme!
114	132	430 neu!	4	KGS	Mengenicher Str. 28		Vorankündigung	Erweiterung um 1 Zug				A	neue Maßnahme!
115	133	452 neu!	6	GGG	Merianstr. 7-9		Vorankündigung	Neubau einer Mensa				A	neue Maßnahme!
116	134	262	9	GE	Stadtbezirk Mülheim		Suchauftrag	Grundstückssuche ea. 15.000 qm für eine Erweiterung der GE Ferdinandstr. weiterführende Schule				A	Änderung Schulform, Änderung Schulbezeichnung, Änderung Gebäudebe- zeichnung
117	135	432 neu!	7	GGG	Neue Heide		Vorankündigung	Erweiterungsbau (Anpassung Raumprogramm an Zügigkeit)				A	neue Maßnahme!
118	136	124	5	GY	Stadtweit bevorzugt Stadtbezirk Nippes		Suchauftrag	Neubau 4/6-zügiges Gymnasium		648	351	A	Änderung Stadtbezirk, Änderung Schulbezeichnung
119	137	252	5	GE	Nippes		Vorankündigung	Neubau einer GE 6/5-Züge in Nippes		972	293	B A	Änderung Prio
120	138	213	8	GGG/ KGS	Osterheimer Str. Madausgelände		Vorankündigung	Neubau 2-zügige Grundschule		200		B A	Änderung Schulbezeichnung, Änderung Prio
121	139	140	2	GE	Parkstadt-Süd		Vorankündigung	Neubau weiterführende Schule		972	293	B A	Änderung Prio
122	140	251	7	GGG/ KGS	Peitz-Elsdorf Friedensstr.		Vorankündigung	Neubau 2-zügige Grundschule		200		A	Änderung Schulbezeichnung
123	141	120, 124, 141	2	GY, GGG	Rondorf-Nord	GGG-4/ GGS 2 A	Vorankündigung	Neubau 4/6-zügiges Gymnasium/ Neubau 4-zügige Grundschule/ Neubau 2-zügige Grundschule		648	351	A	Trennung von Assetmaßnahme Auftragsnr. 120 + 121
124	142	122	5	GE	Schmiedegasse		Vorankündigung	Neubau einer Gesamtschule + Interim für GE Bilderstöckchen (Standort offen)		648	234	A	Änderung Gebäude- bezeichnung

Sortierzelle	Projektnummer	AuftragsNR	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asseset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus-sichtliche Inbetrieb-nahme	Anzahl zusätzl. Schul-plätze	Anzahl zusätzl. Schul-plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs-hinweise
125	143	123	7	GGG	Schmittgasse 66		Machbarkeits-studie	Containeraufstellung Ganztag + UR				A	
126	144	429 neu!	3	GGG	Widdersdorf		Vorankündigung	Neubau 4-zügige Grundschule				A	neue Maßnahme!
127	145	94	4	GGG	Anna-Lindh-Str.		Planungsauftrag	Neubau Teilstandort Grundschulgebäude		300		A B	Änderung Prio
128	146	192	2	GGG	Annast. 63		Vorankündigung	Erweiterungsbau		100		C B	Änderung Prio
129	147	394 neu!	6	GGG	Baptiststr./südl. Mottenkaul		Machbarkeitsstudie	Neubau Grundschule von bis zu 3 Zügen				B	neue Maßnahme!
130	148	193	2	GGG/ KGS	Cäsarstr.21		Vorankündigung	Erweiterungsbau		150		C B	Änderung Prio
131	149	132, 155	4	RS	Dechenstr. 1	A	Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung	Erweiterungsbau Ganztag/ Bestandsgebäude				B	
132	151	194	1	GGG	Deutzer Hafen		Vorankündigung	Neubau 5-zügige Grundschule		500		C B	Änderung Prio
133	152	97	1		Dr.-Simons-Str. Schulreservelfläche		Schulreservelfläche	Schulreservelfläche für Schulsport und Schulschwimmbad		486		C B	Änderung Gebäudebezeich- nung, Änderung Prio
134	153	435 neu!	4	GGG/ KGS	Stadtteil Ehrenfeld		Suchauftrag	Neubau von bis zu 3 Zügen an einem Standort				B	neue Maßnahme!
135	154	133	1	BK	Eitorfer Str. 18 (BK19)		Planungsauftrag	Neubau Campus Deutz				B	
136	155	219	8	KGS	Fußfallstr. 55		Planungsauftrag	Neubau 2 TH				H B	Änderung Prio
137	156	103	7	GGG	Hauptstr. 432		Generalsanierung	Neubau oder Sanierung 4-züiges Grundschulgebäude		100		A B	Änderung Prio
138	157	426 neu!	6	GS, GE o. GY	Kreuzfeld Neuer Stadtteil		Vorankündigung	Neubau von bis zu 4 Schulen, davon bis zu 3 Grundschulen 1 weiterführende Schule				B	neue Maßnahme!
139	158	138	5	GGG	Nibelungenstr. 50a		Planungsauftrag	Erweiterungsbau Ganztag				B	
140	159	143	8	GGG	Wilhelm-Criesinger-Str. Stadtteil Ostheim		Vorankündigung Suchauftrag	Neubau 3-zügige Grundschule		300		B	Änderung Schulbezeichnung, Änderung Art d. Auftrags
141	160	116, 179	4	KGS	Platenstr. 7-9	A	Planungsauftrag/ General- oder Teilsanierung	Erweiterungsbau UR + TH/ Bestandsgebäude				A B	Änderung Prio
142	162	453 neu!	6	GGG	Ripphanstr. 40a		Vorankündigung	Mensa mit Mehrzweck- und Ganztagsräumen				B	neue Maßnahme!
143	163	127	1	BK	Ulrichgasse 1-3 (BK11)/ Kartäuserwall 30 (BK16)		Planungsauftrag	Neubau 2 TH für BK 11 und BK 16				A B	Änderung Prio, Änderung Schul- bezeichnung, Änderung Gebäude- bezeichnung
144	164	142, 186	6	HS	Volkhovener Weg 140	A	Planungsbeschluss in Vorbereitung/ General- oder Teilsanierung	Erweiterungsbau Ganztag/ <del>Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt</del> -Turnhalle + Mensa				B	Änderung Gebäude- bezeichnung
145	166	130	7	GE	Zündorf-Süd 3		Vorankündigung	Neubau Gesamtschule		648	234	A B	Änderung Prio
146	167	144	9	GGG	An St. Theresia 1		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude				GI 2	
147	168	145	8	GE	Adalbertstr. 17		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude				GI 2	
148	169	148	5	GGG/ KGS	Altonaer Str. 32		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude				GI 2	
149	170	149	2	GGG	Bernkastelerstr. 9		General- oder Teilsanierung	Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt				GI 2	



Sortierzelle	Projektanzahl	AuftragsNR	26	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise
150	171	150	3	KGS	Berrenrather Str.179		General- oder Teilsanierung	TH					GI 2	
151	172	152	5	FS	Brehmstr. 2		General- oder Teilsanierung	Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt					GI 2	
152	173	153	9	GE	Burgwiesenstr. 125		General- oder Teilsanierung	Schulgebäude					GI 2	
153	174	156	8	GGs	Diesterwegstr. 67-69		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
154	175	157	1	BK	Eumeniusstr. 4 (BK 06)		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
155	176	158	9	GE	Ferdinandstr. 43		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
156	177	159	3	GGs	Geilenkircher Str. 52		General- oder Teilsanierung	TH					GI 2	
157	178	160	1	HS	Großer Griechenmarkt 76		General- oder Teilsanierung	TH					GI 2	
158	179	163	3	KGS	Im Kamp 14		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
159	180	<del>108, 165</del>	9	GGs	Kopernikusstr. 40-42	A	<del>Planungsauftrag-</del> General- oder Teilsanierung	<del>Erweiterungsbau-Ganztag/</del> Bestandsgebäude inkl. TH				A GI 2	Trennung von Assetmaßnahme Auftragsnr. 108, Änderung Prio	
160	181	164	4	FGE	Kolkrahenweg 8-10		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
161	182	167	1	GGs	Lochnerstr. 13-15		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
162	183	168	5	KGS	Longericher Hauptstr. 83-85		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
163	184	169	9	KGS	Luzerner Weg 72		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
164	185	170	2	KGS/E	Mainstr. 75		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
165	186	171	1	KGS	Mainzer Str. 30-40		General- oder Teilsanierung	Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt					GI 2	
166	187	172	4	KGS	Mengenicher Str. 28		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
167	188	173	9	BK	Modemannstr. 25 (BK07)		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
168	189	174	5	GGs	Neusser Str. 605		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
169	190	<del>176, 204</del>	5	KGS	Osterather Str. 13	A	General- oder Teilsanierung- <del>Planungsauftrag</del>	Bestandsgebäude/ <del>Erweiterungsbau-Ganztag</del>					GI 2	Trennung von Assetmaßnahme mit Auftragsnr. 201
170	191	177	9	GGs	Peter-Grieff-Str. 5 - 7 NST von Am Feldrain 10		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
171	192	178	1	GGs	Pfälzer Str. 30-34		General- oder Teilsanierung	Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt					GI 2	
172	193	181	9	GGs	Ricarda-Huch-Str. 60		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
173	194	182	6	GGs	Spörkelhof 7		General- oder Teilsanierung	<del>Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt</del> -Gymnastikhalle					GI 2	Änderung Gebäude- bezeichnung
174	195	183	7	GE	Stresemannstr. 36		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
175	196	184	2	GY	Sürther Str. 55		General- oder Teilsanierung	TH					GI 2	

Sortierzelle	Projektanzahl	AuftragsNR	z6	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise
176	197	187	9	GGG	Von-Bodelschwingh-Str. 24		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
177	198	188	1	BK	Zugweg 48		General- oder Teilsanierung	Bestandsgebäude					GI 2	
178	199	189	1	GGG	Zwirner Str. 15-17		General- oder Teilsanierung	Umfang der Sanierung wird zurzeit ermittelt					GI 2	
179	200	190	7		Am Krausbaum Schulreservelfläche		Schulreservelfläche	Schulreservelfläche					C	
180	201	191	6	GGG/ KGS	An den Kaulen 62-64		Machbarkeitsstudie	Erweiterungsbau Ganztags					C	
181	202	198	5	GGG	Halfengasse 25		Planungsbeschluss in Vorbereitung	Erweiterungsbau					C	
182	203	425 neu!	9	GGG	Holweider Str.		Vorankündigung	Neubau 3-zügige Grundschule					C	neue Maßnahme!
	224	9	GGG	Horststr.-1		Planungsbeschluss- in-Vorbereitung		Neubau einer zusätzlichen 2-zügigen Grundschule am Schulstandort		200			C X	Maßnahme entfällt
183	204	199	9	GGG	Mülheim-Süd GGS 3		Vorankündigung	Neubau 3-zügige Grundschule + 2 TH		300			C	
184	205	202	1	GGG	Parkstadt-Süd		Vorankündigung	Neubau 2 Grundschulen mit 7 Zügen		700			C	
185	206	313	7	GS	Schulstr. 23		Vorankündigung	Erweiterungsbau UR + OGS + Erweiterung um 1 Zug					C	Änderung Gebäudebezeichnung
186	207	206	5	GGG	Alzeyer Str. 12		Planungsbeschluss in Vorbereitung	Erweiterungsbau Ganztags					D	
187	208	209	9	GGG/ KGS	Holweide/Dellbrück		Vorankündigung	Neubau 2-zügige Grundschule		200			D	
	207	6	BK	Kreuzfeld Neuer-Stadtteil		Vorankündigung		Neubau eines BKs					D X	Maßnahme entfällt
188	209	210	2	RS	Kuckucksweg 4		Planungsauftrag	Erweiterungsbau Ganztags					D	
189	210	212	1	GY	Löwengasse Georgsplatz 10 Severinstr. 241		Vorankündigung	Neubau Teilstandort					D	
190	211	215	9		Schlagbaumsweg Schulreservelfläche		Schulreserve-fläche	Schulreservelfläche					D	
191	212	216	8	KGS	Volberger Weg 17		Vorankündigung	Erweiterungsbau		50			D	
192	213	217	7	GGG/ KGS	Zündorf Süd 1		Vorankündigung	Neubau 4-zügige Grundschule		400			D	
193	214	218	7	GGG/ KGS	Zündorf Süd 2		Vorankündigung	Neubau 2-zügige Grundschule		200			D	
1	1	110	3	GY	Lindenthal Aachener Str.		Vorankündigung Anmietung	Neubau- 4/6 3/5-zügiges Gymnasium	IV-2022 - fertig	648	351		A 0 Z	Maßnahme fertiggestellt
20	25	44	3	RS	Euskirchener-Str.-50		Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags	IV-2021 - fertig				Z	
23	29	48	6	GGG	Fühlinger-Weg.7 Für-GGS-Lebensbaumweg-		Baubeschluss	Neubau 2-zügige Grundschule + TH	IV-2021 - fertig				Z	
58	68	45	3	GY	Nikolausstr.-51-53		Baubeschluss	Erweiterungsbau Ganztags + Fachräume	Ganztags- IV-2021- -fertig Fachräume- IV-2021- -fertig				Z	
63	75	50	4	GE	Overbeckstr.-71-73- Interim-für-Helios		General- oder Teilsanierung	Trakt A-, B-, C	Trakt A + C- III-2020 - fertig Trakt B- III-2021 - fertig				Z	

Sortierzeile	Projektnummer	Auftragsnr. 26	Stadtbezirk	Schulform	Schule	Asset	Art des Auftrags	Gebäude	voraus- sichtliche Inbetrieb- nahme	Anzahl zusätzl. Schul- plätze	Anzahl zusätzl. Schul- plätze Sek. II	Prio A-Z	Änderungs- hinweise
8	12	3	7	KGS	Am Altenberger Kreuz 14 Siegburger Str.		1. GU/TU-Paket	Neubau 2-zügige Grundschule NST von Am Altenberger Kreuz	IV-2022 III-2022 - fertig	200		Ø Z	Maßnahme fertiggestellt
10	14	5	7	FGE	Auf dem Sandberg 120		1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau inkl. Ersatz von Fertigbaueinheiten	IV-2022 III-2022 - fertig			Ø Z	Maßnahme fertiggestellt
15	20	9	7	GGG	Breitenbachstr. 2		Baubeschluss	Abriss + Neubau Grundschulgebäude	I-2022 - fertig			Ø Z	Maßnahme fertig- gestellt
18	24	96	9	GE	Dellbrücker Mauspfad 198-200		ÖPP	Erweiterungsbau	II-2022 - fertig		117	Ø Z	Maßnahme fertig- gestellt
26	32	24	1	RS	Gereonswall 57		BAN	Realschule Grundschule Studienhaus KITA Mensa und Atelier	IV-2020 - fertig III-2020 - fertig IV-2020 - fertig IV-2020 - fertig I-2022 - III-2022 - fertig	54		Ø Z	Maßnahme fertiggestellt
55	65	111	1	GGG	Lochnerstr. 13-15		Baubeschluss	Neubau Ganztags	II-2022 III-2022 - fertig			Ø Z	Maßnahme fertiggestellt
61	72	41	3	GY	Neue Sandkaul 29 Friedensschule		1. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau für ein 3/5-Gymnasium	III-2022 - fertig			Ø Z	Maßnahme fertiggestellt
65	79	39	2	EGS	Sürther Feld		1. GU/TU-Paket	Neubau 5-züliges Grundschulgebäude + 2 TH	I-2022 - fertig	200		Ø Z	Maßnahme fertig- gestellt
85	102	58	4	KGS	Wilhelm-Schreiber-Str. 56		ÖPP	GI Bestandsgebäude + TH	II-2022 - fertig			Ø Z	Maßnahme fertig- gestellt
88	106	59	3	GY	Zusestr.		1. GU/TU-Paket	Neubau 3/5-züliges Gymnasium + 3 TH	III-2022 - fertig	486	293	Ø Z	Maßnahme fertiggestellt
95	113	249	5	GE	Bilderstöckchen Interim für GE Schmiedegasse		Vorankündigung	Gesamtschule (Interim)				A X	Maßnahme entfällt, Interim in Auftragsnr. 122 enthalten
99	117	104	8	GGG/ KGS	Heißenhofstr. 45		Planungsbeschluss in Vorbereitung	Erweiterungsbau		200		A X	Maßnahme entfällt, s. Schulentwick- lungsplanung von 2020
165	191	221	9	GGG	Horststr. 1		Planungsbeschluss in Vorbereitung	Neubau einer zusätzlichen 2-zügigen Grundschule am Schulstandort		200		C X	Maßnahme entfällt
189	211	207	6	BK	Kreuzfeld Neuer Stadtteil		Vorankündigung	Neubau eines BKs				Ø x	Maßnahme entfällt
50	61	109	7	KGS	Kupfergasse 31		2. GU/TU-Paket	Erweiterungsbau		100		Ø X	Fortschreibung GU/TU 2 (1356/2022), Maßnahme entfällt
49	59	79	9	KGS	Langemaß 21		General- oder Teilsanierung	TH + Schultoiletten				Ø X	Aktualisierung Prio, Maßnahme entfällt; Außen-toiletten im Modulbau berücksichtigt, s. Auftragsnr. 211, Innen-toiletten über Toiletten-sanierungs- programm berücksichtigt, TH nach erneuter Bauzustands- besichtigung in den nächsten 10 Jahren nicht sanierungs- bedürftig