



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	07.04.2008	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	14.04.2008	
Rechnungsprüfungsausschuss	17.04.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Baumaßnahme Offene Ganztagschule im Primarbereich Planungs-/Ausbaustand 31.03.2008

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Zum Schuljahresbeginn 2007/2008 stehen nach vorangegangener baulicher Herrichtung insgesamt 17.450 Plätze im Offenen Ganztage zur Verfügung. Soweit Maßnahmen baulich noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde durch Schaffung von alternativen Unterbringungsmöglichkeiten (temporäre Bauten/Bestandsgebäude) der OGTS-Betrieb sichergestellt.

Die Verwaltung berichtet seit Aufnahme des OGTS-Betriebs nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen. Eine Auflistung dieser OGTS-Baumaßnahmen ist als Anlage beigefügt. Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
1	Zwirnerstr. 15-17	28.02.2008		<b>fertiggestellt</b>
2	Mainstr. 75	28.02.2008	<b>31.07.2008</b>	<b>Kapazitätsengpässe</b>
7	Neue Heide 25-27	31.03.2008		<b>fertiggestellt - OGTS-Bereich</b>
9	Alte Wipperfürther Str.49	31.03.2008		<b>fertiggestellt</b>

Anlage