

Sachstandsliste OGTS Stand 31.03.2008

Bezirk	Stadtteil	Schulform	Straße	Projektbeschreibung g OGTS 40	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Bemerkung
1	ALTSTADT-SÜD	GGs	Zwirnerstr. 15-17	Betreuungsraum	28.02.2008		fertiggestellt
1	DEUTZ	SfE	Judenkirchhofsweg 6	Neubau	31.07.2008		
1	NEUSTADT-NORD	GGs	Antwerpener Str. 19-29	Betreuungsraum	16.04.2008		
2	BAYENTHAL	GGs+KGS	Cäsarstr. 21	Neubau	31.07.2009		
2	RODENKIRCHEN	EGs	Mainstr. 75	Einrichtung OGTS Küche, Betreuung, Speise- raum und Lager behindertengerecht im KG	31.05.2008		
2	RODENKIRCHEN	EGs	Mainstr. 75	Rampe vor Ofra-Bau	28.02.2008	31.07.2008	Kapazitätsengpässe
2	SÜRTH	GGs	Sürther Hauptstr. 149	Umbau im Bestand (WC-Anlage)	31.05.2008		
3	JUNKERSDORF	GGs	Kirchweg 138	Neubau	31.07.2008		
3	KLETTENBERG	GGs	Stenzelbergstr. 3-7	Umbau und Neubau	31.12.2009		
3	WIDDERSDORF	KGS	Im Kamp 14	Umbau im Bestand, Neuordnung funktionaler Zusammenhänge, Baubeginn nach den Sommerferien 07	30.04.2008		
5	NIEHL	GGs	Halfengasse 25	Neubau	31.12.2008		
5	RIEHL	GGs+KGS	Garthestr. 20-24	Erweiterungsbau und Turnhalle	31.07.2009		
5	WEIDENPESCH	GGs	Neusser Str. 605	Neubau	30.04.2008		
7	ENSEN	GGs	Hohestr. 77-79	Neubau	31.07.2008		
7	PORZ	GGs	Humboldtstr. 81	Neubau	31.12.2008		
7	WAHNHEIDE	GGs	Neue Heide 25-27	Neubau	31.03.2008		fertiggestellt - OGTS-Bereich
9	BUCHHEIM	GGs+KGS	Alte Wipperfürther Str.49	Nachrüstung Speiseaufzug	31.03.2008		fertiggestellt
9	MÜLHEIM	KGS	Langemass 21	Umbau im Bestand	31.07.2008		