

Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2008 Stand 15.10.2008

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In Bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---|----------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Maßnahmen in Bearbeitung | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GYMN | Alte Wallgasse 10 | Brandschutz Flur Wandnischen schliessen | 26.000,00 € | X | X | | | 0 | Aug. 08 | Okt. 08 | Apr. 09 | Mai. 09 | Brandschutzgutachten unter Einbeziehung Denkmalpflege gestaltet sich in Abstimmung schwieriger als gedacht. Zudem sind nach Gutachten weitere Türbereiche zu sanieren. |
| 1 | GYMN | Alte Wallgasse 10 | Erneuerung Rauchschutztüren | 270.000,00 € | X | X | | | 0 | Aug. 08 | Okt. 08 | Apr. 09 | Mai. 09 | Brandschutzgutachten unter Einbeziehung Denkmalpflege gestaltet sich in Abstimmung schwieriger als gedacht. Zudem sind nach Gutachten weitere Türbereiche zu sanieren. |
| 1 | BK | Eumeniusstr. 4 | Ern. Brandschutztüren | 60.000,00 € | X | X | X | | 40 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 1 | RS | Frankstr. 26 | Dachsanierung Bildstelle u. HG Altbau | 600.000,00 € | X | X | X | | 80 | Jul. 06 | Dez. 08 | | | |
| 1 | RS | Frankstr. 26 | Ern. d. Elektrol. Bildstell | 100.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 1 | HS | Gereonswall 57 | Flurabschlusstüren | 45.000,00 € | X | X | X | | 40 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 1 | HS | Großer Griechenmarkt 76 | Brandschutzsanierung | 600.000,00 € | X | X | X | | 30 | Jun. 08 | Apr. 09 | | | |
| 1 | HS | Großer Griechenmarkt 76 | WW-Bereiter TH | 50.000,00 € | X | X | X | | 20 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 1 | GYMN | Hansaring 56 | Flurabschlusssdoppeltüren (10) | 150.000,00 € | X | X | X | | 5 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 1 | BK | Heinrichstr. 51 | Brandschutzsanierung | 1.200.000,00 € | X | X | X | | 60 | Aug. 07 | Apr. 09 | | | |
| 1 | BK | Humboldtstr. 41 | Brandschutzmaßnahmen | 50.000,00 € | X | X | X | | 2 | Jun. 08 | Aug. 09 | | | |
| 1 | BK | Kartäuserwall 30 | Brandschutzsanierung | 600.000,00 € | X | X | X | | 1 | Jun. 08 | Okt. 08 | | Jun. 09 | Zusätzliche Maßnahmen erforderlich |
| 1 | GYMN | Kartäuserwall 40 | Brandschutzsanierung Altbau und PZ | 450.000,00 € | X | X | X | | 1 | Jun. 08 | Okt. 08 | | Jun. 09 | Zusätzliche Maßnahmen erforderlich |
| 1 | GYMN | Kartäuserwall 40 | Nottreppenhaus, Fluchtweg: Verglasu | 500.000,00 € | X | X | X | | 50 | Sep. 08 | Nov. 08 | | | |
| 1 | BK | Lindenstr. 78 | Ern. der Heizkessel | 150.000,00 € | X | X | X | | 5 | Apr. 08 | Sep. 08 | Nov. 08 | Mai. 09 | Verzögerung bei Planung/Vergabe |
| 1 | GS | Loreleystr. 3-5 | Fenster HG+TH+WC, Flachdach TH WC | 600.000,00 € | X | X | X | | 95 | Dez. 07 | Okt. 08 | | Apr. 09 | Mängelbeseitigung, Verzögerung der Folgegewerke |
| 1 | GS | Loreleystr. 3-5 | Rauchschutztüren | 26.000,00 € | X | X | X | | 40 | Jun. 08 | Okt. 08 | | Sep. 09 | Lt. Brandschutzgutachten weitere Maßnahmen erforderlich |
| 1 | BK | Perlegraben 101 | Brandschutzsanierung | 832.420,00 € | X | X | X | | 5 | Jun. 08 | Apr. 09 | | | |
| 1 | BK | Perlegraben 101 | Ern. Holzkopfplaster - PAK | 100.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 1 | BK | Perlegraben 101 | WW-Bereitung / Armaturen TH erneuern | 50.000,00 € | X | X | X | | 10 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 1 | GYMN | Severinstr.241 | Fenstersanierung | 2.500.000,00 € | X | X | X | | 30 | Jun. 08 | Okt. 09 | | | |
| 1 | GYMN | Thusneldastr.15-17 | 2.Rettungsweg | 120.000,00 € | X | X | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 1 | GS | Trierer Str. 8 | Heizungsanlage TH | 153.387,56 € | X | X | X | | 85 | Apr. 04 | Sep. 08 | | Sep. 09 | Verzögerung Mängelbeseitigung, Arbeiten an Heizungsanlage nur im Sommer möglich |
| 1 | BK | Ulrichgasse 1-3 | Brandschutzsanierung | 600.000,00 € | X | X | X | | 75 | Jul. 08 | Feb. 09 | | | |
| 2 | GS | Annastr. 63 | Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle | 24.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | GS | Annastr. 63 | Erneuerung Rauchschutztüren Treppenhaus | 65.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | GS | Annastr. 63 | Sanierung der Duschanlagen Th/Gymnastikh | 65.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | GS | Bernkasteler Str. 9 | Erneuerung Dach, Fenster, Fassade Turnhalle | 500.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 2 | GS | Bernkasteler Str. 9 | Erneuerung der Beleuchtung | 50.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 2 | BK | Brüggener Str. 1 | Sanierung Dach, Fenster, Fassade | 1.000.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 2 | GS | Kuckucksweg | Erneuerung Notbeleuchtung Aula | 25.000,00 € | | | | | 0 | Okt. 08 | Nov. 08 | | | |
| 2 | GS | Mainstr. 75 | Erneuerung der Heizkörper | 55.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In Bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund |
|--------|------------|----------------------------|--|----------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2 | IGS | Raderthalgürtel 3 | Erneuerung Bodenbelag Theatersaal | 70.000,00 € | X | X | X | | 40 | Jul. 06 | Okt. 08 | | Dez. 08 | Wiederaufnahme der Arbeiten seit Schulbeginn wieder möglich, Prüfung Nachtragsangebot läuft |
| 2 | IGS | Raderthalgürtel 3 | Erneuerung Fliesenbeläge Turnhalle | 75.000,00 € | X | | | | 0 | Jul. 09 | Aug. 09 | | | |
| 2 | IGS | Raderthalgürtel 3 | Notstromladegerät erneuern | 100.000,00 € | X | | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | IGS | Raderthalgürtel 3 | Sanierung Brunnen | 60.000,00 € | X | | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | IGS | Raderthalgürtel 3 | Toilettenumbau | 200.000,00 € | X | X | X | | 10 | Aug. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | SOS | Rosenzweigweg 3 | Sanierung Dach Schulgebäude und WC-Gebäude | 265.000,00 € | X | | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | GS | Sürther Hauptstr. 149 | Erneuerung der Heizungsregelung und Duschanlagen | 25.000,00 € | X | | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 2 | GS | Zum Hedelsberg 13 | Sanierung Toilettenanlagen | 42.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 3 | GS | Bachemer Str. 69 | Bodenbeläge und Pausengangsanierung | 200.000,00 € | | | | | | | | | | |
| 3 | RS | Berrenratherstr. 488 | Fenster und Fassaden erneuerung | 300.000,00 € | X | | | | 0 | | Dez. 09 | | | |
| 3 | GS | Freiligrathstr. 60 | TH Sanierung des Duschbereiches | 150.000,00 € | X | X | | | 0 | | Mrz. 09 | | | |
| 3 | | Leybergstr 1 | Wasserverteiler und Abwasserleitung | 20.000,00 € | X | X | X | X | 90 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 3 | | Leybergstr. | Bodenbeläge | 80.000,00 € | X | X | X | | 10 | Aug. 08 | Feb. 09 | | | |
| 3 | GS | Lindenburger Allee 38 | Erneuerung Heizungsregelung | 50.000,00 € | X | X | | | 0 | Nov. 08 | Dez. 08 | | | |
| 3 | GS | Lindenburger Allee 38 | Fenster- und Fassadensanierung Rektorenhaus. | 160.000,00 € | X | X | X | | 50 | Apr. 07 | Sep. 08 | | Jan. 09 | Kündigung der Gerüstbaufirma wegen Schlechtleistung - Bauablaufverzögerung |
| 3 | GS | Stenzelbergstr. | Sanierung Treppenhaus Betonwabenfenster | 150.000,00 € | X | X | | | | Nov. 08 | Apr. 09 | | | |
| 3 | GS | Stenzelbergstr. 3-7 | Sanitäranlagen Erneuerun | 50.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 4 | RS | Kolkrabenweg 65 | WC-Anl Trakt D | 135.000,00 € | X | X | | | 0 | Aug. 08 | Dez. 08 | | | |
| 4 | BK | Weinsbergstr.72/Piusstr.85 | Fenstersanierung Trakt A + B | 1.810.000,00 € | X | X | X | | 50 | Jun. 08 | Dez. 09 | | | |
| 5 | GS | Alzeyer Str. 12 | Erneuerung Grundleitung | 200.000,00 € | X | X | X | X | 99 | Mai. 07 | Okt. 08 | | Nov. 08 | Nachtragsbearbeitung durch RPA verzögert |
| 5 | GS | Alzeyer Str. 12 | Sanierung Elektrik, Fenster, Fassade | 500.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 5 | GYMN | Blücher Str. 15-17 | Beseitigung brandschutztechnische Mängel | 50.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 5 | HS | Brehmstr. 2 | Schulhofsanierung | 250.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 5 | GYMN | Castroper Str. 7 | Dachsanierung Turnhalle, Verschiebung we | 220.000,00 € | X | X | | | 0 | Okt. 08 | Apr. 09 | | | |
| 5 | GYMN | Castroper Str. 7 | Erneuerung ELA-Anlage und Austausch Holzdecken | 130.000,00 € | X | X | X | | 70 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 5 | GYMN | Escher Str. 245-247 | Sanierungsarbeiten TH in Abstimmung Prallschutz | 150.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 5 | GS | Garthestr. 20-24 | Beseitigung Brandschutzmängel | 70.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Mrz. 09 | | | |
| 5 | GS | Garthestr. 20-24 | Umrüstung auf Fernwärme | 170.000,00 € | X | | | | | Mai. 09 | Nov. 09 | | | |
| 5 | GS | Longericher Hauptstr. | Zweiter baulicher Rettungsweg | 50.000,00 € | X | | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 5 | GS | Neusser Str. 605 | Fenster/Fassade/Dach Küchenhaus | 150.000,00 € | X | | | | | | | | | |
| 5 | GS | Nibelungenstr. 50a | Fenster/Fassade erneuern, ca. 2007 | 350.000,00 € | X | X | | | 0 | Dez. 08 | Nov. 09 | | | |
| 5 | HS | Paul-Humburg-Str. 13 | Betonsanierung, Fenstersanierun | 800.000,00 € | X | X | X | | 5 | Apr. 08 | Dez. 08 | | | |
| 5 | HS | Reutlinger Str. 49 | Dachsanierung Gebäudeteil A | 90.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 6 | GS | An den Kaulen 62-64 | Sanierung TH/Nebenräume | 100.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 6 | GS | Balsaminenweg 52 | Erneuerung Flachdächer und Blitzschutz | 140.000,00 € | X | X | | | 0 | Jul. 09 | Aug. 09 | | | |
| 6 | GS | Balsaminenweg 52 | Heizungsregelung / Verteiler erneuern | 35.000,00 € | X | X | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | GYMN | Fühlinger Weg 4 | Sanierung TH Duschen / WCs | 100.000,00 € | X | X | X | | 2 | Jul. 08 | Apr. 09 | | | |
| 6 | HS | Karl-Marx-Allee 3 | Fenstererneuerung ,im Zusammenh. m.PCB-S | 2.600.000,00 € | X | X | X | | 80 | Jul. 06 | Feb. 09 | | | |
| 6 | HS | Karl-Marx-Allee 3 | Umsetzung Brandschutzanforderungen | 100.000,00 € | X | X | X | | 25 | Jan. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | RS | Karl-Marx-Allee 43 | Fenstererneuerung und Fassadensanierung | 2.500.000,00 € | | | | | 0 | Apr. 09 | | | | |
| 6 | IGS | Merianstr. 11 | Erneuerung Heizung Mensa | 30.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | IGS | Merianstr. 11 | Installation von Rauchmeldern | 150.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | GS | Riphahnstr. 40a | Generalinstandsetzung | 2.500.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In Bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund |
|--------|------------|-------------------------------|---|----------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | GS | Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 | Austausch Decken Flur (brennbare UK) und RST neu | 70.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | GYMN | Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 | Heizungsverteiler SZ erneuern | 60.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | GYMN | Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 | Rauchschtztüren erneuern | 70.000,00 € | X | X | X | | 1 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | GS | Spoerkehof 7 | Notausgang TH herstellen | 10.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 6 | HS | Volkhovener Weg 140 | Heizungsverteiler erneuern | 25.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 6 | HS | Volkhovener Weg 140 | Sanierung Aussen WC Anlage | 20.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 7 | RS | A.-Schweitzer-Str. 8 | Fenstererneuerung Klassentrakt / Rauchschtztüren Wurde zum KFW-Programm angemeldet | 1.300.000,00 € | X | X | X | | 30 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | RS | A.-Schweitzer-Str. 8 | Sanierung TH Duschen u. WW-Bereitung, Decken Gymn. Hallen | 300.000,00 € | X | X | | | | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | RS | A.-Schweitzer-Str. 8/Nachti | Mängelbeseitigung Provinzialbegehung | 15.000,00 € | X | X | X | | 80 | Nov. 05 | Dez. 08 | | | |
| 7 | KGS | Am Altenberger Kreuz 14 | Dachsanierung TH, HG, und Verwaltung | 260.000,00 € | X | X | X | | 2 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | GS | Hinter der Kirche 3-7 | Erneuerung der Heizungsregelung | 152.000,00 € | X | X | X | | 10 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | GS | Hinter der Kirche 3-7 | Sanierung Fenster + Dach (feuchte Turnhallenwände) | 580.000,00 € | X | X | | | | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | FöS | Möríkeweg 2-6 | Erneuerung der Klassenzimmertüren | 30.000,00 € | X | | | | | | | | | |
| 7 | FöS | Möríkeweg 2-6 | Erneuerung/Sanierung Abhangdecken | 32.000,00 € | X | X | X | | 50 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | GS | Poller Hauptstr. 61-65 | Erneuerung Beleuchtung Flure u. Treppenhäuser | 25.000,00 € | X | X | X | | 45 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | GS | Schulstr. 23 | Altbau, Fenstererneuerung und Fassadensanierung | 250.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 7 | GS | Schulstr.23 | Sanierung Sanitär Nassräume TH | 50.000,00 € | X | | | | | | | | | |
| 7 | FÖS | Sportplatzstr.82 | Dachsanierung Schulgebäude und TH | 220.000,00 € | X | X | X | | 2 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | FöS | Stresemannstr. 15 | Abhangdecken Flure, Brandschutz und Beleuchtung | 90.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 7 | FöS | Stresemannstr. 15 | Zaunanlage | 40.000,00 € | | | | | | | | | | |
| 7 | FöS | Stresemannstr. 15 | Dachsanierung Haupt- und Nebengebäude | 350.000,00 € | X | X | X | | 70 | Apr. 07 | Dez. 08 | | | |
| 7 | IGS | Stresemannstr. 36 | Außenanstrich Alufassade Bereich Mensa + Teestube | 35.000,00 € | X | | | | | | | | | |
| 7 | IGS | Stresemannstr. 36 | Dachsanierung Pausengang, Stiefelgang Sportbereich | 100.000,00 € | X | X | X | | 2 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | IGS | Stresemannstr. 36 | Erneuerung Bodenbelag 5 Klassen 2007, 19 Klassen 2008; Zusätzliche Räume für 70.000 € genehmigt. | 200.000,00 € | X | X | X | | 80 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 7 | IGS | Stresemannstr. 36 | Instandsetzung Außenjalousien | 190.000,00 € | X | | | | | | | | | |
| 7 | IGS | Stresemannstr.30-40 | Erneuerung der Brandmeldeanlage | 50.000,00 € | X | X | X | | 95 | Aug. 06 | Sep. 08 | | Nov. 08 | Bauablaufverzögerung wegen fehlender Bestandspläne |
| 7 | IGS | Stresemannstr.30-40 | Regelung Lüftungsanlage erneuern | 300.000,00 € | X | X | X | | 10 | Aug. 07 | Okt. 08 | | Jul. 09 | Zusätzlicher Komplettaustausch aller Schaltschränke |
| 7 | IGS | Stresemannstr.30-40 | Sanierung Baumeinfassungen | 77.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 09 | | | |
| 7 | IGS | Stresemannstr.30-40 | Sanierung Tartanplatz | 100.000,00 € | X | | | | | Sep. 08 | Dez. 09 | | | |
| 8 | GeS | Adalbertstr. 17/Lustheider | Mensadachsanierung | 140.000,00 € | X | | | | 0 | Jan. 06 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GeS | Adalbertstr. 17/Lustheider | Sanierung Fassade/Fenster | 80.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 8 | GS | Edisonstr/ Zehnthofstr. | Kesselregelung | 15.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GS | Forststr. 20 | Erneuerung der Trinkwasserleitung | 30.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GS | Forststr. 20 | Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung | 30.000,00 € | X | X | X | X | 80 | Okt. 08 | Okt. 08 | | Nov. 08 | Restarbeiten |
| 8 | HS | Hachenburgerstr. 11 | Erneuerung Abhd Pausengang | 165.000,00 € | X | X | X | | 50 | Jan. 07 | Dez. 08 | | | |
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Außenplasterung Unfallgefahr | 50.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Austausch Prallschutz in den TH | 75.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Energetische Sanierung Turnhalle | 69.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Erneuerung Schwingboden in den TH | 60.000,00 € | X | X | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Erneuerung TH-Fenster | 116.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Installation Videoanlage /Fremdvergabe | 49.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In Bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund |
|--------|------------|---------------------------------|---|----------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 8 | SZ | Hardtgenbuscher Kirchweg 100 | Sanierung Aussen-MW | 24.500,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 8 | HS | Helene Weber Platz 3 | Zuluftöffnung Aula | 20.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Okt. 08 | Dez. 08 | Dez. 08 | Verzögerung Planungsvorbereitung |
| 8 | GS | Hesshofstr.45 | Erneuer. Fensteranlage/RA-Anlage | 50.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GS | Hesshofstr.45 | Fenstererneuerung in Fluren | 27.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 8 | GS | Hesshofstr.45 | PAK Sanierung Raum C002 und D002 | 30.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GYMN | Kantstr. 3 | Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung | 45.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GS | Kapitelstr. 24-26 | Erneuerung Abhangdecke | 100.000,00 € | X | X | X | | 50 | Jun. 08 | Okt. 09 | | | |
| 8 | GS | Kapitelstr. 24-26 | Erneuerung Kesselanlage | 160.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GS | Lohmarer Str. 11 | Austausch vom Heizkessel | 29.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 8 | GS | Lohmarer Str. 11 | Dachsanierung | 200.000,00 € | X | X | | | 0 | Okt. 08 | Apr. 09 | | | |
| 8 | SOS | Martin-Köllen-Str. 1 | Instandsetzung WC | 10.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | HS | Nürnberger Str. 10/Schulstr. | Dachsan. Bad; Pauseng.; TH | 80.000,00 € | X | X | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | HS | Nürnberger Str. 10/Schulstr. | Therm. Desinfektion und Lüftung Schwimmbad | 40.000,00 € | X | X | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | HS | Nürnberger Str. 10/Schulstr. | Toilettensanierung | 164.000,00 € | X | X | X | | 80 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | BK | Vietorstr. 38 | Wiederkehrende Prüfung | 29.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 8 | GS | Volberger Weg 17 | Fenstersanierung II. BA | 700.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 8 | GS | Volberger Weg 17 | Kesselanlagenerneuerung | 55.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 8 | GS | Weimarer Str. 28 | Maßnahmen Wiederkehrende Prüfung | 50.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 8 | GS | Weimarer Str. 28 | Pausengangsanierung | 105.000,00 € | X | | | | | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GS | Alte Wipperfürther Str.49 | Sanierung Toilettenanlage | 150.000,00 € | X | X | | | 0 | Okt. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GS | Am Portzenacker | Erneuerung Heizkessel | 50.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 9 | GS | Am Rosenmaar 3 | Fenstererneuerung Aula (Energiespar.) | 450.000,00 € | | | | | 0 | | | | | |
| 9 | TH | Beuthener Str. | Sanierung Stiefelgang | 50.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | IGS | Burgwiesenstr. 125 | Energetische Sanierung | 472.000,00 € | X | X | | | 0 | Nov. 08 | Aug. 09 | | | |
| 9 | GS | Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 | Fenstererneuerung u. Fassadendämmung | 1.000.000,00 € | X | X | X | | 20 | Jan. 08 | Dez. 10 | | | |
| 9 | GS | Diependahlstr. 12 | Marode Balken sanieren EG u. OG | 30.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 9 | GYMN | Düsseldorfer Str. 13 | Dach- / Terrassensanierung | 500.000,00 € | X | X | X | | 15 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GYMN | Düsseldorfer Str. 13 | Fenstererneuerung Neubau | 300.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GS | Ferdinandstr. 43 | Sanierung Mitteltrakt GS/HS | 550.000,00 € | X | X | X | | 55 | Apr. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GS | Ferdinandstr. 43 | Sanierung Rauchschutztüren | 550.000,00 € | X | X | X | | 5 | Jul. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GYMN | Genoveastr. 58-62 | 2.BA Sanierung Fassade, Fenster, hinten (alt 1218626) | 500.000,00 € | X | X | X | | 75 | Apr. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GYMN | Genoveastr. 58-62 | Rauchschutztüren | 250.000,00 € | X | X | X | | 5 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | GYMN | Genoveastr. 58-62 | Sanierung der schadstoffbelasteten Deckenplatten | 80.000,00 € | X | X | X | | 80 | Jul. 08 | Okt. 08 | | Nov. 08 | Unvorhersehbare bauliche Gegebenheiten |
| 9 | IGS | Im Weidenbruch 214 | Brandmeldeanlage gesamte Schule | 470.000,00 € | X | X | X | | 20 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 9 | IGS | Im Weidenbruch 214 | Sanierung HLS | 200.000,00 € | X | X | X | | 15 | Jan. 08 | Okt. 08 | | Dez. 08 | Bauablaufverzögerung |
| 9 | GYMN | Kattowitzer Str. 52 | Kesselerneuerung Heizungs-Regelung | 125.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 9 | BK | Modemannstr.25 | Brandschutzmängel: Erneuerung Brandab | 90.000,00 € | X | X | X | | 40 | Jun. 08 | Sep. 08 | | Dez. 08 | Lieferungsprobleme Türen - Bauablaufverzögerung |
| 9 | GS | Neufelder Str. 2-4 | Dachsanierung Vordach Aussen-WC | 60.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 9 | GS | Peter-Griess-Str. 5-7 | Erneuerung von 4 Heizkesseln | 80.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 9 | HS | Rendsburger Platz 1 | Brandschutztüren | 120.000,00 € | X | | | | 0 | | | | | |
| 9 | HS | Rendsburger Platz 1 | Umkleiden Turnhalle | 62.000,00 € | X | X | X | X | 95 | Sep. 06 | Okt. 08 | | Nov. 08 | Restarbeiten |
| 9 | GS | Ricarda-Huch-Str. 60 | Sanierung Fenster BK | 850.000,00 € | X | X | X | | 10 | | | | | |
| 9 | GS | Thurner Str. 23 | Fassadensanierung Wohnhaus | 45.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |

| Bezirk | Gebäudeart | Objekt/Straße | Maßnahme | Kostenannahme | Planung | Ausschreibung | In Bau | Restarbeiten | Status | Bauausführungs-Beginn bisher | Bauausführung-Fertig bisher | Bauausführungs-Beginn aktuell | Bauausführung-Fertig aktuell | Änderungsgrund |
|--|------------|-------------------------|---|---------------|---------|---------------|--------|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| 9 | SOS | Thymianweg 1a | III.BA Fenster-, PCB- u. Dachsanierung Verwaltung | 100.000,00 € | X | X | X | | 20 | Jul. 07 | Okt. 08 | | Jun. 09 | Verschiebung auf Frühjahr 2009, da Vorarbeiten nicht rechtzeitig erfolgt sind - Witterungsbedingte Verschiebung. |
| 9 | GS | V-Bodelschwingh-Str.24 | Fenstererneuerung Lehrküche | 50.000,00 € | X | | | | 0 | Sep. 08 | Dez. 08 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BK | Eitorfer Str. 16-24 | Flurabschlußtüren RS erneuern | 130.000,00 € | X | X | X | | 100 | Jun. 08 | Okt. 08 | | | |
| 1 | BK | Eitorfer Str. 16-24 | Sicherheitsbeleuchtung einrichten | 75.000,00 € | X | X | X | | 100 | Jun. 08 | Okt. 08 | | | |
| 1 | GYMN | Georgsplatz 10 | WC-Anlagen EG Mädchen - Waschtische/Jung | 25.000,00 € | X | X | X | X | 100 | Jun. 08 | Dez. 08 | | | |
| 3 | GS | Bachemer Str. 69 | Erneuerung Unterverteilung | 30.000,00 € | X | X | X | X | 100 | Jan. 08 | Okt. 08 | | | |
| 3 | GS | Berrenrather Str. 352 | Elektroverteilung/B | 110.000,00 € | X | X | X | X | 100 | | Okt. 08 | | | |
| 3 | RS | Berrenrather Str. 488 | Beleuchtung Klass | 50.000,00 € | | | | | 100 | | Okt. 08 | | | |
| 3 | GS | Freiligrathstr. 60 | Erneuerung der Heizkessel | 250.000,00 € | X | X | X | X | 100 | | Okt. 08 | | | |
| 3 | GS | Kirchweg 138 | RWA Erneuerungsneuern. | 15.000,00 € | X | X | X | X | 100 | | Okt. 08 | | | |
| 3 | GS | Kölnertsr. 37 | Wasserverteiler und Abwasserleitung | 30.000,00 € | X | X | X | | 100 | Jul. 08 | Okt. 08 | | | |
| 3 | GYMN | Nikolausstr.53-55 | Erneuerung Unterverteilung | 50.000,00 € | X | X | X | | 100 | Dez. 07 | Okt. 08 | | | |
| 3 | GYMN | Nikolausstr.53-55 | Heizungsregelung | 75.000,00 € | X | X | X | | 100 | Apr. 08 | Okt. 08 | | | |
| 3 | | Zülpischerstr. 194 | Abwasserleitung und Verteiler | 50.000,00 € | X | X | X | X | 100 | Jul. 08 | Okt. 08 | | | |
| 4 | RS | Gravenreuthstr. 10 | Erneuerung der Heizungsanlage Altbau | 270.000,00 € | X | X | X | X | 100 | Mai. 08 | Okt. 08 | | | |
| 5 | HS | Brehmstr. 2 | Einbau Rauchschutztüren | 80.000,00 € | X | X | X | | 100 | Jul. 08 | Okt. 08 | | | |
| 6 | GS | Balsaminenweg 52 | Außen WC-Anlage | 40.000,00 € | X | X | X | X | 100 | Mrz. 08 | Okt. 08 | | | |
| 8 | GS | Edisonstr./Zehnthofstr. | Toilettensanierung | 50.000,00 € | X | X | X | | 100 | Jun. 08 | Okt. 08 | | | |
| 9 | GS | Diependahlstr. 12 | Fenstererneuerung Altbau-Anbau | 150.000,00 € | X | X | X | | 100 | Mrz. 08 | Okt. 08 | | | |
| 9 | GYMN | Graf-Adolf-Str. 59 | Erneuerung Rauchabzugsanlage | 40.000,00 € | X | X | X | | 100 | Jun. 07 | Aug. 08 | | | |
| 9 | IGS | Im Weidenbruch 214 | WC-Anlage sanieren | 100.000,00 € | X | X | X | | 100 | Okt. 07 | Okt. 08 | | | |
| 9 | GS | Neufelder Str. 2-4 | Dach Hauptgebäude erneuern | 100.000,00 € | X | X | X | | 100 | Jun. 08 | Sep. 08 | | | |