

Kostenaufstellung**Georgsplatz 10**

Containerprovisorium			Finanzieller Mehrbedarf
Mietkosten		420.000 EUR	420.000 EUR
Nebenkosten		42.000 EUR	42.000 EUR
Reinigungskosten		22.400 EUR	22.400 EUR
Schulgebäude	Fertigbaueinheiten	Neubau	Finanzieller Mehrbedarf
Abbruchkosten	50.000 EUR		50.000 EUR
Restbuchwert	50.300 EUR		50.300 EUR
Mietkosten	-37.800 EUR	1.978.300 EUR	1.940.500 EUR
Nebenkosten	-11.000 EUR	114.000 EUR	103.000 EUR
Reinigungskosten	-8.400 EUR	60.800 EUR	52.400 EUR
Einrichtung aus Bildungs-/Schulpauschale Mittel v. Rat z. Hpl. 2008/2009		435.000 EUR 150.000 EUR	435.000 EUR 150.000 EUR
Turnhalle	Altbau	Neubau	Finanzieller Mehrbedarf
Abbruchkosten	50.000 EUR		50.000 EUR
Restbuchwert	75.300 EUR		75.300 EUR
Mietkosten	-25.800 EUR	634.300 EUR	608.500 EUR
Nebenkosten	-13.300 EUR	69.000 EUR	55.700 EUR
Reinigungskosten	-11.500 EUR	36.800 EUR	25.300 EUR
Einrichtung aus Bildungs-/Schulpauschale		75.000 EUR	75.000 EUR
GESAMT	Altbau	Neubau	Finanzieller Mehrbedarf
Abbruchkosten	100.000 EUR		100.000 EUR
Restbuchwert	125.600 EUR		125.600 EUR
Mietkosten	-63.600 EUR	3.032.600 EUR	2.969.000 EUR
Nebenkosten	-20.200 EUR	225.000 EUR	200.700 EUR
Reinigungskosten	-17.500 EUR	120.000 EUR	100.100 EUR
Einrichtung aus Bildungs-/Schulpauschale Mittel v. Rat z. Hpl. 2008/2009		510.000 EUR 150.000 EUR	510.000 EUR 150.000 EUR