

Maßnahmen Konjunkturprogramm II											Stand 13.01.2010			
Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
1	RS	Dagobertstr.79/Niederichstr. 1 - 3	21097 Dachsan Sporth, Ern. Deckenverkl+B	1.250.000 €	X			0	Jul. 10	Apr. 11	17.832,45 €	999,30 €		
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4	KPII Gereonsmühleng.Dachsan., A,B Verb.	1.517.250 €	X			0	Jul. 10	Apr. 11	3.076,10 €	3.076,10 €		
1	HS	Gereonswall 57	KPII, Gereons.GS/Dach, Fenster+Sonnensch	1.050.000 €	X			0	Jul. 10	Apr. 11	18.690,31 €	613,81 €		
1	GS	Trierer Str. 8	GGs Trierer Str. 8 GI Turnhalle	1.500.000 €	X			0	Apr. 10	Feb. 11	97.223,00 €			
2	BK	Brüggener Str. 1	Sanierung Dach und Heizzentrale KP II	600.000 €	X			0	Jul. 10	Dez. 10	4.529,65 €	1.279,65 €		
2	GS	Mainstr. 75	Sanierung TH und Altbau KP II	3.000.000 €	X			0	Jul. 10	Aug. 11	20.225,28 €	725,28 €		
2	GS	Ketteler Str. 14	Sanierung TH und Solitärbau KP II	1.000.000 €	X			0	Jul. 10	Dez. 10	24.036,32 €	261,32 €		
1	VHS	Josef-Haubrich Hof 2	VHS Fenstersanierung KP II	3.000.000 €	X	X		0	Jun. 10	Mrz. 11	1.199,22 €	1.199,22 €		
3	GS	Freiligrathstr. 60	Freiligrathstr. KP II 2. Tranche denkma	1.500.000 €	X			0	Jun. 10	Dez. 11	142.800,00 €	18.934,39 €		
3	GS	Geilenkirchener Str. 52	Geilenkircherstr. KPII 1. Tranche Fenste	2.100.000 €	X	X		0	Mrz. 10	Dez. 11	234.903,87 €	126.723,90 €		
3	GYMN	Nikolausstr.53-55	Nikolausstr. Trakt F KP II 2. Tranche Fe	1.500.000 €	X	X		0	Jun. 10	Dez. 11	124.500,00 €	1.777,27 €		
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22	Leyendecker Str. KP II, Fenster, Fassad	1.200.000 €	X			0	Apr. 10	Okt. 11	10.310,48 €	2.105,55 €		
4	GS	Lindenbornstr. 15-19	Lindenbornstr., KP II Energ. Sanierung	2.000.000 €	X			0	Mai. 10	Nov. 11	18.748,08 €	248,08 €		
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85	Weinsbergstr. KP II Sanierung Fassade	1.000.000 €	X			0	Apr. 10	Okt. 11	9.335,76 €	235,76 €		
5	GS	Alzeyer Str. 12	Alzeyer Str., Sanierung Fenster, Dach, F	3.797.000 €	X			0	Mrz. 10	Jul. 11	305.993,12 €	28.663,60 €		
5	GS	Nesselrodestr. 15	Fenster/Fassade/Dach Nesselrodestr. 15	2.708.000 €	X			0	Jul. 10	Sep. 11	254.224,80 €	5.135,53 €		
5	GYMN	Escher Str. 245-247	Escher Str.245-247 GI Turnhalle	2.643.000 €	X			0	Mrz. 10	Mrz. 11	376.969,66 €	132.861,02 €		
5	RS	Neusser Str. 421	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC- Anla	700.000 €	X			5	Aug. 10	Nov. 11	100.832,71 €	832,71 €		
6	GYMN	Fühlinger Weg 4	Fühlinger Weg 4, Dachsanierung	1.000.000 €	X			0	Apr. 10	Jun. 10	6.830,06 €	3.353,66 €		
6	GYMN	Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13	Dachsanierung Hauptgebäude u. THgang Sch	1.100.000 €	X	X	X	1	Okt. 09	Dez. 10	1.240.016,60 €	75.665,27 €		
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14	Am Altenberger Kreuz, Fassade, Fenster	800.000 €	X			0	Jun. 10	Mai. 11	75,00 €	75,00 €		
7	GS	Hinter der Kirche 3-7	GS H. d. Kirche, Dach u. Fassade	1.500.000 €	X			0	Jun. 10	Dez. 10	38.593,74 €	23.123,74 €		

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme- Bezeichnung	Kostenannahme	Planung	Ausschreibung	In bau	Status	geplanter Baubeginn	geplante Fertigstellung	bereits in Aufträgen gebundene Mittel	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen
7	IGS	Stresemannstr.30-40	Stresemannstr. 36 Beleuchtung Turnhallen	100.000 €	X			0	Apr. 10	Jul. 10				
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle	4.700.000 €	X	X		0	Jul. 10	Jul. 11	84.775,62 €	77.575,62 €		
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr.	FeFaDaSanierung EdisonZehnthofstr. KP11	1.500.000 €	X			0	Mrz. 10	Dez. 10	2.000,00 €			
9	GS	Diependahlstr. 12	Diependahlstr.12 GI Schulgebäude und HM-	3.700.000 €	X			20	Jul. 09	Okt. 10	1.276.696,69 €	830.126,70 €	683.989,76 €	
9	SOS	Holweider Str. 2	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, D	1.300.000 €	X			0	Sep. 10	Jul. 10	111.012,10 €			
9	HS	Wuppertaler Str. 19	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung Hauptge	1.300.000 €	X			2	Sep. 10	Jul. 11	9.998,80 €	610,77 €		
9	BK	Modemannstr.25	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung	2.000.000 €	X			0	Sep. 10	Jul. 11	5.799,03 €	2.347,83 €		
9	GS	Urnenstr. 7	Fassaden+Dachsan. Hauptgeb. *KP11*	500.000 €	X	X	X	95	Jul. 09	Okt. 09	431.071,72 €	315.084,59 €		
9	GS	Urnenstr. 7	GGU Urnenstr.7 GI Turnhalle- *KP11*	200.000 €	X			0	Jan. 10	Okt. 10	12.900,00 €			
9	GS	Am Rosenmaar 3	Energetische San. / GI Turnhalle *KP11*	1.200.000 €	X			0	Jan. 10	Nov. 10	91.686,97 €	31.430,57 €		
6	Kita	Abendroth Str. 9	Kita Abendrothstr. Fassaden,-Dachsanieru	500.000 €	X			0	Jun. 10	Mai. 11	51.756,38 €	5.128,41 €		
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Karl-Marx 5,Rohrleitungs-, Hzg.erneuern	260.000 €	X			0	Jul. 10	Mai. 11	30.115,37 €	648,55 €		
9	Kita	Malteserstr. 20	Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung Maltes	470.000 €	X			0	Jul. 10	Mrz. 11	9.476,17 €	4.192,76 €		
9	Kita	Neufelder Str. 35	GI KITA Neufelder Str. 35 (KP11)	974.465 €	X			0	Mai. 10	Mai. 11	76.700,61 €	8.170,68 €		
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	Rheinaustr. Kita Dachsan. / 2. Fluchtweg	870.000 €	X			0	Jul. 10	Jul. 11	83.488,62 €	6.598,77 €		
			<b>Summen</b>	<b>56.039.715 €</b>							<b>5.328.424,29 €</b>	<b>1.709.805,41 €</b>	<b>683.989,76 €</b>	