

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamtkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-III	23-57	23-57-Brücker Mauspad 642, 51109 Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprechen nicht mehr dem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und waren zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand- und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, hatten Risse und waren zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude saniert.	246.700,00 EUR	246.700,00 EUR	0,00 EUR	28.07.2009	in Planung	✓	02.01.2010		Die Entwurfsplanung wurde im Februar 2010 abgeschlossen. Die Ausführungsplanung liegt noch nicht vor. Die Leistungsverzeichnisse für die Vergabe der Technik liegen seitens des beauftragten Ingenieurbüros sei dem 14.04.2010 vor. Die Leistungsverzeichnisse für die Vergabe der Bauleistungen seitens der Fachverwaltung liegen noch nicht vor. Mit deren Erstellung wird jedoch kurzfristig gerechnet. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Zeitraum Juni 2010 bis August 2010 geplant. Der Abruf der zugewiesenen Mittel ist derzeit nicht gefährdet.
DEZ-VII	43-27	Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: □ 1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen) 2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik 3) Neumöblierung	306.700,00 EUR	196.000,00 EUR	110.700,00 EUR	22.04.2010	vom Rat beschlossen	✓	28.04.2010		Das Projekt befindet sich im Zeitplan; Der Planungsauftrag für die Vergaben nach VOB wurde bereits an ein Ingenieurbüro erteilt. Derzeit findet in Abstimmung mit der Stadtbibliothek die Detailplanung und die Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung nach VOB statt. Hinsichtlich der erforderlichen Möblierung erstellt derzeit eine extern beauftragte Designerin entsprechende Leistungsverzeichnisse nach VOL. Die ersten Baumaßnahmen werden lt. Projektplan Anfang September 2010 beginnen.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VII	450-29	Einrichtung eines behindertengerechten zentralen Informationssystems für das KAN inklusive einer zentralen Informationssäule im Foyer und entspr. Beschilderung innerhalb des Hauses. Umrüstung der Türen auf motorischen Antrieb in allen Museen; Einbau von Leitsystemen für Stockträger. Einbau von Induktions- und Funkanlagen. Einbau optischer Brandmelder. Umbau barrierefreier WC-Anlagen. Ein- bzw. Umbau barrierefreier Aufzüge.	2.800.000,00 EUR	0,00 EUR	2.800.000,00 EUR		vom Rat beschlossen	✓	02.01.2009		Der zunächst gewählte pauschale Ansatz der "Barrierefreiheit der Museen" soll auf Anraten des RPA zu Gunsten von Benennungen von Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Museen aufgegeben werden. Die städtischen Museen sind in einen barrierefreien Zustand zu versetzen. Dies bedeutet, dass auch Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und selbständig die Angebote in den Häusern nutzen können, ohne auf Fremdhilfe angewiesen zu sein. Die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit sind zu gewährleisten.
DEZ-VII	450-33	Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln. Verbreiterung der Türen auf 90 cm, Innenausbau der Kabinen bzw. Erneuerung der Aufzugssteuerung. Anbringung von taktilen Bedienelementen und akustischen Informationselementen (Ansage des jeweiligen Geschosses). Insgesamt handelt es sich um 5 Aufzugsanlagen.	0,00 EUR	181.000,00 EUR	-181.000,00 EUR		vom Rat beschlossen	✓	03.05.2010		Der TÜV hat bei der Aufzugsanlage im Museum Ludwig generelle Mängel festgestellt. Zudem ist festgestellt worden, dass es Anforderungen zur Herstellung der Barrierefreiheit gibt. Vier Aufzüge müssen baulich verändert werden, damit sie für Rollstuhlfahrer nutzbar sind. Hinzu kommen Änderungen an der Steuerungen und den Tableaus. Um nur eine einmalige und kurzfristige Schließung der Aufzugsanlage zu veranlassen, sollen beide Maßnahmen verknüpft werden. Die Kosten des behindertengerechten Ausbaus der Aufzüge belaufen sich auf 181.000 Euro. Hinzu kommen diverse kleinere Beträge, wie etwa für den Rohbauer oder den Maler. Die entsprechende Ausschreibung ist erfolgreich abgeschlossen. Nach Freigabe der Maßnahme durch das Land NW kann diese unverzüglich begonnen werden.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-120	Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren anbringen; Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen an den Treppen der Einrichtung; Optimierung behindertengerechter Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	0,00 EUR	18.05.2009	Aufträge erteilt		23.07.2009		Der Planungsentwurf liegt vor. Die Ausführungsplanung ist für Teilabschnitte fertig. Mit der Bauausführung soll im Juni begonnen werden.
DEZ-V	50-122	Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 77, 51063 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen, sowie Anbringen von Orientierungshilfen für Hörbehinderte, insbesondere von induktiven Höranlagen und optischen Alarmsignalen. Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	21.900,00 EUR	21.900,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Ausführungsplanung ist fertig. Mit der Bauausführung soll im Juni begonnen werden.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-123	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; Rampeninstandsetzung; Auffahrschiene zum KG (Bereich OGTS); Aufzug/Treppenlifte zum OG Altbau; autom. Türöffner an Haupteingangstüren; Türverbreiterungen im Altbau; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	354.300,00 EUR	354.300,00 EUR	0,00 EUR	08.07.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Unveränderter Sachstand: Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.
DEZ-V	50-124	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; Zugänglichkeit zu OG durch das Anbringen von Treppenliften herstellen; automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	146.900,00 EUR	145.900,00 EUR	1.000,00 EUR	26.10.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Unveränderter Sachstand: Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Barrierefreie Zugänge ausschildern; Einbau Treppenlifte zu Bürgersälen im OG; automatische Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen fehlenden Handläufen; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	345.300,00 EUR	345.300,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt und es wird mit den Ausschreibungen begonnen. Mit dem Beginn der Baumaßnahmen ist voraussichtlich im Oktober d.J. zu rechnen.
DEZ-V	50-126	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; Einbau Rampen/Treppenlifte/Aufzüge; Autom. Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen (Türverbreiterung, Notrufschalter, automatische Türöffner an Durchgangstüren, Hinweisschilder); Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	1.095.100,00 EUR	1.094.100,00 EUR	1.000,00 EUR	30.06.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Mit ersten Bauaktivitäten - Einbau einer Behindertentoilette/Toilettenumbau - wird voraussichtlich im Juni/Juli d.J. begonnen.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-135	Objekt: Bürgerzentrum Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, geplante Maßnahmen: Anschaffung klappbarer Auffahrschienen für Zugang vom Cafe zum BZ + vom Foyer zum Kreativbereich; Unterstützung sehbehinderter Menschen durchh Stufenkennzeichnungen sowie das Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen der gesamten Einrichtung; Einbau von 2 weiteren behindertengerechten Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	159.800,00 EUR	159.800,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Unveränderter Sachstand: Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-136	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Turm Str. 3-5, 50733 Köln, geplante Maßnahmen: Bau einer Rampe zum Haupt- + Nebeneingang. Installation eines Treppenlifts zwischen Keller + EG. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen + Stufenkennzeichnungen neben bzw. auf den entsprechenden Treppen/Stufen; Einbau barrierefreie Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	177.800,00 EUR	177.800,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	in Planung	✓	01.09.2009		Die Ausführungsplanung ist in Vorbereitung. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im November d.J. begonnen.
DEZ-V	50-137	Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare Auffahrschiene zum Seniorenzentrum EG; Treppenlift zum 1.OG; Stufenkennzeichnungen + Treppen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale); Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäranlagen.	150.700,00 EUR	150.700,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Unveränderter Sachstand: Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-138	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln. Geplante Maßnahmen: Unterstützung Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, Anbringen von Handläufen an Treppen) □ Behindertengerechte Sanitäranlage (Anbringen fehlender Haltegriffe, Installation von Notrufschaltern, normgerechte Platzierung Toilettentöpfe und Waschbecken). □ Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	46.400,00 EUR	46.400,00 EUR	0,00 EUR	25.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Unveränderter Sachstand: Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.
DEZ-V	50-139	Objekt: Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln; Aufzug/Treppenlift zum 1. BA; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte; Bau einer Rampe. Maßnahme befindet sich in einem Städtebauförderungsgebiet.	273.100,00 EUR	273.100,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Unveränderter Sachstand: Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im Juli d.J. begonnen.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-140	Objekt: Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Maueneheimer Str. 92, 50733 Köln; Treppenlifte/Rampen für Zugang KG, 1. u. 2.OG; Stufenkennzeichnungen und Handläufe; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte.	222.900,00 EUR	222.900,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Das Planungskonzept muss aufgrund Denkmalschutz und nutzerspezifischen Anforderungen noch abgestimmt werden. Mit den Bauaktivitäten wird voraussichtlich im August/September d.J. begonnen.
DEZ-V	50-143	Objekt: Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. geplante Maßnahmen: Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangs soll die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet werden. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkt, erfolgen die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR	25.05.2009	in Planung		01.09.2009		Die Gebäudewirtschaft hat die Neuplanung zusammen mit einer Kostenschätzung über ca. 163.000 € vorgelegt (bisher waren aus dem Konjunkturpaket II 60.000 € bewilligt). Die geforderte Planung sieht eine Trennung der WC-Anlage in einen Bürgerzentrums- und einen OGTS-Bereich vor. Wegen der Kostenüberschreitung und wegen der Rechtfertigung der Maßnahme besteht weiterhin Klärungsbedarf.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es werden zwei multifunkt. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennz. Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-126.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in der Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-137.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln werden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-139.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-122.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-123

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelsdorf, Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-124.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-120.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-125.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt	✓	01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-135.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauener Str. 92, 50733 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-140.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	0,00 EUR	40.700,00 EUR	-40.700,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt		01.09.2009		Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme Nr. 50-138.
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es soll an zwei Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht werden, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie Einbringung neuer Fenster. (alles gemäß gültiger EnEV).		1.265.000,00 EUR	-1.265.000,00 EUR	28.09.2009	in Planung		01.11.2009		Vergabeverfahren Architekt läuft, der Umfang der Maßnahme wird derzeit noch geprüft. Die Durchführung des Vorhabens insgesamt ist derzeit nicht sichergestellt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	in Planung		01.12.2009		Der Plan ist fertig erstellt und befindet sich zurzeit im Mitzeichnungsverfahren. Die Vergabe ist in Vorbereitung. Vergabeverfahren eingeleitet.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Dränage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	in Planung		02.01.2010		Der Plan ist erstellt. Das Baugenehmigungsverfahren ist eingeleitet.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	in Planung	✓	02.01.2010		Das Beteiligungsverfahren beginnt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	in Planung		01.12.2009		Architekt wird mit der Baumaßnahme beauftragt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper; Malerarbeiten.	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	in Planung	✓	02.01.2010		

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	0,00 EUR	13.10.2009	Aufträge erteilt		01.12.2009		Vertrag mit Architekt unterzeichnet.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennenplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage errichtet. Der Platz wurde liniert, es wurden Wege mit Kantensteineinfassung erstellt und die Sportanlage mit mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc. ausgestattet.	1.022.909,00 EUR	1.022.909,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt		28.01.2009		Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt.
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße, Apenrader Straße 42 50825 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage erstellt und der Tennenplatzes einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage generalsaniert. Weitere bauliche Maßnahmen waren die Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.779.650,00 EUR	1.900.000,00 EUR	-120.350,00 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt		28.01.2009		Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 85 51061 Köln Es wurde ein ca. 2000 m ² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsaat bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	187.000,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	Maßnahme in Umsetzung	✓	02.02.2009		Der Auftrag an den Architekten für die Leistungsphasen 5-8 ist erteilt. Der Bodengutachter wurde beauftragt. Die Baumaßnahme wird derzeit durchgeführt.
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz mit Elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung errichtet sowie eine Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.300.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	0,00 EUR	09.07.2009	Aufträge erteilt	✓	30.06.2009		Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt. Der Bodengutachter wurde beauftragt.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-163	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung herrgerichtet, eine Laufbahn mit Kunststoffbelag erstellt, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuert und die Sportanlage erschlossen. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere etc.	1.800.000,00 EUR	1.679.650,00 EUR	120.350,00 EUR	29.06.2009	Aufträge erteilt	✓	15.07.2009		Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 1-4 beauftragt.
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Vorgebirgstor 50969 Köln Es wurde ein Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	580.000,00 EUR	580.000,00 EUR	0,00 EUR	14.07.2009	Aufträge erteilt	✓	12.04.2010		Der Auftrag an den Vermesser wurde erteilt. Der Lageplan liegt vor.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	0,00 EUR	468.622,22 EUR	-468.622,22 EUR	15.07.2009	Aufträge erteilt	✓	28.04.2009		Bewilligungsbescheid am 13.11.2009 versandt. Der Verein hat einen Architekten mit der Detailplanung beauftragt.
DEZ-IV	52-185	Sportanlage Brucknerstr. , 51145 Köln Erweiterung des Vereinsheim um einen Dusch- und Umkleidebereich. Es werden 2 separate Umkleiden mit jeweils einem Duschbereich zur Erschließung der Sportanlage Bruckner Str. errichtet.	0,00 EUR	71.111,11 EUR	-71.111,11 EUR	15.07.2009	in Planung	✓	01.02.2009		Bewilligungsbescheid wurde mittlerweile erteilt. Der Verein plant die Umsetzung der Maßnahmen.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Bezuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.		349.333,33 EUR	-349.333,33 EUR	10.12.2009	in Planung	✓	20.03.2009		Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung sowie Kostenberechnung liegt vor. Bewilligungsbescheid wurde mit Datum 18.12.2009 erteilt.
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl -Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitäräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.		311.111,11 EUR	-311.111,11 EUR	05.11.2009	in Planung	✓	02.01.2010		Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegt vor. Mit Datum vom 25.02.2010 legt der Verein eine überarbeitete Kostenberechnung nach DIN 276 vor.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln-Roggendorf/Thenhoven. Der Verein errichtet ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidetrakt und Versammlungsraum. Das Gebäude wird 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.		321.777,78 EUR	-321.777,78 EUR	01.12.2009	in Planung	✓	22.05.2009		Ratsbeschluss von 10.09.2009. Der Verein hat die verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung vorgelegt. Datenbankeingabe ist erfolgt. Der Bewilligungsbescheid wurde am 05.02.2010 erteilt. Bauantrag wurde am 29.03.2010 gestellt.
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-Heimersdorf, Der Verein errichtet auf der vorgenenannten Sportanlage ein neus Vereinsheim. Das Vereinsheim wird neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörnde Dusche umfassen.		177.777,78 EUR	-177.777,78 EUR	01.12.2009	Aufträge erteilt	✓	05.05.2009		Erfassungsbogen und Maßnahmebeschreibung liegt vor. Die Kostenberechnung wurde vervollständigt. Der Bewilligungsbescheid wurde mit Datum 15.01.2010 erteilt. Erster Mittelabruf über Planungsleistungen liegt vor. Die Durchführung der Arbeiten beginnt in der 22. KW 2010.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-IV	52-192	Sportanlage Rolshover Str., Köln-Humboldt/Gremberg, 51105 Köln. Der SV Gremberg-Humboldt 60/62 errichtet ein Vereinsheim mit 4 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereich. Daneben wird das Gebäude einen Multifunktionsraum / Jugendraum sowie eine Schiedsrichterumkleide mit separater Duschgelegenheit umfassen.		524.574,00 EUR	-524.574,00 EUR	01.12.2009	vom Rat beschlossen	✓	28.07.2009		Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegen vor. Bauantrag ist gestellt.
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt der- Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt	✓	01.02.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt (Einzelhäuser). Da das Maßnahmenvolumen sich erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung der Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010. Gorklo, 23.03.2010

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt		01.02.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt. Da sich das Maßnahmenvolumen erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung der Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010. Gorklo 23.03.2010

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt		04.01.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt. Da sich das Maßnahmenvolumen erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung an die Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010. Gorklo, 23.03.2010
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasst folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgt - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.		648.590,50 EUR	-648.590,50 EUR	17.12.2009	Aufträge erteilt		01.02.2010		Die Maßnahme 5620-195 Kottenforststr. 1-5 wurde auf die Maßnahmennr. 5620-208 bis 211 aufgeteilt. Da sich das Maßnahmenvolumen erhöht hat, wurden die Maßnahmen 5620-200 (Buchholzstr. 16 und 18) und 5620-207 (Wittener Str. 5a-c) zugunsten der Kottenforststr. 1-5 aufgegeben. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.02.2010 informiert. Die Beauftragung der Gebäudewirtschaft mit der Durchführung der Sanierung erfolgte am 02.02.2010. Gorklo, 23.03.2010

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.068.000,00 EUR	2.068.000,00 EUR	0,00 EUR	07.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		02.04.2009		Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden, die Ausführungsplanung liegt vor. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitze errichtet worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten hierfür wurden im August/ September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Rheinenergie, Stadtentwässerungsbetriebe u.a.) wickeln derzeit ihre noch auszuführenden Arbeiten ab. Der erste Bauabschnitt (vorbereitende Deckenarbeiten, Anpassung Lichtsignalanlagen) ist in der 3. Aprilwoche fertiggestellt worden. Der Baubeginn hierfür war am 18.01.2010. Ab dem 12.04.2010 (Bauzeit: 2. und 3. Quartal 2010) werden die Fahrbahndecken eingebaut, die Fahrtrichtung stadteinwärts wurde am 21.06.2010 dem Verkehr freigegeben.

DEZ	M.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten gem. Ratsbeschluss	Gesamkosten der Maßnahme	Differenz	Anmeldung Land	Status	Projektverlauf	Beginn	ENDE	Erläuterung
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Dckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.118.000,00 EUR	2.118.000,00 EUR	0,00 EUR	07.07.2009	Maßnahme in Umsetzung		02.04.2009		Es sind bereits Aufträge im Rahmen der Planung erteilt (Bodengutachten, Ingenieurvertrag etc). Die ersten Aufträge (Bestandsvermessung, Erstellung der Bodengutachten) sind zwischenzeitlich abgearbeitet worden. Aufgrund der Ergebnisse der Bodengutachten sind zwischenzeitlich Suchschlitzen errichtet worden, um Erkenntnisse über die Grenzen der unterschiedlichen Aufbauten zu erhalten; die Arbeiten hierfür wurden im August/ September 2009 durchgeführt. Als Bestandteil des Ingenieurvertrages sind die Abstimmungen der Planungen mit den Behindertenverbänden erfolgt. Die Ver- und Entsorgungsunternehmen (Rheinenergie, Stadtentwässerungsbetriebe u.a.) wickeln derzeit ihre noch auszuführenden Arbeiten ab. Der erste Bauabschnitt (vorbereitende Deckenarbeiten, Anpassung der Lichtsignalanlagen) ist in der 3. Aprilwoche fertiggestellt worden. Der Baubeginn hierfür war am 18.01.2010. Ab dem 12.04.2010 beginnend (Bauzeit: 2. und 3. Quartal 2010) werden die Fahrbahndecken eingebaut. Für den nördlich der Friedrich-Karl-Straße gelegenen Abschnitt wird jetzt die Ausschreibung veröffentlicht.