

Konjunkturpaket II

Anlage 2 a

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-III	23-57	23-57-Brücker Mauspfad 642, 51109 Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprachen nicht mehr dem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und waren zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand - und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, hatten Risse und waren zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude saniert.	246.700,00 EUR	15.281,72 EUR	153.165,72 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.09.2010	Die Arbeiten wurden am 16.09.2010 begonnen und werden voraussichtlich Mitte Dezember 2010 abgeschlossen.
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbergis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	600.000,00 EUR	0,00 EUR	21.876,18 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Der Plan ist fertig erstellt und befindet sich zurzeit im Mitzeichnungsverfahren. Die Vergabe ist in Vorbereitung. Vergabeverfahren eingeleitet. Submissionstermin in Kürze. Spielgeräte bestellt. Vergabe ist erfolgt. Die Angebote befinden sich in der Prüfung.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Drainage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen	200.000,00 EUR	3.134,46 EUR	28.558,43 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.04.2010	Der Plan ist erstellt. Das Baugenehmigungsverfahren ist eingeleitet. Die Ämterbeteiligung in der Baugenehmigung läuft. Baugenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Der Landschaftspflegerische Begleitplan wird zurzeit erstellt.
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes, Roggendorfstraße 85, 51061 Köln. Es wurde ein ca. 2000 m ² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsatz bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	82.991,80 EUR	82.283,67 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2009	Der Auftrag an den Architekten für die Leistungsphasen 5-8 ist erteilt. Der Bodengutachter wurde beauftragt. Die Baumaßnahme wird derzeit durchgeführt. Die Zaunbauarbeiten sind fertig erstellt.
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Vorgebirgstor, 50969 Köln . Es wurde ein Tennisplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit	580.000,00 EUR	1.280,44 EUR	2.320,50 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	Der Lageplan und das Bodengutachten liegen vor. Das Lärmgutachten ist in der Bearbeitung. Derzeit wird die Planung erstellt und die Kosten werden ermittelt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitäräumen.	468.622,22 EUR	38.016,61 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.07.2010	Bewilligungsbescheid am 13.11.2009 versandt. Der Verein hat mit der Realisierung der Baumaßnahme begonnen. Am 02.07.2010 fand der 1. Spatenstich statt.
DEZ-IV	52-185	Sportanlage Brucknerstr. , 51145 Köln Erweiterung des Vereinsheim um einen Dusch- und Umkleidebereich - Es werden 2 separate Umkleiden mit jeweils einem Duschbereich zur Erschließung der Sportanlage Bruckner Str. errichtet	71.111,11 EUR	69.529,33 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.06.2010	Der Verein hat die ersten Arbeiten an der Maßnahme bereits umgesetzt. Die Containeranlage wurde mittlerweile aufgestellt und der Verein hat den Innenausbau beauftragt
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitäräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	311.111,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.08.2010	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegt vor. Mit Datum vom 25.02.2010 legte der Verein eine überarbeitete Kostenberechnung nach DIN 276 vor. Mit der Bauausführung wurde begonnen. Derzeit verzögern sich die Arbeiten durch Verdacht auf Kampfmittel. Die Arbeiten zur Kampfmittelsondierung sind
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln Heimersdorf. Der Verein errichtet auf der vorgenenannten Sportanlage ein neues Vereinsheim. Das Vereinsheim wird neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörige Dusche umfassen.	177.777,78 EUR	66.867,99 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.05.2010	Der Rohbau wurde am 14.07.2010 fertiggestellt. In der 31. KW werden voraussichtlich die Fenster eingebaut und das Dach fertiggestellt. Derzeit geht der Verein von der Fertigstellung im Laufe des Novembers 2010 aus

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-120	Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren anbringen; Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen an den Treppen der Einrichtung; Optimierung behindertengerechter Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	100.000,00 EUR	0,00 EUR	49.207,62 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt. Die Baugenehmigung für den Außenaufzug wurde beantragt.
DEZ-V	50-122	Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 77, 51063 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen, sowie Anbringen von Orientierungshilfen für Hörbehinderte, insbesondere von induktiven Höranlagen und optischen Alarmsignalen. Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	21.900,00 EUR	2.061,01 EUR	15.052,44 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt.
DEZ-V	50-123	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; Rampeninstandsetzung; Auffahrschiene zum KG (Bereich OGTS); Aufzug/Treppenlifte zum OG Altbau; autom. Türöffner an Haupteingangstüren; Türverbreiterungen im Altbau; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	354.300,00 EUR	11.942,75 EUR	74.969,26 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-124	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; Zugänglichkeit zu OG durch das Anbringen von Treppenliften herstellen; automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	145.900,00 EUR	13.550,62 EUR	113.791,93 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt.
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Barrierefreie Zugänge ausschildern; Einbau Treppenlifte zu Bürgersälen im OG; automatische Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen fehlenden Handläufen; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte	345.300,00 EUR	29.255,20 EUR	144.813,21 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Stand 08.11.2010: Landschaftsbauarbeiten, Fliesen und Plattenarbeiten sind in der Umsetzung. Weitere Bauaufträge wurden erteilt. Die Baugenehmigung u.a. für den Aufzug wurde beantragt.
DEZ-V	50-126	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; Einbau Rampen/Treppenlifte/Aufzüge; Autom. Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen (Türverbreiterung, Notrufschalter, automatische Türöffner an Durchgangstüren, Hinweisschilder); Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	1.094.100,00 EUR	37.641,66 EUR	208.178,97 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt. Die Baugenehmigung für den Aufzug wurde beantragt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-135	Objekt: Bürgerzentrum Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, geplante Maßnahmen: Anschaffung klappbarer Auffahrschienen für Zugang vom Cafe zum BZ + vom Foyer zum Kreativbereich; Unterstützung sehbehinderter Menschen durchh Stufenkennzeichnungen sowie das Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen der gesamten Einrichtung; Einbau von 2 weiteren behindertengerechten Sanitäreanlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	159.800,00 EUR	12.541,34 EUR	93.346,77 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 17.09.2010: Tischlerarbeiten und Elektrotechnik wurden beauftragt.
DEZ-V	50-137	Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare Auffahrschiene zum Seniorenzentrum EG; Treppenlift zum 1.OG; Stufenkennzeichnungen + Treppen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale); Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäreanlagen	150.700,00 EUR	42.004,84 EUR	59.875,06 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt.
DEZ-V	50-138	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln. Geplante Maßnahmen: Unterstützung Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, Anbringen von Handläufen an Treppen), Behindertengerechte Sanitäreanlage (Anbringen fehlender Haltegriffe, Installation von Notrufschaltern, normgerechte Platzierung Toilettentöpfe und Waschbecken), Orientierungshilfen für Hörbehinderte	46.400,00 EUR	3.353,38 EUR	32.587,09 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-139	Objekt: Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln; Aufzug/Treppenlift zum 1. BA; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte; Bau einer Rampe. Maßnahme befindet sich in einem Öffentlichkeitsbereich	273.100,00 EUR	6.194,85 EUR	54.377,73 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt. Die Baugenehmigung für den Aufzug wurde beantragt.
DEZ-V	50-140	Objekt: Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauener Str. 92, 50733 Köln; Treppenlifte/Rampen für Zugang KG, 1. u. 2.OG; Stufenkennzeichnungen und Handläufe; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte.	222.900,00 EUR	0,00 EUR	36.123,77 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 08.11.2010: Bauaufträge wurden erteilt.
DEZ-V	50-143	Objekt: Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. geplante Maßnahmen: Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangs soll die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet werden. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkt, erfolgen die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	60.000,00 EUR	4.102,72 EUR	85.750,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Stand 08.11.2010: Die Bauaufträge wurden erteilt. Mit den Arbeiten wurde begonnen.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln werden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.189,63 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.09.2010	Stand 08.11.2010: Auftrag zur Ausführung - Gewerk Nachrichtentechnik - wurde erteilt.
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.015,69 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.09.2010	Stand 08.11.2010: Auftrag zur Ausführung - Gewerk Nachrichtentechnik - wurde erteilt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.057,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.09.2010	Stand 08.11.2010: Auftrag zur Ausführung - Gewerk Nachrichtentechnik - wurde erteilt.
DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete	40.700,00 EUR	595,00 EUR	36.384,81 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.09.2010	Stand 08.11.2010: Auftrag zur Ausführung - Gewerk Nachrichtentechnik - wurde erteilt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete	40.700,00 EUR	1.523,20 EUR	31.130,58 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.09.2010	Stand 08.11.2010: Auftrag zur Ausführung - Gewerk Nachrichtentechnik - wurde erteilt.
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Maueneheimer Str. 92, 50733 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete	40.700,00 EUR	1.523,20 EUR	29.321,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.09.2010	Stand 08.11.2010: Auftrag zur Ausführung - Gewerk Nachrichtentechnik - wurde erteilt.
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der- Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkenbau-	682.340,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone gestellt. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonenausbau	682.341,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone gestellt. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonenausbau	682.341,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone gestellt. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonenausbau	682.340,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone gestellt. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	1.700.000,00 EUR	1.578.494,26 EUR	90.402,75 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 19.06.2010 in Fahrtrichtung stadtauswärts und am 31.07.2010 in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut mit dem (vorläufigen) Ergebnis, dass die Lärmreduzierung das beste Ergebnis auf einem für kommunale Straßen geeignetem Fahrbahnbelag erzielt hat. Bis voraussichtlich Ende September werden noch die Lichtsignalanlagen erneuert und die Überwege barrierefrei
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbahnbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.615.500,00 EUR	1.525.398,30 EUR	223.563,34 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 wurden die Fahrbahnarbeiten zwischen An der Schanz und Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. Bis voraussichtlich Ende September werden noch die Lichtsignalanlagen erneuert und die Überweg barrierefrei ausgebaut. Für den nördlich der Friedrich-Karl-Straße gelegenen Abschnitt läuft das Vergabeverfahren, die Fertigstellung hierfür ist im

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	43-27	Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: <input type="checkbox"/> 1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen) <input type="checkbox"/> 2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik <input type="checkbox"/> 3) Neumöblierung	296.000,00 EUR	18.376,80 EUR	20.841,39 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.09.2010	Das Projekt befindet sich im Zeitplan; Der Planungsauftrag für die Vergaben nach VOB wurde bereits an ein Ingenieurbüro erteilt. Derzeit findet in Abstimmung mit der Stadtbibliothek die Detailplanung und die Vorbereitung der Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung nach VOB statt. Hinsichtlich der erforderlichen Möblierung erstellt derzeit eine extern beauftragte Designerin entsprechende Leistungsverzeichnisse nach VOL. Die ersten Baumaßnahmen haben im September 2010 begonnen. Abrechnung der ersten Maßnahmen erfolgt.