

Maßnahmen im Bereich Bildung -Planungsauftrag an Externe erteilt-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-102	Jugendeinrichtung Abendrothstr.7 - 50769 Köln * Es erfolgten: Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der aktuellen EnEV entsprechenden Fenster inkl. Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringen von mineralischem Oberputz (alles inkl. Baunebenkosten).	280.000,00 EUR	14.466,22 EUR	15.350,34 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.3.2010	
DEZ-IV	51-213	Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln. Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs m. ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer Fenster (nach aktueller ENEV) mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	350.000,00 EUR	17.670,91 EUR	18.751,11 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.3.2010	Vorbereitung der Vergabe

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-214	Objekt: Kindertagesstätte Im Winkel 1a, 51063 Köln, ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV . Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	69.317,89 EUR	5.785,40 EUR	3.376,99 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	Vergabe des Auftrages an Architekt erfolgt. Vorlage Ausschreibungsunterlagen Schulverwaltungsamt an Vergabeamt am 02.11.2010
DEZ-IV	51-215	Objekt: Kindertagesstätte Mathias-Brüggen-Str. 29, 50827 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz.	300.000,00 EUR	15.384,69 EUR	16.324,84 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.03.2010	
DEZ-IV	51-216	Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln: Es erfolgte ein (Teil-)abriss des alten Flachdachs im von der Kita genutzten Bauteil des Gebäudes mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültige EnEV. Die Heizungsanlage nach neuester Technik und der entsprechend der EnEV erneuern (inkl. Baunebenkosten).	250.000,00 EUR	13.369,04 EUR	13.487,51 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.03.2010	

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-217	Objekt: Kindertagesstätte Wittener Straße 19, 51065 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	321.661,86 EUR	20.057,36 EUR	22.790,48 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	04.11.2010: LP 6 fast abgeschlossen.
DEZ-IV	51-218	Objekt: Kindertagesstätte und JE Gießener Str. 30, 50679 Köln: Entfernung der Dachziegel des Satteldaches. Prüfung des Dachstuhls mit evt. erforderlichen Folgearbeiten. Dachziegel erneuern, das Dach regen- und winddicht abschließen. Dämmende Ausführung der obersten Geschossdecke nach EnEv. Ausbau und Entsorgung der alten Fenster, Einbau neuer Fenster nach EnEV. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	160.000,00 EUR	7.190,00 EUR	15.646,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-219	Objekt: Kindertagesstätte und JE Frohnhofstr. 140, 50827 Köln: Es erfolgte: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsg. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsg. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach gültiger EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	241.184,52 EUR	17.023,00 EUR	21.911,52 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	19.04.2010	
DEZ-IV	51-221	Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln: Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach der gültigen EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	400.000,00 EUR	19.716,29 EUR	20.921,19 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	16.03.2010	

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-245	Kita Unnauer Weg 96a, 50767 Köln - Im Rahmen einer Gesamtanierung des Objekts wird die energetische Sanierung gefördert, hier: Austausch Fenster- und Türanlagen, Wärmedämmung Fassade, Dachdämmung, einschließlich Baunebenkosten für Planung und Überwachung.	304.888,89 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	08.12.2009	Anderungsbescheid erteilt, erster Mittelabruf erfolgt in Kürze
DEZ-IV	51-253	Objekt: Jugendzentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energie-Richtlinien, es wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung benötigt. Zudem war dringend eine Betonsanierung, eine Sanierung der Dachterasse erforderlich und es wurden neue Rauchabzugsfenster entsprechend der heutigen Sicherheitsvorschriften benötigt.	237.825,00 EUR	9.900,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2009	Vergabe wird derzeit vorbereitet
DEZ-IV	51-254	Objekt: Jugendzentrum Neubrück, Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Es wurde statt der bestehenden störanfälligen Nachtstromspeicherheizung eine neue Heizungsanlage imit kombinierter Wärmepumpen- und Solartechnik eingesetzt.	291.503,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2009	

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-255	Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Außerdem wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingesetzt.	93.636,00 EUR	2.700,00 EUR	83.389,04 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2009	
DEZ-IV	51-256	Objekt: Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander, Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Zudem wurde eine barrierefreie neue Zuwegung von der öffentl. Verkehrsfläche geschaffen.	95.113,00 EUR	2.700,00 EUR	81.206,32 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2009	
DEZ-IV	51-283	Kita Herbert-Lewin-Str 4, 50931 Köln - Energetische Sanierung - In der Kindertageseinrichtung werden die Fenster und Außentüren ausgetauscht, was eine deutliche energetische Verbesserung darstellt und langfristig zu Energieeinsparung führt.	57.777,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	02.05.2010	Bewilligungsbescheid erteilt, derzeit wird aufgrund der Planungsergebnisse eine Anpassung der Maßnahme gemäß Antrag des Trägers geprüft.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-48	Objekt Kindertagesstätte Gernsheimer Str.20, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.563,91 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	06.09.2010	Vergabeverfahren Architekt läuft. Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung. Vorentwurf ist erstellt. Ausschreibung ist in Vorbereitung. Erste vorbereitende Arbeiten werden ausgeführt.
DEZ-IV	51-96	Objekt Kindertagesstätte Neißestr.2, 50765 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.563,90 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	10.09.2010	Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit die Planung. Vorentwurf ist erstellt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-98	Objekt Kindertagesstätte Paul- Löbe-Weg 36,50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsene Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.563,90 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	10.09.2010	Architekt ist beauftragt und erstellt zurzeit den Plan. Vorentwurf ist erstellt.
DEZ-IV	51-99	Objekt Kindertagesstätte Josef-Boschbach-Weg,51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsene Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweert durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	12.563,15 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	14.09.2010	Architekt erstellt die Planung. Vorentwurf ist erstellt.

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-02	Objekt: Gymn.+BK Gereonsmühlengasse 4, 50670 Köln; Erneuerung der Dachfläche gem. der aktuellen Energieeinsparverordnung, Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dachfläche, Montage der Wärmedämmung entsprechend der EnEV, Verlegen der neuen Dachhaut. In diesem Zusammenhang war die Erneuerung des kompletten Blitzschutzes erforderlich.	846.000,00 EUR	49.076,10 EUR	141.848,15 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt		Die Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung in Bearbeitung. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Oktober 2009. Kosten wurden genehmigt. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik bis Januar 2010. Alle LVs Bau und Technik werden Ende April bis Mitte Mai 10 submittiert.