

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Planungsauftrag an Externe erteilt-

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	5111-183	Anschrift: Brücker Mauspfad 646, 51109 Köln: Es wurde an vier Wohngebäuden des Heimkomplexes eine neue Dachhaut incl. Dämmung sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecke aufgebracht, desweiteren eine Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem sowie neue Fenster (alles gemäß gültiger EnEV).	1.265.000,00 EUR	58.775,00 EUR	56.641,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	09.06.2010	
DEZ-IV	51-39	Die Sport-, Spiel- und Grünanlage An der Fock liegt zwischen Moosweg und Veilchenweg in 51107 Rath/Heumar. Einzige Fläche die als Schulsportanlage für den Stadtteil genutzt werden kann. Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten, Wiederherrichtung durch neue Beläge für die einzelnen Spielbereiche, Kinder- und jugendgerechte Spielraumgestaltung, Gestaltung und Auswahl der Spielgeräte durch Kinder- und Jugendbeteiligung.	200.000,00 EUR	4.431,00 EUR	27.180,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	03.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-41	Skateranlage: Fläche am Rheinauhafen (Südbrücke), 50678 Köln. Herrichtung einer vielseitigen und individuellen Gesamtfläche, um eine optimale Nutzung für das Street-Skateboarding zu gewährleisten. Investitionen: Herrichtung der Skaterfläche. Hierbei werden die Grundflächen zu Körpern unterschiedlicher Größe, (erheben sich aus der Landschaft und versinken in ihr), unterbrochen durch kleine Flächen mit Grünelementen, Wiesen und Bäumen. Installation weniger Sonderformen wie z.B. Sitzbänke.	700.000,00 EUR	58.713,00 EUR	35.214,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	23.04.2010	
DEZ-IV	51-43	Städtische Freiluft und Gartenarbeitsschule, Belvedere Straße 159, 50933 Köln-Müngersdorf, Außerschulischer Lernort/Unterrichtscontainer. Die maroden und energetisch völlig veralteten Unterrichtscontainer auf dem Gelände sollen abgerissen und ersetzt werden. Investitionen: Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit durch eine Rampenauffahrt.	480.000,00 EUR	11.318,00 EUR	28.545,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	8.6.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-148	Höhenberger Sportpark Tennenplatz vor dem Flughafenstadion Frankfurter Straße 51103 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage errichtet. Der Platz wurde liniert, es wurden Wege mit Kantensteineinfassung erstellt und die Sportanlage mit mit Toren, Barriere, Ballfangzäunen, Stehstufenanlage etc. ausgestattet.	1.022.909,00 EUR	27.581,00 EUR	60.132,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	03.08.2009	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt. Die Zustimmung zur Vergabe an die Baufirma liegt vor.
DEZ-IV	52-149	Sportanlage Apenrader Straße, Apenrader Straße 42 50825 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage erstellt und der Tennenplatz einschließlich Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage generalsaniert. Weitere bauliche Maßnahmen waren die Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	1.600.000,00 EUR	39.611,00 EUR	84.285,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	28.10.2009	Der Auftrag an den Architekten ist erteilt. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind beauftragt. Der Vorgang befindet sich im Vergabeverfahren.
DEZ-IV	52-153	Sportanlage Merheimer Straße Merheimer Straße 265/279a 50733 Köln Es wurde ein Kunstrasenplatz mit elastischer Tragschicht und Sand-Gummi-Füllung errichtet sowie eine Kunststofflaufbahn einschließlich Trainingsbeleuchtung und Bewässerung. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung, Erstellung von Ballfangzäunen, Linierung, Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, Barrieren etc.	1.600.000,00 EUR	58.249,00 EUR	113.651,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.07.2009	Die Architekten wurden mit den Leistungsphasen 5-8 beauftragt. Bau- und Wasserrechtsantrag wurden gestellt. Das Ausschreibungsverfahren läuft.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-163	Schulsportanlage Burgwiesenstraße, 51067 Köln. Es wurde ein Kunstrasenplatz einschl. Trainingsbeleuchtung und Bewässerung herrgerichtet, eine Laufbahn mit Kunststoffbelag erstellt, 4 Kleinspielfelder mit Kunststoffbelag erneuert und die Sportanlage erschlossen. Es erfolgten Wegebau mit Kantensteineinfassung und die Ausstattung mit Ballfangzäunen, Toren, Barriere etc.	1.679.650,00 EUR	54.640,00 EUR	37.461,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	27.11.2009	Die Architekten sind mit den Leistungsphasen 5-8 beauftragt. Der Bauantrag wurde eingereicht. Die Ausschreibung wird vorbereitet.
DEZ-IV	52-186	Sportanlage Apenrader Str.42 , 50825 Köln (Ehrenfeld) -Errichtung eines Umkleidehauses. Der Verein errichtet auf der Sportanlage ein neues Gebäude in dem einerseits eines Kindertagesstätte und andererseits ein Umkleidehauses enthalten sind. Er beantragt lediglich für den Bereich des Umkleidehauses eine Zuschussung aus dem Konjunkturprogramm. Der Umkleidebereich umfasst 6 Umkleiden mit entsprechenden sanitären Anlage sowie einen Jugend- und Versammlungsraum.	349.333,33 EUR	18.184,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	20.03.2009	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-192	Sportanlage Rolshover Str., Köln-Humboldt/Gremberg, 51105 Köln. Der SV Gremberg-Humboldt 60/62 errichtet ein Vereinsheim mit 4 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereich. Daneben wird das Gebäude einen Multifunktionsraum / Jugendraum sowie eine Schiedsrichterumkleide mit separater Duschgelegenheit umfassen.	524.574,00 EUR	17.262,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	21.07.2010	Verbindliche Erklärung und Maßnahmebeschreibung liegen vor. Baugenehmigung wurde erteilt. Die Arbeiten befinden sich in der Ausschreibung. Der Verein wird noch in diesem Jahr mit der Ausführung der Arbeiten beginnen.
DEZ-IV	52-193	Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg o. Nr. , 51107 Köln Der Verein hat ein Vereinsheim in Containerbauweise errichtet . Dieses Vereinsheim umfasst einen Jugendraum, eine Geschäftsstelle sowie eine Schiedsrichterumkleide und Lagermöglichkeiten.	115.555,56 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	30.08.2010	In Rahmen der verwaltungsinternen Abstimmung konnte ein Standort für das Vereinsheim gefunden werden. Der Verein hat die Detailplanung beauftragt und wird auf dieser Basis die Beugenehmigung beantragen. Aufgrund der aufwendigen Standortsuche ist es zu den Verzögerungen gekommen. Aufgrund der Containerbauweise geht der Verein davon aus, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen und die Maßnahme im 1. Halbjahr 2011 abzuschließen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-194	Sportanlage Unterer Komarweg, DJK Südwest Köln 1920/27 e.V. Der DJK Südwest Köln sanierte und erweiterte ein Vereinsheim. Die energetische Sanierung umfasste die Dacherneuerung, die Heizungsanlage und Außenfassade sowie die Umkleide-, Dusch- und Sanitärbereiche. Der Verein errichtete zusätzlich 2 Umkleiden mit Dusch- und Toilettenbereichen und einen Jugend-/Multifunktionsraum.	577.777,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	07.07.2010	
DEZ-V	50-136	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Turm Str. 3-5, 50733 Köln, geplante Maßnahmen: Bau einer Rampe zum Haupt- + Nebeneingang. Installation eines Treppenlifts zwischen Keller + EG. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen + Stufenkennzeichnungen neben bzw. auf den entsprechenden Treppen/Stufen; Einbau barrierefreie Sanitäranlage; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	177.800,00 EUR	14.264,00 EUR	164.769,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	26.01.2010	Stand 25.11.2010: Baugenehmigung wurde erteilt. Mit den Bauarbeiten vor Ort wird Anfang März 2011 begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-153	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	1.128,00 EUR	32.410,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2010	
DEZ-V	50-156	Objekt: Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	1.523,00 EUR	3.142,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-159	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	2.056,00 EUR	30.815,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	01.09.2010	
DEZ-VII	450-37	Römisch Germanisches Museum - Roncalliplatz 4 - 50667 Köln. Es wurde die Brandmeldeanlage durch den Einbau optischer Melder zur Warnung Gehörloser ertüchtigt. Die Maßnahme wurde mit externen Architekten realisiert.	109.450,00 EUR	3.400,00 EUR	51.656,00 EUR	Planungsauftrag an Externe erteilt	23.11.2010	Leistungsverzeichnis vorbereitet; Realisierung der Maßnahme nach § 5 ZuInvG nicht gefährdet. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen.