

Maßnahmen im Bereich Infrastruktur -Maßnahme wurde begonnen-

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-III	23-57	23-57-Brücker Mauspfad 642, 51109 Köln, Erneuerung der Nasszellen. Die vorhandenen Sanitäranlagen in dem Männerwohnheim stammen aus den 50er Jahren und entsprachen nicht mehr dem heute üblichen Standard einer Gemeinschaftsanlage und waren zum Teil nicht mehr funktionsfähig. Die Wand und Bodenfliesen waren stark abgenutzt, hatten Risse und waren zum Teil abgeschlagen. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch die Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude saniert.	181.700,00 EUR	100.438,00 EUR	77.983,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.09.2010	Die Maßnahme wird im I. Quartal 2011 abgeschlossen.
DEZ-IV	51-31	Komb. Spiel- und Bolzplatz in Dünnwald, Spielplatz: hinter dem Schulhof der Grundschule Am Portzenacker. Bolzplatz: am Gerbirgis-Weg, beide in 51069, Köln-Dünnwald, Flächen liegen direkt nebeneinander. Spielplatz: Herrichtung der Fläche und Aufstellen neuer Spielgeräte (300.000 €). Bolzplatz: Herrichtung eines neuen Bodenbelags für verschiedene Ballspielmöglichkeiten (derzeit nur Wiese). Anschaffung und Aufstellen neuer Tore, Basketballkörbe sowie einer Schutz- und Aufenthaltshütte (300.000 €).	600.000,00 EUR	56.793,00 EUR	213.879,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-36	Bolzpl. in Bocklemünd-Spielpl.: Grünanl., westl. von dem städt. Kindergarten, Alfred-Döblin-Straße 11, 50829 Köln, östlich vom Ingendorferweg 36, 50829 Köln, Stadtteil Bocklemünd. Soz. Brennpunkt m. sehr hohen Bedarf an öffentl. Spielflächen für Kinder und Jugendliche im öffentl. Raum. Erstellung Bolzpl.: Grasnarbe abfräsen, Unterboden herrichten, Drainage anlegen, wassergebundene Decke aufbringen, Einfassung der Fläche mit Kantenstein, Aufstellen von zwei Bolzplatztoren, Aufstellen Ballfangzaun.	200.000,00 EUR	3.135,00 EUR	28.559,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	14.04.2010	
DEZ-IV	51-42	Jugendverkehrsschule, Neusser Strasse 164, 50733 Köln. Einrichtung der Verkehrserziehung für Kinder des gesamten Stadtgebietes. Investitionen: Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke, Erneuerung der Toreinfahrt mit 2 Torflügeln, Erneuerung einer Einfriedung (Zaunanlage), Energetische Sanierung durch Austausch von Fenstern und Türen; Austausch der Tore der Werkstatt und Lagerräume, der kompletten elektrischen Anlage (außer Schaltanlage Gebäude), der elektrischen Heizkörper; Malerarbeiten.	250.000,00 EUR	18.729,00 EUR	10.557,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	13.09.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-151	Sportanlage Roggendorfstraße Errichtung eines Kleinspielfeldes Roggendorfstraße 85 51061 Köln Es wurde ein ca. 2000 m ² großen Kleinspielfeldes als Rasenfußballfeld, einschließlich der Ausstattung mit Toren, Eckfahnen, stirnseitigen Ballfangzäunen und Zugangstor, errichtet. Die Zuwegung und die Beleuchtung wurden hergestellt und es erfolgten Bodenarbeiten, Raseneinsaat bzw. Rollrasenverlegung und Pflanzungen.	187.000,00 EUR	125.114,00 EUR	40.162,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	05.11.2009	Der Auftrag an den Architekten für die Leistungsphasen 5-8 ist erteilt. Die Sportplatzbau- und die Zaunbauarbeiten sind fertig erstellt. Die Pflanzarbeiten sind noch zu tätigen.
DEZ-IV	52-168	Stadion Süd Vorgebirgstor 50969 Köln Es wurde ein Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten. Weiterhin erfolgten Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	580.000,00 EUR	3.601,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	30.06.2010	Der Lageplan und das Bodengutachten liegen vor. Das Lärmgutachten ist fertig erstellt. Derzeit wird die Planung erstellt und die Kosten werden ermittelt. Der Bauantrag wurde eingereicht. Die Ausschreibung wird vorbereitet.
DEZ-IV	52-184	Sportanlage Brucknerstr., 51145 Köln - Erweiterung des vereinseigenen Clubheims-. Das vorhandene Vereinsheim wird überbaut und mit zusätzlichen Umkleiden und Duschen ausgestattet. Nach der Errichtung eines zusätzlichen Kunstrasenplatzes besteht Bedarf an entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.	468.622,22 EUR	240.125,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.07.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	52-188	Sportanlage Kuhweg, Köln-Riehl - Sportfreunde Köln 1893- Der Verein wird das vorhandene Vereinsheim um einen Umkleide- und Duschbereich erweitern. Insgesamt sollen 4 Umkleideräume, 1 Schiedsrichterraum und entsprechende Dusch- und Sanitärräume errichtet werden. Ferner wird das Vereinsheim um einen Mehrzweckraum erweitert.	311.111,11 EUR	108.456,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.08.2010	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, nachdem der Kampfmittelverdacht ausgeräumt werden konnte.
DEZ-IV	52-190	Sportanlage Sinnersdorfer Str. o. N., Köln Roggendorf/Thenhoven. Der Verein errichtet ein vereinseigenes Sportlerheim mit Umkleidetrakt und Versammlungsraum. Das Gebäude wird 4 Umkleiden, 2 Duschen, Schiedsrichterraum sowie WC-Anlagen beinhalten. Gleichzeitig wird ein Jugend-/Versammlungsraum mit rd. 145 qm errichtet.	321.777,78 EUR	14.108,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	11.12.2010	Das Gelände wurde freigeräumt und mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.
DEZ-IV	52-191	Sportanlage Altenhofer Str. o. Nr., Köln-Heimersdorf, Der Verein errichtet auf der vorgenannten Sportanlage ein neues Vereinsheim. Das Vereinsheim wird neben einem Jugendraum auch eine Schiedsrichterumkleide und eine dazugehörige Dusche umfassen.	177.777,78 EUR	121.790,00 EUR	0,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	17.05.2010	Aufgrund Verzögerungen in der Bauausführung und der Witterung geht der Verein von einer Fertigstellung im ersten Viertel des Jahres 2011 aus.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-109	Im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln, wurden aus energetischen Gründen neue moderne Wärmeschutz-Fenster eingebaut. Derartige moderne Fenster sind nachhaltig aufgrund des Energiesparpotentials. Im zweigeschossigen Gebäude A - Branddirektion - befanden sich noch Holzsprossenfenster mit Einfachverglasung.	80.000,00 EUR	0,00 EUR	15.470,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Die Leistungsverzeichnisse sind durch das Architekturbüro in Vorbereitung.
DEZ-V	50-120	Im Jugend- und Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41-43, 50679 Köln wurde durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht. Automatische Türöffner an Haupteingangstüren anbringen; Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen an den Treppen der Einrichtung; Optimierung behindertengerechter Sanitäreinrichtung; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	366.000,00 EUR	16.277,00 EUR	273.585,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen - Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's im Erdgeschoss - wird in den nächsten Tagen begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-122	Im Bürgerzentrum Mülheim, Berliner Str. 77, 51063 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen, sowie Anbringen von Orientierungshilfen für Hörbehinderte, insbesondere von induktiven Höranlagen und optischen Alarmsignalen. Maßnahme befindet sich in einem Städtebaufördergebiet.	21.900,00 EUR	4.169,00 EUR	25.621,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen wurde begonnen.
DEZ-V	50-123	Objekt: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, 50825 Köln; Rampeninstandsetzung; Auffahrschiene zum KG (Bereich OGTS); Aufzug/Treppenlifte zum OG Altbau; autom. Türöffner an Haupteingangstüren; Türverbreiterungen im Altbau; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	354.300,00 EUR	13.941,00 EUR	79.762,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	15.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen - Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's im Untergeschoss - wird in den nächsten Tagen begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-124	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; Zugänglichkeit zu OG durch das Anbringen von Treppenliften herstellen; automatische Türöffner an Eingangstüren; Türverbreiterung zum Kinderbereich; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	145.900,00 EUR	22.785,00 EUR	164.776,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen - Errichtung von zwei Behinderten-WC's mit Folgemaßnahmen - wird in den nächsten Tagen begonnen.
DEZ-V	50-125	Im Bürgerzentrum Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln, soll durch die nachstehenden Maßnahmen die Barrierefreiheit erreicht werden. Barrierefreie Zugänge ausschildern; Einbau Treppenlifte zu Bürgersälen im OG; automatische Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen fehlenden Handläufen; Einbau/Optimierung Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	345.300,00 EUR	78.191,00 EUR	139.874,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.08.2010	Stand 09.02.2011: Die Baumaßnahmen sind in der Umsetzung.
DEZ-V	50-126	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; Einbau Rampen/Treppenlifte/Aufzüge; Autom. Türöffner an Haupteingängen; Stufenkennzeichnungen + Anbringen von Handläufen; Einbau/Optimierung barrierefreie Sanitäranlagen (Türverbreiterung, Notrufschalter, automatische Türöffner an Durchgangstüren, Hinweisschilder); Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	828.100,00 EUR	33.363,00 EUR	334.744,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Bauarbeiten vor Ort - Rampen auf dem Hof - wurde begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-135	Objekt: Bürgerzentrum Kalk, Kalk-Mülheimer-Str. 58, 51103 Köln, geplante Maßnahmen: Anschaffung klappbarer Auffahrschienen für Zugang vom Cafe zum BZ + vom Foyer zum Kreativbereich; Unterstützung sehbehinderter Menschen durch Stufenkennzeichnungen sowie das Anbringen von teilweise fehlenden Handläufen neben den entsprechenden Treppen der gesamten Einrichtung; Einbau von 2 weiteren behindertengerechten Sanitäranlagen; Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale).	159.800,00 EUR	17.021,00 EUR	108.294,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen - Optimierung des bestehenden Behinderten-WC's mit Folgemaßnahmen - wird in den nächsten Tagen begonnen.
DEZ-V	50-137	Objekt: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5-9, 50672 Köln; klappbare Auffahrschiene zum Seniorenzentrum EG; Treppenlift zum 1.OG; Stufenkennzeichnungen + Treppen; Orientierungshilfen für Seh- und Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale); Einbau/Optimierung barrierefreier Sanitäranlagen.	150.700,00 EUR	64.322,00 EUR	235.322,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen wird in den nächsten Tagen begonnen.
DEZ-V	50-138	Objekt: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln. Geplante Maßnahmen: Unterstützung Sehbehinderter (Stufenkennzeichnungen, Anbringen von Handläufen an Treppen) □ Behindertengerechte Sanitäranlage (Anbringen fehlender Haltegriffe, Installation von Notrufschaltern, normgerechte Platzierung Toilettentöpfe und Waschbecken). □ Orientierungshilfen für Hörbehinderte (induktive Höranlagen, Alarmsignale)	46.400,00 EUR	8.139,00 EUR	45.953,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen - Optimierung der bestehenden Behinderten-WC's im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss - ist begonnen worden.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-139	Objekt: Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 15, 50829 Köln; Aufzug/Treppenlift zum 1.BA; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Türverbreiterung Sanitäranlagen; Einrichtung barrierefreier Sanitäranlagen im 1. und 2. BA; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte; Bau einer Rampe. Maßnahme befindet sich in einem Städtebauförderungsgebiet.	273.100,00 EUR	24.651,00 EUR	139.250,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Nach Erteilung der Baugenehmigung kann mit den Baumaßnahmen - Einbau eines Aufzugs - begonnen werden.
DEZ-V	50-140	Objekt: Bürgerzentrum Nippes - Altenberger Hof, Mauener Str. 92, 50733 Köln; Treppenlifte/Rampen für Zugang KG, 1. u. 2.OG; Stufenkennzeichnungen und Handläufe; automatische Türöffner an den Haupteingängen; Einbau einer barrierefreien Sanitäranlage; Hilfen für Seh- und Hörbehinderte.	222.900,00 EUR	3.996,00 EUR	36.158,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	01.09.2010	Stand 09.02.2011: Mit den Baumaßnahmen wurde begonnen. Weitere Aufträge sind erteilt.
DEZ-V	50-143	Objekt: Bürgerzentrum Ahl Poller Schul, Poller Hauptstraße 65, 51105 Köln. geplante Maßnahmen: Durch Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage und die Herrichtung eines behindertengerechten Zugangs soll die vorhandene Toilettenanlage barrierefrei aufgewertet werden. Da die vorhandene Anlage sehr zugig (im Winter sehr kalt) ist und dies insb. für Rollstuhlfahrer/innen die Nutzbarkeit stark einschränkt, erfolgen die Arbeiten in energetisch hochwertiger Form.	60.000,00 EUR	14.156,00 EUR	90.027,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	16.08.2010	Stand 09.02.2011: Die Baumaßnahmen dauern an.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-149	Objekt: Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 50670 Köln; es werden zwei multifunktion. Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennz. Fluchtwege).	40.700,00 EUR	1.071,00 EUR	24.304,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-150	Objekt: Quäker-Nachbarschaftsheim, Kreuzerstr. 5, 50672 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	595,00 EUR	35.180,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-151	Im Bürgerschaftshaus Bocklemünd, Görlinger Zentrum 13-15, 50829 Köln werden 2 multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.190,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-152	Objekt: Bürgerhaus Mütze, Berliner Str. 77, 51063 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glastürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege). Maßnahme liegt in einem Städtebauförderungsgebiet.	40.700,00 EUR	1.128,00 EUR	30.483,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-154	Objekt: Bürgerzentrum Engelshof, Oberstr. 96, 51149 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	595,00 EUR	31.057,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-155	Objekt: Bürgerzentrum Deutz, Tempelstr. 41-43, 50697 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	25.474,00 EUR	11.506,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	50-157	Objekt: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülheimer Str. 58, 51103 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	28.332,00 EUR	4.322,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.
DEZ-V	50-158	Objekt: Bürgerzentrum Nippes, Mauener Str. 92, 50733 Köln; es werden zwei multifunktionale Räume (großer Saal und ein Gruppenraum) mit induktiven Höranlagen (Induktionsschleifen, Mikrofon- und Lautsprechersystem) ausgestattet. Ziel ist die Förderung der Integration von Hörbehinderten mit einem flächendeckenden Ansatz. Ebenso werden notwendige Maßnahmen für Sehbehinderte realisiert (akustische Alarmsignale, taktile Hinweise, Glasürmarkierungen, durch Lichtbänder gekennzeichnete Fluchtwege).	40.700,00 EUR	1.523,00 EUR	28.788,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	25.11.2010	Mit der Ausführung der Aufträge wurde begonnen.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-V	5620-208	Objekt: Kottenforststr. 1, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte der Einbau einer Heizungsanlage - Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	14.061,00 EUR	463.577,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.
DEZ-V	5620-209	Objekt: Kottenforststr. 3, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	14.061,00 EUR	463.577,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.
DEZ-V	5620-210	Objekt: Kottenforststr. 4, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem Mehrfamilienhaus umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.341,00 EUR	14.061,00 EUR	463.577,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.
DEZ-V	5620-211	Objekt: Kottenforststr. 5, 50969 Köln. Die Sanierungsmaßnahme an dem städtischen Wohnheim umfasste folgende Einzelmaßnahmen: Es erfolgte - der Einbau einer Heizungsanlage - eine komplette Fenstererneuerung - Fassaden- und Geschossdeckendämmung - Balkonanbau.	682.340,00 EUR	14.061,00 EUR	463.577,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vereinbarung mit der Gebäudewirtschaft über Projektsteuerung erfolgt. Verträge mit Architekt/Ingenieur abgeschlossen. Bauantrag Balkone genehmigt. Aufträge an Firmen teilweise vergeben. Vorbereitungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	66-39	Die Maßnahme Konrad-Adenauer-Ufer (Goldgasse - max. Zoobrücke) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	1.700.000,00 EUR	1.623.959,00 EUR	45.106,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Der lärmoptimierte Asphalt wurde am 19.06.2010 in Fahrtrichtung stadtauswärts und am 31.07.2010 in Fahrtrichtung stadteinwärts eingebaut. Lärmmessungen sind erfolgt. Die ausführende Firma hat Mehrkosten angemeldet, ein Nachtrag wird in Kürze eingereicht und geprüft.
DEZ-VI	66-40	Die Maßnahme Boltensternstraße (A d Schanz - Amsterdamer Str.) Köln umfasst den Einbau eines lärmreduzierten Fahrbelages (2-lagig) als Ersatz für die vorhandene Deckschicht und Binderlage zur deutlichen Minderung des Lärmpegels.	2.615.500,00 EUR	1.832.964,00 EUR	777.569,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	18.01.2010	Vom 21.08.2010 bis 23.08.2010 wurden die Fahrbelagarbeiten zwischen An der Schanz und Friedrich-Karl-Straße durchgeführt. Seit dem 08.11.2010 mit Fertigstellungstermin Mitte 2011 wird der Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-Straße und Amsterdamer Straße hergestellt. Für den ersten Bauabschnitt hat die ausführende Firma Mehrkosten angemeldet, dieser befindet sich derzeit in der Prüfung.

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	43-27	<p>Energetische Sanierung im Untergeschoss der Stadtbibliothek, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: □</p> <p>1) Einbauten Hochbau (Decke, Bodenbelag, Türen, Sanierung Wandpaneelen) □</p> <p>2) Sanierung WC-Anlage und -Elektrik □</p> <p>3) Neumöblierung</p>	296.000,00 EUR	25.181,00 EUR	54.662,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	02.09.2010	<p>Das Projekt hat zwischenzeitlich durch verschiedene bautechnische Probleme und bei den notwendigen Ausschreibungen erhebliche zeitliche Verzögerungen erfahren. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde alle Gewerke bis auf die Schreiberarbeiten, die Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie die Bestellung und Montage spezieller Kunststoffwände beauftragt. Unter der Voraussetzung, dass die Gebäudewirtschaft die Beauftragung dieser Gewerke bis zum 20.02.2011 ermöglicht, kann-sofern die Firmen auftragsgemäß und entsprechend des vom Ingenieurbüro erstellten Zeitplans arbeiten und sich keine bautechnischen Komplikaionen ergeben- mit einem Abschluss der Arbeiten im Juni 2011 gerechnet werden. Aufgrund der bisherigen Verzögerungen und der schleppenden Bearbeitung seitens der Gebäudewirtschaft muss der zeitgerechte Abschluss jedoch sehr kritisch beobachtet werden. Umbauarbeiten sind in Durchführung. Vergaben für 3 Gewerke stehen noch aus. Bei termingerechter Mitwirkung der Beteiligten ist mit Abschluss des Projektes im, Juni 2011 zu rechnen.</p>

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-35	Museum für angewandte Kunst - An der Rechtsschule - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Errichtung eines barrierefreien Orientierungs- und Leitsystems 2) Umbau der Rampe im Eingangsbereich 3) Installation eines Treppenlifts zur Erreichbarkeit des OG 4) Ertüchtigung der Brandmeldeanlage durch optische Melder 5) barrierefreier Umbau der WC Anlage im EG. Alle Maßnahmen inklusive externer Architektenleistungen	555.682,50 EUR	1.550,00 EUR	45.529,00 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	Vertragsverhandlungen mit Architekturbüro "planteam megaron" zur Übernahme Koordination der Baumaßnahmen; Vertragsverhandlungen mit Ingenieurbüro "pi-Passau Ingenieure" zur Übernahme Koordination der Ingenieurmaßnahmen. Planungsaufträge erteilt. Leistungsphase 1 abgeschlossen. Leistungsphase 2 abgeschlossen
DEZ-VII	450-38	Kölnisches Stadtmuseum - Zeughausstr. 1-3 - 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 1) Anschaffung und Programmierung von akustischen und visuellem Führungssystem für Hörgeschädigte (z.B. mobile Ringschleife bzw Induktionsschleifen, Hörgeräteverstärker etc.) 2) Anbringung neuer Radabweiser für die Treppen. Die Maßnahmen wurden mit externen Planungsbüros realisiert.	18.741,50 EUR	0,00 EUR	40.028,13 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	

DEZ	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Ausgaben aktuell	vorgemerkte Ausgaben	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VII	450-39	Walraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Obenmarspforten, 50667 Köln. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: Umbaumaßnahme Lastenaufzug in einen Behinderten gerechten Personenaufzug zur Erreichbarkeit aller Räume, Anbringung elektrischer Türöffner und Verbreiterung Türen zum eigenständigen Öffnen für Rollstuhlfahrer, barrierefreie Orientierungstafeln, Hubplattform im Ausstellungsbereich und Verbreiterung Durchgang, Umbau Behinderten-WC, Zugang Podest Stiftersaal.	920.500,00 EUR	0,00 EUR	89.658,84 EUR	Maßnahme wurde begonnen	23.11.2010	